Форма по приложению 3-1

ТОО "Жана-Арка-2006", БИН 060140005857

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ТОО "ЖанаАркаҚұрылысЖабдықтау", БИН 180140042152

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Корректировка рабочего проекта: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам (37 участков). Наружная сеть водопровода в северо-восточной части поселка Жанаарка Жанааркинского района.

(наименование, адрес)

Корректировка рабочего проекта: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам (37 участков). Наружная сеть водопровода в север

(наименование)

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2023г.**

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
3	4	5	6	7	8
	Прокладка трубопровода				
	Арматура				
6121-0402-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**8,00**	**13 679**	**109432**
242-103-0303 РСНБ РК 2022	**Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +425С, PN16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN100**	**шт.**	**8,00**	**87 255**	**698040**
6121-0402-0201- ЕСЦ РСНБ РК 2022	**Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм**	**шт.**	**3,00**	**7249**	**21747**

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
3	4	5	6	7	8
242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +425С, PN16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN50	шт.	3,00	41 896	125688
242-202-0304- РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200С, PN 25 ГОСТ21345-2005 DN 32	шт.		6193	
	Трубы				
6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	1,07	1 434 880	1530873
241-201-0613 РСНБ РК 2023	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110*6,6 мм	м	1077,57	2 466	2657285
241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63*3,8мм	м	14,14	829	11722
241-102-0240 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325*6,0 мм	м	10,04	26189	262938
6121-0105-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметр 65 мм. Укладка	км	0,01	1 236 619	17313
6121-0105-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметр 50 мм. Укладка	км	0,07	1 177 749	87153
241-201-0605 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32*2,4 мм	м	74,74	228	17041
6121-0801-0305 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300мм	м	10,00	7003	70030
6121-0103-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка футляров из стальных водопроводных труб, диаметр 200 мм	км		4231081	
6121-0201-0144 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы стальные диаметром 300мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозийной битумно-резиновой или битумно- полимерной изоляции	км	0,01	15396865	153969
6121-0601-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Врезка в существующую сеть из стальных труб, стальных штуцеров / патрубков/ диаметр труб 100 мм	шт.	2,00	25 707	51414
	ИТОГО:				5814645

412839,795

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
3	4	5	6	7	8
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,1%				
	Промежуточный итог				**6227484,795**
	Сметная прибыль 5%				**311374,2398**
	Непридвиденные затраты 3%				**186824,5439**
	Итого без НДС:				**6725683,579**
	Скидка 4%				**269027,3431**
	Итого:				**6456656,235**
	НДС 12%				***774798,7483***
	Итого с НДС:				**7231454,984**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖанаАркаҚұрылысЖабдықтау"

Директор Бекбаев Е.К.

Принял (Заказчик)

ТОО "Жана-Арка-2006"

Директор Беков А.Х.