'Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" области»

Подрядчик: ТОО "Селтей"

Наименование строительства и его адрес:Строительство врачебной амбулатории с. Коксун Абайского района Карагандинской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за май 2025года

	БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
	заказчика	подрядчика	подрядчика	заказчика	номер	дата	Наименование	код
	60140010813	150840006334			№419	13.08.2024 г.	S-Специальный счет центрального (или) местного уполномоченного органа	
					№б/н	05.05.2025 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
				из них				
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство врачебной амбулатории с. Коксун Абайского района Карагандинской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	82750 878,38	52081 216,14	36807 412,73				4416 889,53	41224 302,26
Аванс								31131 276,77
Гарантийное удержание 5%								2061 215,11
Итого к оплате:								**8031 810,38**

Подрядчик:
ТОО "Селтей"
БИН 150840006334

Директор_____**Кубжесарова А. Р.**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
БИН 60140010813

И.О.Руководителя_____**С. Муратулы**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СЕЛТЕЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство врачебной амбулатории с. Коксун Абайского района Карагандинской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство врачебной амбулатории с. Коксун Абайского района Карагандинской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№419** от **13.08.2024 г.**

Акт выполненных работ №3

за **Май 2025год** (месяц, год)

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отдел 1: Общестроительные работы по чертежам АС									
			Раздел 1: Наружные стены и перегородки									
			Фундамент под перегородки и узлы крепления (АС-11.1)									
1	56	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	18,9	29 767,0	5 045,0	562 596,0	95 351,0		4,03	76,2	
			$м^3$		18 692,0	910,0	353 279,0	17 199,0	0	0,34	6,48	
2	57	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	19,1835	20 540,0		394 029,0					
			$м^3$						0	0,0	0,0	
3	58	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	0,622	320 538,0		199 375,0					
			т						0	0,0	0,0	
4	59	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	46,8	5 040,0	19,0	235 872,0	889,0		0,21	10,02	
			$м^2$ поверхности		956,0	3,0	44 741,0	140,0	0	0,0	0,09	
5	60	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	93,6	120,0		11 232,0					
			$м^2$						0	0,0	0,0	
6	61	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,0952	296 939,0	16 460,0	28 269,0	1 567,0		47,82	4,55	
			т стальных элементов		269 489,0	3 004,0	25 655,0	286,0	0	1,15	0,11	
7	62	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,05824	1179 654,0		68 703,0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			т						0	0,0	0,0	
8	63	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,03696	339 665,0		12 554,0					
			т						0	0,0	0,0	
		Перемычки (АС-13)										
9	64	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	147	1 621,0	620,0	238 287,0	91 140,0		0,17	24,33	
			шт.		753,0	116,0	110 691,0	17 052,0	0	0,04	6,62	
10	65	6104-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	7	7 543,0	3 356,0	52 801,0	23 492,0		0,91	6,37	
			шт.		4 143,0	630,0	29 001,0	4 410,0	0	0,24	1,69	
11	66	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	0,903	151 075,0		136 421,0					
			$м^3$						0	0,0	0,0	
12	67	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	0,766	143 075,0		109 595,0					
			$м^3$						0	0,0	0,0	
13	68	222-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	0,066	132 618,0		8 753,0					
			$м^3$						0	0,0	0,0	
14	69	222-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	2,08	129 030,0		268 382,0					
			$м^3$						0	0,0	0,0	
15	70	222-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	1,887	132 198,0		249 458,0					
			$м^3$						0	0,0	0,0	
16	71	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	0,943	135 326,0		127 612,0					
			$м^3$						0	0,0	0,0	
17	72	222-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	0,908	126 519,0		114 879,0					
			$м^3$						0	0,0	0,0	
			Итого по разделу 1: Наружные стены и перегородки				**2818 818**	**212 439**	**0**		**121**	
							563 367	**39 087**			**15**	
			Раздел 2: Плиты покрытия									
		Сборные плиты перекрытий (АС-16)										
18	73	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 $м^2$	15	9 263,0	3 652,0	138 945,0	54 780,0		0,92	13,84	
			шт.		4 041,0	681,0	60 615,0	10 215,0	0	0,26	3,92	
19	74	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	90,744	10 227,0		928 039,0					
			$м^2$						0	0,0	0,0	
20	75	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	0,025406	1492 356,0	16 460,0	37 915,0	418,0		47,82	1,22	
			т		269 488,0	3 004,0	6 847,0	76,0	0	1,15	0,03	
21	76	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,124782	23 244,0		2 900,0					
			$м^3$						0	0,0	0,0	
		Монолитный участок УМ-1 (АС-16,17)										
22	77	1106-0801-0112 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	1,48	46 568,0	6 637,0	68 921,0	9 822,0		7,2	10,66	
			$м^3$		32 141,0	1 211,0	47 569,0	1 792,0	0	0,46	0,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	78	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,5022	23 244,0		34 917,0					
			$м^3$						0	0,0	0,0	
24	79	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,041	353 133,0		14 478,0					
			т						0	0,0	0,0	
25	80	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	0,297	320 538,0		95 200,0					
			т						0	0,0	0,0	
			Итого по разделу 2: Плиты покрытия				**1321 315**	**65 020**	**0**		**26**	
							115 031	**12 083**			**5**	
			Раздел 3: Кровля									
		Кровля (АС-20)										
26	81	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами/стойки,стропила,мауэрлат/	6,569	220 214,0	660,0	1446 586,0	4 336,0		23,39	153,68	
			$м^3$		97 228,0	147,0	638 691,0	966,0	0	0,06	0,37	
27	82	235-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	61,6	264,0		16 262,0					
			$м^2$						0	0,0	0,0	
28	83	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022*	Крыша. Установка прогонов	6,97	126 148,0	547,0	879 252,0	3 813,0		2,2	15,36	
			$м^3$		8 855,0	146,0	61 719,0	1 018,0	0	0,06	0,39	
29	84	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	13,539	4 079,0	179,0	55 226,0	2 423,0		0,87	11,83	
			$м^3$		3 899,0	56,0	52 789,0	758,0	0	0,02	0,26	
30	85	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	0,023016	205 945,0		4 740,0					
			т						0	0,0	0,0	
31	86	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	0,090711	725 499,0		65 811,0					
			т						0	0,0	0,0	
32	87	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	0,013539	435 089,0		5 891,0					
			т						0	0,0	0,0	
33	88	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	441,408	156,0	8,0	68 860,0	3 531,0		0,03	14,35	
			$м^3$		148,0	3,0	65 328,0	1 324,0	0	0,0	0,44	
34	89	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	0,026485	205 945,0		5 454,0					
			т						0	0,0	0,0	
35	90	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	0,101524	725 499,0		73 655,0					
			т						0	0,0	0,0	
36	91	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	0,017656	435 089,0		7 682,0					
			т						0	0,0	0,0	
			Итого по разделу 3: Кровля				**2629 419**	**14 103**	**0**		**195**	
							818 527	**4 066**			**1**	
			Раздел 4: Разные работы									
		Вентканалы (АС-31)										
37	234	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,0987	466 772,0	1 346,0	46 070,0	133,0		14,49	1,43	
			т металлических изделий		60 232,0	365,0	5 945,0	36,0	0	0,14	0,01	
38	235	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,01554	296 939,0	16 460,0	4 614,0	256,0		47,82	0,74	
			т стальных элементов		269 489,0	3 004,0	4 188,0	47,0	0	1,15	0,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	236	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,01554	353 133,0		5 488,0					
			т						0	0,0	0,0	
			Итого по разделу 4: Разные работы				**56 172**	**389**	**0**		**2**	
							10 133	**83**			**0**	
			Итого по отделу Общестроительные работы по чертежам АС				**6825 724**	**291 951**	**0**		**345**	
							1507 058	**55 319**			**21**	
			Отдел 2: Общестроительные работы по чертежам АР									
			Раздел 5: Утепление кровли (л.14)									
40	1	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	461,06	2 378,0	58,0	1096 401,0	26 742,0		0,17	80,04	
			$м^2$ изолируемой поверхности		871,0	9,0	401 583,0	4 150,0	0	0,0	1,38	
41	2	6111-0402-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции оклеечной на каждый последующий слой	461,06	1 425,0	51,0	657 010,0	23 514,0		0,11	52,15	
			$м^2$ изолируемой поверхности		568,0	8,0	261 882,0	3 688,0	0	0,0	1,38	
42	3	6111-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	461,06	1 831,0	373,0	844 201,0	171 976,0		0,34	154,92	
			$м^2$		1 458,0	92,0	672 225,0	42 418,0	0	0,03	15,21	
43	4	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	94,97836	63 122,0		5995 224,0					
			$м^3$						0	0,0	0,0	
44	5	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм (40 мм)	461,06	1 385,0	276,0	638 568,0	127 252,0		0,27	125,5	
			$м^2$		988,0	57,0	455 527,0	26 280,0	0	0,02	10,14	
45	6	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	7,054218	21 763,0		153 521,0					
			$м^3$						0	0,0	0,0	
46	7	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	461,06	204,0	104,0	94 056,0	47 950,0		0,03	11,62	
			$м^2$		100,0	22,0	46 106,0	10 143,0	0	0,01	4,15	
47	8	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	11,75703	21 763,0		255 868,0					
			$м^3$						0	0,0	0,0	
48	9	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	0,84835	64 731,0	4 236,0	54 915,0	3 594,0		12,99	11,02	
			т		60 231,0	1 308,0	51 097,0	1 110,0	0	0,42	0,36	
49	10	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	0,84835	405 194,0		343 746,0					
			т						0	0,0	0,0	
50	11	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой (примеч.4)	96,19	331,0	2,0	31 839,0	192,0		0,04	3,52	
			$м^2$ изолируемой поверхности		159,0	1,0	15 294,0	96,0	0	0,0	0,0	
			Итого по разделу 5: Утепление кровли (л.14)				**10165 349**	**401 220**	**0**		**439**	
							1903 714	**87 885**			**33**	
			Раздел 6: Проемы									
		Окна (лист 15,16) ССЦ РК 8.04-08-2023 Общая часть таблица 10 "Коэффициенты по типу ОК-1, ОК-2										
51	68	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	43,2905	6 841,0	540,0	296 150,0	23 377,0		0,91	39,59	
			$м^2$		4 161,0	180,0	180 132,0	7 792,0	0	0,07	3,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	69	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка (прим.3 двухкамерный, прим.4 энергосберегающее)	43,2905	45 409,52		1965 801,0					
			$м^2$						0	0,0	0,0	
		ОК-3										
53	70	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	9,8175	7 965,0	546,0	78 196,0	5 361,0		1,15	11,25	
			$м^2$		5 215,0	182,0	51 198,0	1 787,0	0	0,08	0,75	
54	71	223-102-0307 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками (прим.3 двухкамерный, прим.4 энергосберегающее)	9,8175	48 893,52		480 012,0					
			$м^2$						0	0,0	0,0	
		ОК-4										
55	72	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	3,179	9 080,0	545,0	28 865,0	1 732,0		1,25	3,96	
			$м^2$		5 667,0	180,0	18 015,0	572,0	0	0,07	0,24	
56	73	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка (прим.3 двухкамерный, прим.4 энергосберегающее)	3,179	45 409,52		144 357,0					
			$м^2$						0	0,0	0,0	
		ОК-5										
57	74	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	0,6498	10 712,0	540,0	6 961,0	351,0		1,46	0,95	
			$м^2$		6 640,0	178,0	4 315,0	116,0	0	0,07	0,05	
58	75	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	0,6498	49 937,0		32 449,0					
			$м^2$						0	0,0	0,0	
59	76	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	0,610812	-10 673,0		-6 519,0					
			$м^2$						0	0,0	0,0	
60	77	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.14 одинарное остекление)	0,610812	3 006,0		1 836,0					
			$м^2$						0	0,0	0,0	
		ОК-6										
61	78	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой	3,828	10 443,0	531,0	39 976,0	2 032,0		1,55	5,93	
			$м^2$		7 044,0	178,0	26 964,0	681,0	0	0,07	0,28	
62	79	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	3,828	33 599,0		128 617,0					
			$м^2$						0	0,0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	80	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	3,59832	-10 673,0		-38 405,0					
			$м^2$						0	0,0	0,0	
64	81	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.5)	3,59832	3 006,0		10 817,0					
			$м^2$						0	0,0	0,0	
		ОК-7										
65	82	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой	1,012	10 443,0	531,0	10 568,0	537,0		1,55	1,57	
			$м^2$		7 044,0	178,0	7 129,0	180,0	0	0,07	0,07	
66	83	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	1,012	33 599,0		34 002,0					
			$м^2$						0	0,0	0,0	
67	84	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	0,95128	-10 673,0		-10 153,0					
			$м^2$						0	0,0	0,0	
68	85	261-302-0119 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные (прим.13)	1,012	4 661,0		4 717,0					
			$м^2$						0	0,0	0,0	
			Итого по разделу 6: Проемы				**3208 247**	**33 390**	**0**		**63**	
							287 753	**11 128**			**5**	
			Раздел 7: Отделка помещений									
		Стены (лист 17)										
69	131	1114-0302-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную	366,945	4 357,0	0,0	1598 779,0	0,0		0,79	289,74	
			$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		3 797,0	0,0	1393 290,0	0,0	0	0,0	0,0	
			Итого по разделу 7:				**1598 779**	**0**	**0**		**290**	
							1393 290	**0**			**0**	
			Итого по отделу Общестроительные работы по чертежам АР				**14972 375**	**434 610**	**0**		**792**	
							3584 757	**99 013**			**37**	
			Отдел 3: Корректировочная смета №1									
			Подраздел 1: Локальная смета №02-01-01-01.Общестроителбные работы по чертежам - АС									
70	1	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. *Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9*	85,12	20 502,0	470,0	1745 130,0	40 006,0		4,57	389,35	
			$м^3$ кладки		20 030,0	150,0	1704 954,0	12 768,0	0	0,06	4,94	
71	2	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	18,38	20 626,0		379 106,0					
			$м^3$						0	0,0	0,0	
72	3	213-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	24,9	87 108,0		2168 989,0					
			1000 шт.						0	0,0	0,0	
73	4	1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. *Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9*	425	4 062,0	55,0	1726 350,0	23 375,0		0,92	388,88	
			$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)		4 007,0	18,0	1702 975,0	7 650,0	0	0,01	2,55	
74	5	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	8,7975	20 626,0		181 457,0					
			$м^3$						0	0,0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	6	213-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	16,4934	87 108,0		1436 707,0					
			1000 шт.						0	0,0	0,0	
76	7	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,4202	466 772,0	1 346,0	196 138,0	565,0		14,49	6,09	
			т металлических изделий		60 232,0	365,0	25 309,0	153,0	0	0,14	0,06	
			Итого по подразделу 1: Локальная смета №02-01-01-01.Общестроительные работы по чертежам - АС				**7833 877**	**63 946**	**0**		**784**	
							3433 238	**20 571**			**8**	
			Подраздел 2: Кровля									
77	8	6105-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка столба прямоугольного неармированного. *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9*	1,38	44 300,0	6 525,0	61 134,0	9 004,0		7,46	10,29	
			$м^3$		37 773,0	1 225,0	52 127,0	1 690,0	0	0,47	0,65	
78	9	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	0,27324	20 626,0		5 636,0					
			$м^3$						0	0,0	0,0	
79	10	213-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	0,42929	87 108,0		37 395,0					
			1000 шт.						0	0,0	0,0	
			Итого по подразделу 2: Кровля				**104 165**	**9 004**	**0**		**10**	
							52 127	**1 690**			**1**	
			Подраздел 3: Разные работы									
80	11	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. *Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9*	9,4	20 502,0	470,0	192 719,0	4 418,0		4,57	43,0	
			$м^3$ кладки		20 030,0	150,0	188 282,0	1 410,0	0	0,06	0,55	
81	12	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	2,0304	20 626,0		41 879,0					
			$м^3$						0	0,0	0,0	
82	13	213-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	2,75044	87 108,0		239 585,0					
			1000 шт.						0	0,0	0,0	
			Итого по подразделу 3: Разные работы				**474 183**	**4 418**	**0**		**43**	
							188 282	**1 410**			**1**	
			Итого по отделу Корректировочная смета №1				**8412 225**	**77 368**	**0**		**838**	
							3673 647	**23 671**			**9**	
			ИТОГО по акту				**30210 324**	**803 929**	**0**		**1 974**	
							8765 462	**178 003**			**67**	

			Итого по акту				**30210 324**					

Итого сметная стоимость по акту		**30210 324,00**
в том числе оборудование		0,00
Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -9,4%	2839 770,46	33050 094,46
Итого со сметной прибылью 5%	1652 504,72	34702 599,18
Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	661 001,89	35363 601,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах на 2024г.3 квартал -67%,К=1,0557				25013 346,94	25013 346,94				
			Итого в текущих ценах на 2024г.4 квартал -33%,К=1,075				12545 237,48	12545 237,48				
			Итого в текущих ценах					37558 584,42				
			Итого с НДС 12%				4507 030,13	42065 614,55				
			Итого с учетом скидки 2%				841 312,29	**41224 302,26**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Селтей"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кубжесарова А. Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

И.О.Руководителя С. Муратулы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Кызмет-Инжиниринг"

Исатаев Т.А., № KZ36VJE00040095 от 06.08.2018 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "KEAA Project"

Саяпин Глеб Александрович № KZ81VJE00038315 от 29.05.2018

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.