Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2
апреля 2019 года №178
Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"

Субподрядчик : ТОО "MBC Capital Stroy Group"
Наименование стройки : "Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с. Казанка Мартукского района Актюбинской области"

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ июнь __2021_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		27	5.04.2021 г.				
		доп.соглашени	04.06.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	9 972 943	8 904 413	8 904 413	8 904 413					1 068 530	9 972 943
в том числе за отчётный месяц,в том числе :		8 904 413	8 904 413	8 904 413					1 068 530	9 972 943
Акт №1		8 904 413	8 904 413	8 904 413					1 068 530	9 972 943

Подрядчик :

Директор ТОО "Алихан Ойл 3"

Кожаев З.И.

Субподрядчик :

Директор ТОО "MBC Capital Stroy Group"

Вабаев А.Д.

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "MBC Capital Stroy Group"
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с. Казанка Мартукского района Актюбинской области"
(наименование , адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения
Договор субподряда № 27 от 5.04.2021г.

АКТ № 1
выполненных работ
за июнь месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 6-1-4

Разводящие сети

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (толщ.20см) НР = 72 %	м3 грунта	2192,53	67,07 –	67,07 19,61	147046 –	147046 43002	– –	30961 14241	192248
2	2	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	10432	53,04 –	53,04 15,51	553354 –	553354 161822	– –	116512 53589	723455
3	3	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	7210	150,79 7,76	143,03 34,41	1087221 55958	1031263 248110	– –	218929 104492	1410642
4	4	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	466	1864,63 –	– –	868919 –	– –	– –	625622 –	1614104

рограммный комплекс АВС-4 (редакция 2019.2)

					1864,63	–	868919	–	–	119563	
5	5	Рытье приямков для заделки стыков труб НР = 72 %	м3 грунта	185	2502,32	–	462929	–	–	333309	859937
					2502,32	–	462929	–	–	63699	
6	6	Основание под трубопроводы песчаное толщ. 10см. Устройство НР = 99 %	м3 основания	251	2998,83	155,05	752707	38918	468266	253922	1087159
					978,18	43,68	245523	10964	–	80530	
7	10	Траншеи и котлованы. Засыпка мягким грунтом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5075	34,2	34,2	173558	173558	–	43942	234900
					–	12,03	–	61030	–	17400	
8	12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	7433	152,14	73,08	1130827	543204	–	598412	1867578
					79,06	32,76	587623	243505	–	138339	
		Раздел 2 Трубопроводы									
9	14	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка НР = 99 %	трубопровода	1,623	333655,58	103083,8	541523	167305	162	416217	1034359
					230471,97	28567,47	374056	46365	–	76619	
											9 024 382
		Итого :			**2%**		**180 488**				**9 204 870**
		Временные здания и сооружения									
		Итого с временными			**3,1185%**		**287 054**				**9 491 924**
		Зимние удорожания									
		Итого с зимними удорожаниями			**2 %**		**189 838**				**9 681 762**
		Непредвиденные работы и затраты									**2 614 076**
		Итого сметная стоимость			**27%**						**7 067 686**
		в том числе на 2019 год - 27%			**73%**						**2 614 076**
		в том числе на 2020 год - 73%			**1**						
		Итого в текущих ценах на 2019 год- 27 % К=1									**7 279 717**
		Итого в текущих ценах на 2020 год- 73 % К=1,03			**1,03**						**9 893 793**
											8 904 413
		Всего :			***0,9***						
		Итого по договорной цене К=0,9			**12 %**		**1 068 530**				**9 972 943**
		НДС									
		Итого с НДС									

Подрядчик :

Директор ТОО "Алихан Ойл 3"

_____ Кожаев З.И.

Субподрядчик

Директор ТОО "MBC Capital Stroy Group"

_____ Бабаев А.Д.