"SANA-2015". Версия 21.2 от 23.04.21 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖолЭнергоҚұрылыс", БИН 090140003876
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Центр-Turkistan", БИН 040440000176
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт фасада, внутренних помещений, системы отопления и вентиляции здания ФОК п. Солнечный, ул. Абая,1
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт): Договор №3 от 22.05.2023г.

Акт приемки выполненных работ №1 за июнь месяц 2023 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР=72 %	м2	557,5	357,31	20,3	199200	11317	–	139410	365699
					337,01	10,3	187883	5742	–	27089	
2	1207-0101-0104	Полы. Разборка основанйя покрытия: дощатых оснований НР=72 %	м2	557,5	149,45	–	83318	–	–	59989	154772
					149,45	–	83318	–	–	11465	
3	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР=72 %	м2	557,5	76,93	–	42888	–	–	30879	79668
					76,93	–	42888	–	–	5901	

4	1207-0101-0210	Полы из древесностружечных плит в один слой. Разборка покрытия - (прим.) Демонтаж экрана приборов отопления из ДСП. НР=72 %	м2	517	165,73	3,54	85682	1830	–	61044	158464
					162,19	1,8	83852	931	–	11738	
5	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка - ДЕМОНТАЖ деталей крепления экранов НР=72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	т	0,7397	19405,71	1244,91	14354	921	–	9955	26254
					18160,8	531,54	13434	393	–	1945	
6	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж - ДЕМОНТАЖ металлических решеток НР=72 %	т конструкций	1,15752	71987,88	3243,94	83327	3755	5259	54045	148362
					64200,82	646,85	74314	749	–	10990	
7	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР=72 %	м2	141,2745	1968,95	182,74	278162	25817	–	191121	506826
					1786,21	92,73	252346	13100	–	37543	
8	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР=72 %	м2	13,23	1167,16	182,74	15442	2418	–	10261	27759
					984,42	92,73	13024	1227	–	2056	
9	1207-0101-0210	Покрытие из древесностружечных плит в один слой. Разборка покрытия - прим. НР=72 %	м2	176	165,73	3,54	29168	623	–	20781	53945
					162,19	1,8	28545	317	–	3996	

10	1110-0102-0603	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм · РАЗБОРКА НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	176	877,77	15,28	154488	2689	–	110184	285846
					862,49	7,02	151798	1236	–	21174	
11	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж - ДЕМОНТАЖ каркаса НР=72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	т конструкций	1,16806	67765,91	19229,58	79155	22461	–	45400	134519
					48536,33	5446,68	56693	6362	–	9964	
12	1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка НР=72 %	м3	7,2	12511,65	3501,75	90084	25213	–	55244	156954
					9009,9	1646,8	64871	11857	–	11626	
13	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж - ДЕМОНТАЖ каркаса НР=72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	т конструкций	0,21576	67765,91	19229,58	14621	4149	–	8386	24848
					48536,33	5446,68	10472	1175	–	1841	
14	1109-0305-0401	Ограждения защитные оборудования. Монтаж - ДЕМОНТАЖ металлических листов НР=72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7;	т конструкций	0,97	77166,54	1426,27	74852	1383	–	53213	138310
					75740,27	452,8	73468	439	–	10245	

15	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство - ДЕМОНТАЖ оконных сливов шир.300мм НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 покрытия	28,68	1085,77	14,47	31140	415	–	22202	57609
					1071,3	3,86	30725	111	–	4267	
					2182,73	144,35	13751	909	–	9526	
16	1110-0402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен - ДЕМОНТАЖ мет. ворот НР=72 % к-0,8: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 проемов	6,3							25139
					2038,38	61,77	12842	389	–	1862	
					470,52	169,91	56067	20246	–	32647	
17	1146-0401-1012	Покрытия полов цементных и бетонных толщиной 25 мм. Разборка НР=72 %	м2 покрытия	119,16							95811
					300,61	79,91	35821	9522	–	7097	
					257,77	–	15608	–	–	11238	
18	1212-0104-0504	Очистка стен вручную от краски масляной с земли и лесов НР=72 %	м2	60,55							28994
					257,77	–	15608	–	–	2148	
					178,53	–	12622	–	–	9088	
19	1212-0104-0501	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР=72 %	м2	70,7							23447
					178,53	–	12622	–	–	1737	
					117		15456		–	–	
20	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	132,1							16692
					–		–		–	1236	

21 412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1321	46	60766	–	–	65627
				–	–	–	4861	

Итого по разделу 1	2 575 545
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 244 524
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	124 146
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	53 550
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 259
- перевозка грузов, тенге	76 222
- накладные расходы, тенге	934 613
в т.ч. зарплата, тенге	84 115
- сметная прибыль (8 %), тенге	190 781
Всего по акту:	**2 575 545**
Временные здания и сооружения (1,5 %), к=0,8 1,5х0,8=1,2%	30 907
Итого:	2 606 452
Затраты на производство СМР в зимнее время 2,42%	63 076
Итого:	2 669 528
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**53 391**
Итого:	2 722 918
Итого с понижающим коэффициентом К=0,94999996914	2 586 772
НДС (12 %)	310 413
Всего с НДС	**2 897 185**

Сдал (Субподрядчик):

ТОО "Строй Центр-Turkistan", БИН 040440000176

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Баймбетов М.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик):

ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс", БИН 090140003876

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Парманов Б.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)