Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 08.02.2021 года № 53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«15» декабря 2023 год

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖолЭнергоҚұрылыс», г. Шымкент, Г.Орманова, здание 15/2;**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Парманов Баглан Берикбаевич;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «**Капитальный ремонт фасада, внутренних помещений, системы отопления и вентиляции здания ФОК п. Солнечный, ул. Абая 1» находящееся по адресу: РК, Павлодарская область, г. Экибастуз, п. Солнечный, ул. Абая 1;**

наименование, местонахождение объекта

заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение «Детско-юношеская спортивная школа №3 города Экибастуза» управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области, руководитель Дюсембеков Комар Мажитович;**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

а) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Строй Центр-Turkistan» лицензия ГСЛ № 014996 от 17.04.2020 года;**

наименование организации, № лицензии и дата получения

директор – Баймбетов Мухтар Махсутулы;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Архитектурно-проектное предприятие» № 31-17;**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом **Коммунальное государственное учреждение «Детско-юношеская спортивная школа №3 города Экибастуза» управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области 11.05.2021 г.;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Показатели	Единица измерения	до реконструкции	Комплекса или очереди	после реконструкции	Комплекса или очереди
Общая площадь здания	м2	966,80		966,80	
Полезная площадь	м2				
Площадь встройки	м2	140,4		140,4	
Строительный объем встройки	м3	398,03		398,03	
Площадь участка	га				
Этажность	этаж	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	966,80	966,80
Число этажей	этаж	1	1
Строительный объем встройки	метр в кубе (далее–м3)	398,03	398,03
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2

		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Здание физкультурно-оздоровительного комплекса ДЮСШ №3 одноэтажное - отдельно стоящее, прямоугольное с пристройкой и гаражом размерами 30,70х40,615 м. Во вновь построенной встройке находятся следующие помещения – тренерская 14,6 м2, раздевальная на 10 человек женская 25,1 м2, преддушевая – 2,5 м2, душевая – 6,7 м2, санузел мужской – 3,2 м2, раздевальная на 10 человек мужская – 25,1 м2, инвентарная – 7,8 м2. Высота гаража 3,7 м, высота встроенных помещений 2,7 м до низа выступающих конструкций. Внутренняя отделка выполнена оштукатуриванием цементно-известковым раствором с последующей отделкой сухими смесями на гипсовой основе и окраской водоэмульсионными составами. Установлены оконные и дверные блоки из ПВХ профилей. Устройство покрытия полов выполнено из линолеума и керамической плитки.

Также заменена существующая система отопления и вентиляции. Источник теплоснабжения здания - существующие внутриквартальные тепловые сети. Присоединение к сети осуществлено при помощи механического элеваторного теплового узла. Учет тепла осуществляется при помощи узла учета тепловой энергии (см. раздел УУТЭ). Система отопления выполнена горизонтальная двухтрубная с попутным движением теплоносителя. Разводящие трубопроводы системы отопления выполнены из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 Ø32х3,2мм, из труб стальных водогазопроводных по ГОСТ 3262-80 Ø 15х2,5.В качестве нагревательных приборов приняты регистры из труб Ø108х4,0мм-Ø159х4,5мм по ГОСТ ГОСТ 8732-91.

Вентиляция в помещении спортзала происходит с помощью установки центробежного вентилятора на вытяжной установке марки ВК-125, на приточной установке нагреватель канальный серии НК 160-2,0-1. Удаление воздуха осуществляется двумя крышными вентиляторами ВКР- 3,55 из углеродистой оцинкованной стали по ГОСТ 24814-81, которые работают в прерывистом режиме по мере необходимости. Вентиляция в помещениях санузлов - естественная. Во избежание образования конденсата все части воздуховодов, выведенных по наружному фасаду, покрыты антикоррозийной изоляцей - краской БТ-177 по грунтовке ГФ-021 за 2 раза, изолированы плитами минераловатными ПМ-40(НГ)1000.600.40 по ГОСТ 9573-2012 с покровным слоем из стеклопластика рулонного РСТ-280. Монтаж, испытание и приёмка санитарно-технических систем произведена в соответствии с требованиями СН 4.01.02-2013 "Внутренние санитарно-технические системы", СП 4.01.102-2013 "Внутренние санитарно-технические системы". В остальных помещениях вентиляция естественная неорганизованная. Приток воздуха через оконные и дверные проемы.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2023 года**;
месяц, год
окончание работ **декабрь 2023 год**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3;**
фактически: **6,0**;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов: **Да**;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 95% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: не **требуются**
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение **не требуются**);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: **не требуются;**
Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ЖолЭнергоҚұрылыс»** считает объект «**Капитальный ремонт фасада, внутренних помещений, системы отопления и вентиляции здания ФОК п. Солнечный, ул. Абая 1»** готовым к приемке в эксплуатацию;
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ЖолЭнергоҚұрылыс»**
директор – Парманов Баглан Берикбаевич;
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Субподряд. (субподрядчик) **ТОО «Строй Центр-Turkistan»**
директор – Баймбетов Мухтар Махсутулы
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии)