Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик/Генеральный подрядчик : **ТОО "Жана-Арка-2006", область Ұлытау, Жанааркинский район, п.Жанаарқа, АБЖАНОВА У, 1/1 БИН 060140005857**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ПодрядчикСубподрядчик : **ТОО "ЖаңаАрқаҚұрылысЖабдықтау", область Ұлытау, Жанааркинский район, п.Жанаарқа, К.Абжанова , 6/6, БИН 180140042152**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование строительства : **Реконструкция водопроводных сетей села Актубек Жанааркинского района**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 09/23 от 14.07.2023г.**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2024** **(месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах 2-го квартала 2023 года

РАЗДЕЛ 1. ВНУТРИПОСЕЛКОВЫЕ СЕТИ В1

Трубопроводы

1	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	7.726	400424.29	85625.40	1546839.00	661542.00	--	1107801.75	11468048.00
		НР - 99%; СП - 8%			229173.50	30247.79	885297.25	233694.50		212371.25	
2	Е11-220501-0423 1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0.017	759753.75	318675.33	12916.00	5417.00	--	9427.00	24131.00
		НР - 99%; СП - 8%			441078.42	119065.57	7498.00	2024.00		1787.00	
3	Е11-220501-0422 1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1.1525	187664.32	78386.66	865132.50	361362.50	--	633958.75	1619018.50
		НР - 99%; СП - 8%			109,277.655	29,629.575	503770	136592		119927	
		СП - 8%			--	--	--	--		1036273	
4	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	17.17	829	--	14234	--	14234	--	15,373.00
		СП - 8%			--	--	--	--		1139	
5	С1241-201-0604 241-201-0604 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	4,656.1	241	--	1122120	--	1122120	--	1,211,890.00
		СП - 8%			--	--	--	--		89770	
6	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	7.726	33,445.51	--	258400	--	14303	241656	2,160,242.00
		НР - 99%; СП - 8%			31,594.22	--	244097	--		40005	
7	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1.1525	32,059.0125	--	148337	--	2151	144725	316,506.50
		НР - 99%; СП - 8%			31,594.22	--	146187	--		23445	
8	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4	5,533.06	170.45	22132	682	6899	14754	39,837.00
		НР - 99%; СП - 8%			3,637.76	87.96	14551	352		2951	
9	Е11-220901-0102 1122-0901-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	29	5,429.12	170.45	157444	4943	50020	103981	282,339.00
		НР - 99%; СП - 8%			3,533.82	87.96	102481	2551		20914	
10	С1242-101-0603 242-101-0603 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4	55,799	--	223196	--	223196	--	241,052.00
		СП - 8%			--	--	--	--		17856	
11	С1242-101-0602 242-101-0602 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	29	42,054	--	1219566	--	1219566	--	1,317,131.00
		СП - 8%			--	--	--	--		97565	

Наименование строительства : **Реконструкция водопроводных сетей села Актубек Жанааркинского района**

12	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	130	2,198.61	84.07	285819	10929	65322	207472	532,754.00
		НР - 99%; СП - 8%			1,612.06	--	209568	--		39463	
13	С1241-116-0209 241-116-0209 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	130	3,434	--	446420	--	446420	--	482,134.00
		СП - 8%			--	--	--	--		35714	
14	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	8	1,405.87	56.04	11247	448	1828	8882	21,739.00
		НР - 99%; СП - 8%			1,121.43	--	8971	--		1610	
15	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2,340	--	18720	--	18720	--	20,218.00
		СП - 8%			--	--	--	--		1498	
16	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	63	2,547.37	316.68	160484	19951	--	139256	323,719.00
		НР - 99%; СП - 8%			2,230.69	2.05	140533	129		23979	
17	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	2,329.13	193.02	9317	772	--	8461	19,201.00
		НР - 99%; СП - 8%			2,136.11	0.59	8544	2		1422	
18	С1241-214-0107 241-214-0107 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10	шт.	63	1,101	--	69363	--	69363	--	74,912.00
		СП - 8%			--	--	--	--		5549	
19	С1241-214-0104 241-214-0104 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	4	744	--	2976	--	2976	--	3,214.00
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
20	С1241-116-0209 241-116-0209 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	63	3,434	--	216342	--	216342	--	233,649.00
		СП - 8%			--	--	--	--		17307	
21	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2,340	--	9360	--	9360	--	10,109.00
		СП - 8%			--	--	--	--		749	
22	Е11-220801-105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.08484	2,156,954.41	911,613.51	182996	77341	12683	119694	326,905.00
		НР - 99%; СП - 8%			1,095,850.9	329,219.08	92972	27931		24215	
23	С1241-113-0114 241-113-0114 РСНБ РК 2022	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	5	3,253	--	16265	--	16265	--	17,566.00
		СП - 8%			--	--	--	--		1301	
24	С1241-113-0218 241-113-0218 РСНБ РК 2022	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	5	3,143	--	15715	--	15715	--	16,972.00
		СП - 8%			--	--	--	--		1257	
25	С1241-102-0162 241-102-0162 РСНБ РК 2022	Крестовина/Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4.8	3,518	--	16886	--	16886	--	18,237.00
		СП - 8%			--	--	--	--		1351	

Наименование строительства : **Реконструкция водопроводных сетей села Актубек Жанааркинского района**

26	С1241-117-0414 241-117-0414 РСНБ РК 2022	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	шт.	1	912	--	912	--	912	--	985.00
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
27	С1241-114-0118 241-114-0118 РСНБ РК 2022	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	1	1,099	--	1099	--	1099	--	1,187.00
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
28	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	**Фасонные части чугунные диаметром 50-120 мм. Установка**	т фасонных частей	0.646	119,497.16	5,965.85	77195	3854	6603	68040	156,854.00
		НР - 99%; СП - 8%			103,310.03	3,078.77	66738	1989		11619	
29	С1241-515-0201 241-515-0201 РСНБ РК 2022	**Подставка пожарная фланцевая ППТФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88**	шт.	17	151,884	--	2582028	--	2582028	--	2,788,590.00
		СП - 8%			--	--	--	--		206562	
30	Е11-221001-103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	**Гидранты пожарные Н=2500мм. Установка**	шт.	17	7,921.19	355.79	134660	6048	52688	78055	229,732.00
		НР - 99%; СП - 8%			4,466.13	171.72	75924	2919		17017	
31	С1244-404-0109 244-404-0109 РСНБ РК 2022	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм**	шт.	17	84,711	--	1440087	--	1440087	--	1,555,294.00
		СП - 8%			--	--	--	--		115207	
32	Е11-340201-0804 1134-0201-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колодцы. Установка указателя на стене**	шт.	17	1,445.65	--	24576	--	--	18678	46,714.00
		НР - 76%; СП - 8%			1,445.65	--	24576	--		3460	
33	С124-010107-0502 СТ124-010107-0502	**Указатель пожарного гидранта**	100 шт.	0.17	3,500	--	595	--	--	--	595.00
					--	--	--	--		--	
34	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	22	2,547.37	316.68	56042	6967	--	48629	113,045.00
		НР - 99%; СП - 8%			2,230.69	2.05	49075	45		8374	
35	С1241-208-0406 241-208-0406 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10**	шт.	22	1,433	--	31526	--	31526	--	34,048.00
		СП - 8%			--	--	--	--		2522	
36	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /УПОР + СТОЛБИКИ ПОД ГИДРАНТЫ/**	$м^3$	2.83	56,906.62	2,156.36	161046	6102	120915	32477	209,005.00
		НР - 91%; СП - 8%			12,024.21	586.93	34029	1661		15482	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ									25,932,946.00
		РАЗДЕЛ 2.КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ КЛ-0,4кВ									
		Земляные работы									
37	Е11-010101-0410 1101-0101-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$**	$м^3$ грунта	93.896	256.55	241.82	24089	22706	--	8161	34,830.00
		НР - 72%; СП - 8%			14.73	105.98	1383	9951		2580	
38	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	$м^3$ грунта	2.904	3,355.81	--	9745	--	--	7017	18,103.00
		НР - 72%; СП - 8%			3,355.81	--	9745	--		1341	

Наименование строительства : **Реконструкция водопроводных сетей села Актубек Жанааркинского района**

39	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	51.84	56.85	56.85	2947	2947	--	756	3,999.00
		НР - 72%; СП - 8%			--	20.26	--	1050		296	
40	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	12.96	1,733.61	--	22468	--	--	16177	41,736.00
		НР - 72%; СП - 8%			1,733.61	--	22468	--		3092	
41	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	51.84	340.05	154.5	17628	8009	--	9799	29,621.00
		НР - 72%; СП - 8%			185.55	76.97	9619	3990		2194	
42	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	488	447.15	275.93	218209	134654	--	110194	354,675.00
		НР - 72%; СП - 8%			171.22	142.4	83555	69491		26272	
43	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	104	136.14	79.07	14159	8223	--	7329	23,207.00
		НР - 72%; СП - 8%			57.07	40.81	5935	4244		1719	
44	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Мелкая земля. Подсыпка	$м^3$ грунта	32	1,733.61	--	55476	--	--	39942	103,052.00
		НР - 72%; СП - 8%			1,733.61	--	55476	--		7633	
		Материалы и оборудования КЛ-0,4кВ									
45	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	534	633.48	265.82	338278	141948	28707	160643	538,835.00
		НР - 72%; СП - 8%			313.9	103.92	167623	55493		39914	
46	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	51	604.15	251.53	30812	12828	3431	14102	48,507.00
		НР - 72%; СП - 8%			285.36	98.67	14553	5032		3593	
47	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	48	1,215.74	651.82	58356	31287	7893	24193	89,153.00
		НР - 72%; СП - 8%			399.51	300.51	19176	14424		6604	
48	С1243-113-0641 243-113-0641 РСНБ РК 2022	Кабели силовые АВБбШв 3х25+1х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0.114	1,431,722	--	163216	--	163216	--	176,273.00
		СП - 8%			--	--	--	--		13057	
49	С1243-113-0623 243-113-0623 РСНБ РК 2022	Кабели силовые АВБбШв 3х16+1х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0.373	1,016,828	--	379277	--	379277	--	409,619.00
		СП - 8%			--	--	--	--		30342	
50	С1243-113-0619 243-113-0619 РСНБ РК 2022	Кабели силовые АВБбШв 3х6+1х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0.071	583,720	--	41444	--	41444	--	44,760.00
		СП - 8%			--	--	--	--		3316	
51	С1243-214-0103 243-214-0103 РСНБ РК 2022	Кабели контрольные КВБбШв 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0.088	660,193	--	58097	--	58097	--	62,745.00
		СП - 8%			--	--	--	--		4648	
52	Ц13-080201-1814 1308-0201-1814 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	9	3,129.85	145.48	28169	1310	1176	18940	50,878.00
		НР - 72%; СП - 8%			2,853.62	69.29	25683	624		3769	

Наименование строительства : **Реконструкция водопроводных сетей села Актубек Жанааркинского района**

53	С1243-903-1501 243-903-1501 РСНБ РК 2022 прим.	**Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-16/25-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86**	шт.	9	10,838	--	97542	--	97542	--	105,345.00
		СП - 8%			--	--	--	--		7803	
54	Ц13-080201-3410 1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях**	м	51	276.25	19.09	14089	973	223	9309	25,269.00
		НР - 72%; СП - 8%			252.81	0.69	12893	35		1872	
55	С1241-207-1002 241-207-1002 РСНБ РК 2022	**Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 63 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014**	м	51	543	--	27693	--	27693	--	29,908.00
		СП - 8%			--	--	--	--		2215	
		Опора наружного освещения СТ-6-3 с кронштейном типа Ива -14шт									
56	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты из ГПС. Устройство**	$м^3$ основания	0.35	3,747	1,986.71	1311	696	--	863	2,348.00
		НР - 93%; СП - 8%			1,755.94	896.11	615	314		174	
57	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	0.35	8,138	--	2848	--	2848	--	3,076.00
		СП - 8%			--	--	--	--		228	
58	Е11-330303-501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке сопорой. Устройство**	$м^3$	5.95	3,670.78	38.98	21841	232	--	17287	42,259.00
		НР - 80%; СП - 8%			3,631.8	--	21609	--		3130	
59	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	6.069	38,912	--	236157	--	236157	--	255,050.00
		СП - 8%			--	--	--	--		18893	
60	Е11-60301-409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка КМ-3-22/4**	т	0.476	56,477.6	2,583.2	26883	1230	--	23884	54,828.00
		НР - 91%; СП - 8%			53,894.4	1,243.91	25654	592		4061	
61	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	т	0.476	1,093,929	--	520710	--	520710	--	562,367.00
		СП - 8%			--	--	--	--		41657	
62	Е11-330303-111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	опора	14	19,062.69	12,436.01	266878	174104	--	140961	440,466.00
		НР - 80%; СП - 8%			6,626.68	5,959.14	92774	83428		32627	
63	Е11-330207-102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Светильники с лампами светодиодными. Установка**	светильник	14	11,217.19	5,967.17	157041	83541	381	85096	261,508.00
		НР - 80%; СП - 8%			5,222.78	2,375.05	73119	33251		19371	
64	С1247-306-0103 247-306-0103 РСНБ РК 2022	**Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012**	шт.	14	64,366	--	901124	--	901124	--	973,214.00
		СП - 8%			--	--	--	--		72090	
65	С1247-306-0305 247-306-0305 РСНБ РК 2022	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	шт.	14	10,952	--	153328	--	153328	--	165,594.00
		СП - 8%			--	--	--	--		12266	
66	С1247-103-0225 247-103-0225 РСНБ РК 2022	**Светильник уличный светодиодный LED типа Волна Мини LED-80-ШБ/У50(У60), мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**	шт.	14	90,917	--	1272838	--	1272838	--	1,374,665.00
		СП - 8%			--	--	--	--		101827	
67	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	140	604.15	251.53	84581	35214	9417	38710	133,155.00

Наименование строительства : **Реконструкция водопроводных сетей села Актубек Жанааркинского района**

		НР - 72%; СП - 8%			285.36	98.67	39950	13814		9863	
68	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2022	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.14	109,552	--	15337	--	15337	--	16,564.00
		СП - 8%			--	--	--	--		1227	
69	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	5,697.59	40.13	79766	562	39879	28314	116,726.00
		НР - 72%; СП - 8%			2,808.93	--	39325	--		8646	
70	С1247-204-0809 247-204-0809 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	14	919	--	12866	--	12866	--	13,895.00
		СП - 8%			--	--	--	--		1029	
71	С1261-404-0530 261-404-0530 РСНБ РК 2022	Сжимы ответвительные У733	100 шт.	0.56	5,671	--	3176	--	3176	--	3,430.00
		СП - 8%			--	--	--	--		254	
72	Ц13-080206-1904 1308-0206-1904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам	м	28	733.59	56.19	20541	1573	2077	12622	35,816.00
		НР - 72%; СП - 8%			603.24	22.87	16891	640		2653	
73	С1241-207-0306 241-207-0306 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	28	143	--	4004	--	4004	--	4,324.00
		СП - 8%			--	--	--	--		320	
		Демонтажные работы									

Наименование строительства : **Реконструкция водопроводных сетей села Актубек Жанааркинского района**

74	Ц13-080101-2501 1308-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 К=0,3	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Демонтаж оборудования	подстанция	1		44 536,35	21 422,03	44536	21422	--	23637	73 626,00
		НР - 72%; СП - 8%				23 114,32	9 714,24	23114	9714		5454	
75	Е11-330210-0302 1133-0210-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных с подкосом	шт.	3		19 616,79	14 901,03	58850	44703	--	27511	93 270,00
		НР - 80%; СП - 8%				4 715,76	6 747,08	14147	20241		6909	
76	Е11-330210-0103 1133-0210-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода ВЛ 6-10 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры	шт.	19		8 472,53	3 491,07	160978	66330	--	96220	277 774,00
		НР - 80%; СП - 8%				4 981,46	1 348,79	94648	25627		20576	
77	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	21,399		1 353	--	28953	--		--	31 269,00
		СП - 8%				--	--	--	--		2316	
78	С3412-101-0104 412-101-0104 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	85,596		90	--	7704	--		--	8 320,00
		СП - 8%				--	--	--	--		616	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**									**7 134 059,00**
		2023 гК=1										33 067 005
		2024 гК=1,075										355 470
		ИТОГО БЕЗ НДС										33 422 475
		НДС 12%										4 010 697
		итого с НДС										**37 433 172**
		Скидка подрядчика - 10%										**3 743 317,23**
		ИТОГО:										**33 689 855,11**

Сдал Подрядчик/Субподрядчик

ТОО "ЖанаАркаКурылысЖабдықтау"
(наименование организации)

Директор Бекбаев Е.К
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял Заказчик/Генеральный подрядчик

ТОО "Жана-Арка-2006"
(наименование организации)

Директор Беков А.Х.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)