Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

« 10 » сентября 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Жана-Арка-2006", Республика Казахстан, область Ұлытау, Жанааркинский район, п.Жанаарка, АБЖАНОВА У, 1/1.,**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Бекова Айдара Хамзеевича**,

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция водопроводных сетей села Актубек Жанааркинского района»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ " Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанааркинского района», в лице руководителя Аманжолова Жумабек Каржаубаевича**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «SK GROUP KAZ», Государственная лицензия №19014112 от 02.07.2019 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Бекова Х.А.**,

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «ЖанаАркаҚұрылысЖабдықтау», Государственная лицензия №18015010 от 03.08.2018 г,

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Бекбаева Е.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Элоим ЛТД», Государственная лицензия №008686 от 18.04.2002 г,

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Асанова Н.Г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «TS-Smart Construction». Рабочий проект 02 - 2020.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ" Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанааркинского района ", №82 от 31.12.2020 г.**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ВОДОВОД Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм.	м	9200		9220	
Внутрипоселковые Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм.	м	7990		7726	
Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм.	м	17		17	
Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм.	м	4242		4610	
Укладка футляров из поли этиленовых труб Д. 315 мм	м	95		152	
ВЛЗ-10кВ	км	0,1		0,1	
КЛ-10кВ	км	0,9		0,9	
КЛ-0,4кВ	км	0,6		0,6	
КТПН-25 кВА	шт	2		2	
КТПН-63 кВА	шт	1		1	
Дизельная генераторная установка 22кВА	шт	1		1	
Водонапорная башня 50м3	шт	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически			
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2		
		общая	жилая		общая	жилая	
Всего квартир, в том числе:							
однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более							

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Водовод выполнен из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 “питьевая” по СТ РК ИСО 4427- 2004 диаметром Ø110х6,6 мм. Общая протяженность полиэтиленовых труб 9220 м. Количество смонтированных колодцев на водоводе Ø1500 – 7 шт. Трубопроводная арматура в колодцах - чугунная, фасонные части - стальные, чугунные и полиэтиленовые. Для выпуска воздуха в процессе работы трубопроводов предусмотрена установка вантузы. Выполнили подключение жилых домов к центральной сети водоснабжения. Сети водопровода выполнены из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 “питьевая” по СТ РК ИСО 4427- 2004 диаметром Ø90х5,4 мм. Водопроводная сеть прокладывался к каждому участку дома с установкой колодцев с запорной арматурой. Трубопроводы на подводку к домам были приняты из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 SDR 17 d32х2,3мм. К жилым домам для подключения на разводящих сетях предусмотрели врезку в основную сеть с установкой водопроводных колодцев. В колодцах смонтирован отвод на каждый дом с отключающим вентилем. Водопроводные колодцы выполнили из сборных железобетонных колец ф 1500мм по. серии 3.900.1-14.

Врезка в основную сеть выполнили при помощи зажимного седлового отвода с просверливанием отверстия на основном трубопроводе. На крепежные детали зажимных седловых отводов нанесли усиленную антикоррозийную резинобитумную изоляцию.

2-го подъёма с бактерицидными установками. Блок модульная насосная станция (БМНС) поставляются технологически автоматизированной и готовой к эксплуатации. Внутри БМНС размещены шкафы управления;- Насосной станцией 2-го подъема (хоз/пож),- Установкой УОВ обеззараживания,- Система вентиляции и отопления,- Вводный шкаф питания БМНС Насосная станция 2-го подъема IDEA 2SB30/2-3TERRU и IDEA 2SB40/2-3TERRU:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Габаритные размеры БМНС ДхШхВ (без учета фундаментов) – 6,1х2,4х2,6 м Присоединительные патрубки – Ду100 (линия всаса и напорная линия) Электроснабжение – 380 В Полная эл. нагрузка до Р=11 кВт. Производительность по проекту- 13 м3/ч Входное давление- 0,5- 3 бара 6.2.4 Отопление и вентиляция. Отопление. В помещении зала БМНС предусматривается отопление:-за счет тепловых потерь оборудования,- электрическое, воздушное отопление тепловентилятором. Вентиляция. Вентиляция приточно-вытяжная с естественным и механическим побуждением. Кратность обмена воздуха в БМНС принята согласно СНиП РК 4.02-08-2003. Электрические нагрузки определены на основании требований СНиП РК 4.02-08-2003 в соответствии с действующими указаниями по определению электрических нагрузок. Электроснабжение предусмотрено на напряжение 380/220В.

Установили башню высотой 25м, емкостью 50м^3

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ "12" июня 2023 года;

месяц, год

окончание работ "12" сентября 2024 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, _4_ месяц;

фактически, __9 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

КГП «Тазасу» руководитель Рыспеков Ж.С.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Реконструкция водопроводных сетей села Актубек Жанааркинского района»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Беков Айдар Хамзеевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)