ПОДРЯДЧИК: Тоаварищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «ТМ-Тепломир»
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Казахстана, дом 158 офис 11
БИН 040540000708, ИИК KZ8696504F0007473892, БИК IRTYKZKA, АО «Forte Bank»
Наименование объекта:«Строительство спортивного комплекса на 50 мест в с.Ащысай Енбекшиказахского района Алматинской области».

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2023 года

			код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-прововая форма	
					номер	дата	наименование	код	наименование	код
Наименование пусковых комплексов и объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	29 916 036,93									
Строительно-монтажные работы	39 363 206	35 145 720							4 217 486	39 363 206
Скидка 5%	1 968 160									1 968 160
Всего по акту	**37 395 046**								4 006 612	**37 395 046**
Скидка	7 479 009									7 479 009
Всего к оплате	**29 916 037**								3 205 290	**29 916 037**

Подрядчик:
ТОО «СМУ ШЫҒЫС»
Директор
Абжанов Д.К.

Субподрядчик:
ТОО «ТМ-Тепломир»
Директор
Садыков А.Т.

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «ТМ-Тепломир»
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Казахстана, дом 158 офис 11,
БИН 040540000708, ИИК KZ8696504F0007473892, БИК IRTYKZKA, АО «Forte Bank»
Наименование объекта:«Строительство спортивного комплекса на 50 мест в с.Ащысай Енбекшиказахского района Алматинской области».

Акт выполненных работ № 1

за июль 2023 (месяц, год)

Составлен(а) в ценах 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Приямок /АС-43/										
			Решетка Р-3										
1	44	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций		0,1726	88919,93	3637,05	15348	628	995	9558	26898
			НР - 69%; СП - 8%				79518,24	736,61	13725	127		1992	
2	45	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т		0,1726	968090,00	--	167092	--	167092	--	180459
			СП - 8%				--	--	--	--		13367	
3	46	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²		5,0054	116,65	3,15	584	16	239	228	877
			НР - 69%; СП - 8%				65,75	0,39	329	2		65	
4	47	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м²		5,0054	193,34	4,60	968	23	560	268	1335
			НР - 69%; СП - 8%				76,88	0,78	385	4		99	
5	48	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м² поверхности		46,04	1208,66	28,22	55647	1299	34762	18390	79960
			НР - 93%; СП - 8%				425,41	4,08	19586	188		5923	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					239639	1966	203648	28444	289529
									34025	321	--	21446	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					224291				
			Материалы	Тенге					35561				
			Всего заработная плата	Тенге						20494			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					167092				

			Накладные расходы	Тенге					18886				
			Сметная прибыль	Тенге					19454				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					262631				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
			Сметная заработная плата	Тенге						20494			
		РАЗДЕЛ 2. Трибуна 5шт /АС-41/											
6	75	Е11-090101-0112	**Каркасы многоэтажных зданий гражданских высотой до 25**	т конструкций	2,7623	78878,37	19188,59	217886	53005	40470	98742	341958	
			НР - 69%; СП - 8%			45038,92	6767,38	124411	18694		25330		
7	76	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	1,0814	1018274,00	–	1101162	–	1101162	–	1189255	
			СП - 8%			–	–	–	–		88093		
8	77	С1214-106-0102 214-106-0102 РСНБ РК 2022	**Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм**	т	1,6809	460018,00	–	773244	–	773244	–	835104	
			СП - 8%			–	–	–	–		61860		
9	78	С1261-107-0201 261-107-0201 РСНБ РК 2022	**Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87**	т	0,019404	408199,00	–	7921	–	7921	–	8555	
			СП - 8%			–	–	–	–		634		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				2100213	53005	1922797	98742	2374872	
								124411	18694	–	175917		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1882327					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1882327					
			Сметная прибыль	Тенге				150587					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2032914					
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				217886					
		Материалы		Тенге				40470					
		Всего заработная плата		Тенге					143105				
			Накладные расходы	Тенге				98742					
			Сметная прибыль	Тенге				25330					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				341958					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									74
			Сметная заработная плата	Тенге					143105				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2374872					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									74
			Сметная заработная плата	Тенге					143105				
		РАЗДЕЛ 3. Наружная отделка /АС-8/											
10	86	С1231-102-0105 231-102-0105 РСНБ РК 2022	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фиброцементная плитка**	м²	912,04	10842,00	–	9888338	–	9888338	–	10679405	
			СП - 8%			–	–	–	–		791067		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				9888338	–	9888338	–	10679405	
								–	–	–	791067		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				9888338					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9888338					
			Сметная прибыль	Тенге				791067					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10679405					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10679405					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 4. Полы /АС-14/									
			Техподполье									
			Плитка									
11	93	E11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м² изолируемой поверхности	77,7	2549,18	114,16	198071	8870	111884	73992	293828
			НР - 94%; СП - 8%			995,07	17,99	77317	1398		21765	
			отм. 0,000									
			Керамогранит									
12	109	E11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	91,6	2442,83	17,13	223763	1569	184858	35668	280186
			НР - 94%; СП - 8%			407,60	6,64	37336	608		20755	
			Керамические плитки									
13	119	E11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	57,6	2442,83	17,13	140707	986	116243	22429	176187
			НР - 94%; СП - 8%			407,60	6,64	23478	382		13051	
			Керамогранит по перекрытиям									
14	126	E11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	90,8	2442,83	17,13	221809	1555	183244	35357	277739
			НР - 94%; СП - 8%			407,60	6,64	37010	603		20573	
			Керамогранит									
15	133	E11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м² покрытия	19,4	9084,81	193,82	176245	3761	142159	30112	222866
			НР - 94%; СП - 8%			1563,14	88,12	30325	1710		16509	
16	134	E11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	32,1	2442,83	17,13	78415	550	64781	12499	98188
			НР - 94%; СП - 8%			407,60	6,64	13084	213		7273	
			Линолеум									
17	142	E11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м² покрытия	134,2	4495,62	30,18	603312	4050	519290	77137	734884
			НР - 94%; СП - 8%			595,92	15,56	79972	2088		54436	
18	143	E11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	164,2	388,91	1,26	63859	207	34114	27857	99052
			НР - 94%; СП - 8%			179,89	0,59	29538	97		7336	
			Линолеум по перекрытиям									
19	149	E11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м² покрытия	87,6	4495,62	30,18	393816	2644	338969	50352	479701
			НР - 94%; СП - 8%			595,92	15,56	52203	1363		35533	
20	150	E11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	49,7	388,91	1,26	19329	62	10326	8432	29981
			НР - 94%; СП - 8%			179,89	0,59	8941	29		2221	

1	2	3	4	5	4	6	7	8	9	10	11	12	13
						отм. 3,900							
			Керамогранит										
21	172	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м		36,5	2442,83	17,13	89163	625	73661	14213	111646
			НР - 94%; СП - 8%				407,60	6,64	14877	242		8270	
			Керамогранит										
22	178	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м² покрытия		15,6	9084,81	193,82	141723	3024	114314	24214	179212
			НР - 94%; СП - 8%				1563,14	88,12	24385	1375		13275	
23	179	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м		38,4	2442,83	17,13	93805	658	77495	14953	117458
			НР - 94%; СП - 8%				407,60	6,64	15652	255		8701	
			Керамические плитки										
24	185	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из плит керамических на клее из сухих смесей. Устройство**	м² покрытия		5,4	5165,97	193,82	27896	1047	18408	8382	39180
			НР - 94%; СП - 8%				1563,14	88,12	8441	476		2902	
25	186	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м		10,7	2442,83	17,13	26138	183	21594	4166	32729
			НР - 94%; СП - 8%				407,60	6,64	4361	71		2424	
			Линолеум										
26	190	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м² покрытия		72,3	4495,62	30,18	325033	2182	279766	41557	395917
			НР - 94%; СП - 8%				595,92	15,56	43085	1125		29327	
27	191	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов		81,4	388,91	1,26	31657	103	16911	13810	49103
			НР - 94%; СП - 8%				179,89	0,59	14643	48		3637	
						Лестничные клетки							
			Керамогранит										
28	197	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм /40 мм/. Устройство**	м² стяжки		26,6	991,17	35,52	26365	945	11898	13232	42765
			НР - 94%; СП - 8%				508,34	20,87	13522	555		3168	
29	198	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м² стяжки		26,6	495,64	24,28	13184	646	11870	973	15290
			НР - 94%; СП - 8%				25,13	13,80	668	367		1133	
30	199	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м² покрытия		26,6	9084,81	193,82	241656	5156	194920	41288	305580
			НР - 94%; СП - 8%				1563,14	88,12	41580	2344		22636	

1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	200	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м		22,1	2442,83	17,13	53987	379	44600	8606	67600
			НР - 94%; СП - 8%				407,60	6,64	9008	147		5007	
			Керамогранит										
32	201	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м² покрытия		9,2	9084,81	193,82	83580	1783	67416	14280	105689
			НР - 94%; СП - 8%				1563,14	88,12	14381	811		7829	
33	202	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м		12,4	2442,83	17,13	30291	212	25025	4828	37929
			НР - 94%; СП - 8%				407,60	6,64	5054	82		2810	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					3303804	41197	2663746	578337	4192710
									598861	16389	–	310571	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					3303804				
		Материалы		Тенге					2663749				
		Всего заработная плата		Тенге						615250			
			Накладные расходы	Тенге					578337				
			Сметная прибыль	Тенге					310571				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4192712				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									363
			Сметная заработная плата	Тенге						615250			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					4192712				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									363
			Сметная заработная плата	Тенге						615250			
			РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка										
						Тех.подполье							
			Стены										
34	209	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м² окрашиваемой поверхности		148,3	957,18	6,82	141950	1011	38443	82385	242282
			НР - 80%; СП - 8%				691,14	3,27	102496	485		17947	
35	210	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону**	м² окрашиваемой поверхности		103	147,50	2,20	15193	226	1307	11019	28309
			НР - 80%; СП - 8%				132,62	1,11	13660	114		2097	
						отм. +0,000							
			Потолок										
36	212	С1232-401-0201 232-401-0201 РСНБ РК 2022	**Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на открытой подвесной системе**	м²		109,4	6533,00	–	714710	–	714710	–	771887
			СП - 8%				–	–	–	–		57177	
			Стены										
37	219	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	м² отделываемой поверхности		1182,2	1005,38	6,13	1188560	7247	516195	534224	1860605
			НР - 80%; СП - 8%				562,61	2,25	665118	2660		137821	
38	220	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м² окрашиваемой поверхности		1182,2	957,18	6,82	1131578	8063	306449	656748	1931395

1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 80%; СП - 8%				691,14	3,27	817066	3866		143070	
39	221	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м² поверхности облицовки		368,8	5942,41	24,73	2191561	9120	827735	1087982	3541907
			НР - 80%; СП - 8%				3673,28	14,29	1354706	5270		262364	
						отм. +3,900							
			Потолок										
40	223	С1232-401-0201 232-401-0201 РСНБ РК 2022	**Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на открытой подвесной системе**	м²		85,8	6533,00	--	560531	--	560531	--	605374
			СП - 8%				--	--	--	--		44843	
			Стены										
41	230	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	м² отделываемой поверхности		1395,9	1005,38	6,13	1403410	8557	609506	630793	2196937
			НР - 80%; СП - 8%				562,61	2,25	785347	3141		162734	
42	231	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м² окрашиваемой поверхности		1395,9	957,18	6,82	1336128	9520	361846	775464	2280524
			НР - 80%; СП - 8%				691,14	3,27	964762	4565		168932	
43	232	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м² поверхности облицовки		153,3	5942,41	24,73	910971	3791	344066	452244	1472273
			НР - 80%; СП - 8%				3673,28	14,29	563114	2191		109058	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					9594592	47535	4280788	4230859	14931493
									5266269	22292	--	1106043	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					9594592				
		Материалы		Тенге					3005547				
		Всего заработная плата		Тенге						5288561			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1275241				
			Накладные расходы	Тенге					4230859				
			Сметная прибыль	Тенге					1106043				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					14931494				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3049
			Сметная заработная плата	Тенге						5288561			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					14931494				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3049
			Сметная заработная плата	Тенге						5288561			

			итого		32 468 009								
			временные	1,50%	487 020								
			итого с временными		**32 955 029**								
			зимние	0,70%	230 685								
			Итого с зимними		**33 185 714**								
			непредвиденные	2%	663 714								
			Итого с непредвид		**33 849 429**								
			на 2022год-15%	15%	5 077 414								
			на 2023год-85%	85%	28 772 014								
			на 2022год-15%, К=1	100%	5 077 414								
			НДС на 2022год, -12%	12%	609 290								
			Итого на 2022год		**5 686 704**								
			на 2023 к=1,0450539	1,0450539	30 068 306								
			НДС на 2023год, -12%	12%	3 608 197								

			4	5	7	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого на 2023год		**33 676 502**								
			НДС 12%	12%	4 217 486								
			Всего		**39 363 206**								
			тендерная скидка	5%	1 968 160								
			Итого со скидкой		**37 395 046**								

Подрядчик:
ТОО «СМУ ШЫҒЫС»

Директор

Абжанов Д.К.

Субподрядчик:
ТОО «ТМ-Тепломир»

Директор

Садыков А.Т.