ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Заказчик ГУ"Темирский районный отдел образования"
Подрядчик ТОО"Эконс и К"
Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания средней школы №4 в п.Шубаркудук,Темирского района Актюбинской области**

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь 2016 года

на 109-2-2 Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Окна								
1	Е0146-44-1	**Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками**	427,04	270,9	23,78	115685	10155	98429	1,65	706
		м2		247,12	8,98	105530	3835	90	0,04	19
2	Е0110-91-6#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2**	382,84	371,23	23,59	142122	9031	68180	0,94	359
		м2		156,91	7,99	60071	3059	108	0,04	15
3	6-1-709	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	382,84	5618		2150795				
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0110-91-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	44,2	460,21	24,15	20341	1067	10583	1,28	57
		м2		213,7	7,99	9446	353	108	0,04	2
5	6-1-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	44,2	5618		248316				
		м2								
6	Е0156-10-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	264,7	77,18	0,47	20430	124	7198	0,1576	41,72
		м		25,09	0,09	6641	24	108	0	0
7	6-1-197	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	270	4100		1107000				
		м								
		Итого по разделу: Окна				3804688				
		Раздел: Наружные работы								
8	Е0169-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	2578,1	60,17	0	155124	0	139612	0,38	9631
		м2		60,17	0	155124	0	90	0	0
9	Е0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	569,87	25,7	0	14646	0	13914	0,18	101
		м2		25,7	0	14646	0	95	0	0
10	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	85,22	374,79	7,91	31940	674	29360	1,79	153
		м2		359,66	2,99	30650	255	95	0,01	1
11	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1071,6	189,44	5,08	203004	5444	160073	0,851	912
		м2		156,03	1,21	167202	1297	95	0,06463	69
12	30-2-28	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	20,04	7260		145490				
		м3								
13	Е0162-25-7	Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - шпатлевка фасадов простых с лесов и земли	1156,82	69,93	0,1	80896	116	35849	0,21	239
		м2		32,6	0,02	37712	23	95	0	0
14	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	1156,82	70,46	2,06	81510	2383	13814	0,07	82
		м2		11,78	0,79	13627	914	95	0	4
15	Е0112-8-2 (ДМ)	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб(демонтаж)Опс п.2.8д:Ктрр1=0,6;Ктрм=0,7;кзпр1=0,6;кзкс1=0,7;кзпм=0,7;кма т1=0,5;	2578,1	12,85	0,04	33129	103	12773	0,06	145
		м2		4,62	0,01	11911	26	107	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, ноиски, балконы и др./ без водосточных труб	2578,1	25,3	0,06	65226	155	24523	0,06	145
		м2		8,86	0,03	22842	77	107	0	0
		Итого по разделу: Наружные работы				810965				
		Раздел: Отделочные работы								
17	Е0162-36-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	2841,1	32,13	0	91285	0	86721	0,223	9631
		м2		32,13	0	91285	0	95	0	0
18	Е0162-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски	4692,6	25,7	0	120600	0	114570	0,178	835
		м2		25,7	0	120600	0	95	0	0
19	Е0162-36-4	Очистка вручную стен от масляной краски	230,7	37,04		8545	0	8118	0,257	59
		м2		37,04		8545	0	95		
20	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	175,7	133,16	23,58	23396	4143	18985	0,743	131
		м2		109,58	4,16	19253	731	95	0,0234	4
		Итого по разделу: Отделочные работы				243826				
		Раздел: Двери								
21	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнении дверных и воротных проемов	163,02	158,38	23,78	25819	3877	21066	0,38	62
		м2		134,6	8,98	21942	1464	90	0	0
		Итого по разделу: Двери				25819				
		Раздел: Полы 1- го этажа								
22	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	73	20,76	0,19	1515	14	1668	0,1428	10
		м2		20,57	0,02	1502	1	111	0	0
23	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	132,9	116,63	10,56	15500	1403	15894	0,6987	93
		м2		106,07	1,67	14097	222	111	0,0144	2
24	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	38,388	116,63	10,56	4477	405	4591	0,6987	27
		м2		106,07	1,67	4072	64	111	0,0144	1
		Итого по разделу: Полы 1- го этажа				21493				
		ИТОГО:				4906791	39094			23420
						916699	12345			117
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				885920				
		Всего накладных расходов:				885920				
		Итого с накладными				5792710				
		- заработная плата								
		- трудоемкость								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				347563				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6140273				
		Итого с временными, 2,72 %				6307288				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				6392437				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				6417666				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				6480739				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:с поправочным коэффициентом по договору к=0,777				**5035534**				
		Сметная заработная плата								
		Нормативная трудоемкость								
		Итого в текущих ценах, к = 2,39				**12034926**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**240699**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**12275625**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1473075**				
		Итого с НДС				**13748700**				
		Всего:				**13748700**				

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

"SANA-2001" Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел образования"

Подрядчик: ТОО "Эконс и К"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания средней школы №4 в п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области

Договор № 118 от 06 июня 2016 года

Акт №2

приемки выполненных работ за июль 2016 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Отделочные работы									
1	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	458	374,79	7,91	171654	3623	157788	2,0585	943
		м2 оштукатуриваемой поверхности		359,66	2,99	164724	1369	95	0,01463	7
2	Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	638,2	606,43	6,06	387024	3867	156459	1,4812	945
		м2		256,29	1,77	163564	1130	95	0,00775	5
3	1-1-585	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, сверхтвердые, группа А, марка СТс-500, толщина 5 мм	0,6382	345200		220307				
		1000м2								
4	Е15-69-3	Отделка сборных панельных потолков под окраску или оклейку обоями	2841,1	56,02	0,44	159158	1250	27746	0,069	196
		м2 отделываемой поверхности		10,1	0,18	28695	511	95	0,00088	3
5	Е15-69-1	Отделка панельных стен и перегородок под окраску или оклейку обоями	4948,6	137,21	0,53	678997	2623	81236	0,11155	552

	м2 отделываемой поверхности								
			17,08	0,2	84522	990	95	0,001	5
6 Е15-17-5									
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	215,388	1067,71	5,78	229972	1245	60802	1,748	376
	м2 облицовки								
			293,22	3,93	63156	846	95	0,02025	4
7 Е15-165-10	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	21,6	123,41	2,01	2666	43	1242	0,3565	8
	м2 окрашиваемой поверхности								
			59,78	0,76	1291	16	95	0,00375	–
8 Е15-180-6									
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	2841,1	115,96	2,91	329454	8268	138461	0,299	849
	м2 окрашиваемой поверхности								
			50,2	1,1	142623	3125	95	0,00538	15
9 Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	116	374,77	2,76	43473	320	40606	2,024	235
	м2								
			367,43	1,04	42622	121	95	0,00513	1
10 1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	116	1070		124120				
	м2								
11 Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	7,04	606,43	6,06	4269	43	1725	1,4812	10
	м2								
			256,29	1,77	1804	12	95	0,00775	–
12 1-1-585	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, сверхтвердые, группа А, марка СТс-500, толщина 5 мм	0,00704	345200		2430				
	1000м2								
13 Е69-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	116	60,17	–	6980	–	6282	0,378	44
	м2 вертикальной проекции								
			60,17	–	6980	–	90	–	–

Раздел 4 Двери

14	E10-23-3								
	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	55,57	671,57	39,81	37319	2212	14071	1,3225	73
	м2 проемов		219,42	15,05	12193	836	108	0,07338	4
15	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	48,63	4010		195006			
	м2								
16	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние	6,94	4250		29495			
	м2								
17	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	32	1380		44160			
	комплект								
18	E10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	104,41	446,86	128,16	46657	13381	24694	1,03385	108
	м2 проемов			174,4	44,59	18209	4656	108	0,17413	18
19	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	97,31	4010		390213			
	м2								
20	6-2-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12 внутренние	7,1	3760		26696			
	м2								
21	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	6	1500		9000			
	комплект								
22	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	54	1380		74520			
	комплект								
23	E10-23-2								
	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3 м2	3,04	365,39	103,92	1111	316	644	0,92115	3
	м2 проемов			159,65	36,46	485	111	108	0,14613	–
24	6-2-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	3,04	3760		11430			
	м2								

25	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение *комплект*	1	1500		1500			

Раздел 7 Электромонтаные работы Демонтажные работы

26	Е21-23-1 (ДМ	Монтаж вводно-распределительных устройств (демонтаж) ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *шкаф*	1	364,5	–	365	–	354	2,094	2
				364,5	–	365	–	97	–	–
27	Е21-24-2 (ДМ	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене (демонтаж) ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *шт*	7	147,2	10,85	1030	76	954	0,792	6
				136,35	4,3	954	30	97	0,021	–
28	Е67-2-1	Демонтаж магистралей из каналов *м магистрали*	30	19,76	0,05	593	2	573	0,1309	4
				19,71	–	591	–	97	0,0001	–
29	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток *шт*	307	8,42	–	2585	–	2507	0,0584	18
				8,42	–	2585	–	97	–	–
30	Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп *шт*	592	29,35	2,8	17375	1658	15504	0,1789	106
				26,55	0,45	15718	266	97	0,0038	2
31	Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания *шт*	61	9,32	0,23	569	14	540	0,0632	4
				9,09	0,05	554	3	97	0,0003	–
32	Е67-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки *м*	4038	3,69	–	14900	–	14453	0,0254	103
				3,69	–	14900	–	97	–	–
33	Е67-2-2	Демонтаж магистралей из труб *м магистрали*	30	41,74	0,54	1252	16	1202	0,2625	8
				41,2	0,09	1236	3	97	0,0008	–

Раздел 8 Монтажные работы

34	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2252,25	–	2252	–	1355	8,027	8

		шкаф		1397,25	–	1397	–	97	–	–
35	80-16-6(пл)	Вводно-распределительное устройство ВРУ1-22-55 *шт*	1	56403		56403				
36	Е21-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене *шт*	9	666,89	45,21	6002	407	4719	3,036	27
				522,68	17,92	4704	161	97	0,0875	1
37	18-3-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОШВ-6 *шт*	9	11000		99000				
38	Ц8-571-3	Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный открытого исполнения, высота свыше 1700 мм, глубина до 800 мм *м ширины по фронту*	1	1556	364	1556	364	917	6	6
				983	83,3	983	83	86	0,487	–
39	80-16-7(пл)	Щит распределительный ПР-8503-1014-54УХЛ2 *шт*	1	33585		33585				
40	Е67-17-6	Монтаж ящика протяжного *шт*	2	226,02	1,02	452	2	437	1,32	3
				225	0,16	450	–	97	0,0016	–
41	18-3-193	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты IP54, габаритные размеры 400x400x200 мм, тип К654-У2 *шт*	2	3100		6200				
42	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный *шт*	1	166,9	5,4	167	5	138	1	1
				158	2,3	158	2	86	0,013	–
43	80-10-3(пл)	Счетчик "Меркурий -230" *шт*	1	10731		10731				
44	99-18-1(пл)	Трансформатор Т-0,66 *шт*	3	689		2067				

45	Е21-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 кВА	1	352,55	25,84	353	26	256	1,449	1
		шт		253,58	10,24	254	10	97	0,05	–
46	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720		4720				
		шт								
47	Е69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича электродрелью или электроперфоратором	168	8,62	0,02	1448	3	1301	0,0549	9
		отверстие		8,6	–	1445	–	90	–	–
48	Е69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича электродрелью или электроперфоратором	8	8,62	0,02	69	–	62	0,0549	–
		отверстие		8,6	–	69	–	90	–	–
49	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	3,656	30,63	–	112	–	101	0,1748	1
		м провода		28,46	–	104	–	97	–	–
50	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	2,305	39710		91532				
		км								
51	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	1,46	62459		91190				
		км								
52	Е21-2-1	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 25 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	180	80,78	8,65	14540	1557	10207	0,3289	59
		м труб		53,05	5,41	9549	974	97	0,02363	4
53	99-8-10(пл)	Труба ПХВ (жесткая) Д-25мм	181,8	68		12362				
		м								
54	Е21-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	195	25,18	3,6	4910	702	4260	0,1265	25
		м								

			20,47	2,05	3992	400	97	0,00913	2
55 16-1-1273	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,127	158694		20154				
56 16-1-1274	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,0134	228701		3065				
57 16-1-1276	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,061	621362		37903				
58 18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2 *1000шт*	0,75	26100		19575				
59 Е21-13-1	Прокладка изолированных проводов сечением до 6 мм2 в коробах *м провода*	36	14,4	5,07	518	183	409	0,04865	2
			8,44	3,29	304	118	97	0,01425	1
60 16-7-121	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 *км*	0,03708	25484		945				
61 Е21-13-2	Прокладка изолированных проводов сечением до 35 мм2 в коробах *м провода*	72	22,9	8,61	1649	620	1279	0,07418	5
			12,94	5,38	932	387	97	0,0235	2
62 16-7-126	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79 *км*	0,07416	103179		7652				
63 Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке *шт*	143	39,82	–	5694	–	4703	0,21505	31
			33,9	–	4848	–	97	–	–
64 18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 *шт*	143	156		22308				

65	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 *1000шт*	0,143	16300		2331			
66	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке *шт*	128	39,12 33,9	– –	5007 4339	– –	4209 97	0,2162 –	28 –
67	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 *шт*	128	68		8704			
68	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 *1000шт*	0,128	16300		2086			
69	Е21-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических *шт*	1	82,57 61,58	– –	83 62	– –	60 97	0,38755 –	– –
70	18-1-159	Розетка штепсельная трехполюсная РШ-В-К-30-0-К-25/380 в комплекте с вилкой, тип ВШ-В-К-30-0-К-25/380 *шт*	1	212		212			
71	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 *1000шт*	0,001	16300		16			
72	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп *шт*	230	283,46 174,4	81,7 43,07	65196 40112	18791 9906	48517 97	1,0879 0,19525	250 45
73	17-2-27	Светильники, тип ЛП002-2х40/П-01-УХЛ4 *шт*	212	2480		525760			
74	80-16-6(пл)	Светильник ЛСП 44 2Х36 *шт*	4	2381		9524			
75	80-16-7(пл)	Светильник ЛПО01 2Х36 "Спорт" с сеткой *шт*	14	1385		19390			
76	17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 2ОС-127 *шт*	460	17		7820			

77 17-6-80	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36 *шт*	460	101		46460				
78 Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп *шт*	49	243,74	41,98	11943	2057	9080	1,0879	53
			174,4	16,64	8546	815	97	0,19525	10
79 80-16-3(пл)	Светильник ЛПО02 1х36 *шт*	49	542		26558				
80 17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220 *шт*	49	14		686				
81 17-6-80	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36 *шт*	49	101		4949				
82 Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп (кососвет для школьных досок) *шт*	34	283,46	81,7	9638	2778	7172	1,0879	37
			174,4	43,07	5930	1464	97	0,19525	7
83 80-16-4(пл)	Светильник ЛБО 31-36-005 (кососвет) *шт*	34	2132		72488				
84 17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220 *шт*	34	14		476				
85 17-6-80	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36 *шт*	34	101		3434				
86 Е33-115-1	Установка светильников с лампами накаливания *светильник*	59	313,26	48,2	18482	2844	15740	1,4835	88
			263,93	16,88	15572	996	95	0,0875	5
87 99-17-2(пл)	Светильник НПО 22 2х100 *шт*	46	415		19090				
88 17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3 *шт*	13	871		11323				
89 17-6-32	Лампы осветительные (ГОСТ 2239-79), тип Г220-230-150 *шт*	59	41		2419				

90 Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	195	88,9	3,1	17336	605	4730	0,16	31
	м		27,9	0,3	5441	59	86	0,002	–
91 Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм (L=3,5м)	8	431,6	21,6	3453	173	1045	0,9	7
	шт		149	2,9	1192	23	86	0,017	–
92 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	1	192,26	–	192	–	196	1,3915	1
	м3 грунта		192,26	–	192	–	102	–	–
Раздел 9 Водопровод									
93 Е65-13-1	Смена отдельных участков водопровода из труб	46	438,9	1,43	20189	66	22757	2,39	110
	м		429,75	0,43	19769	20	115	0,002	–
94 8-6-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 25х2,8 мм	24	148		3552				
	м								
95 8-6-7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 20х2,5 мм	12	104		1248				
	м								
96 8-6-6	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 15х2,5 мм	10	81		810				
	м								
97 Е65-15-4	Смена вентиля диаметром 20 мм	12	103,33	0,37	1240	4	1362	0,558	7
	комплект		98,66	0,02	1184	–	115	0,0005	–
98 9-1-8	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	12	403		4836				
	шт								
99 Е65-17-1	Смена раковины (умывальника)	4	382,72	6,85	1531	27	1661	2,12	8
	комплект		360	1,1	1440	4	115	0,0101	–

100	Е65-15-1	Смена смесителя с душем *комплект*	4	342,73	0,53	1371	2	1563	1,94	8
				339,75	0,09	1359	–	115	0,0007	–
101	11-1-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором *комплект*	4	1750		7000				
	Раздел 10 Канализация									
102	Е65-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм *м*	10	653,3	0,37	6533	4	1613	0,73	7
				140,18	0,07	1402	1	115	0,0005	–
103	99-8-4(пл)	Тройник 50х50-90 *шт*	4	43		172				
104	99-8-5(пл)	Отвод 50 *шт*	5	26		130				
105	99-8-9(пл)	ревизия 50 мм *шт*	2	60		120				
106	99-8-6(пл)	Переход 100/50 *шт*	2	89		178				
107	Е65-17-3	Смена унитаза с бачком *комплект*	4	889,76	14,95	3559	60	3572	4,6	18
				774	2,61	3096	10	115	0,0235	–
108	11-1-150	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 *комплект*	4	5309		21236				
	Раздел 12 Ремонт наружных сетей водоснабжения									
109	Е1-12-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 *м3 грунта*	150	26,54	25,57	3981	3836	1236	0,00672	1
				0,97	8,5	146	1275	87	0,03175	5
110	Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы *м3 грунта*	25,5	338,96	–	8643	–	8816	2,1735	55
				338,96	–	8643	–	102	–	–

111 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	25,5	1885,38	190,65	48077	4862	7405	1,173	30
	м3 основания		176,73	71,44	4507	1822	117	0,34875	9
112 Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	0,076	56535,37	22346,37	4297	1698	3559	198,95	15
	км трубопровода		34155	5873,35	2596	446	117	22,625	2
113 30-8-92	Песок природный ГОСТ 8736-93	10	1380		13800				
	м3								
114 8-4-854	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-50x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	71,71	76		5450				
	м								
115 8-4-940	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	6,06	49		297				
	м								
116 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	367,41	282,05	735	564	359	0,4761	1
	шт		79,96	73,74	160	147	117	0,2825	1
117 99-8-7(пл)	Отвод п/э 50 мм	2	263		526				
	шт								
118 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1	521,42	49,05	521	49	359	1,6905	2
	шт		292,39	19,69	292	20	115	0,0875	–
119 9-4-81	Краны шаровые стальные JiP-WW Danfoss, Тмакс=180 °С, Р 4МПа, Dy 25 мм	1	3850		3850				
	шт								
120 Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	0,076	9302,01	–	707	–	821	59,225	5
	км трубопровода		9237,38	–	702	–	117	–	–
121 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	0,076	12,59	–	1	–	1	0,05762	–

	м трубопровода		12,29	–	1	–	115	–	–
122 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	130	8,1	8,1	1053	1053	298	–	–
	м3 грунта		–	2,63	–	342	87	0,01008	1
123 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	130	25,23	5,65	3280	735	2214	0,1242	16
	м3 уплотненного грунта		19,58	–	2545	–	87	–	–
	Всего прямые затраты				**4889373**	**83034**			**5549**
					926188	**33510**			**159**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				3651478				
	оборудования, тенге				228679				
	Накладные расходы, тенге				926332				
	- заработная плата, тенге				138950				
	- трудоемкость, чел-ч				463				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				22663				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				336581				
	Всего				**6152286**				
	Временные здания и сооружения (3,4 %)				161122				
	- сметная заработная плата, тенге				22713				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				129				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				82144				
	- сметная заработная плата, тенге				37778				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				230				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				60847				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				24339				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**6480739**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**15488965,3**				
	- материалы, тенге				8727030				

- оборудование, тенге	546543
- сметная заработная плата, тенге	2973894
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6530
Коэффициент по ведомости договорной цены	**0,7770000**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**12034926**
Налог (2 %)	240699
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**12275625**
НДС (12 %)	1473075
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**13748700**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ"Темирский районный отдел образования"

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Эконс и К"

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "

"SANA-2001"

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел образования"

Подрядчик: ТОО "Эконс и К"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания средней школы №4 в п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области

Договор № 118 от 22 июня 2016 года

Акт №3

приемки выполненных работ за август 2016 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Наружные работы									
	1.2 Отмостка									
1	E27-18-5	Разборка цементобетонных покрытий и оснований	16	245,99	144,04	3936	2305	2711	0,56925	9
		м3 конструкции		101,95	39,28	1631	628	120	0,13413	2
2	E57-14-2	Устройство подстилающего слоя щебеночного	252,7	271,39	2,06	68580	521	13588	0,3241	82
		м2		47,99	0,45	12127	114	111	0,0022	1
3	E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	20,2	8695,43	–	175648	–	14620	4,209	85
		м3 подстилающего слоя		652,05	–	13171	–	111	–	–
	Раздел 2 Отделочные работы									
4	E15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	164,012	1067,71	5,78	175117	948	46300	1,748	287
		м2 облицовки								

			293,22	3,93	48092	645	95	0,02025	3
5 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	4948,6	109,97	2,35	544198	11629	214703	0,26565	1315
	м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	221549	4454	95	0,00438	22

Раздел 5 Полы 1-го этажа

5.1 Помещения №№28,30,31

6 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	132,9	189,37	19,93	25167	2649	6726	0,27945	37
	м2 стяжки		39,85	7,45	5296	990	107	0,03638	5
7 Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=5,000;	664,5	5,94	0,18	3947	120	135	0,00104	1
	м2 стяжки		0,13	0,06	86	40	107	0,00038	–
8 Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	132,9	1118,55	19	148655	2525	30759	1,2305	164
	м2 покрытия		199,3	9,21	26487	1224	111	0,04625	6
9 Е57-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	73	165,2	2,26	12060	165	4066	0,2896	21
	м		49,84	0,34	3638	25	111	0,0023	–

5.2 Помещения №№43-50

10 Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	5,612	116,63	10,56	655	59	670	0,6987	4
	м2		106,07	1,67	595	9	111	0,0144	–
11 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	44	189,37	19,93	8332	877	2227	0,27945	12
	м2 стяжки		39,85	7,45	1753	328	107	0,03638	2
12 Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=5,000;	220	5,94	0,18	1307	40	45	0,00104	–
	м2 стяжки		0,13	0,06	29	13	107	0,00038	–

13	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	44	1118,55	19	49216	836	10183	1,2305	54
		м2 покрытия		199,3	9,21	8769	405	111	0,04625	2
14	Е57-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	72	165,2	2,26	11894	163	4009	0,2896	21
		м		49,84	0,34	3588	24	111	0,0023	–

Раздел 6 Полы 2-го этажа

6.1 Помещение №1

15	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	363,8	1118,55	19	406928	6912	84200	1,2305	448
		м2 покрытия		199,3	9,21	72505	3351	111	0,04625	17
16	Е57-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	140	165,2	2,26	23128	316	7799	0,2896	41
		м		49,84	0,34	6978	48	111	0,0023	–

6.2 Помещение №28

17	Е57-4-4	Перестилка дощатых покрытий чистых в шпунт и гребень площадью свыше 20 м2	116	117,03	0,26	13575	30	9898	0,4782	55
		м2		76,82	0,05	8911	6	111	0,0005	–
18	Е57-4-14	Выравнивание лаг с изготовлением прокладок при перестилке дощатых покрытий	116	19,93	–	2312	–	1814	0,084	10
		м2		14,09	–	1634	–	111	–	–
19	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	116	732,84	6,13	85009	711	8960	0,4393	51
		м2 покрытия		67,28	2,31	7804	268	111	0,01125	1

6.3 Классы, медпункт и подсобки 2-го этажа

20	Е57-4-4	Перестилка дощатых покрытий чистых в шпунт и гребень площадью свыше 20 м2	717,9	117,03	0,26	84016	187	61255	0,4782	343
		м2		76,82	0,05	55149	36	111	0,0005	–

21	Е57-4-14	Выравнивание лаг с изготовлением прокладок при перестилке дощатых покрытий	м2	717,9	19,93	–	14308	–	11228	0,084	60
					14,09	–	10115	–	111	–	–
22	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2 покрытия	717,9	732,84	6,13	526106	4401	55453	0,4393	315
					67,28	2,31	48300	1658	111	0,01125	8
	Раздел 11 Приобретение оборудования										
23	62-3-47(об)	Мармит стационарный	шт	1	42600		42600				
24	62-3-63(об)	Плита электрическая ПЭ-0,51	шт	1	74179		74179				
25	73-1-148(об)	Шкаф холодильный, 1500x750x1810	шт	1	102423		102423				
26	73-1-143(об)	Мясорубка	шт	1	32918		32918				
27	73-1-147(об)	Шкаф жарочный	шт	1	129080		129080				
28	73-1-174(об)	Секция-вставка с гладким столом модульная	шт	2	5660		11320				
29	62-3-69(об)	Сковорода электрическая СЭ-0,22	шт	1	49350		49350				
30	61-2-38(об)	Холодильник	шт	2	34000		68000				
31	73-1-205(об)	Нож столовый из нержавеющей стали	шт	10	140		1400				
32	73-1-214(об)	Таз эмалированный	шт	10	400		4000				
33	76-36-171	Кастрюли эмалированные вместимостью 9 л	шт	5	500		2500				
34	73-1-137(об)	Кипятильник, 450x350x750	шт	1	31791		31791				
35	73-1-139(об)	Котел пищеварочный электрический со станцией управления, КПЭ-160	шт	1	269685		269685				
36	73-1-175(об)	Секция-вставка с краном - смесителем	шт	2	5439		10878				
37	73-1-179(об)	Стол для хлеборезки	шт	1	3483		3483				

38	73-1-182(об)	Стол для сбора остатков пищи	шт	1	9702	9702		
39	73-1-200(об)	Кастрюля эмалированная или алюминиевая	шт	6	236	1416		
40	73-1-202(об)	Ложка столовая	шт	100	32	3200		
41	73-1-203(об)	Ложка чайная	шт	100	20	2000		
42	73-1-210(об)	Поднос	шт	20	400	8000		
43	73-1-212(об)	Сковорода	шт	4	252	1008		
44	73-1-213(об)	Тарелка мелкая	шт	100	30	3000		
45	73-1-215(об)	Тарелка глубокая	шт	100	80	8000		
46	73-1-218(об)	Чайник металлический	шт	10	600	6000		
47	73-1-221(об)	Бак для отходов с педалью и крышкой	шт	2	396	792		
48	73-2-58(об)	Шкаф для хранения посуды	шт	3	28595	85785		
49	73-2-84(об)	Комплект шестиместный (стол и 6 стульев) для школьного буфета	шт	20	12148	242960		
		Всего прямые затраты				**3589564**	**35394**	**3415**
						558207	**14266**	**69**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1790493		
		оборудования, тенге				1205470		
		Накладные расходы, тенге				591349		
		- заработная плата, тенге				88702		
		- трудоемкость, чел-ч				296		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				178527		
		Всего				**4359439**		

Временные здания и сооружения (3,4 %)	85788
- сметная заработная плата, тенге	12096
- нормативная трудоемкость, чел-ч	69
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	43737
- сметная заработная плата, тенге	20119
- нормативная трудоемкость, чел-ч	122
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	32398
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	12959
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4534321**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**10837028**
- материалы, тенге	4279278
- оборудование, тенге	2881073
- сметная заработная плата, тенге	1765605
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3971
Коэффициент по ведомости договорной цены	**0,7770000**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**8420370,82**
Налог (2 %)	168407,42
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8588778,24**
НДС (12 %)	1030653,39
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**9619431,63**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ"Темирский районный отдел образования"

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Эконс и К"

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "____"

«Батталов С. Т.»
БСН 160440033262 БИН