Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«23» декабря 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «BERTYS CONSTRUCTION» (ранее ТОО «Казахстанский завод трубной изоляции») г.Нур-Султан, район Алматы, ул.Жирентаева, 18**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директор Жексембеков Д.Т.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство тепловой сети «Дорожник» до СШ №38 в г.Семей ВКО». ВКО, г.Семей, район Дальняя***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Семей ВКО», 071400, ВКО г.Семей улица Достоевского 110***

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____

наименование организации

_____

3. Проект (проектно-сметная документация) **ПК ПИ «Семейпроект» Слямканов С.Е. Заказ №100**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Семей ВКО» №308-П от 06.11.2019г.***;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом	в том числе	общая (с учетом	в том числе

		ранее приняты х)	пусковог о комплекс а или очереди	ранее приняты х)	пусковог о комплекс а или очереди
Магистральные тепловые сети	м	1289,9		1289,9	
Внутриквартальн ые сети	м				

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Система теплоснабжения – 4-х трубная, закрытая от существующей котельной «Дорожник», трубопроводы приняты стальные электросварные из стали термически обработанные. Тепловые удлинения трубопроводов теплосети компенсируются компенсирующими устройствами и углами поворотов. Участок от котельной до камеры УТ3 сущ. Т1, Т2 Ø219х6,0 меняется на Т1, Т2 Ø273х7,0 от УТ3 (сущ) до точки подключения УТ1 (проект) сущ.Т1, Т2 Ø133х4,0 меняется на Т1, Т2 Ø219х6,0.

Для опорожнения сети во время аварии в пониженных участках профилей установлены сбросные колодцы СК1-СК2, откачка воды из которых предусматривается спецмашиной.

Наружное пожаротушение от пожарных гидрантов, смонтированных в колодцах на водопроводной сети, с соблюдений нормативных расстояний;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***апрель 2021 г.***;

месяц, год

окончание работ ***декабрь 2021 г.***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 месяца;

фактически, месяц: 8 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается) – экспертное заключение не требуется;
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения проектом не требуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство тепловой сети «Дорожник» до СШ №38 в г.Семей ВКО»*** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «BERTYS CONSTRUCTION» Жексембеков Д.Т
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)