Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234 форма

Декларация о соответствии

«27. 12 . 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Каракесек-НТ", Гос.Лиц. № 13019170 от 04.12.2013 г. Акмолинская область, г.Кокшетау, Акана серэ, 172А.**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Жаныбекова Айгуль Исенбековна**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство антенно-мачтового сооружения высотой 30 метров в селе Сага Джангельдинского района Костанайской области».**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Джангельдинского района" в лице руководителя Имангалиев Адилбек Сайлаубекович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации: **ТОО «TABS QURYLYS», ТОО «AlmatyStr», ТОО «ТЕХНОКОМ», ТОО «Adilet AS», ТОО «ИнПромСтрой»**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО "СанжарПроектСервис" БИН 090740013062, ГЛ № 21012897 от 19.03.2021 года
наименование проектной организации, номер проекта утвержден (а)

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Джангельдинского района"
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,

протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь участка	га	0,09	0,09	-	-
Площадь застройки	м2	17,64	17,64	-	-
Площадь покрытий	м2	126,36	126,36	-	-
Площадь озеленения	м2			-	-

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Ед.измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м²	0,09	0,09
Число этажей	этаж		
Площадь застройки	м²	17,64	17,64
Общий строительный объем	м³		
В том числе подземной части	м³		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир,м²		число квартир	площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных Двухкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Строительство каркаса Антенно мачтового сооружения высотой 30 м. Опора четырехгранная решетчатая призма с перекрестными раскосами и распорками. Размеры основания 3603х3603х3603х3603 мм. Опора выполнена из 5 секций высотой 5,995 м, На отм. +30,000 предусмотрен молниеприемник. Электроснабжение 0,4кВ. Разрешенная к использованию мощность 15 кВт Протяженность ВЛ-0,4 кВ составляет –0,13 км. В проекте приняты железобетонные опоры. Фундаменты – фундаментные плиты монолитные из бетона кл. В 7,5 на сульфатостойком портландцементе, по морозостойкости F50. Все материалы и работы соответствует по проекту.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве ___ согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **21 июня 2024 г;**
месяц, год

окончание работ **25 ноябрь 2024 г;** месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2 месяца**;

фактически, месяц: **5 месяца**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: ✓ Жангелодекский РЭС

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата 31.12.2024г А. Сундетбаев М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата _____ М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : **«Строительство антенно-мачтового сооружения высотой 30 метров в селе Сага Джангельдинского района Костанайской области» готовым к приемке в эксплуатацию**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО "Каракесек-НТ" Гос.Лиц. №13019170 от 04.12.2013 года директор Жаныбекова Айгуль Исенбековна

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись _____ М.П.