Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМУ ШЫҒЫС", ВКО, Зайсанский район, ул.Спамбетова 12, БИН 030140000961**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "AST Group 2030", Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Динмухамед Конаев, строение 10А**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного комплекса на 50 мест в с.Ащысай Енбекшиказахского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **август 2023** (месяц, год) на **2-01-01-01 Строительная часть здания** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Предварительная планировка площадей бульдозерами мощность 79 кВт (108 л с)**	$м^2$	7 200	4,0 0,0	4,0 1,0	28 800,0 0,0	28 800,0 7 200,0			28 800,0	
2	2	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2**	$м^2$	7 200	20,0 0,0	20,0 5,0	144 000,0 0,0	144 000,0 36 000,0			144 000,0	
3	3	6101-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$ группа грунта 1.** ***Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применяется к ЕСЦ 6101-0103-(0109 - 0126), 6101-0102-(0107 - 0124), 6101-0101-(0104 - 0115), 6101-0103-(0101 - 0108), 6101-0101-(0101 - 0103), 6101-0102-(0101 - 0106), 6101-0103-(0209 - 0226), 6101-0101-(0204 - 0221), 6101-0102-(0207 - 0224), 6101-0103-(0201 - 0208), 6101-0101-(0201 - 0203), 6101-0102-(0201 - 0206) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2.***	$м^3$	7 200	548,0 0,0	548,0 166,0	3 945 600,0 0,0	3 945 600,0 1 195 200,0			3 945 600,0	
4	4	412-102-0103 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км**	т·км	31 320	123,0		3 852 360,0				3 852 360,0	
5	5	412-102-0209 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км**	т·км	93 960	46,0		4 322 160,0				4 322 160,0	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					12 292 920 0	4 118 400 1 238 400	0 0	0 0	12 292 920	
			Раздел 2: Фундаменты										
6	6	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты щебеночное**	$м^3$	480	18 647,0 4 146,0	5 593,0 1 756,0	8 950 560,0 1 990 080,0	2 684 640,0 842 880,0	4 275 840,0		8 950 560,0	
7	7	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	240	10 663,0 6 004,0	2 907,0 573,0	2 559 120,0 1 440 960,0	697 680,0 137 520,0	420 480,0		2 559 120,0	
8	8	212-101-0305 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W8**	$м^3$	244,8	24 386,0		5 969 693,0		5 969 693,0		5 969 693,0	
9	9	6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м**	$м^3$	234,144	24 930,0 14 636,0	4 561,0 871,0	5 837 210,0 3 426 932,0	1 067 930,0 203 939,0	1 342 348,0		5 837 210,0	
10	10	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**		237,656	25 775,0		6 125 583,0		6 125 583,0		6 125 583,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	$м^3$	23,414	327 901,95		7 677 496,0		7 677 496,0		7 677 496,0	
12	12	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,683	380 900,37		1 783 756,0		1 783 756,0		1 783 756,0	
13	13	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	т	200	5 170,0	19,0	1 034 000,0	3 800,0	823 000,0		1 034 000,0	
14	14	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$ поверхности	460	1 036,0 435,0	5,0	207 200,0 200 100,0	1 000,0	200 100,0		200 100,0	
15	15	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	380	4 301,0 1 326,0	43,0 6,0	1 634 380,0 503 880,0	16 340,0 2 280,0	1 114 160,0		1 634 380,0	
			Итого по разделу 2: Фундаменты					41 771 898 7 569 052	4 470 390 1 187 619	29 732 456 0	0 0	41 771 898	
			Раздел 4: Конструкции здания ниже отметки 0,000										
16	19	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	15,36	11 111,0		563,0		456,0		353 219,0	
			Итого по разделу 4: Конструкции здания ниже отметки 0,000					353 219 0	0 0	567 0	0 0	353 219	
			ИТОГО по акту					за 345 5025 7 569 052	45 678 2 426 019	25 678 0	0 0	34 564 900	
		Итого по акту										34 564 900	

Генподрядчик :

Товарищество с ограниченной ответственностью "СМУ ШЫҒЫС", ВКО, Зайсанский район, ул.Спамбетова 12, БИН
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Субподрядчик :

ТОО "AST Group 2030", Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Динмухамед Конаев, строение 10А
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.