Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Статус Трейд"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство врачебной амбулатории в селе Тимофеевка Аулиекольского района
(наименование, адрес)

Объект: Навес для площадки угля
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 103 от 01.06.2023 г.

Акт выполненных работ № 33 за сентябрь 2023 г.

на 3-1 доп. № 22 Навес для площадки угля работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Монолитный фундамент ФМ-1(6шт),см.АС4-замена на сборные бетонные блоки										
1	1	Е11-070501-0103 Кзтр и Кэм=1,11	12-Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	8	4624,9	2181,97	36999	17455	11048	14588	55714	
						1061,95	483,42	8496	3867		4127		
	1.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,3344	29319				9804,27			Казахстан 100%
2	2	Е11-070501-0102 Кзтр и Кэм=1,11	13-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	6	3642,07	1712,87	21852	10277	7390	7625	31835	
						697,54	379,49	4185	2277		2358		
	2.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,204	29319				5981,08			Казахстан 100%
3	3	С1221-102-0101	14-Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	5,934	43296		256918		256918		277471	Казахстан
											20553		
4	4	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	15-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	35,76	1173,97	29,04	41981	1038	25989	14040	60503	
						418,16	4	14953	143		4482		
	4.1	261-105-0501	Мастика разная Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83	кг	85,824	282				24202,37			
5	5	Е11-110101-0204 Кзтр и Кэм=1,05	16-Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	2,952	17004,66	2584,81	50198	7630	28658	15966	71457	
						4711,77	1041,81	13909	3075		5293		
	5.1	211-201-0501	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,8561	7578				6487,37			Казахстан 100%
	5.2	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	2,952	6836				20179,87			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Монолитный фундамент ФМ-1(6шт),см.АС4-замена на сборные бетонные блоки									496980	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					**407948**	**36400**	**330003**	**52219**	**496980**	
								41543	**9362**		**36813**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**7455**					
			Итого с временными									**504436**	
			Зимние удорожания			**0,9 %**		**4540**					
			Итого с зимними удорожаниями									**508976**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**10180**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**519156**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0849057									**563235**	
			НДС			**12 %**		**67588**					
			Итого с НДС									**630823**	
			Итого с НДС с К=0,95			**12 %**		**64209**				**599282**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Статус Трейд"
БИН/ИИН 101140017308

Директор _____ Брюшкова Д.Э.

ТОО "ALKNARU GROUP"

Эксперт технического надзора _____ Мергенов М.К.
KZ48VJE00077612 от 07.12.2022 г.
KZ26VJE00064331 от 07.12.2022 г.
KZ96VJE00064332 от 07.12.2022

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625

Главный специалист отдела технического надзора _____ Елеуова Е.Ж.

ТОО "Архстрой-2005"

Авторский надзор _____ Ахмедова К.О.
Приказ № 32 от 21.07.2023 г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Статус Трейд"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство врачебной амбулатории в селе Тимофеевка Аулиекольского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Навес для площадки угля**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 103 от 01.06.2023 г.**

Акт выполненных работ № 34 за сентябрь 2023 г.

на 3-1 Навес для площадки угля работы

Составлен (а) в текущих ценах на 03.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0368 Кзтр и Кэм=1,11	1-Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³		23,183	275,13	275,13	6378	6378	0	1113	8090	
				м³ грунта		0	66,65	0	1545		599		
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11	2-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		0,717	2492,31	0	1787	0	0	1287	3320	
				м³ грунта		2492,31	0	1787	0		246		
3	3	Е11-010104-0401 Кзтр и Кэм=1,11	3-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		13,232	47,49	47,49	628	628	0	132	821	
				м³ грунта		0	13,84	0	183		61		
4	4	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,11	4-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		3,308	1301,18	0	4304	0	0	3099	7995	
				м³ грунта		1301,18	0	4304	0		592		
5	5	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,11	5-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		13,232	245,59	118,76	3250	1571	0	1709	5356	
				м³ уплотненного грунта		126,83	52,56	1678	695		397		
6	6	Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,11	6-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		16,54	116,16	100,33	1921	1659	25	462	2574	
				м³ уплотненного грунта		14,33	24,43	237	404		191		
	6.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	1,654	15				24,81			
7	7	Е11-090301-0201 Кзтр и Кэм=1,11	22-Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж		0,000721	35996,2	15649,81	26	11	2	11	40	
				т конструкций		17518,91	4832,14	13	3		3		
	7.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0	965674				0,28			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.2	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0	125144				0,09			
	7.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,0005	326				0,16			
	7.4	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	2453940				0,18			
	7.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0	623062				0,27			Казахстан 100%
	7.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0	545661				0,76			
8	8	С1222-525-0301	**23-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,000589	1018274		600		600	48	648	Казахстан
9	9	С1222-525-0401	**24-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,000132	973520		129		129	10	139	Казахстан
10	10	Е11-090301-0301 Кзтр и Кэм=1,11	**25-Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м**	т конструкций	0,000181	55945,12	26779,04	10	4	0	4	15	
	10.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0	278998	26793,62	7742,65	5	1	1		
										0,17			
11	11	Е11-090302-0401 Кзтр и Кэм=1,11	**26-Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,000266	41473,2	13922,55	11	4	1	5	17	
	11.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0	278998	24572,07	4457,14	7	1	1		
										0,19			
	11.2	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0	623062				0,1			Казахстан 100%
	11.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0	545661				0,28			
12	12	С1222-525-0101	**27-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,000447	973588		435		435	35	470	Казахстан
13	13	Е11-090302-0301 Кзтр и Кэм=1,11	**28-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,000601	129139,08	29091,69	78	17	1	44	132	
	13.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	0,0007	326	98462,55	8710,18	59	5	10		
										0,24			
	13.2	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	2453940				0,15			
	13.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0	623062				0,22			Казахстан 100%
14	14	С1222-525-0201	**29-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		0,000601	968090		582		582		629	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							47		
15	15	E11-090401-0201 Кзтр и Кэм=1,11	**30-Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**		28	931,3	222,52	26076	6230	4378	12101	41231	
				м² покрытия		552,44	73,9	15468	2069		3054		
	15.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0031	965674				2974,28			Казахстан 100%
	15.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0006	813201				500,93			Казахстан 100%
	15.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0008	545661				453,77			
16	16	C1224-102-0906	**31-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**		28	3816		106848		106848		115396	
				м²							8548		
17	17	E11-090501-0204 Кзтр и Кэм=1,11	**32-Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**		0,001769	19945,49	2754,49	35	5	4	18	57	
				т		14784,37	6,01	26	0		4		
	17.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0	289955				4,26			
18	18	E11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,11	**33-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**		0,0057076	1143199,26	10439,21	6525	60	5939	634	7732	
				т стальных элементов		92139,77	2062,51	526	12		573		
	18.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0057	1029630				5876,72			Казахстан 100%
19	19	E11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	**34-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		0,2168223	114,41	3,19	25	1	10	10	38	
				м²		63,47	0,38	14	0		3		
	19.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	467116				9,12			Казахстан 100%
20	20	E11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**35-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		0,2168223	190,67	4,64	41	1	24	11	56	
				м²		74,17	0,76	16	0		4		
	20.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0	539649				21,06			Казахстан 100%
			ИТОГО:					159689	16569	118978	20640	194756	
								24140	4918		14427		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		2921					
			Итого с временными									197678	
			Зимние удорожания			0,9 %		1779					
			Итого с зимними удорожаниями									199457	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3989					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**203446**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0849057									**220720**	
			НДС			**12 %**		**26486**					
			Итого с НДС									**247206**	
			Итого с НДС с К=0,95			**12 %**		**25162**				**234846**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Статус Трейд"
БИН/ИИН 101140017308

Директор _____ **Брижанов Д.Э.**

ТОО "ALKNARU GROUP"

Эксперт технического надзора _____ **Мейрамов М.К.**
KZ48VJE00077612 от 07.12.2022 г.
KZ26VJE00064331 от 07.12.2022 г.
KZ96VJE00064332 от 07.12.2022

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Костаная"
БИН 170740004625

Главный специалист отдела технического надзора _____

ТОО "Архстрой-2005"

Авторский надзор _____ **Шаймаев А.Д.**
Приказ № 32 от 21.07.2023 г.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Статус Трейд"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство врачебной амбулатории в селе Тимофеевка, Аулиекольского района, Костанайской области
(наименование, адрес)

Объект: Здания амбулаторий
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 103 от 01.06.2023 г.

Акт выполненных работ № 35 за сентябрь 2023 г.

на 2-1-1 доп. № 18+2-1-1 доп. № 24 Общестроительные работы работы

оставлен (а) в текущих ценах на 12.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ОКНА										
1	1	С1223-501-0119	3-Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 500 мм	м	36,6	3302		120853		120853		130521	
											9668		
			Итого по разделу: 1. ОКНА									130521	
			Раздел: 2. ДВЕРИ										
2	2	Е11-100111-0401 Кзтр и Кэм=1,11	4-Наличники. Установка и крепление	м коробок	413,8	485,06	1,76	200718	728	150243	45071	265453	
						120,22	0,8	49747	331		19664		
	2.1	261-103-0138	Наличники ГОСТ 8242-88	м	463,456	320				148305,92			Казахстан 100%
3	3	Е11-100111-0401 Кзтр и Кэм=1,11	5-Наличники. Установка и крепление+Доборная планка	м коробок	206,9	485,06	1,76	100359	365	75121	22536	132727	
						120,22	0,8	24874	166		9832		
	3.1	261-103-0138	Наличники ГОСТ 8242-88	м	231,728	320				74152,96			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. ДВЕРИ									398180	
			Раздел: 3. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
4	4	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,11	6-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна /цоколь/	$м^3$ изоляции	2,225	33658,53	2256,66	74890	5021	7072	49453	134290	
						28223,3	1021,24	62797	2272		9947		
	4.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0162	175101				2828,49			
	4.2	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	1,1125	666				740,93			
	4.3	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	3,115	541				1685,22			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4.4	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,45	210				934,5			
5	5	С1234-101-0201	7-Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	$м^3$	2,403	15739		37821		37821		40847	Казахстан
											3026		
6	6	Е11-150207-0201 Кзтр и Кэм=1,05	8-Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	44,5	745,59	8,95	33179	398	15192	14198	51167	
						395,24	3,58	17588	159		3790		
	6.1	261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	160,2	93				14898,6			
7	7	Е11-150207-0101 Кзтр и Кэм=1,05	9-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	44,5	2991,58	43,45	133125	1933	40489	73390	223036	
						2038,26	23,26	90703	1035		16521		
	7.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	1,3795	25749				35520,75			Казахстан 100%
8	8	Е11-150402-0203 Кзтр и Кэм=1,05	10-Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	$м^2$ окрашиваемой поверхности	44,5	291	2,15	12950	95	5790	5685	20126	
						158,74	0,95	7064	42		1491		
	8.1	261-201-0384	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	16,91	301				5089,91			
			Итого по разделу: 3. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									469466	
			Раздел: 4. КРЫЛЬЦО КР-1										
9	9	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,05	11-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	3,2	1149,82	35,28	3679	112	1996	1537	5633	
						490,8	20,14	1571	64		417		
	9.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,0653	30550				1994,3			Казахстан 100%
10	10	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,05 #К=4	12-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	3,2	671,69	24,19	2149	78	1994	113	2443	
						24,28	13,32	78	43		181		
	10.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,0653	30550				1994,3			Казахстан 100%
11	11	Е11-110101-2502 Кзтр и Кэм=1,05	13-Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	$м^2$ покрытия	14	3265,63	273,87	45719	3834	13628	27501	79078	
						2018,33	71,41	28257	1000		5858		
	11.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,2716	29319				7963,04			Казахстан 100%
	11.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	18,62	221				4115,02			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	С1255-102-0201	14-Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	14	3135,5		43897		43897		47409	Казахстан
											3512		
13	13	Е11-150201-0101 Кзтр и Кэм=1,05	15-Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	5,2	1696,64	44,74	8823	233	2572	4973	14900	
						1157,35	38,05	6018	198		1104		
	13.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,0983	26164				2571,4			Казахстан 100%
14	14	Е11-150402-0203 Кзтр и Кэм=1,05	16-Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	$м^2$ окрашиваемой поверхности	5,2	291	2,15	1513	11	677	664	2351	
						158,74	0,95	825	5		174		
	14.1	261-201-0384	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,976	301				594,78			
			Итого по разделу: 4. КРЫЛЬЦО КР-1									151814	
			Раздел: 5. КРЫЛЬЦО КР-2										
15	15	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,05	17-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	3,2	1149,82	35,28	3679	112	1996	1537	5633	
						490,8	20,14	1571	64		417		
	15.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,0653	30550				1994,3			Казахстан 100%
16	16	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,05 #К=4	18-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	3,2	671,69	24,19	2149	78	1994	113	2443	
						24,28	13,32	78	43		181		
	16.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,0653	30550				1994,3			Казахстан 100%
17	17	Е11-110101-2502 Кзтр и Кэм=1,05	19-Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	$м^2$ покрытия	14	3265,63	273,87	45719	3834	13628	27501	79078	
						2018,33	71,41	28257	1000		5858		
	17.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,2716	29319				7963,04			Казахстан 100%
	17.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	18,62	221				4115,02			Казахстан 100%
18	18	С1255-102-0201	20-Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	14	3135,5		43897		43897		47409	Казахстан
											3512		
19	19	Е11-150201-0101 Кзтр и Кэм=1,05	21-Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	5,2	1696,64	44,74	8823	233	2572	4973	14900	
						1157,35	38,05	6018	198		1104		
	19.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,0983	26164				2571,4			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	20	Е11-150402-0203 Кзтр и Кэм=1,05	22-Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м² окрашиваемой поверхности	5,2	291 158,74	2,15 0,95	1513 825	11 5	677	664 174	2351	
	20.1	261-201-0384	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,976	301				594,78			
			Итого по разделу: 5. КРЫЛЬЦО КР-2									151814	
			Раздел: 6. КРЫЛЬЦО КР-3										
21	21	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,05	23-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	1,8	1149,82 490,8	35,28 20,14	2070 883	63 36	1123	865 235	3170	
	21.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,0367	30550				1121,8			Казахстан 100%
22	22	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,05 #К=4	24-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	1,8	671,69 24,28	24,19 13,32	1209 44	44 24	1122	64 102	1375	
	22.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,0367	30550				1121,8			Казахстан 100%
23	23	Е11-110101-2502 Кзтр и Кэм=1,05	25-Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м² покрытия	5,5	3265,63 2018,33	273,87 71,41	17961 11101	1507 393	5354	10804 2301	31066	
	23.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,1067	29319				3128,34			Казахстан 100%
	23.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	7,315	221				1616,62			Казахстан 100%
24	24	С1255-102-0201	26-Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м²	5,5	3135,5		17245		17245	1380	18625	Казахстан
25	25	Е11-150201-0101 Кзтр и Кэм=1,05	27-Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м² оштукатуриваемой поверхности	2,5	1696,64 1157,35	44,74 38,05	4242 2893	112 95	1236	2391 531	7164	
	25.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,0473	26164				1236,25			Казахстан 100%
26	26	Е11-150402-0203 Кзтр и Кэм=1,05	28-Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м² окрашиваемой поверхности	2,5	291 158,74	2,15 0,95	728 397	5 2	325	319 84	1131	
	26.1	261-201-0384	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,95	301				285,95			
			Итого по разделу: 6. КРЫЛЬЦО КР-3									62530	
			Раздел: 7. КРЫЛЬЦО КР-4										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	27	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,05	29-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	1,7	1149,82	35,28	1955	60	1060	816	2993	
						490,8	20,14	834	34		222		
	27.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,0347	30550				1059,47			Казахстан 100%
28	28	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,05 #К=4	30-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	1,7	671,69	24,19	1142	41	1059	60	1298	
						24,28	13,32	41	23		96		
	28.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,0347	30550				1059,47			Казахстан 100%
29	29	Е11-110101-2502 Кзтр и Кэм=1,05	31-Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м² покрытия	5	3265,63	273,87	16328	1369	4867	9822	28242	
						2018,33	71,41	10092	357		2092		
	29.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,097	29319				2843,94			Казахстан 100%
	29.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	6,65	221				1469,65			Казахстан 100%
30	30	С1255-102-0201	32-Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м²	5	3135,5		15678		15678		16932	Казахстан
											1254		
31	31	Е11-150201-0101 Кзтр и Кэм=1,05	33-Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м² оштукатуриваемой поверхности	2,9	1696,64	44,74	4920	129	1434	2773	8308	
						1157,35	38,05	3356	110		615		
	31.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,0548	26164				1434,05			Казахстан 100%
32	32	Е11-150402-0203 Кзтр и Кэм=1,05	34-Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м² окрашиваемой поверхности	2,9	291	2,15	844	6	377	370	1311	
						158,74	0,95	460	3		97		
	32.1	261-201-0384	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,102	301				331,7			
			Итого по разделу: 7. КРЫЛЬЦО КР-4									59083	
			Раздел: 8. КРЫЛЬЦО КР-5										
33	33	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,05	35-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	4,5	1149,82	35,28	5174	159	2807	2161	7922	
						490,8	20,14	2209	91		587		
	33.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,0918	30550				2804,49			Казахстан 100%
34	34	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,05 #К=4	36-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	4,5	671,69	24,19	3023	109	2804	159	3437	
						24,28	13,32	109	60		255		
	34.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,0918	30550				2804,49			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	Е11-110101-2502 Кзтр и Кэм=1,05	37-Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м² покрытия	13,2	3265,63	273,87	43106	3615	12849	25930	74559	
						2018,33	71,41	26642	943		5523		
	35.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,2561	29319				7508,01			Казахстан 100%
	35.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	17,556	221				3879,88			Казахстан 100%
36	36	С1255-102-0201	38-Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая ГОСТ 17608-2017	м²	13,2	3135,5		41389		41389		44700	Казахстан
											3311		
37	37	Е11-150201-0101 Кзтр и Кэм=1,05	39-Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м² оштукатуриваемой поверхности	4,5	1696,64	44,74	7635	201	2225	4303	12893	
						1157,35	38,05	5208	171		955		
	37.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,0851	26164				2225,25			Казахстан 100%
38	38	Е11-150402-0203 Кзтр и Кэм=1,05	40-Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м² окрашиваемой поверхности	4,5	291	2,15	1310	9	585	575	2036	
						158,74	0,95	714	4		151		
	38.1	261-201-0384	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,71	301				514,71			
			Итого по разделу: 8. КРЫЛЬЦО КР-5									145546	
			Раздел: 9. Дополнительные работы в техническом этаже (тепловой узел, водомерный узел, электрощитовая)										
39	39	Е11-090403-0401 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	41-Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	м²	6	4218,02	68,89	25308	414	3859	14639	43143	
						3505,97	30,11	21036	181		3196		
	39.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,44	1957				2818,08			Казахстан 100%
	39.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,5242	308				777,45			
40	40	С1223-207-0103	42-Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м²	6	27378		164268		164268		177409	
											13141		
41	41	Е11-080301-0101 Кзтр и Кэм=1,11	43-Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	3,7044	13626,15	4158,73	50477	15406	11515	24943	81454	
						6358,97	881,07	23556	3264		6034		
	41.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м³	0,4075	27791				11324,39			Казахстан 100%
42	42	С1213-304-0103	44-Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый	шт.	516	242		124872		124872		134862	Казахстан
											9990		
			Итого по разделу: 9. Дополнительные работы в техническом этаже (тепловой узел, водомерный узел, электрощитовая)									436868	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 10. Локальная смета № 2-1-1 доп. № 24										
43	43	Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,05	2-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		269	1965,3	108,52	528666	29192	134328	311020	906861	
			м² оштукатуриваемой поверхности			1357,42	87,84	365146	23629		67175		
	43.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	5,0303	26164				131612,77			Казахстан 100%
	43.2	217-202-0501	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м² ДОС 6х6-50	м²	14,9026	145				2160,88			
44	44	Е11-150212-0302 Кзтр и Кэм=1,05	3-Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм		1255,7	1130,52	8,11	1419594	10184	95421	1054926	2672481	
				м²		1046,42	3,72	1313990	4671		197961		
	44.1	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	364,153	262				95408,09			Казахстан 100%
45	45	С1232-503-0503	4-Смесь сухая -декоративный состав ТУ 5745-005-05800969-2011 для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм		4394,95	96		421915		421915		455668	Казахстан
				кг							33753		
46	46	Е11-150212-0302 Кзтр и Кэм=1,05	5-Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм		173,77	1130,52	8,11	196450	1409	13205	145986	369831	
				м²		1046,42	3,72	181836	646		27395		
	46.1	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	50,3933	262				13203,04			Казахстан 100%
47	47	С1232-503-0503	6-Смесь сухая -декоративный состав ТУ 5745-005-05800969-2011 для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм		608,3	96		58397		58397		63069	Казахстан
				кг							4672		
			Итого по разделу: 10. Локальная смета № 2-1-1 доп. № 24									4467910	
			ИТОГО:					4101361	81110	1723428	1892835	6473735	
								2296818	41362		479539		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		97106					
			Итого с временными									6570839	
			Зимние удорожания			0,9 %		59138					
			Итого с зимними удорожаниями									6629977	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		132600					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6762577	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0849057									7336758	
			НДС			12 %		880411					
			Итого с НДС									8217169	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС с К=0,95				12 %		836387			7806283	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Статус Трейд"
БИН 101140017308

Директор _____ Бейжанов Д.З.

ТОО "ALKNARU GROUP"

Эксперт технического надзора _____ Мергенов М.К.
KZ48VJE00077612 от 07.12.2022 г.
KZ26VJE00064331 от 07.12.2022 г.
KZ96VJE00064332 от 07.12.2022 г.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625

Главный специалист отдела технического надзора _____ Бейсенбай

ТОО "Архстрой-2005"

Авторский надзор _____ Ахмеджанов А.Ф.
Приказ № 32 от 21.07.2025 г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Статус Трейд"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство врачебной амбулатории в смену в селе Тимофеевка Аулиекольского района
(наименование, адрес)

Объект : Здание амбулатории
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 103 от 01.06.2023 г.

Акт выполненных работ № 36 за сентябрь 202 г.

на 2-1-5 Электроснабжение и электроосвещение работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Силовое оборудование										
1	1	Ц13-080304-0208 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	1-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	15544,35	1262,09	15544	1262	10234	3255	20303	
						4047,84	473,15	4048	473		1504		
2	2	С1247-201-0111	2-Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	1	8589		8589		8589		9276	
											687		
3	3	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	3-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	7110,76	173,33	14222	347	6198	5595	21402	
						3838,32	47,31	7677	95		1585		
4	4	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	4-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	3765,17	35,83	15061	143	7241	5527	22235	
						1919,16	0	7677	0		1647		
5	5	С1247-204-2529	5-Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 100 А	шт.	1	2965		2965		2965		3202	
											237		
6	6	С1247-204-0663	6-Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 63А 4,5 кА "В"	шт.	1	2954		2954		2954		3190	
											236		
7	7	С1247-204-0658	7-Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	2	1888		3776		3776		4078	
											302		
8	8	С1247-204-0609	8-Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	2	763		1526		1526		1648	
											122		
9	9	Ц13-080304-0208 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	9-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише		1	15544,35	1262,09	15544	1262	10234	3255	20303	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		4047,84	473,15	4048	473		1504		
10	10	С1247-201-0113	10-Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	1	11805		11805		11805		12749	
											944		
11	11	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	11-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7110,76	173,33	7111	173	3099	2798	10702	
						3838,32	47,31	3838	47		793		
12	12	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	12-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	23	3765,17	35,83	86599	824	41634	31781	127850	
						1919,16	0	44141	0		9470		
13	13	С1247-204-2527	13-Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 63 А	шт.	1	2965		2965		2965		3202	
											237		
14	14	С1247-204-0170	14-Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	6	4903		29418		29418		31771	
											2353		
15	15	С1247-204-0217	15-Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С16 10 мА	шт.	2	9241		18482		18482		19961	
											1479		
16	16	С1247-204-0210	16-Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С10 30 мА	шт.	13	7394		96122		96122		103812	
											7690		
17	17	С1247-204-0811	17-Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 10А 4,5 кА "D"	шт.	2	973		1946		1946		2102	
											156		
18	18	Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	18-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка выключателей	шт.	49	426,38	0,49	20893	24	2162	13476	37118	
						381,77	0,22	18707	11		2749		
19	19	Е11-210202-0202 Кзтр и Кэм=1,11	19-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	6	348,08	0,43	2088	3	77	1447	3818	
						334,88	0,18	2009	1		283		
	19.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,1224	594				72,71			
20	20	С1247-214-0116	20-Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	29	532		15428		15428		16662	
											1234		
21	21	С1247-214-0120	21-Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	20	699		13980		13980		15098	
											1118		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	22	С1247-212-0301 прим.	22-Блок выключатель одноклавишный и розетка с заземляющим контактом и крышкой для открытой установки, IP54/=TERRA/	шт.	6	1780		10680		10680		11534	
											854		
23	23	С1247-202-0801	23-Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207	шт.	55	41		2255		2255		2435	
											180		
24	24	С1247-202-1202	24-Коробка ответвительная, клеммная типа У615 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	30	51451		1543530		1543530		1667012	
											123482		
25	25	Ц13-080303-1206 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	25-Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 9. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	8659,06	35,83	17318	72	5732	8291	27658	
						5757,48	0	11515	0		2049		
26	26	С1247-209-0101	26-Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	2	1098		2196		2196		2372	
											176		
27	27	Ц13-080303-1004 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	27-Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	9889,14	147,19	19778	295	8351	8084	30091	
						5566,32	47,31	11133	95		2229		
28	28	С1247-208-2401	28-Пускатель электромагнитный ПМ12 63100, 230В 2NC+4NO	шт.	2	33833		67666		67666		73079	
											5413		
29	29	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	46-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	22	984,37	32,95	21656	725	15120	4349	28085	
						264,15	10,41	5811	229		2080		
30	30	Ц13-080208-0204 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	47-Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	26	548,7	71,75	14266	1865	5042	5714	21578	
						283,01	22,24	7358	578		1598		
31	31	Ц13-080208-0203 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	48-Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	18	782,3	80,66	14081	1452	8214	3516	19005	
						245,28	26,02	4415	468		1408		
32	32	Ц13-080208-0205 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	49-Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	м	54	777,84	80,66	42003	4356	22365	12015	58340	
						283,01	26,02	15283	1405		4322		
			Итого по разделу: 1. Силовое оборудование									2431671	
			Раздел: 2. Электроосвещение										
33	33	Е11-210502-0101 Кзтр и Кэм=1,11	50-Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	2	6626,57	165,92	13253	332	3944	6559	21397	
						4488,6	66,14	8977	132		1585		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	33.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0008	813201				650,56			Казахстан 100%
	33.2	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	2	657				1314			
	33.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,16	461				534,76			Казахстан 100%
	33.4	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	486132				972,26			Казахстан 100%
34	34	С1247-201-1005	**51-Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41**	шт.	1	3596		3596		3596	288	3884	
35	35	С1247-201-1003	**52-Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 8 модулей IP41**	шт.	1	1872		1872		1872	150	2022	
36	36	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**53-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	18	3765,17 1919,16	35,83 0	67773 34545	645 0	32583	24872 7412	100057	
37	37	С1247-204-2522	**54-Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А**	шт.	2	2372		4744		4744	380	5124	
38	38	С1247-204-0609	**55-Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"**	шт.	16	763		12208		12208	977	13185	
39	39	Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**63-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	65	426,38 381,77	0,49 0,22	27715 24815	32 14	2868	17877 3647	49239	
40	40	Е11-210202-0202 Кзтр и Кэм=1,11	**64-Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	шт.	8	348,08 334,88	0,43 0,18	2785 2679	3 1	102	1930 377	5092	
	40.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,1632	594				96,94			
41	41	С1247-212-0104	**65-Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	8	412		3296		3296	264	3560	
42	42	С1247-212-0101	**66-Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	57	384		21888		21888	1751	23639	
43	43	С1247-212-0213	**67-Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Кнопочный, до 250 В, 10 А, IP54**	шт.	8	1236		9888		9888	791	10679	
44	44	С1247-202-0801	**68-Коробка ответвительная, телевизионная типа К-201**	шт.	73	41		2993		2993	239	3232	
45	45	С1247-202-1202	**69-Коробка ответвительная, клеммная типа У615/145/ У2, пластиковый ввод IP54**	шт.	67	51451		3447217		3447217	275777	3722994	
			Итого по разделу: 2. Электроосвещение									3964104	
			ИТОГО:					5761675	13815	5529185	160341	6395775	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								218676	4022		473759		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		95937					
			Итого с временными									6491713	
			Зимние удорожания			0,9 %		58425					
			Итого с зимними удорожаниями									6550138	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		131003					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6681141	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0849057									7248408	
			НДС			12 %		869809					
			Итого с НДС									8118217	
			Итого с НДС с К=0,95			12 %		826319				7712306	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Статус Трейд"
БИН/ИИН 101140011398

Директор _____ Бриджанов Д.З.

ТОО "ALKNARU GROUP"

Эксперт технического надзора _____ Меркенов М.К.
KZ48VJE00077612 от 07.12.2022
KZ26VJE00064331 от 07.12.2022

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625

Главный специалист отдела технического надзора _____ Сультанов Е.Ж.

ТОО "Архстрой-2005"

Авторский надзор _____ Джанаев Е.Р.
Приказ № 32 от 21.07.2023 г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Статус Трейд"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство врачебной амбулатории в селе Тимофеевка Аулиекольского района
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 103 от 01.06.2023 г.

Акт выполненных работ № 37 за сентябрь 2023 г.

на 4-2 доп. № 19 Наружные сети электроснабжения 10 кВ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0368 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	39,6	275,13	275,13	10895	10895	0	1900	13819	
						0	66,65	0	2639		1024		
2	2	Е11-010102-0386 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	7,92	320	320	2534	2534	0	442	3214	
						0	77,52	0	614		238		
3	3	С3412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	139,392	36		5018				5419	
											401		
4	4	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	39,6	1301,18	0	51527	0	0	37099	95716	
						1301,18	0	51527	0		7090		
5	5	Ц13-080201-0301 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	110	331,01	214,11	36411	23552	0	16959	57639	
						116,9	97,22	12859	10694		4269		
6	6	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	8,8	3599		31671		31671		34205	Казахстан
											2534		
7	7	Ц13-080201-0401 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	110	309,55	192,65	34051	21192	0	15741	53775	
						116,9	81,85	12859	9004		3983		
8	8	С1243-129-0504	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки ААБл 3х50/25 (мк)-10	км	0,11	6884292		757272		757272		817854	Казахстан
											60582		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,88	82251		72381		72381	5790	78171	Казахстан
10	10	Ц13-080201-0704 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	60	1284,99 389,66	750,89 310,68	77099 23380	45054 18641	8666	30254 8588	115941	
11	11	С1243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,06	411216		24673		24673	1974	26647	Казахстан
12	12	Ц13-080201-3001 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Муфта концевая из пластмассового корпуса для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение жил до 95 мм2. Монтаж с заливкой эпоксидным компаундом	оконцевание (3 муфты)	2	21735,44 21431,52	0 0	43471 42863	0 0	608	30861 5947	80279	
13	13	С1243-903-0920	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10КвТК-3-35/50-СЛ-М	шт.	2	64629		129258		129258	10341	139599	Казахстан
14	14	Е11-330101-0302 Кзтр и Кзм=1,11	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	2	7511,1 1782,17	5728,93 2631,63	15022 3564	11458 5263	0	7062 1767	23851	
15	15	Е11-330303-0501 Кзтр и Кзм=1,11	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	$м^3$	0,85	36251,05 2480,63	35,96 0	30813 2109	31 0	28674	1687 2600	35100	
	15.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,867	33073				28674,29			Казахстан 100%
16	16	С1225-204-0167 #прим.	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012	шт.	2	0		0				0	Казахстан
17	17	Е11-330103-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 2 $м^3$. Установка в пробуренный котлован	$м^3$	2	33710,55 13561,54	17019,81 5316,33	67421 27123	34040 10633	6258	30205 7810	105436	
	17.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,6	9053				5431,8			Казахстан 100%
	17.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002	399352				798,7			Казахстан 100%
18	18	С1261-101-0365 #прим	Опора железобетонная одностоечная	шт.	2	75000		150000		150000	12000	162000	
19	19	С1261-404-0485	Траверсы стальные 2-х штырные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1878		3756		3756	300	4056	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	20	Ц13-080103-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	шт.	9	1072,65	111,36	9654	1002	586	6114	17029	
						896,23	47,31	8066	426		1261		
21	21	С1261-404-0116	Изоляторы ГОСТ Р 55189-2012	шт.	9	16408		147672		147672		159486	
											11814		
22	22	Ц13-080102-0201 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Разъединитель трехполюсный напряжением 35 кВ на ток до 1000 А. Монтаж оборудования	шт.	1	115204,78	27534,18	115205	27534	25324	51892	180465	
						62346,24	9725,38	62346	9725		13368		
23	23	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	174008		174008				174008	
			Отпускная цена							174008			
			Сметная стоимость оборудования			174008		174008					
								174008					
24	24	515-201-0605 РСНБ РК 2022	Устройство комплектно-распределительное напряжением 10 (6) кВ (Реклоузер)	шт.	1	6662893		6662893				6662893	
			Отпускная цена							6662893			
			Сметная стоимость оборудования			6662893		6662893					
								6662893					
25	25	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$	1,6	2492,31	0	3988	0	0	2871	7408	
						2492,31	0	3988	0		549		
26	26	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	1,6	1301,18	0	2082	0	0	1499	3867	
						1301,18	0	2082	0		286		
27	27	Ц13-080208-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 45х45х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	7638,76	258,83	61110	2070	45455	10299	77122	
						1698,08	89,9	13585	719		5713		
28	28	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	60	984,37	32,95	59062	1977	41236	11861	76597	
						264,15	10,41	15849	625		5674		
29	29	У86-010602-0602 0	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м	секция	5	58037	8643	290185	43215	216010	42984	359823	
						6192	3255	30960	16275		26654		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	У86-010605-0402 0	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками		1	130264	196	130264	196	115146	13643	155420	
				комплект		14922	70	14922	70		11513		
			ИТОГО:					9199395	224750	1804646	313373	9726839	
								328082	85328	6836901	214070		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							6836901			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		43349					
			Итого с временными									9770189	
			Зимние удорожания			0,9 %		26400					
			Итого с зимними удорожаниями									9796589	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		59194					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9855783	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0849057									10692595	
			НДС			12 %		1283111					
			Итого с НДС									11975706	
			Итого с НДС с К=0,95			12 %		1218956				11376921	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Статус Трейд"
БИН/ИИН 101140017308

Директор _____ Бекмжанов Д.З.

ТОО "ALKNARU GROUP"

Эксперт технического надзора _____ Мергенов М.К.
KZ48VJE00077612 от 07.12.2022 г.
KZ26VJE00064331 от 07.12.2022 г.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Жестекбаевского района"
БИН 170740004625

Главный специалист отдела технического надзора _____ Елеусизов Ж.

ТОО "Архстрой-2005"

Авторский надзор _____ Джанаев А.О.
Приказ № 32 от 21.07.2023 г.