Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
форма

Декларация о соответствии

«05» 05 **2025 года**

Подрядчик (Генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Мелиоратор», 120018, г.Кызылорда, поселок Тасбугет, улица Мустафа Шокая №18, ГСЛ № 21018965 от 27.05.2021 г.**

наименование организации, юридический адрес

в лице **производственного директора Абылаева Сабырлы Мухамедияровича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр. «Южный» и «Астана» в г. Кызылорда, Кызылординской области. (Астана)»**

наименование, местонахождение объекта

заказчиком которого является: **Акционерное общество «Социально-предпринимательская корпорация «Байконыр (Байконур)», управляющий директор – руководитель управления горячего водоснабжения Кушенбаев Бауржан Бегалиевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет,что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Алтын Констракшн»;

наименование организации

Товарищество с ограниченной ответственностью «KazStroyCapital LTD»

наименование организации

Товарищество с ограниченной ответственностью «ПромСтрой1»,

наименование организации

Товарищество с ограниченной ответственностью «Промстройматериал»

наименование организации

Товарищество с ограниченной ответственностью «Туран құрылыс».

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **Товарищество с ограниченной ответственностью КБ «МунайГаз Инжиниринг», ПСД № 39/7-23.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Акционерное общество «Социально-предпринимательская корпорация «Байконыр (Байконур)», №86-Ѳ от 01.08.2024 года.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная

способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового ком-плекса или очереди
Разводящие магистрали холодного и горячего водоснабжение,канализация					
мкр.Астана №1					
Теплоснабжение					
из труб ст. ППУ-ПЭ Ø 108х4,0 мм	п.м	46	46	28	28
Водопровод холодной воды В1					
из труб ПЭ100SDR17 Ø90х5,4	п.м	15	15	-	-
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89х3,0	п.м	2	2	2	2
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø76х3,0	п.м	23,5	23,5	23,5	23,5
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø57х3,5	п.м	-	-	14	14
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø32х3,0	п.м	43	43	43	43
из труб PP-R армир. SDR 7,4, Ø32х4,4	п.м	-	-	34	34
из труб PP-R армир. SDR 7,4, Ø25х3,5	п.м	-	-	80	80
Насос центробежный CM10-2-A-R-A-E-AQQE O-A-A-N	шт	2	2	-	-
Насосная станция AQUAJET 102M	шт	-	-	2	2
Водопровод горячей воды Т3 и Т4					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø32х3,2	п.м	73	73	73	73
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25х3,2	п.м	10	10	73	73
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø20х2,8	п.м	83	83	83	83
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø32х4,4	п.м	120	120	206	206
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø25х3,5	п.м	120	120	206	206
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø20х2,8	п.м	50	50	50	50
Канализация К3					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø57х3,0	п.м	20	20	13	13
Насос дренажный Wilo Drain TMR 32/8	шт	2	2	2	2
Тепловой пункт					
KZO0190	компл.	1	1	1	1
KZO0191	компл.	1	1	1	1
мкр.Астана №2					
Теплоснабжение					
Из труб ст. ППУ-ПЭ Ø89х3,5 мм	п.м	192	192	192	192
Водопровод холодной воды В1					
из труб ПЭ100SDR17 Ø90х5,4	п.м	15	15	-	-
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89х4,5	п.м	2	2	2	2
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø76х3,0	п.м	3	3	3	3
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø57х3,0	п.м	3	3	3	3
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø40х3,0	п.м	33	33	33	33
из труб PP-R армир. SDR 7,4, Ø32х4,4	п.м	-	-	24	24
Насос центробежный CM10-2-A-R-A-E-AQQE O-A-A-N	шт	2	2	-	-

Насосная станция AQUAJET 102M	шт	-	-	2	2
Водопровод горячей воды Т3 и Т4					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø40х3,0	п.м	37	37	37	37
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25х3,2	п.м	46	46	46	46
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø20х2,8	п.м	9	9	9	9
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø32х4,4	п.м	72	72	111,6	111,6
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø25х3,5	п.м	72	72	111,6	111,6
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø20х2,8	п.м	30	30	30	30
Канализация К3					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø57х3,0	п.м	10	10	6,5	6,5
Насос дренажный Wilo Drain TMR 32/8	шт	1	1	1	1
Тепловой пункт					
KZO0192	компл.	1	1	1	1
мкр.Астана №3					
Теплоснабжение					
из труб ст. ППУ-ПЭ Ø76х3,0 мм	п.м	100	100	-	-
из труб ст. ППУ-ПЭ Ø89х3,5 мм	п.м	64	64	-	-
из труб ст. ППУ-ОЦ Ø108х4,0 мм	п.м	-	-	46,2	46,2
Водопровод холодной воды В1					
из труб ПЭ100SDR17 Ø90х5,4	п.м	15	15	-	-
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89х3,0	п.м	2	2	2	2
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø76х3,0	п.м	15	15	15	15
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø32х3,0	п.м	57	57	57	57
из труб PP-R армир. SDR 7,4, Ø32х4,4	п.м	-	-	12	12
Насос центробежный CM10-2-A-R-A-E-AQQE O-A-A-N	шт	2	2	-	-
Насосная станция AQUAJET 102M	шт	-	-	2	2
Водопровод горячей воды Т3 и Т4					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø32х3,0	п.м	73	73	73	73
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25х3,0	п.м	10	10	10	10
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø20х2,5	п.м	83	83	83	83
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø32х4,4	п.м	120	120	186	186
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø25х3,5	п.м	120	120	186	186
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø20х2,8	п.м	50	50	50	50
Канализация К3					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø57х3,0	п.м	20	20	13	13
Насос дренажный Wilo Drain TMR 32/8	шт	2	2	2	2
Тепловой пункт					
KZO0193	компл.	1	1	1	1
KZO0194	компл.	1	1	1	1
мкр.Астана №4					
Теплоснабжение					
из труб ст. ППУ-ПЭ Ø89х3,5 мм	п.м	64	64	35,4	35,4
Водопровод холодной воды В1					
из труб ПЭ100SDR17 Ø90х5,4	п.м	15	15	-	-
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89х4,5	п.м	2	2	2	2
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø76х3,0	п.м	3	3	3	3
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø57х3,0	п.м	3	3	3	3
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø40х3,0	п.м	33	33	33	33
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø32х4,4	п.м	-	-	12	12

Насос центробежный CM10-2-A-R-A-E-AQQE O-A-A-N	шт	2	2	-	-
Насосная станция AQUAJET 102M	шт	-	-	2	2
Водопровод горячей воды Т3 и Т4					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø40x3,0	п.м	37	37	37	37
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25x3,2	п.м	46	46	46	46
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø20x2,5	п.м	9	9	9	9
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø32x4,4	п.м	72	72	111,6	111,6
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø25x3,5	п.м	72	72	111,6	111,6
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø20x2,8	п.м	30	30	30	30
Канализация К3					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø57x3,0	п.м	10	10	6,5	6,5
Насос дренажный Wilo Drain TMR 32/8	шт	1	1	1	1
Тепловой пункт					
KZO0195	компл.	1	1	1	1
мкр.Астана №5					
Теплоснабжение					
из труб ст. ППУ-ПЭ Ø89x3,5 мм	п.м	108	108	10	10
Водопровод холодной воды В1					
из труб ПЭ100SDR17 Ø90x5,4	п.м	15	15	-	-
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø57x3,5	п.м	-	-	20	20
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89x3,0	п.м	2	2	2	2
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø76x3,0	п.м	3,5	3,5	3,5	3,5
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø40x3,0	п.м	10	10	64	64
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø32x4,4	п.м	-	-	12	12
Насос центробежный CM10-2-A-R-A-E-AQQE O-A-A-N	шт	2	2	-	-
Насосная станция AQUAJET 102M	шт	-	-	2	2
Водопровод горячей воды Т3 и Т4					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø40x3,0	п.м	54	54	54	54
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25x3,2	п.м	65	65	65	65
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø20x2,8	п.м	11	11	11	11
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø32x4,4	п.м	96	96	148,8	148,8
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø25x3,5	п.м	96	96	148,8	148,8
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø20x2,8	п.м	40	40	40	40
Канализация К3					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø57x3,0	п.м	10	10	6,5	6,5
Насос дренажный Wilo Drain TMR 32/8	шт	1	1	1	1
Тепловой пункт					
KZO0196	компл.	1	1	1	1
мкр.Астана №6					
Водопровод холодной воды В1					
из труб ПЭ100SDR17 Ø90x5,4	п.м	15	15	-	-
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø76x3,0	п.м	5,5	5,5	5,5	5,5
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø57x3,0	п.м	32	32	32	32
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø32x4,4	п.м	-	-	12	12
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø63x8,6	п.м	-	-	6	6
Насос центробежный CM10-2-A-R-A-E-AQQE O-A-A-N	шт	2	2	-	-
Насосная станция AQUAJET 102M	шт	-	-	2	2

Водопровод горячей воды Т3 и Т4					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø57х3,5	п.м	52	52	52	52
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø32х3,2	п.м	52	52	52	52
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25х3,2	п.м	11	11	11	11
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø20х2,8	п.м	11	11	11	11
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø32х4,4	п.м	96	96	148,8	148,8
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø25х3,5	п.м	96	96	148,8	148,8
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø20х2,8	п.м	40	40	40	40
Канализация К3					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø57х3,0	п.м	10	10	6,5	6,5
Насос дренажный Wilo Drain TMR 32/8	шт	1	1	1	1
Тепловой пункт					
KZO0197	компл.	1	1	1	1
мкр.Астана №7					
Теплоснабжение					
из труб ст. ППУ-ПЭ Ø89х3,5 мм	п.м	118	118	99	99
Водопровод холодной воды В1					
из труб ПЭ100SDR17 Ø90х5,4	п.м	15	15	-	-
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89х3,0	п.м	2	2	2	2
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø76х3,0	п.м	3,5	3,5	3,5	3,5
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø57х3,0	п.м	41	41	81	81
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø32х4,4	п.м	-	-	12	12
Насос центробежный CM10-2-A-R-A-E-AQQE O-A-A-N	шт	2	2	-	-
Насосная станция AQUAJET 102M	шт	-	-	2	2
Водопровод горячей воды Т3 и Т4					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø57х3,5	п.м	65	65	65	65
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø32х3,2	п.м	65	65	65	65
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25х3,2	п.м	20	20	20	20
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø20х2,8	п.м	20	20	20	20
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø32х4,4	п.м	120	120	186	186
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø25х3,5	п.м	120	120	186	186
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø20х2,8	п.м	50	50	50	50
Канализация К3					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø57х3,0	п.м	20	20	13	13
Насос дренажный Wilo Drain TMR 32/8	шт	2	2	2	2
Тепловой пункт					
KZO0198	компл.	1	1	1	1
KZO0199	компл.	1	1	1	1
мкр.Астана №8					
Теплоснабжение					
из труб ст. ППУ-ПЭ Ø89х3,5 мм	п.м	50	50	44,2	44,2
Водопровод холодной воды В1					
из труб ПЭ100SDR17 Ø90х5,4	п.м	15	15	-	-
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89х3,0	п.м	2	2	4	4
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø76х3,0	п.м	22	22	22	22
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø57х3,0	п.м	59	59	74	74
Насос центробежный CM10-2-A-R-A-E-AQQE O-A-A-N	шт	2	2	-	-
Насосная станция AQUAJET 102M	шт	-	-	2	2

Водопровод горячей воды Т3 и Т4					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø57х3,5	п.м	73	73	88	88
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø32х3,2	п.м	73	73	73	73
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25х3,2	п.м	10	10	10	10
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø20х2,8	п.м	10	10	10	10
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø32х4,4	п.м	120	120	186	186
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø25х3,5	п.м	120	120	186	186
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø20х2,8	п.м	50	50	50	50
Канализация К3					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø57х3,0	п.м	20	20	13	13
Насос дренажный Wilo Drain TMR 32/8	шт	2	2	2	2
Тепловой пункт					
KZO0200	компл.	1	1	1	1
KZO0201	компл.	1	1	1	1
мкр.Астана №9					
Теплоснабжение					
из труб ст. ППУ-ПЭ Ø89х3,5 мм	п.м	30	30	62,8	62,8
Водопровод холодной воды В1					
из труб ПЭ100SDR17 Ø90х5,4	п.м	15	15	-	-
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89х3,0	п.м	2	2	2	2
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø76х3,0	п.м	4	4	4	4
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø40х3,0	п.м	41	41	41	41
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø32х4,4	п.м	-	-	12	12
Насос центробежный CM10-2-A-R-A-E-AQQE O-A-A-N	шт	2	2	-	-
Насосная станция AQUAJET 102M	шт	-	-	2	2
Водопровод горячей воды Т3 и Т4					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø40х3,0	п.м	37	37	37	37
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25х3,2	п.м	52	52	52	52
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø20х2,8	п.м	15	15	15	15
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø32х4,4	п.м	72	72	111,6	111,6
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø25х3,5	п.м	72	72	111,6	111,6
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø20х2,8	п.м	30	30	30	30
Канализация К3					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø57х3,0	п.м	10	10	6,5	6,5
Насос дренажный Wilo Drain TMR 32/8	шт	1	1	1	1
Тепловой пункт					
KZO0202	компл.	1	1	1	1
мкр.Астана №10					
Теплоснабжение					
из труб ст. ППУ-ПЭ Ø76х3,0 мм	п.м	100	100	-	-
из труб ст. ППУ-ПЭ Ø89х3,5 мм	п.м	30	30	23,8	23,8
Водопровод холодной воды В1					
из труб ПЭ100SDR17 Ø90х5,4	п.м	15	15	-	-
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89х3,0	п.м	2	2	2	2
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø76х3,0	п.м	20	20	20	20
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø57х3,0	п.м	44	44	44	44
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø32х4,4	п.м	-	-	12	12
Насос центробежный CM10-2-A-R-A-E-AQQE O-A-A-N	шт	2	2	-	-

Насосная станция AQUAJET 102M	шт	-	-	2	2
Водопровод горячей воды Т3 и Т4					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø57х3,5	п.м	76	76	76	76
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø32х3,2	п.м	76	76	76	76
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25х3,2	п.м	10	10	10	10
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø20х2,8	п.м	10	10	10	10
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø32х4,4	п.м	120	120	186	186
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø25х3,5	п.м	120	120	186	186
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø20х2,8	п.м	50	50	50	50
Канализация К3					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø57х3,0	п.м	20	20	13	13
Насос дренажный Wilo Drain TMR 32/8	шт	2	2	2	2
Тепловой пункт					
KZO0203	компл.	1	1	1	1
KZO0204	компл.	1	1	1	1
мкр.Астана №11					
Теплоснабжение					
из труб ст. ППУ-ПЭ Ø76х3,0 мм	п.м	100	100	-	-
из труб ст. ППУ-ПЭ Ø89х3,5 мм	п.м	30	30	23,2	23,2
Водопровод холодной воды В1					
из труб ПЭ100SDR17 Ø90х5,4	п.м	15	15	-	-
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89х3,0	п.м	2	2	2	2
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø76х3,0	п.м	20	20	20	20
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø57х3,0	п.м	44	44	44	44
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø32х4,4	п.м	-	-	12	12
Насос центробежный CM10-2-A-R-A-E-AQQE O-A-A-N	шт	2	2	-	-
Насосная станция AQUAJET 102M	шт	-	-	2	2
Водопровод горячей воды Т3 и Т4					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø57х3,5	п.м	76	76	76	76
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø32х3,2	п.м	76	76	76	76
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25х3,2	п.м	10	10	10	10
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø20х2,8	п.м	10	10	10	10
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø32х4,4	п.м	120	120	186	186
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø25х3,5	п.м	120	120	186	186
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø20х2,8	п.м	50	50	50	50
Канализация К3					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø57х3,0	п.м	20	20	13	13
Насос дренажный Wilo Drain TMR 32/8	шт	2	2	2	2
Тепловой пункт					
KZO0205	компл.	1	1	1	1
KZO0206	компл.	1	1	1	1
мкр.Астана №12					
Теплоснабжение					
из труб ст. ППУ-ПЭ Ø89х3,5 мм	п.м	118	118	91,6	91,6
Водопровод холодной воды В1					
из труб ПЭ100SDR17 Ø90х5,4	п.м	15	15	-	-
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89х3,0	п.м	2	2	2	2
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø76х3,0	п.м	4	4	4	4
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø40х3,0	п.м	41	41	41	41

из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø32x4,4	п.м	-	-	12	12
Насос центробежный CM10-2-A-R-A-E-AQQE O-A-A-N	шт	2	2	-	-
Насосная станция AQUAJET 102M	шт	-	-	2	2
Водопровод горячей воды Т3 и Т4					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø40x3,0	п.м	37	37	37	37
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25x3,2	п.м	52	52	52	52
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø20x2,8	п.м	15	15	15	15
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø32x4,4	п.м	72	72	111,6	111,6
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø25x3,5	п.м	72	72	111,6	111,6
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø20x2,8	п.м	30	30	30	30
Канализация К3					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø57x3,0	п.м	10	10	6,5	6,5
Насос дренажный Wilo Drain TMR 32/8	шт	1	1	1	1
Тепловой пункт					
KZO0207	компл.	1	1	1	1
мкр.Астана №13					
Теплоснабжение					
из труб ст. ППУ-ПЭ Ø76x3,0 мм	п.м	100	100	-	-
из труб ст. ППУ-ПЭ Ø89x3,5 мм	п.м	30	30	93	93
Водопровод холодной воды В1					
из труб ПЭ100SDR17 Ø90x5,4	п.м	15	15	-	-
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø76x3,0	п.м	35	35	35	35
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø40x3,0	п.м	44	44	44	44
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø32x4,4	п.м	-	-	12	12
Насос центробежный CM10-2-A-R-A-E-AQQE O-A-A-N	шт	2	2	-	-
Насосная станция AQUAJET 102M	шт	-	-	2	2
Водопровод горячей воды Т3 и Т4					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø57x3,5	п.м	76	76	76	76
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø32x3,2	п.м	76	76	76	76
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25x3,2	п.м	10	10	10	10
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø20x2,8	п.м	10	10	10	10
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø32x4,4	п.м	120	120	186	186
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø25x3,5	п.м	120	120	186	186
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø20x2,8	п.м	50	50	50	50
Канализация К3					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø57x3,0	п.м	20	20	13	13
Насос дренажный Wilo Drain TMR 32/8	шт	2	2	2	2
Тепловой пункт					
KZO0208	компл.	1	1	1	1
KZO0209	компл.	1	1	1	1

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески	
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)			
Число этажей	этаж			
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)			
В том числе подземной части	м3			

Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2					
Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	**площадь квартир, м2**		**число квартир**	**площадь квартир, м2**	
		общая	**жилая**		**общая**	**жилая**
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проектом предусмотрена в подвалах существующих многоэтажных жилых домов устройство системы подогрева холодной воды автоматическими индивидуальными тепловыми пунктами (АИТП) и подачи горячей воды каждой квартире по стоякам.

Горячая вода производится пластинчатыми теплообменниками, которые расположены в помещении теплового узла в подвальной части жилого дома. Разводящие магистрали холодного и горячего водоснабжения прокладывается под потолком подвала на отметке -0,3м от уровня поля, из стальных водо-газопроводных труб ГОСТ 3262-75, стояки горячего водопровода прокладывается открыто и выполняется из полипропиленовых армированных стекловолокном труб Ø76-20мм по условному проходу по ГОСТ 32415-2013. Циркуляция горизонтальная по подвалу на отметке -0,3м от уровня пола и вертикальная по стоякам от 1 до 5 этажа с разводкой в каждую квартиру. Водомеры горячей воды устанавливаются на вводе горячего водопровода в каждую квартиру. Так как напор для холодного водоснабжения не обеспечивает гарантийный напор, предусмотрено повысительная насосная установка, трубопровод холодной воды подведен к теплообменнику от существующего ввода водопровода с установкой запорной арматуры.

Устройство перегородки, кладка проема, демонтаж и монтаж полов, помещения для ИТП с отбивкой старой штукатурки. Улучшенная штукатурка стен, водоэмульсионной окраской 2 раза. Устройство металлических дверей, устройство окон. Очистка от строительного мусора, откачка воды.

Вентиляция помещение теплового узла существующая с естественным побуждением, вытяжка предусмотрена через вентиляционный канал в стене, приток-неорганизованный через щели строительных конструкции осевым вентилятором.

Предусмотрена электропроводка к проектируемым оборудованиям: автоматизированные индивидуальные тепловые пункты, повысительный насос, вентилятор, освещение помещения теплового пункта.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **14 август 2024 года;**
месяц, год

окончание работ **11 декабря 2024 года;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6;

фактически, месяц: 5;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
Место печати
(при наличии)

УГЭС Калиев

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
Место печати
(при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
Место печати
(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати
(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр. “Южный” и “Астана” в г. Кызылорда Кызылординской области. (Астана)»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
производственный директор
ТОО «Мелиоратор» **Абылаева Сабырлы Мухамедиярович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

Место печати
(при наличии)