Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
форма

Декларация о соответствии

«05» 05 **2025 года**

Подрядчик (Генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Мелиоратор», 120018, г.Кызылорда, поселок Тасбугет, улица Мустафа Шокая №18, ГСЛ №21018965 от 27.05.2021г.**

наименование организации, юридический адрес

в лице **производственного директора Абылаева Сабырлы Мухамедияровича.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Обеспечение поквартирно централизованным горячим водоснабжением многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда Кызылординской области: мкр. Шугыла №1, №2, №3, №4, №7, №22, №24А, №28, №34, №40, №41, №44, №45, №51».**

наименование, местонахождение объекта

заказчиком которого является: **Акционерное общество «Социально-предпринимательская корпорация «Байконыр (Байконур)», управляющий директор – руководитель управления горячего водоснабжения Кушенбаев Бауржан Бегалиевич.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет,что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Алтын Констракшн»;

наименование организации

Товарищество с ограниченной ответственностью «KazStroyCapital LTD»;

наименование организации

Товарищество с ограниченной ответственностью «ПромСтрой1»;

наименование организации

Товарищество с ограниченной ответственностью «Промстройматериал»;

наименование организации

Товарищество с ограниченной ответственностью «Тұран құрылыс».

наименование организации

3.Проект (проектно-сметная документация) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Қызылорда Жоба Құрылыс», ПСД № 01-23жд.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Акционерное общество «Социально-предпринимательская корпорация «Байконыр (Байконур)», №96-Ѳ от 01.08.2024 года.**

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем,

пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового ком-плекса или очереди
Разводящие магистрали холодного и горячего водоснабжение, канализация.					
мкр.Шугыла №1					
Теплоснабжение					
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø108x4,0	п.м	10,1	10,1	4,04	4,04
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89x4,0	п.м	-	-	5,555	5,555
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø76x4,0	п.м	-	-	2,323	2,323
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø57x4,0	п.м	-	-	1,01	1,01
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø25x2,8	п.м	-	-	7,212	7,212
Водопровод холодной воды В1					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø50x3,5	п.м	12	12	12	12
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25x3,2	п.м	2	2	2	2
Насос центробежный CM10-2-A-R-A-E-AQQE O-A-A-N	шт	2	2	-	-
Насосная станция AQUAJET 102M	шт	-	-	2	2
Водопровод горячей воды Т3 и Т4					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø50x3,5	п.м	59	59	59	59
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25x3,2	п.м	547,2	547,2	547,2	547,2
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø15x2,8	п.м	9,3	9,3	9,3	9,3
из труб PP-R армир. SDR 7,4, Ø32x4,4	п.м	-	-	471,24	471,24
из труб PP-R армир. SDR 7,4, Ø20x2,8	п.м	-	-	20,79	20,79
Канализация К3					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø40x3,5	п.м	4	4	4	4
Насос дренажный Wilo Drain TMR 32/8	шт	1	1	1	1
Тепловой пункт					
KZO0099	компл.	1	1	1	1
мкр. Шугыла №2					
Теплоснабжение					
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø108x4,0	п.м	64,64	64,64	51,47	51,47
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89x4,0	п.м	-	-	32,2	32,2
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø76x4,0	п.м	-	-	16	16
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø57x4,0	п.м	-	-	6	6
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø40x4,0	п.м	-	-	8	8
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25x3,2	п.м	1,01	1,01	9,01	9,01
Водопровод холодной воды В1					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø50x3,5	п.м	12	12	12	12
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25x3,2	п.м	2	2	2	2
Насос центробежный CM10-2-A-R-A-E-AQQE O-A-A-N	шт	2	2	-	-
Насосная станция AQUAJET 102M	шт	-	-	2	2

Водопровод горячей воды Т3 и Т4					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø50х3,5	п.м	59	59	59	59
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25х3,2	п.м	547,2	547,2	547,2	547,2
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø15х2,8	п.м	9,3	9,3	9,3	9,3
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø32х4,4	п.м	-	-	471,24	471,24
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø20х2,8	п.м	-	-	20,79	20,79
Канализация К3					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø40х3,5	п.м	4	4	4	4
Насос дренажный Wilo Drain TMR 32/8	шт	1	1	1	1
Тепловой пункт					
KZO0100	компл.	1	1	1	1
мкр. Шугыла №3					
Теплоснабжение					
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø108х4,0	п.м	32,32	32,32	5,05	5,05
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89х4,0	п.м	-	-	4,848	4,848
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø76х4,0	п.м	-	-	1,919	1,919
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø57х4,0	п.м	-	-	2,929	2,929
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25х3,2	п.м	1,01	1,01	2,121	2,121
Водопровод холодной воды В1					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø50х3,5	п.м	12	12	12	12
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25х3,2	п.м	2	2	2	2
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø50х6,9	п.м	-	-	0,75	0,75
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø40х5,5	п.м	-	-	0,6	0,6
Насос центробежный CM10-2-A-R-A-E-AQQE O-A-A-N	шт	2	2	-	-
Насосная станция AQUAJET 102M	шт	-	-	2	2
Водопровод горячей воды Т3 и Т4					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø50х3,5	п.м	59	59	59	59
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25х3,2	п.м	547,2	547,2	547,2	547,2
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø15х2,8	п.м	9,3	9,3	9,3	9,3
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø32х4,4	п.м	-	-	471,24	471,24
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø20х2,8	п.м	-	-	20,79	20,79
Канализация К3					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø40х3,5	п.м	4	4	4	4
Насос дренажный Wilo Drain TMR 32/8	шт	1	1	1	1
Тепловой пункт					
KZO0101	компл.	1	1	1	1
мкр.Шугыла №4					
Теплоснабжение					
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø133х4,0	п.м	20,2	20,2	8,484	8,484
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89х3,5	п.м	111,1	111,1	165,42	165,42
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø76х4,0	п.м	-	-	12	12
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø57х4,0	п.м	-	-	20	20
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø40х3,0	п.м	-	-	10	10
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø25х2,8	п.м	-	-	10	10
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø50х3,5	п.м	3	3	3	3
Водопровод холодной воды В1					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø50х3,5	п.м	14	14	14	14
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25х3,2	п.м	2	2	2	2
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø50х6,9	п.м	-	-	2	2

Насос центробежный CM10-2-A-R-A-E-AQQE O-A-A-N	шт	2	2	-	-
Насосная станция AQUAJET 102M	шт	-	-	2	2
Водопровод горячей воды Т3 и Т4					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø50x3,5	п.м	110	110	110	110
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25x3,2	п.м	1085,6	1085,6	1085,6	1085,6
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø15x2,8	п.м	48	48	48	48
из труб PP-R армир. SDR 7,4, Ø32x4,4	п.м	-	-	831,6	831,6
из труб PP-R армир. SDR 7,4, Ø20x2,8	п.м	-	-	47,52	47,52
Канализация К3					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø40x3,5	п.м	17	17	17	17
Насос дренажный Wilo Drain TMR 32/8	шт	2	2	2	2
Тепловой пункт					
KZO0102	компл.	1	1	1	1
KZO0103	компл.	1	1	1	1
мкр. Шугыла №7					
Теплоснабжение					
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø133x4,0	п.м	20,2	20,2	-	-
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89x3,5	п.м	141,4	141,4	32,32	32,32
из труб ст. ГОСТ 30732-2006, Ø76x3,0	п.м	-	-	96	96
из труб ст. ГОСТ 30732-2006, Ø76x4,0	п.м	-	-	177	177
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø76x4,0	п.м	-	-	36	36
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø57x4,0	п.м	-	-	13	13
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø40x3,0	п.м	-	-	8	8
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø25x2,8	п.м	-	-	8	8
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø50x3,5	п.м	3	3	3	3
Водопровод холодной воды В1					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø50x3,5	п.м	12	12	40	40
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø40x3,5	п.м	6	6	180	180
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25x3,2	п.м	2	2	2	2
из труб PP-R армир. SDR 7,4, Ø63x8,6	п.м	-	-	5	5
Насос центробежный CM10-2-A-R-A-E-AQQE O-A-A-N	шт	2	2	-	-
Насосная станция AQUAJET 102M	шт	-	-	2	2
Водопровод горячей воды Т3 и Т4					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø40x3,5	п.м	83	83	193	193
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25x3,2	п.м	780	780	790	790
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø15x2,8	п.м	34	34	34	34
из труб PP-R армир. SDR 7,4, Ø32x4,4	п.м	-	-	673,2	673,2
из труб PP-R армир. SDR 7,4, Ø20x2,8	п.м	-	-	49,5	49,5
Канализация К3					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø40x3,5	п.м	8	8	8	8
Насос дренажный Wilo Drain TMR 32/8	шт	2	2	2	2
Тепловой пункт					
KZO0104	компл.	1	1	1	1
KZO0105	компл.	1	1	1	1
мкр. Шугыла №22					
Теплоснабжение					
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø108x4,0	п.м	68,68	68,68	3,535	3,535
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø108x4,5	п.м	-	-	25,149	25,149

из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89х4,0	п.м	-	-	26,421	26,421
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø76х4,0	п.м	-	-	2,6866	2,6866
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø32х3,0	п.м	-	-	5,538	5,538
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25х3,2	п.м	-	-	1,5	1,5
Водопровод холодной воды В1					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø50х3,5	п.м	75	75	75	75
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25х3,2	п.м	97	97	97	97
из труб PP-R армир. SDR 7,4, Ø75х10,3	п.м	-	-	2,2	2,2
из труб PE 100 SDR 11 Ø63х5,8	п.м	-	-	1.9	1.9
Насос центробежный CM10-2-A-R-A-E-AQQE O-A-A-N	шт	4	4	-	-
Насосная станция AQUAJET 102M	шт	-	-	4	4
Водопровод горячей воды Т3 и Т4					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø50х3,5	п.м	118	118	118	118
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø40х3,5	п.м	83	83	83	83
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25х3,2	п.м	1063	1063	1063	1063
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø20х2,8	п.м	6	6	6	6
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø15х2,8	п.м	49,6	49,6	49,6	49,6
из труб PP-R армир. SDR 7,4, Ø32х4,4	п.м	-	-	1884.96	1884.96
из труб PP-R армир. SDR 7,4, Ø20х2,8	п.м	-	-	112.365	112.365
Канализация К3					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø40х3,5	п.м	10,2	10,2	10,2	10,2
Насос дренажный Wilo Drain TMR 32/8	шт	2	2	2	2
Тепловой пункт					
KZO0106	компл.	1	1	1	1
KZO0107	компл.	1	1	1	1
KZO0108	компл.	1	1	1	1
мкр. Шугыла №24А					
Теплоснабжение					
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø32х3,0	п.м	-	-	1,212	1,212
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø57х4,0	п.м	-	-	27,573	27,573
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø76х4,0	п.м	-	-	46,46	46,46
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89х4,0	п.м	109,08	109,08	128,876	128,876
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø108х4,5	п.м	-	-	77,972	77,972
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89х3,5	п.м	-	-	15,15	15,15
Водопровод холодной воды В1					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø57х3,0	п.м	12	12	12	12
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø40х3,5	п.м	3	3	3	3
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25х2,5	п.м	2	2	2	2
Насос центробежный CM10-2-A-R-A-E-AQQE O-A-A-N	шт	4	4	-	-
Насосная станция AQUAJET 102M	шт	-	-	4	4
Водопровод горячей воды Т3 и Т4					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø50х3,5	п.м	108	108	108	108
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø40х3,5	п.м	35	35	35	35
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25х3,2	п.м	1082,6	1082,6	1082,6	1082,6
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø15х2,8	п.м	42,4	42,4	42,4	42,4
из труб PP-R армир. SDR 7,4, Ø32х4,4	п.м	-	-	908,82	908,82
из труб PP-R армир. SDR 7,4, Ø20х2,8	п.м	-	-	40,095	40,095
Канализация К3					

из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø40х3,5	п.м	12	12	12	12
Насос дренажный Wilo Drain TMR 32/8	шт	3	3	3	3
Тепловой пункт					
KZO0109	компл.	1	1	1	1
KZO0110	компл.	1	1	1	1
KZO0111	компл.	1	1	1	1
мкр.Шугыла №28					
Теплоснабжение					
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø108х4,0	п.м	90,9	90,9	107,202	107,202
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89х4,0	п.м	-	-	12	12
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø76х4,0	п.м	-	-	4	4
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø57х4,0	п.м	-	-	10	10
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø40х3,0	п.м	-	-	6	6
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø25х2,8	п.м	-	-	6	6
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25х3,2	п.м	1,01	1,01	1,01	1,01
Водопровод холодной воды В1					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø50х3,5	п.м	12	12	12	12
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25х3,2	п.м	2	2	2	2
из труб PE 100 SDR 11 Ø63х3,8	п.м	-	-	3,5	3,5
из труб PE 100 SDR 11 Ø40х3,0	п.м	-	-	1,5	1,5
Насос центробежный CM10-2-A-R-A-E-AQQE O-A-A-N	шт	2	2	-	-
Насосная станция AQUAJET 102M	шт	-	-	2	2
Водопровод горячей воды Т3 и Т4					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø50х3,5	п.м	59	59	59	59
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25х3,2	п.м	534	534	534	534
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø15х2,8	п.м	23,8	23,8	23,8	23,8
из труб PP-R армир. SDR 7,4, Ø32х4,4	п.м	-	-	471,24	471,24
из труб PP-R армир. SDR 7,4, Ø20х2,8	п.м	-	-	20,79	20,79
Канализация К3					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø40х3,5	п.м	4	4	4	4
Насос дренажный Wilo Drain TMR 32/8	шт	1	1	1	1
Тепловой пункт					
KZO0112	компл.	1	1	1	1
мкр.Шугыла №34					
Теплоснабжение					
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø108х4,0	п.м	110,8	110,8	117,736	117,736
из труб ст. ГОСТ 30732-2006, Ø108х4,0	п.м	-	-	9,09	9,09
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89х4,0	п.м	-	-	3,434	3,434
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89х3,5	п.м	-	-	6,262	6,262
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø57х3,0	п.м	-	-	10,797	10,797
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø40х3,0	п.м	-	-	2,525	2,525
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø25х2,8	п.м	-	-	1,313	1,313
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25х3,2	п.м	1,01	1,01	1,01	1,01
Водопровод холодной воды В1					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø50х3,5	п.м	13	13	13	13
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25х3,2	п.м	2	2	2	2
из труб PP-R армир. SDR 7,4, Ø75х10,3	п.м	-	-	2	2
Насос центробежный CM10-2-A-R-A-E-AQQE O-A-A-N	шт	2	2	-	-

Насосная станция AQUAJET 102M	шт	-	-	2	2
Водопровод горячей воды Т3 и Т4					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø50x3,5	п.м	43	43	43	43
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25x3,2	п.м	478	478	478	478
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø15x2,8	п.м	17,4	17,4	17,4	17,4
из труб PP-R армир. SDR 7,4, Ø32x4,4	п.м	-	-	403,92	403,92
из труб PP-R армир. SDR 7,4, Ø20x2,8	п.м	-	-	14,85	14,85
Канализация К3					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø40x3,5	п.м	2,2	2,2	2,2	2,2
Насос дренажный Wilo Drain TMR 32/8	шт	1	1	1	1
Тепловой пункт					
KZO0113	компл.	1	1	1	1
мкр. Шугыла №40					
Теплоснабжение					
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø108x4,0	п.м	78,46	78,46	78,46	78,46
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89x3,5	п.м	131,3	131,3	165,438	165,438
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø76x4,0	п.м	-	-	16,564	16,564
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø57x3,5	п.м	2	2	12,908	12,908
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø40x3,0	п.м	-	-	7,272	7,272
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25x3,2	п.м	1,01	1,01	3,838	3,838
Водопровод холодной воды В1					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø50x3,5	п.м	12	12	12	12
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø32x3,2	п.м	14	14	14	14
из труб PP-R армир. SDR 7,4, Ø40x5,5	п.м	-	-	1	1
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25x3,2	п.м	2	2	2	2
Насос центробежный CM10-2-A-R-A-E-AQQE O-A-A-N	шт	2	2	-	-
Насосная станция AQUAJET 102M	шт	-	-	2	2
Водопровод горячей воды Т3 и Т4					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø32x3,2	п.м	92	92	92	92
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25x3,2	п.м	860	860	860	860
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø20x2,8	п.м	12,4	12,4	12,4	12,4
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø15x2,8	п.м	34	34	34	34
из труб PP-R армир. SDR 7,4, Ø32x4,4	п.м	-	-	673,2	673,2
из труб PP-R армир. SDR 7,4, Ø20x2,8	п.м	-	-	29,7	29,7
Канализация К3					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø40x3,5	п.м	12	12	12	12
Насос дренажный Wilo Drain TMR 32/8	шт	3	3	3	3
Тепловой пункт					
KZO0114	компл.	1	1	1	1
KZO0115	компл.	1	1	1	1
мкр. Шугыла №41					
Теплоснабжение					
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø133x4,0	п.м	78,58	78,58	78,58	78,58
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø108x4,0	п.м	109,08	109,08	109,08	109,08
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89x3,5	п.м	12,12	12,12	22,018	22,018
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø76x4,0	п.м	-	-	16,261	16,261
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø76x3,0	п.м	-	-	28,482	28,482
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø57x4,0	п.м	3,01	3,01	19,574	19,574

из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø40х3,0	п.м	-	-	2,222	2,222
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø32х3,0	п.м	-	-	2,424	2,424
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø25х2,8	п.м	-	-	2,626	2,626
Водопровод холодной воды В1					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø50х3,5	п.м	12	12	12	12
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø32х3,2	п.м	20	20	20	20
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25х2,5	п.м	2	2	2	2
из труб PE 100 SDR 11 Ø75х4,5	п.м	-	-	1,4	1,4
Насос центробежный CM10-2-A-R-A-E-AQQE O-A-A-N	шт	2	2	-	-
Насосная станция AQUAJET 102M	шт	-	-	2	2
Водопровод горячей воды Т3 и Т4					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø32х3,2	п.м	83	83	83	83
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25х2,5	п.м	768,2	768,2	768,2	768,2
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø20х2,8	п.м	18	18	18	18
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø15х2,8	п.м	26,3	26,3	26,3	26,3
из труб PP-R армир. SDR 7,4, Ø32х4,4	п.м	-	-	538,56	538,56
из труб PP-R армир. SDR 7,4, Ø20х2,8	п.м	-	-	22,869	22,869
Канализация К3					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø40х3,5	п.м	8	8	8	8
Насос дренажный Wilo Drain TMR 32/8	шт	2	2	2	2
Тепловой пункт					
KZO0116	компл.	1	1	1	1
KZO0117	компл.	1	1	1	1
мкр. Шугыла №44					
Теплоснабжение					
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø133х4,0	п.м	114,2	114,2	114,2	114,2
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89х3,5	п.м	109,08	109,08	173,48	173,48
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø57х4,0	п.м	4,01	4,01	34,01	34,01
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø40х3,0	п.м	-	-	4	4
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø32х3,0	п.м	-	-	16	16
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø25х2,8	п.м	-	-	16	16
Водопровод холодной воды В1					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø50х3,5	п.м	12	12	12	12
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø32х3,2	п.м	20	20	20	20
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25х2,5	п.м	2	2	2	2
из труб PP-R армир. SDR 7,4, Ø63х8,6	п.м	-	-	2	2
из труб PP-R армир. SDR 7,4, Ø40х5,5	п.м	-	-	2	2
Насос центробежный CM10-2-A-R-A-E-AQQE O-A-A-N	шт	2	2	-	-
Насосная станция AQUAJET 102M	шт	-	-	2	2
Водопровод горячей воды Т3 и Т4					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø32х3,2	п.м	83	83	83	83
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25х2,5	п.м	768,2	768,2	768,2	768,2
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø20х2,8	п.м	18	18	18	18
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø15х2,8	п.м	26,3	26,3	26,3	26,3
из труб PP-R армир. SDR 7,4, Ø32х4,4	п.м	-	-	538,56	538,56
из труб PP-R армир. SDR 7,4, Ø20х2,8	п.м	-	-	38,115	38,115
Канализация К3					

из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø40х3,5	п.м	8	8	8	8
Насос дренажный Wilo Drain TMR 32/8	шт	2	2	2	2
Тепловой пункт					
KZO0118	компл.	1	1	1	1
KZO0119	компл.	1	1	1	1
мкр. Шугыла №45					
Теплоснабжение					
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø133х4,5	п.м	-	-	10	10
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø133х4,0	п.м	20,2	20,2	14,14	14,14
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89х3,5	п.м	131,3	131,3	141,4	141,4
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89х4,0	п.м	-	-	46	46
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø108х4,0	п.м	-	-	132,6	132,6
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø108х4,5	п.м	-	-	13	13
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø76х3,0	п.м	88,88	88,88	-	-
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø76х4,0	п.м	-	-	24	24
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø57х3,5	п.м	3	3		
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø57х4,0	п.м	-	-	36	36
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø40х3,0	п.м	-	-	10	10
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø32х3,0	п.м	-	-	10	10
Водопровод холодной воды В1					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø50х3,5	п.м	29	29	29	29
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø32х3,2	п.м	13	13	13	13
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25х3,2	п.м	2	2	2	2
из труб PE 100 SDR 11 Ø75х4,5	п.м	-	-	5	5
из труб PE 100 SDR 11 Ø40х5,5	п.м	-	-	6	6
Насос центробежный CM10-2-A-R-A-E-AQQE O-A-A-N	шт	4	4	-	-
Насосная станция AQUAJET 102M	шт	-	-	4	4
Водопровод горячей воды Т3 и Т4					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø50х3,5	п.м	71	71	71	71
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø32х3,2	п.м	82	82	82	82
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25х3,2	п.м	1176,4	1176,4	1176,4	1176,4
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø20х2,8	п.м	10	10	10	10
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø15х2,8	п.м	43,5	43,5	43,5	43,5
из труб PP-R армир. SDR 7,4, Ø32х4,4	п.м	-	-	908,82	908,82
из труб PP-R армир. SDR 7,4, Ø20х2,8	п.м	-	-	62,865	62,865
Канализация К3					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø40х3,5	п.м	16	16	16	16
Насос дренажный Wilo Drain TMR 32/8	шт	4	4	4	4
Тепловой пункт					
KZO0120	компл.	1	1	1	1
KZO0121	компл.	1	1	1	1
KZO0122	компл.	1	1	1	1
мкр. Шугыла №51					
Теплоснабжение					
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø108х4,0	п.м	86,66	86,66	86,66	86,66
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89х3,5	п.м	115,14	115,14	115,14	115,14
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89х4,0	п.м	-	-	62,38	62,38
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø76х4,0	п.м	-	-	16	16
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø57х4,0	п.м	-	-	28	28

из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø25х2,8	п.м	-	-	16	16
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø57х3,5	п.м	4,04	4,04	4,04	4,04
Водопровод холодной воды В1					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø40х3,5	п.м	26	26	26	26
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25х3,2	п.м	4	4	4	4
из труб PE 100 SDR 17, Ø110х6,6	п.м	14,94	14,94	-	-
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø57х4,0	п.м	-	-	4	4
из труб PP-R армир. SDR 7,4, Ø40х5,5	п.м	-	-	5	5
Насос центробежный CM10-2-A-R-A-E-AQQE O-A-A-N	шт	4	4	-	-
Насосная станция AQUAJET 102M	шт	-	-	4	4
Водопровод горячей воды Т3 и Т4					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø40х3,5	п.м	89	89	89	89
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25х3,2	п.м	787,4	787,4	787,4	787,4
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø15х2,8	п.м	40,8	40,8	40,8	40,8
из труб PP-R армир. SDR 7,4, Ø32х4,4	п.м	-	-	807,84	807,84
из труб PP-R армир. SDR 7,4, Ø20х2,8	п.м	-	-	35,64	35,64
Канализация К3					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø40х3,5	п.м	8	8	8	8
Насос дренажный Wilo Drain TMR 32/8	шт	1	1	1	1
Тепловой пункт					
KZO0123	компл.	1	1	1	1
KZO0124	компл.	1	1	1	1

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески	
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)			
Число этажей	этаж			
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)			
В том числе подземной части	м3			
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проектом предусмотрена в подвалах существующих многоэтажных жилых домов устройство системы подогрева холодной воды автоматическими индивидуальными тепловыми пунктами (АИТП) и подачи горячей воды каждой квартире по стоякам.

Горячая вода производится пластинчатыми теплообменниками, которые расположены в помещении теплового узла в подвальной части жилого дома. Разводящие магистрали холодного и горячего водоснабжения прокладывается под потолком подвала на отметке -0,3м от уровня поля, из стальных водо-газопроводных труб ГОСТ 3262-75, стояки горячего водопровода прокладывается открыто и выполняется из полипропиленовых армированных стекловолокном труб Ø76-20мм по условному проходу по ГОСТ 32415-2013. Циркуляция горизонтальная по подвалу на отметке -0,3м от уровня пола и вертикальная по стоякам от 1 до 5 этажа с разводкой в каждую квартиру. Водомеры горячей воды устанавливаются на вводе горячего водопровода в каждую квартиру. Так как напор для холодного водоснабжения не обеспечивает гарантийный напор, предусмотрено повысительная насосная установка, трубопровод холодной воды подведен к теплообменнику от существующего ввода водопровода с установкой запорной арматуры.

Устройство перегородки, кладка проема, демонтаж и монтаж полов, помещения для ИТП с отбивкой старой штукатурки. Улучшенная штукатурка стен, водоэмульсионной окраской 2 раза. Устройство металлических дверей, устройство окон. Очистка от строительного мусора, откачка воды.

Вентиляция помещение теплового узла существующая с естественным побуждением, вытяжка предусмотрена через вентиляционный канал в стене, приток-неорганизованный через щели строительных конструкции осевым вентилятором.

Предусмотрена электропроводка к проектируемым оборудованиям: автоматизированные индивидуальные тепловые пункты, повысительный насос, вентилятор, освещение помещения теплового пункта.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **« 08 » август 2024 г.;**

окончание работ: « **28** » **февраль 2025 г.;**

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7;
фактически, месяц: 7;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
Место печати
(при наличии)

УГЭС Калеков

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
Место печати
(при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
Место печати
(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати
(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Обеспечение поквартирно централизованным горячим водоснабжением многоэтажных жилых домов в городе Кызылорда Кызылординской области: мкр.Шугыла №1, №2, №3, №4, №7, №22, №24А, №28, №34, №40, №41, №44, №45, №51»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
производственный директор
ТОО «Мелиоратор» **Абылаева Сабырлы Мухамедиярович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

Место печати
(при наличии)