Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования Щербактинского района» управления образования Павлодарской области БИН 990440005891
Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "TABYS POWER CONSTRUCTION" БИН/ИИН 070340014627
Договор: № 6 от 13.01.2025 г.
Наименование стройки - Капитальный ремонт 2-х зданий КГКП "Ясли-сад "Балдаурен" отдела образования Щербактинского района,управления образования Павлодарской области в с.Шарбакты,Щербактинского района" расположенных по адресам ул.Победа 80а
Наименование объекта - ЗДАНИЕ ЯСЛИ-САДА

Акт приемки выполненных работ № 4 от 27.05.2025 года

на БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ (7-1)
(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы												
1	1218-0101-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Тротуары асфальтобетонные.Разборка	м² покрытия	306		2 870,41	--	878 345,46	--	56 916,00	591 429,21	1 587 356,64
		НР - 72%; СП - 8%				2 684,41	--	821 429,46	--		117 581,97	
2	1109-0305-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32. ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Ограждения.Разборка (демонтаж) металлических конструкций.	т конструкций	3,01		155 494,67	1 961,54	468 038,96	5 904,23	40 118,46	292 793,03	821 698,55
		НР - 69%; СП - 8%				140 204,74	771,25	422 016,27	2 321,46		60 866,56	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1 346 384,42	5 904,23	97 034,46	884 222,24	2 409 055,20
								1 243 445,73	2 321,46	--	178 448,53	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					878 345,46				
		Материалы	Тенге					56 916,00				
		Всего заработная плата	Тенге						821 429,46			
		Накладные расходы	Тенге					591 429,21				
		Сметная прибыль	Тенге					117 581,97				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1 587 356,64				407,26
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						821 429,46			
		Сметная заработная плата	Тенге					468 038,96				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					40 118,45				
		Материалы	Тенге						424 337,73			
		Всего заработная плата	Тенге					292 793,03				
		Накладные расходы	Тенге					60 866,56				
		Сметная прибыль	Тенге					821 698,55				175,70
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге						424 337,73			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2 409 055,19				582,95
		Сметная заработная плата	Тенге						1 245 767,19			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге									
РАЗДЕЛ 2.ПОКРЫТИЕ												
		ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ - 503,37 м²										
9	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25к=1,15 к=1,25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	10,0674		7 973,25	2 482,35	80 269,90	24 990,81	51 512,88	11 221,81	98 811,05
		НР - 108%; СП - 8%				374,1	658	3 766,21	6 624,35		7 319,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1127-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25к=1.15 к=1.25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные,толщиной 15 см.Устройство при укатке каменных ма териалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МП а (700 кгс/см2)	м^2 основания	100,674	1 816,08	422,55	182 832,04	42 539,80	131 349,37	25 270,54	224 750,79
		НР - 108% от СН - 8%			88,83	143,59	8 942,87	14 455,78		16 648,21	
11	1127-0403-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15 к=1,25 К=8	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм.Устройство п ри укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2).исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127- 0403-0301,1127-0403-0302,1127-0403-0303	м^2 основания	100,674	-831,81	-191,43	-83 741,64	-19 272,02	-64 469,62	-7 289,12	-98 313,22
		НР - 108% от СН - 8%			--	-67,04	--	-6 749,18		-7 282,46	
14	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	2,56	4 650	--	11 904,00	--	11 904,00	--	12 856,32
		СН - 8%			--	--	--	--		952,32	
15	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,5632	24 399	--	13 741,52	--	13 741,52	--	14 840,84
		СН - 8%			--	--	--	--		1 099,32	
		Бортовые камни									
21	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1.15 к=1.25	Камни бортовые бетонные.Установка п ри других видах покрытий	м бортового камня	21,74	4 176,5	74,83	90 797,11	1 626,80	45 448,56	48 034,92	149 938,59
		НР - 108% от СН - 8%			2 011,12	34,73	43 721,75	755,03		11 106,56	
22	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=1,15 к=1,25	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий.Другие виды покрытий: бетон класса В15,применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	93,562	3 908,83	74,83	365 717,95	7 001,25	170 552,29	206 726,92	618 240,46
		НР - 108% от СН - 8%			2 011,12	34,73	188 164,41	3 249,41		45 795,59	
23	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м^3	2,431812	54 526	--	132 596,98	--	132 596,98	--	143 204,74
		СН - 8%			--	--	--	--		10 607,76	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				794 117,86	56 886,64	492 635,98	283 965,08	1 164 329,57
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				244 595,24	18 335,39	--	86 246,63	
		Материалы	Тенге				794 117,86				
		Всего заработная плата	Тенге				334 393,48				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					262 930,63			
		Накладные расходы	Тенге				158 242,50				
		Сметная прибыль	Тенге				283 965,07				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				86 246,64				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1 164 329,57				
		Сметная заработная плата	Тенге					262 930,63			114,87
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1 164 329,57				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114,87
		Сметная заработная плата	Тенге					262 930,63			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								3 573 385,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1 488 041,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					62 791,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					20 657,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						589 670,00		
		- Накладные расходы	Тенге							1 168 187,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							264 695,00	

Временные здания и сооружения 1,5% за исключением оборудования	53 600,78
Итого по акту	3 626 985,78
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3% за исключением оборудования	47 150,82
Итого по акту	3 674 137,00
Непредвиденные работы и затраты-2% за исключением оборудования	73 482,74
Итого по акту	3 747 619,74
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075	4 028 691,00
Итого с понижающи к.ф. подрядчика к=0,98	3 948 117,18
Налог на добавленную стоимость - 12 %	473 774,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ									**4 421 891,24**

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "TABYS POWER CONSTRUCTION"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Шарапиденов ОлжасБауржанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Заказчик

Государственное учреждение «Отдел образования Щербаковского района управления образования Павлодарской области»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.О руководителя Дарбина Нургуль Карпагаевна
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт Товарищество с ограниченной ответственностью "Алау Эксперт Инжиниринг", Кожахметов Жанат Калкаманович, KZ96VIE00054826 от26.05.2020 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: Товарищество с ограниченной ответственностью "СРБ-А", Директор Кадыров Серик Сапуанович
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.