Заказчик: ГУ «Управление предпринимательства и индустриального - инновационного развития Алматинской области» Форма 2В

Подрядчик: АО «Электромонтаж»

Наименование объекта:«Строительство объекта линии электропередач к тепличному комплексу по адресу: Алматинская область, город Капшагай, Заречный сельский округ, учётный квартал №29, участок №2»

Договор о государственных закупках работ № 32 от 09.06.2016г

Акт
выполненных работ за сентябрь 2017 г.

Составлена В текущих ценах 4 квартал 2015 Г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Ц13-080101-2604**	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с выключателем без коридора обслуживания. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**39346,83**	**78694**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	27	54	789,35	42625
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,17	2,34	985,08	2305
		Итого оплата труда:				**22464,99**	**44930**
1. 3	766 С (МС231-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,85	1,7	2859,52	4861
1. 4	2016 С (МС231-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,93	3,86	162,21	626
1. 5	2510 С (МС233-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,32	0,64	1965,59	1258
		Итого эксплуатация машин:				**3372,65**	**6745**
1. 6	146707 С (МС121-130702-1116)	Смазка N 9	т	0,00017	0,00034	736032,00	250
1. 7	147027 С (МС121-130803-0301)	Миткаль Т-2 суровый (суровье)	10 м	0,03	0,06	2686,00	161
1. 8	147338 С (МС121-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А	т	0,0008	0,0016	222238,00	356
1. 9	244584 С (МС126-010101-0201)	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0002	0,0004	65891,00	26

1	2	3	4	5	6	7	8
1.10	247900 С (МС121-050199-9903)	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм	т	0,002	0,004	90738,00	363
1.11	249433 С (МС122-040201-9902)	Краска огнезащитная	кг	0,3	0,6	397,00	238
		Итого материалов:				**697,25**	**1395**
		Итого прямые затраты:				**25382,35**	**50765**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				34997,36	69995
		НР второго уровня	%	4,1		1434,89	2870
		Накладные расходы	%	--		11049,91	22100
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2914,58	5829
2	**Прайс-лист**	**Комплектное распределительное устройство наружной установки состоящих из двух ячеек, номинальное напряжение 10кВ,ток сборных шин 630А**	**к-т**	**1,0000**		**6675901,57**	**6675902**
		Итого прямые затраты:				**6181390,34**	**6181390**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		494511,23	494511
3	**Е11-010205-0102**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**1,2000**		**2323,79**	**2789**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,89	2,268	687,37	1559
		Итого оплата труда:				**1299,13**	**1559**
		Итого прямые затраты:				**1299,13**	**1559**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2066,91	2480
		НР второго уровня	%	4,1		84,74	102
		Накладные расходы	%	--		852,53	1023
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,13	207
4	**Ц13-080103-1703**	**Демонтаж сборных шин - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1000 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**69,0000**		**543,94**	**37532**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,375	25,875	789,35	20424
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	3,56	247,13	880
		Итого оплата труда:				**308,76**	**21304**
4. 3	766 С (МС231-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0069	0,4761	2859,52	1361
4. 4	2016 С (МС231-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,044	3,036	162,21	492
4. 5	2510 С (МС233-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0069	0,4761	1965,59	936
		Итого эксплуатация машин:				**40,43**	**2790**

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 6	146659 С (МС121-130701-0802)	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	м3	0,0083	0,5727	1835,00	1051
		Итого материалов:				**15,23**	**1051**
		Итого прямые затраты:				**351,67**	**24265**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				483,82	33383
		НР второго уровня	%	4,1		19,84	1369
		Накладные расходы	%	--		151,98	10487
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		40,29	2780
5	**Ц13-080103-1703**	**Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1000 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**75,0000**		**1198,32**	**89874**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,75	56,25	789,35	44401
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1032	7,74	807,36	6249
		Итого оплата труда:				**675,33**	**50650**
5. 3	766 С (МС231-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0069	0,5175	2859,52	1480
5. 4	1695 С (МС234-010102-0101)	Станки сверлильные	маш.-ч	0,0189	1,417	46,73	66
5. 5	2016 С (МС231-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,044	3,3	162,21	535
5. 6	2211 С (МС234-020207-0111)	Шинотрубогибы	маш.-ч	0,0894	6,705	891,73	5979
5. 7	2510 С (МС233-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0069	0,5175	1965,59	1017
		Итого эксплуатация машин:				**121,03**	**9078**
5. 8	144746 С (МС121-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000075	0,005625	381820,00	2148
5. 9	144887 С (МС121-130203-0105)	Шайбы пружинные	т	0,000003	0,000225	255388,00	57
5.10	146659 С (МС121-130701-0802)	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	м3	0,0083	0,6225	1835,00	1142
5.11	147474 С (МС121-130814-1702)	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм	т	0,000005	0,000375	504949,00	189

1	2	3	4	5	6	7	8
5.12	147477 С (МС121-130814-1705)	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм	т	0,000002	0,00015	1381194,00	207
5.13	147568 С (МС121-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00102	0,0765	2673,00	204
5.14	249433 С (МС122-040201-9902)	Краска огнезащитная	кг	0,028	2,1	397,00	834
		Итого материалов:				**63,76**	**4782**
		Итого прямые затраты:				**776,81**	**58261**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1065,85	79939
		НР второго уровня	%	4,1		43,70	3277
		Накладные расходы	%	--		332,74	24956
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88,76	6657
6	**С123-061704-0301 в ценах IV квартала 2015 года**	**Шины алюминиевые**	**м**	**75,0000**		**145,03**	**10877**
		Итого прямые затраты:	**м**			**129,00**	**9675**
		НР второго уровня	%	4,1		5,29	397
		Накладные расходы	%	--		5,29	397
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,74	806
7	**Ц13-080103-3603**	**Металлические конструкции. Монтаж оборудования**	**т**	**0,1772**		**93130,30**	**16503**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	52	9,214	789,35	7273
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,48	0,616656	924,06	570
		Итого оплата труда:				**44261,91**	**7843**
7. 3	766 С (МС231-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,74	0,308328	2859,52	882
7. 4	2016 С (МС231-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	15,1	2,676	162,21	434
7. 5	2510 С (МС233-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	1,74	0,308328	1965,59	606
		Итого эксплуатация машин:				**10845,06**	**1922**
7. 6	144746 С (МС121-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,027	0,004784	381820,00	1827

1	2	3	4	5	6	7	8
7. 7	145783 С (МС121-130207-1202)	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,8	0,14176	947,00	134
7. 8	147338 С (МС121-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А	т	0,0042	0,000744	222238,00	165
		Итого материалов:				**12000,14**	**2126**
		Итого прямые затраты:				**63891,40**	**11322**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				82835,50	14678
		НР второго уровня	%	4,1		3396,26	602
		Накладные расходы	%	--		22340,35	3959
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6898,54	1222
8	**С121-050204-0105 в ценах IV квартала 2015 года**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	**т**	**0,0832**		**107133,77**	**8914**
		Итого прямые затраты:	**т**			**95291,00**	**7928**
		НР второго уровня	%	4,1		3906,93	325
		Накладные расходы	%	--		3906,93	325
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7935,83	660
9	**С121-050301-0104 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0940**		**97919,17**	**9204**
		Итого прямые затраты:	**т**			**87095,00**	**8187**
		НР второго уровня	%	4,1		3570,89	336
		Накладные расходы	%	--		3570,89	336
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7253,27	682
10	**Ц13-080201-2509**	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**24,0000**		**46517,83**	**1116428**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	9	216	789,35	170500
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	8,88	213,12	909,12	193752
		Итого оплата труда:				**15177,15**	**364252**
10. 3	766 С (МС231-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,03	0,72	2859,52	2059
10. 4	1947 С (МС231-050602-1101)	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	8,82	211,68	3125,35	661574

1	2	3	4	5	6	7	8
10. 5	2510 С (МС233-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,03	0,72	1965,59	1415
		Итого эксплуатация машин:				**27710,34**	**665048**
10. 6	146714 С (МС121-130702-1202)	Парафины нефтяные твердые марки Т-1	т	0,00001	0,00024	752285,00	181
10. 7	147184 С (МС121-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,0024	0,0576	1670,00	96
10. 8	147568 С (МС121-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,24	2673,00	642
10. 9	242938 С (МС124-040207-3932)	Кнопки монтажные	1000 шт.	0,00204	0,04896	361,00	18
10.10	244584 С (МС126-010101-0201)	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0004	0,0096	65891,00	633
		Итого материалов:				**65,35**	**1568**
		Итого прямые затраты:				**34879,84**	**837116**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				41375,66	993016
		НР второго уровня	%	4,1		1696,40	40714
		Накладные расходы	%	--		8192,22	196613
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3445,77	82698
11	**Прайс-лист**	**Концевая муфта для кабелей с пластмассовой изоляцией напряжениеи 10кВ для кабеля сечением 1х240/25мм2 POLT-12D/1XI-L12B**	**шт**	**24,0000**		**29118,85**	**698852**
		Итого прямые затраты:				**25900,00**	**621600**
		НР второго уровня	%	4,1		1061,90	25486
		Накладные расходы	%	--		1061,90	25486
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2156,95	51767
12	**Прайс-лист**	**Арматура для непаянного присоединения заземляющего провода для кабелей с медным ленточным экраном**	**шт**	**24,0000**		**7869,96**	**188879**
		Итого прямые затраты:				**7000,00**	**168000**
		НР второго уровня	%	4,1		287,00	6888
		Накладные расходы	%	--		287,00	6888
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		582,96	13991
13	**Е11-010205-0102**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**260,6100**		**2323,79**	**605603**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,89	492,553	687,37	338566

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1299,13**	**338566**
		Итого прямые затраты:				**1299,13**	**338566**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2066,91	538659
		НР второго уровня	%	4,1		84,74	22085
		Накладные расходы	%	--		852,53	222178
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,13	44859
14	**Ц13-080201-0301**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**3791,0000**		**391,11**	**1482694**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,06	227,46	789,35	179546
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0998	378,342	924,06	349609
		Итого оплата труда:				**139,58**	**529154**
14. 3	766 С (МС231-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0499	189,171	2859,52	540938
14. 4	2510 С (МС233-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0499	189,171	1965,59	371832
		Итого эксплуатация машин:				**240,77**	**912770**
		Итого прямые затраты:				**288,13**	**1092316**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				347,87	1318794
		НР второго уровня	%	4,1		14,26	54071
		Накладные расходы	%	--		74,00	280549
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,97	109829
15	**Ц13-080201-0302**	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	**м кабеля**	**16998,0000**		**115,64**	**1965594**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,02	339,96	789,35	268347
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0286	486,143	924,06	449223
		Итого оплата труда:				**42,21**	**717570**
15. 3	766 С (МС231-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0143	243,071	2859,52	695068
15. 4	2510 С (МС233-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0143	243,071	1965,59	477779
		Итого эксплуатация машин:				**69,00**	**1172846**
		Итого прямые затраты:				**84,79**	**1441194**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				102,85	1748314
		НР второго уровня	%	4,1		4,22	71681
		Накладные расходы	%	--		22,29	378801
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,57	145600
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого прямые затраты:		Тенге				10852143
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1073241
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2771199
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1002587
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				826313
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				6181390
	Накладные расходы I уровня		Тенге				943895
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				11796038
	Накладные расходы II уровня		Тенге				230201
	ИТОГО:		Тенге				12026239
	Сметная прибыль		Тенге				962099
	ИТОГО по смете:		Тенге				12988338
		Временные здания и сооружения, 2,4%	Тенге				151 498
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				13 139 836
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,71%	Тенге				110 533
		Итого в текущих ценах 2016г.	Тенге				13 250 370
		Переход к 2017г., к = 1,07 (МРП 2016г - 2121тг/МРП 2015г - 1982тг)					14 177 896
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				1 701 347
		Итого с НДС	Тенге				15 879 243

Итого со скидкой **14 384 728**

Сдал:
Подрядчик

Проверил:
Технический надзор

Принял:
Заказчик

Председатель Правления АО "Электромонтаж"

Умбеталиев Е.Е.

ТОО "УКС"

Айманбеков Г.Ж.

ГУ "Учереждение предпринимательства и индустриально - инновационного развития Алматинской области"

Мұрат М.М.

Заказчик: ГУ «Управление предпринимательства и индустриального - инновационного развития Алматинской области» Форма 2В

Подрядчик: АО «Электромонтаж»

Наименование объекта:«Строительство объекта линии электропередач к тепличному комплексу по адресу: Алматинская область, город Капшагай, Заречный сельский округ, учётный квартал №29, участок №2»

Договор о государственных закупках работ № 32 от 09.06.2016г

Акт
выполненных работ за сентябрь 2017 г.

Составлена В текущих ценах 4 квартал 2015 Г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Ц13-080103-1103**	**Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 7 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,1149**		**92329,14**	**102938**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	40	44,596	789,35	35202
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	9,44	10,525	954,88	10050
		Итого оплата труда:				**40588,04**	**45252**
1. 3	766 С (МС231-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	5,8	6,466	2859,52	18491
1. 4	2510 С (МС233-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	3,64	4,058	1965,59	7977
		Итого эксплуатация машин:				**23739,96**	**26468**
1. 5	127927 С (МС121-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	15	16,723	163,00	2726
1. 6	131644 С (МС121-070204-0305)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,022298	27808,00	620
1. 7	147016 С (МС121-130802-1601)	Плакат по ТБ	100 шт.	0,01	0,011149	7559,00	84
1. 8	147493 С (МС121-130814-2202)	Скобы металлические	кг	30	33,447	146,00	4883

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 9	147568 С (МС121-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,03	0,033447	2673,00	89
1.10	242737 С (МС124-040207-1808)	Наконечники кабельные для электротехнических установок	шт.	3	3,345	335,00	1120
1.11	248314 С (МС121-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,06	0,066894	14922,00	998
		Итого материалов:				**9437,26**	**10522**
		Итого прямые затраты:				**64751,22**	**72191**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				82122,91	91559
		НР второго уровня	%	4,1		3367,04	3754
		Накладные расходы	%	--		20738,72	23122
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6839,20	7625
2	**Ц13-080103-3501**	**Шкаф КТП ввода высоковольтный. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**7,0000**		**18852,94**	**131971**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	8	56	789,35	44204
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,57	17,99	920,14	16553
		Итого оплата труда:				**8679,55**	**60757**
2. 3	766 С (МС231-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,95	6,65	2859,52	19016
2. 4	1925 С (МС231-050201-0106)	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения, 50 т	маш.-ч	0,67	4,69	3028,96	14206
2. 5	2510 С (МС233-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,95	6,65	1965,59	13071
		Итого эксплуатация машин:				**6613,26**	**46293**
2. 6	144746 С (МС121-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00033	0,00231	381820,00	882
		Итого материалов:				**126,00**	**882**
		Итого прямые затраты:				**13054,06**	**91378**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				16768,90	117382
		НР второго уровня	%	4,1		687,53	4813
		Накладные расходы	%	--		4402,37	30817
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1396,51	9776

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**Ц13-080103-3502**	**Шкаф КТП ввода низковольтный. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**11,0000**		**19763,30**	**217396**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	12	132	789,35	104194
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,37	15,07	922,63	13904
		Итого оплата труда:				**10736,20**	**118098**
3. 3	766 С (МС231-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,62	6,82	2859,52	19502
3. 4	1925 С (МС231-050201-0106)	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения, 50 т	маш.-ч	0,13	1,43	3028,96	4331
3. 5	2510 С (МС233-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,62	6,82	1965,59	13405
		Итого эксплуатация машин:				**3385,33**	**37239**
3. 6	144746 С (МС121-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00033	0,00363	381820,00	1386
		Итого материалов:				**126,00**	**1386**
		Итого прямые затраты:				**12983,53**	**142819**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				17578,63	193365
		НР второго уровня	%	4,1		720,72	7928
		Накладные расходы	%	--		5315,82	58474
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1463,95	16103
4	**Ц13-080103-3503**	**Мост шинный для двухрядного КТП. Монтаж оборудования**	**мост**	**2,0000**		**17900,71**	**35801**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	9	18	789,35	14208
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,3	2,6	924,05	2403
		Итого оплата труда:				**8305,42**	**16611**
4. 3	766 С (МС231-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,65	1,3	2859,52	3717
4. 4	2510 С (МС233-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,65	1,3	1965,59	2555
		Итого эксплуатация машин:				**3136,32**	**6273**
4. 5	144746 С (МС121-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00557	0,01114	381820,00	4253
		Итого материалов:				**2126,74**	**4253**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого прямые затраты:				**12367,21**	**24734**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				15921,93	31844
		НР второго уровня	%	4,1		652,80	1306
		Накладные расходы	%	--		4207,52	8415
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1325,98	2652
5	**Прайс-лист ТОО "КЭМОНТ"**	**Комплектная трансформаторная подстанция, состоящая из БКТБ-10/0,4 кВ-2х3150 кВА**	**к-т**	**0,1149**		**78809227,27**	**9055180**
		Итого прямые затраты:				**72971506,73**	**8384426**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5837720,54	670754
		РАЗДЕЛ 1.Кабельные изделия и провода					
6	**Ц13-080206-1502**	**Провод сечением до 35 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям**	**м трассы**	**20,0000**		**644,27**	**12885**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,35	7	771,08	5398
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0072	0,144	924,05	133
		Итого оплата труда:				**276,53**	**5531**
6. 3	521 С (МС234-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0611	1,222	10,59	13
6. 4	766 С (МС231-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0036	0,072	2859,52	206
6. 5	2016 С (МС231-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0618	1,236	162,21	200
6. 6	2510 С (МС233-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0036	0,072	1965,59	142
		Итого эксплуатация машин:				**28,04**	**561**
6. 7	145001 С (МС121-130204-0201)	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0,000014	0,000278	182784,00	51
6. 8	147338 С (МС121-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А	т	0,00003	0,0006	222238,00	133
6. 9	147568 С (МС121-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,001	0,02	2673,00	53

1	2	3	4	5	6	7	8
6.10	147816 С (МС121-130816-3514)	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,006	0,12	528,00	63
6.11	241451 С (МС124-040201-0649)	Скоба К-142	шт.	2,2	44	47,00	2068
6.12	242707 С (МС124-040207-1303)	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт.	0,022	0,44	1724,00	759
6.13	249433 С (МС122-040201-9902)	Краска огнезащитная	кг	0,001	0,02	397,00	8
		Итого материалов:				**156,77**	**3135**
		Итого прямые затраты:				**454,69**	**9094**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				573,05	11461
		НР второго уровня	%	4,1		23,50	470
		Накладные расходы	%	--		141,85	2837
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,72	954
7	**С123-060902-0315 в ценах IV квартала 2015 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0200**		**369880,25**	**7398**
		Итого прямые затраты:	**км**			**328993,00**	**6580**
		НР второго уровня	%	4,1		13488,71	270
		Накладные расходы	%	--		13488,71	270
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27398,54	548
8	**С123-061702-0621 в ценах IV квартала 2015 года**	**Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 25-22 ГОСТ 23469.0-81**	**100 шт.**	**0,0800**		**223,73**	**18**
		Итого прямые затраты:	**100 шт.**			**199,00**	**16**
		НР второго уровня	%	4,1		8,16	1
		Накладные расходы	%	--		8,16	1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,57	1
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**15690**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**15690**
Материалы -			Тенге				**3135**
Всего заработная плата -			Тенге				**5531**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				6596
		Накладные расходы -	Тенге				3107
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				2367
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				740
		Сметная прибыль -	Тенге				1504
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				20301
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7
		Сметная заработная плата -	Тенге				5531
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				20301
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7
		Сметная заработная плата -	Тенге				5531
		РАЗДЕЛ 2.Заземление ТП					
9	**Е11-010205-0102**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**2,4800**		**2323,79**	**5763**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,89	4,687	687,37	3222
		Итого оплата труда:				**1299,13**	**3222**
		Итого прямые затраты:				**1299,13**	**3222**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2066,91	5126
		НР второго уровня	%	4,1		84,74	210
		Накладные расходы	%	--		852,53	2114
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		172,13	427
10	**Ц13-080208-0104**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**14,0000**		**1167,83**	**16350**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,7	9,8	771,08	7557
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,028	0,392	924,06	362
		Итого оплата труда:				**565,63**	**7919**
10. 3	766 С (МС231-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,014	0,196	2859,52	560
10. 4	2016 С (МС231-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,254	3,556	162,21	577
10. 5	2510 С (МС233-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,014	0,196	1965,59	385
		Итого эксплуатация машин:				**108,75**	**1523**

1	2	3	4	5	6	7	8
10. 6	147338 С (МС121-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А	т	0,000078	0,001092	222238,00	243
10. 7	249504 С (МС122-040501-0803)	Лак битумный БТ-123	кг	0,2	2,8	654,00	1831
		Итого материалов:				**148,13**	**2074**
		Итого прямые затраты:				**796,64**	**11153**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1038,73	14542
		НР второго уровня	%	4,1		42,59	596
		Накладные расходы	%	--		284,68	3985
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,51	1211
11	**С121-050304-0115 в ценах IV квартала 2015 года**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,0553**		**95870,73**	**5302**
		Итого прямые затраты:	**т**			**85273,00**	**4716**
		НР второго уровня	%	4,1		3496,19	193
		Накладные расходы	%	--		3496,19	193
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7101,54	393
12	**Ц13-080208-0202**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**40,0000**		**222,37**	**8895**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,14	5,6	771,08	4318
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,176	924,06	163
		Итого оплата труда:				**112,02**	**4481**
12. 3	766 С (МС231-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,088	2859,52	252
12. 4	2016 С (МС231-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	1,252	162,21	203
12. 5	2510 С (МС233-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,088	1965,59	173
		Итого эксплуатация машин:				**15,69**	**628**
12. 6	147338 С (МС121-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А	т	0,000009	0,00036	222238,00	80

1	2	3	4	5	6	7	8
12. 7	249504 С (МС122-040501-0803)	Лак битумный БТ-123	кг	0,037	1,48	654,00	968
		Итого материалов:				**26,20**	**1048**
		Итого прямые затраты:				**149,84**	**5994**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				197,79	7911
		НР второго уровня	%	4,1		8,11	324
		Накладные расходы	%	--		56,05	2242
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,47	659
13	**С121-050106-1001 в ценах IV квартала 2015 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**т**	**0,0628**		**124437,56**	**7815**
		Итого прямые затраты:	**т**			**110682,00**	**6951**
		НР второго уровня	%	4,1		4537,96	285
		Накладные расходы	%	--		4537,96	285
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9217,60	579
14	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2,0000**		**1086,44**	**2173**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	1,944	624,88	1215
		Итого оплата труда:				**607,38**	**1215**
		Итого прямые затраты:				**607,38**	**1215**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				966,35	1933
		НР второго уровня	%	4,1		39,62	79
		Накладные расходы	%	--		398,58	797
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,48	161
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**33250**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**17147**
Материалы -			Тенге				**3122**
Всего заработная плата -			Тенге				**12399**
Накладные расходы -			Тенге				**6228**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**5307**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**921**
Сметная прибыль -			Тенге				**1870**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**25244**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**16**
Сметная заработная плата -			Тенге				**12399**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**16103**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге				**4437**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**11666**
		Накладные расходы -	Тенге				**3390**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**2622**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**768**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1559**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**21052**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4437**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**46296**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16836**
		РАЗДЕЛ 3.Трубы					
15	**Е11-340201-0301**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр**	**0,0600**		**169992,76**	**10200**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	133	7,98	693,26	5532
		Итого оплата труда:				**92203,58**	**5532**
15. 2	131568 С (МС121-070202-0301)	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08	0,0048	20523,00	99
15. 3	244581 С (МС126-010101-0102)	Бензин АИ-92	кг	0,8	0,048	122,00	6
		Итого материалов:				**1739,44**	**104**
		Итого прямые затраты:				**93943,02**	**5637**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				151201,44	9072
		НР второго уровня	%	4,1		6199,26	372
		Накладные расходы	%	--		63457,68	3807
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		12592,06	756
16	**С123-010503-0103 в ценах IV квартала 2015 года**	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**60,0000**		**1659,44**	**99566**
		Итого прямые затраты:	**м**			**1476,00**	**88560**
		НР второго уровня	%	4,1		60,52	3631
		Накладные расходы	%	--		60,52	3631
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		122,92	7375
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**94197**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**5637**
		Материалы -	Тенге				**104**
		Всего заработная плата -	Тенге				**5532**
		Накладные расходы -	Тенге				**3807**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**3436**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**371**
		Сметная прибыль -	Тенге				**756**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**10200**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5532**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**88560**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**88560**
		Накладные расходы -	Тенге				**3631**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7375**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**99566**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**109766**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5532**
		РАЗДЕЛ 4.Строительные материалы					
17	**Е11-070103-0101**	**Колонны прямоугольного сечения массой до 1 т. Установка в стаканы фундаментов зданий. Глубина заделки колонн до 0,7 м**	**шт. сборных**	**16,0000**		**7856,42**	**125703**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	4,14	66,24	771,08	51076
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,626	10,016	896,59	8980
		Итого оплата труда:				**3753,54**	**60057**
17. 3	403 С (МС231-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0554	0,8864	39,16	35
17. 4	783 С (МС231-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,561	8,976	2419,57	21718
17. 5	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,065	1,04	1618,25	1683
		Итого эксплуатация машин:				**1464,73**	**23436**
		Итого прямые затраты:				**4657,01**	**74512**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6987,95	111807
		НР второго уровня	%	4,1		286,51	4584

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2617,45	41879
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		581,96	9311
18	**Е11-070101-0101**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных**	**16,0000**		**1567,35**	**25078**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,652	10,432	717,43	7484
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,217	3,472	891,92	3097
		Итого оплата труда:				**661,31**	**10581**
18. 3	112 С (МС231-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0106	0,1696	3072,26	521
18. 4	660 С (МС231-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0029	0,0464	1581,16	73
18. 5	783 С (МС231-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,186	2,976	2419,57	7201
18. 6	1866 С (МС234-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0117	0,1872	12,07	2
18. 7	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0175	0,28	1618,25	453
		Итого эксплуатация машин:				**515,65**	**8250**
		Итого прямые затраты:				**983,42**	**15735**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1394,09	22305
		НР второго уровня	%	4,1		57,16	915
		Накладные расходы	%	--		467,83	7485
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,10	1858
19	**Е11-090301-0212**	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	**т конструкци**	**0,8802**		**43597,39**	**38374**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,4)	чел-ч	16,29	14,338	837,10	12003
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,77	2,438	906,98	2211
		Итого оплата труда:				**16148,69**	**14214**
19. 3	376 С (МС231-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,43	0,378486	310,62	118
19. 4	703 С (МС231-050101-0205)	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	0,57	0,501714	6420,09	3221

1	2	3	4	5	6	7	8
19. 5	715 С (МС231-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	1,68	1,479	4453,91	6586
19. 6	762 С (МС231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,21	0,184842	2690,22	497
19. 7	1147 С (МС234-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,16	0,140832	22,50	3
19. 8	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,272862	1618,25	442
19. 9	2577 С (МС231-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,38	2,095	23,38	49
		Итого эксплуатация машин:				**12401,43**	**10916**
19.10	128070 С (МС121-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм	кг	0,03	0,026406	256,00	7
19.11	128849 С (МС121-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,01646	2399,00	39
19.12	131019 С (МС121-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0005	0,00044	373380,00	164
19.13	131534 С (МС121-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000907	38282,00	35
19.14	144746 С (МС121-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0031	0,002729	381820,00	1042
19.15	145983 С (МС121-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,01	0,008802	198,00	2
19.16	146649 С (МС121-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	1,716	181,00	311
19.17	146664 С (МС121-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,59	0,519318	91,00	47

1	2	3	4	5	6	7	8
19.18	147074 С (МС121-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,0001	0,000088	1774324,00	156
19.19	147337 С (МС121-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42	т	0,0031	0,002729	200244,00	546
19.20	149219 С (МС122-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	т	0,00031	0,000273	267496,00	73
19.21	149375 С (МС122-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4	т	0,0006	0,000528	256112,00	135
		Итого материалов:				**2905,70**	**2558**
		Итого прямые затраты:				**28943,50**	**25476**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				38778,05	34132
		НР второго уровня	%	4,1		1589,90	1399
		Накладные расходы	%	--		11424,45	10056
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3229,44	2843
20	**С121-050204-0109 в ценах IV квартала 2015 года**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 18У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	**т**	**0,8802**		**106110,67**	**93399**
		Итого прямые затраты:	**т**			**94381,00**	**83074**
		НР второго уровня	%	4,1		3869,62	3406
		Накладные расходы	%	--		3869,62	3406
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7860,05	6918
21	**Е11-130701-1001**	**Поверхности бетонные. Гидроизоляция полимерцементным составом толщиной слоя 20 мм на ГКЖ-10**	**м2**	**11,5200**		**1606,51**	**18507**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,773	8,905	699,16	6226
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3231	3,722	764,23	2845
		Итого оплата труда:				**787,37**	**9071**
21. 3	112 С (МС231-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0111	0,127872	3072,26	393
21. 4	1007 С (МС231-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,09	1,037	759,63	788
21. 5	2509 С (МС233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,222	2,557	1618,25	4139

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**461,72**	**5319**
		Итого прямые затраты:				**1002,17**	**11545**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1428,93	16461
		НР второго уровня	%	4,1		58,59	675
		Накладные расходы	%	--		485,34	5591
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		119,00	1371
22	**С121-100501-1201 в ценах IV квартала 2015 года**	**Мастика герметизирующая бутилкаучуковая**	**кг**	**33,4120**		**413,74**	**13824**
		Итого прямые затраты:	**кг**			**368,00**	**12296**
		НР второго уровня	%	4,1		15,09	504
		Накладные расходы	%	--		15,09	504
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,65	1024
23	**Ц13-080103-3603**	**Металлические конструкции. Монтаж оборудования**	**т**	**0,2413**		**92278,54**	**22265**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	52	12,547	789,35	9904
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,48	0,839654	924,05	776
		Итого оплата труда:				**44261,91**	**10680**
23. 3	766 С (МС231-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,74	0,419827	2859,52	1201
23. 4	2016 С (МС231-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	15,1	3,643	162,21	591
23. 5	2510 С (МС233-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	1,74	0,419827	1965,59	825
		Итого эксплуатация машин:				**10845,06**	**2617**
23. 6	144746 С (МС121-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,027	0,006515	381820,00	2487
23. 7	147338 С (МС121-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А	т	0,0042	0,001013	222238,00	225
		Итого материалов:				**11242,54**	**2713**
		Итого прямые затраты:				**63133,80**	**15233**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				82077,90	19804
		НР второго уровня	%	4,1		3365,19	812

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		22309,29	5383
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		6835,45	1649
24	**С121-050201-0124 в ценах IV квартала 2015 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,2413**		**111782,66**	**26971**
		Итого прямые затраты:	**т**			**99426,00**	**23990**
		НР второго уровня	%	4,1		4076,47	984
		Накладные расходы	%	--		4076,47	984
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		8280,20	1998
25	**Ц13-080103-3601**	**Ограждение сетчатое. Монтаж оборудования**	**м2**	**15,0000**		**4805,68**	**72085**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	2	30	789,35	23681
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,09	1,35	909,09	1227
		Итого оплата труда:				**1660,52**	**24908**
25. 3	766 С (МС231-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,04	0,6	2859,52	1716
25. 4	2016 С (МС231-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,38	5,7	162,21	925
25. 5	2510 С (МС233-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,05	0,75	1965,59	1474
		Итого эксплуатация машин:				**274,30**	**4115**
25. 6	126265 С (МС121-050201-0124)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0157	0,2355	99426,00	23415
25. 7	147338 С (МС121-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А	т	0,00026	0,0039	222238,00	867
25. 8	249436 С (МС122-040201-9905)	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,21	3,15	438,00	1380
		Итого материалов:				**1710,75**	**25661**
		Итого прямые затраты:				**3563,75**	**53456**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4274,45	64117
		НР второго уровня	%	4,1		175,25	2629
		Накладные расходы	%	--		885,95	13289
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		355,98	5340

1	2	3	4	5	6	7	8
26	**С121-050308-0221 в ценах IV квартала 2015 года**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**15,0000**		**948,89**	**14233**
		Итого прямые затраты:	**м2**			**844,00**	**12660**
		НР второго уровня	%	4,1		34,60	519
		Накладные расходы	%	--		34,60	519
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,29	1054
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**327976**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**68689**
Материалы -			Тенге				**28374**
Всего заработная плата -			Тенге				**35587**
		Накладные расходы -	Тенге				**18672**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**15231**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3441**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6989**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**94350**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**45**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35587**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**233811**
Всего заработная плата -			Тенге				**79708**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**132019**
		Накладные расходы -	Тенге				**60369**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**48782**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**11587**
		Сметная прибыль -	Тенге				**23534**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**317714**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**103**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**79708**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**25476**
Материалы -			Тенге				**2558**
Всего заработная плата -			Тенге				**14214**
		Накладные расходы -	Тенге				**10056**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**8656**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1400**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2843**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**38374**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				17
		Сметная заработная плата -	Тенге				14214
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				450439
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				164
		Сметная заработная плата -	Тенге				129510
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				9186661
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				335422
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				173635
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				62704
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				293178
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				8384426
	Накладные расходы I уровня		Тенге				189429
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				9376090
	Накладные расходы II уровня		Тенге				40658
	ИТОГО:		Тенге				9416748
	Сметная прибыль		Тенге				753340
	ИТОГО по смете:		Тенге				10 170 088
		Временные здания и сооружения, 2,4%	Тенге				26 758
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				10 196 846
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,71%	Тенге				19 522
		Итого в текущих ценах 2016г.	Тенге				10 216 368
		Переход к 2017г., к = 1,07 (МРП 2016г - 2121тг/МРП 2015г - 1982тг)					10 931 514
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				1 311 782
		Итого с НДС	Тенге				12 243 296

Итого со скидкой 11 090 989

Сдал: Подрядчик

Председатель Правления АО "Электромонтаж"

Умбеталиев Е.Е.

Проверил: Технический надзор

ТОО "УКС"

Айманбеков Г.Ж.

Принял: Заказчик

ГУ "Учреждение предпринимательства и индустриально - инновационного развития Алматинской области"

Мұрат М.М.