Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

**Декларация о соответствии**

«22» декабря 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Акционерное общество «Электромонтаж», 050061, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Утеген батыра, 7/1**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Умбеталиева Ермека Ерлановича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Электроснабжение тепличного комплекса, расположенного по адресу: Алматинская область, г. Капшагай, Заречный сельский округ, учетный квартал №029, участок 002 (учетный кадастровый №03-055-029-021)»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Управление предпринимательства индустриально-инновационного развития Алматинской области, Тохтасунов Алимжан Имтахунович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации **не привлекались**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Алматы-Контакт ЛТД», проект № 09.07/2015-С4**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **1.Филиалом РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области, заключение №18-0015/16 от 13 января 2016г. 2. ГУ « Управление предпринимательства индустриально-инновационного развития Алматинской области » Руководитель А.И. Тохтасунова приказ №179-ө 03.08.2016 г.**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Протяженность сети 10кВ. | км | 31,92 | 31,92 | 31,92 | 31,92 |
| Оборудование КТПБ | комп. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Оборудование К-6У | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

**Комплектная трансформаторная подстанция КТПБМ-3200/10-0,4кВ состоящая из РУ-10кВ с камерами КСО2-10 в кол. 2 шт., КСО-366 в кол. 5 шт. и РУ-0,4кВ с панелями ЩО70 в кол. 11 шт. в блочно-модульном здании (ВхШхГ=7000х6800х3400мм) с системой отопления, освещения, вентиляции, пожарной и охранной сигнализации.**

**Комплектная трансформаторная подстанция КТПБМ-2500/10-0,4кВ состоящая из РУ-10кВ с камерами КСО2-10 в кол. 2 шт., КСО-366 в кол. 5 шт. и РУ-0,4кВ с панелями ЩО70 в кол. 11 шт. в блочно-модульном здании (ВхШхГ=6750х8600х3400мм) с системой отопления, освещения, вентиляции, пожарной и охранной сигнализации.**

**Блочно-модульное здание изготовлены из панелей типа «Сэндвич». Фундамент трансформаторной подстанции выполнен из стоек УСО осуществляемый совместно с подножником УБ стаканного типа. На верхней части столбчатого фундамента смонтирован ростверк, выполненный из стального швеллера, распределяющая нагрузку от несущих элементов здания.**

**Комплектные распределительные устройства КРУ К-6У 2 шт. состоят из вакуумного выключателя BB/TEL на микропроцессорной защите Micom.**

**Сети электроснабжения 10кВ от подстанции ПС 110/10кВ 68А «Заречная» выполнены силовым кабелем АПвП 1х240/25мм$^2$ протяженностью 6х3250м. Прокладка кабелей 10 кВ выполняется в кабельной траншее на глубине 0,7 м. от поверхности, а при пересечении с автодорогами кабели прокладываются на глубине – 1 м.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **«14» июня 2017 г.;**
месяц, год
окончание работ: **«22» декабря 2017 г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **6,2;**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6,0;**
фактически, месяц: **6,2;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ИП Ж Ж Бейшухамедов Н.Д 29.12.17г.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Электроснабжение тепличного комплекса, расположенного по адресу: Алматинская область, г. Капшагай, Заречный сельский округ, учетный квартал №029, участок 002 (учетный кадастровый №03-055-029-021)** готовым к приемке в эксплуатацию;
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при

строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Умбеталиев Ермек Ерланович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

**Заключение о качестве строительно-монтажных работ**

«22» декабря 2017 г.

Технический надзор **Товарищество с ограниченной ответственностью «УКС», директор Чормаков Аманжол Мухамеджанович, 040000, Республика Казахстан, Алматинская область, ул. Талдыкорган, ул. Тауелсыздык, д. 75**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

в лице

**эксперт технического надзора Айманбеков Газиз Жетписбаевич, Аттестат эксперта, осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности № KZ17VJE00021328 от 05.12.2016г., № KZ44VJE00021327 от 05.12.2016г. и № KZ71VJE00021326 от 05.12.2016г.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)

действующего на основании **договора о государственных закупках услуг №33 от 12.06.2016г.**

(№ договора и дата)

по объекту: **«Электроснабжение тепличного комплекса, расположенного по адресу: Алматинская область, г. Капшагай, Заречный сельский округ, учетный квартал №029, участок 002 (учетный кадастровый №03-055-029-021),**

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Управление предпринимательства индустриально-инновационного развития Алматинской области», 040000, Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26, Руководитель Тохтасунов Алимжан Имтахунович**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком **Акционерное общество «Электромонтаж», государственная лицензия №000015 от 21.10.1994 г.**

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **Председателя Правления Умбеталиева Ермека Ерлановича**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2) субподрядными организациями **не привлекались**

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице_____;

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **«14» июня 2017 г.;**

месяц, год

окончание работ: **«22» декабря 2017 г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **6,2;**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6,0;**

фактически, месяц: **6,2;**

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **348 443,958 тысяч тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **41 485,956 тысяч тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря **151 258,997** тысяч тенге и материалы **155 699,005 тысяч тенге**;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **348 443,958 тысяч тенге**, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **41 485,956 тысяч тенге**;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **151 258,997 тысяч тенге**;

стоимость материалы **155 699,005 тысяч тенге**;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Алматы-Контакт ЛТД», рабочий проект №09.07/2015-С4**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) **Филиалом РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области, заключение №18-0015/16 от 13 января 2016 г.**

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор: организация **Товарищество с ограниченной ответственностью «УКС», директор Чормаков Аманжол Мухамеджанович**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

«22» декабря 2017г.

(подпись, дата)

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору **Айманбеков Газиз Жетписбаевич, Аттестат эксперта, осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности № KZ17VJE00021328 от 05.12.2016г., № KZ44VJE00021327 от 05.12.2016г. и № KZ71VJE00021326 от 05.12.2016г.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов)

«22» декабря 2017г.

(подпись, дата)

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

**Заключение о соответствии выполненных работ проекту**

«22» декабря 2017 г.

Авторский надзор **Товарищество с ограниченной ответственностью «Алматы-Контакт ЛТД», генеральный директор Лялин Сергей Иванович**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

в лице **эксперт авторского надзора Бейсембаев Санат Кызырханович, квалификационный аттестат №00859 от 15 марта 2017 г.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения)

действующего на основании **договора о государственных закупках на услуги авторского надзора №31 от 09 июня 2017 г.**

(№ договора и дата)

по объекту, **«Электроснабжение тепличного комплекса, расположенного по адресу: Алматинская область, г. Капшагай, Заречный сельский округ, учетный квартал №029, участок 002 (учетный кадастровый №03-055-029-021)**

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком, которого является **Государственное учреждение «Управление предпринимательства индустриально-инновационного развития Алматинской области», 040000, Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26, Руководитель Тохтасунов Алимжан Имтахунович**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком **Акционерное общество «Электромонтаж», государственная лицензия №000015 от 21.10.1994 г.**

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **Председателя Правления Умбеталиева Ермека Ерлановича**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2) субподрядными организациями **не привлекались**

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице_____;

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **«14» июня 2017 г.;**

месяц, год

окончание работ: **«22» декабря 2017 г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **6,2;**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6,0;**

фактически, месяц: **6,2;**

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Алматы-Контакт ЛТД», рабочий проект №09.07/2015-С4**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) **Филиалом РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области, заключение №18-0015/16 от 13 января 2016 г.**

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

7. Авторский надзор: организация **Товарищество с ограниченной ответственностью «Алматы-Контакт ЛТД», генеральный директор Лялин Сергей Иванович**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____ « 22 » декабря 2017г.

(подпись, дата)

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору **Бейсембаев Санат Кызырханович, квалификационный аттестат №00859 от 15 марта 2017 г.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов)

_____ « 22 » декабря 2017г.

(подпись, дата)

Место печати (при наличии)

Тігілген және нөмірленген 12 парақ
Прошнуровано пронумеровано 12 листов
«Қапшағай қаласы әкімдігі және
қалақұрылыс бөлімі» ММ басшысы
_____ Г. Ә. Ғайсалов