Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Аккайынская центральная районная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройдизайн""

Наименование объекта -Капитальный ремонт внутренней системы водопровода и канализации здания КГП на ПХВ "Аккайынская ЦРБ" КГУ "УЗ акимата СКО по адресу:СКО "Аккайынский район,с.Смирново" ул.Молодежная,6

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2018 года.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		45	19.03.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июнь месяц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт внутренней системы водопровода и канализации здания КГП на ПХВ "Аккайынская ЦРБ" КГУ "УЗ акимата СКО по адресу:СКО "Аккайынский район,с.Смирново" ул.Молодежная,6	5 353 187,00	3 411 022,00	4 779 631,00	3 411 022,00					409 323	3 820 345

М.П. Заказчик: А.О.Утебаев

М.П.Подрядчик: Е.Ш.Садыков

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Аккайынская центральная районная больница" Коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройдизайн"

Наименование объекта -Работы по капитально-восстановительному ремонту (КВР) Капитальный ремонт внутренней системы водопровода и канализации здания КГП на ПХВ "Аккайынская ЦРБ КГУ "УЗ акимата СКО"

АКТ № 2

выполненных работ и затрат за июнь 2018 года

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 года

	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Единица измерения	Количество		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы 1 уровня норма%
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма в
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.Демонтажные работы						
1	12-150101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Раборка**	м трубопровода	360,3000		**488,90**	**176149**	**59,1**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей ср.р=2,7	чел-ч	0,3466	124,880	741,88	92646	**54916**
1.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,001	0,3603	761,14	274	
		Итого оплата труда:				**257,90**	**92920**	
1.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые,высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,3603	1392,53	502	
1.4	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш-ч	0,033	11,890	17,05	203	
		Итого эксплуатация машин:				**1,96**	**704**	
1.5	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0043	1,549	4812,70	7456	
1.6	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0274	9,872	173,35	1711	
1.7	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0022	0,793			
		Итого материалов:				**25,44**	**9168**	

		Итого прямые затраты:				284,54	102518	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				436,95	157434	
		НР второго уровня	%	3,6		15,73	5668	
		Накладные расходы				168,15	60583	
		Сметная прибыль	%	8		36,21	13048	
2	12-150102-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Раборка**	м трубопровода	89,0000		**840,98**	**74848**	**59,1**
2.1	1	Затраты труда рабочих строителей (ср.р.=2,7)	чел-ч	0,5962	53,06	741,88	39365	**23333**
2.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,0017	0,1513	761,14	115	
		Итого оплата труда:				**443,60**	**39481**	
2.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые,высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0017	0,1513	1392,53	211	
2.4	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш-ч	0,057	5,073	17,05	86	
		Итого эксплуатация машин:				**3,34**	**297**	
2.5	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0074	0,659	4812,70	3170	
2.6	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0473	4,210	173,35	730	
2.7	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0034	0,3026			
		Итого материалов:				**43,81**	**3899**	
		Итого прямые затраты:				489,46	43562	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				751,63	66895	
		НР второго уровня	%	3,6		27,06	2408	
		Накладные расходы				289,23	25741	
		Сметная прибыль	%	8		62,30	5544	
3	Е12-150101-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка**	м трубопровода	25,0000		**1071,56**	**26789**	59,1
3.1	1	Затраты труда рабочих строителей (ср.р.=2,7)	чел-ч	0,764	19,095	741,9	14166	**8401**
3.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,0026	0,065	761,14	49	
		Итого оплата труда:				**568,63**	**14216**	
3.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые,высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0026	0,065	1392,53	91	
3.4	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш-ч	0,065	1,625	17,05	28	
		Итого эксплуатация машин:				4,73	118	
3.5	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0085	0,2125	4812,70	1023	

3.6	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,054	1,35	173,35	234	
3.7	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0043	0,1075			
		Итого материалов:				**50,27**	**1257**	
		Итого прямые затраты:				621,65	15541	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				957,70	23943	
		НР второго уровня	%	3,6		34,48	862	
		Накладные расходы				370,54	9263	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,37	1984	
4	12-150101-0201 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из чунунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка**	м трубопровода	295,0000		**927,63**	**273651**	**59,1**
4.1	1	Затраты труда рабочих строителей (ср.р.=2,9)	чел-ч	0,688	202,96	754,72	153178	**90741**
4.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,0016	0,472	761,14	359	
		Итого оплата труда:				**520,47**	**153537**	
4.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые,высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,472	1392,53	657	
		Итого эксплуатация машин:				**2,23**	**657**	
4.4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0059	1,740			
		Итого материалов:				0		
		Итого прямые затраты:				**521,48**	**153835**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				829,07	244576	
		НР второго уровня	%	3,6		29,85	8805	
		Накладные расходы				337,44	99545	
		Сметная прибыль	%	8		68,71	20270	
5	12-150101-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка**	м трубопровода	143,0000		**1152,61**	**164822**	**59,1**
5.1	1	Затраты труда рабочих строителей (ср.р=2,9)	чел-ч	0,853	121,979	754,72	92060	**54613**
5.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,0032	0,4576	761,14	348	
		Итого оплата труда:				**646,21**	**92408**	
5.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые,высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0032	0,4576	1392,53	637	
		Итого эксплуатация машин:				4,46	637	
5.4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0134	1,916			
		Итого материалов:				**0**		

		Итого прямые затраты:				**648,23**	**92697**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1030,14	147311	
		НР второго уровня	%	3,6		37,09	5303	
		Накладные расходы				419,00	59916	
		Сметная прибыль	%	8		85,38	12209	
6	12-150101-0402 РСНБ РК 2015	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	прибор	11,0000		**870,97**	**9581**	**59,1**
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (ср.р=3)	чел-ч	0,6384	7,022	761,14	5345	**3173**
6.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	0,0319	761,14	24	
		Итого оплата труда:				**488,12**	**5369**	
6.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые,высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0029	0,0319	1392,53	44	
		Итого эксплуатация машин:				4,04	44	
6.4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0265	0,292			
		Итого материалов:				**0**		
		Итого прямые затраты:				**489,95**	**5389**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				778,43	8563	
		НР второго уровня	%	3,6		28,02	308	
		Накладные расходы				316,50	3482	
		Сметная прибыль	%	8		64,52	710	
7	12-150101-0401 РСНБ РК 2015	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	прибор	49,0000		**700,44**	**34322**	**59,1**
7.1	1	Затраты труда рабочих строителей (ср.р=3)	чел-ч	0,513	25,137	761,14	19133	**11365**
7.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,0026	0,1274	761,14	97	
		Итого оплата труда:				**392,44**	**19230**	
7.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые,высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0026	0,1274	1392,53	177	
		Итого эксплуатация машин:				3,62	177	
7.4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0182	0,892			
		Итого материалов:				**0**		
		Итого прямые затраты:				**394,09**	**19310**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				626,02	30675	
		НР второго уровня	%	3,6		22,54	1104	
		Накладные расходы				254,47	12469	
		Сметная прибыль	%	8		51,88	2542	
8	12-150101-0403 РСНБ РК 2015	**Мойка. Демонтаж /поддоны/**	прибор	8,0000		**1406,45**	**11252**	**59,1**
8.1	1	Затраты труда рабочих строителей (ср.р=3)	чел-ч	1,026	8,21	761,14	6247	**3721**
8.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,0079	0,0632	761,14	48	
		Итого оплата труда:				**786,94**	**6296**	

8.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые,высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0079	0,0632	1392,53	88	
		Итого эксплуатация машин:				**11,00**	**88**	
8.4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0118	0,177			
		Итого материалов:				**0**		
		Итого прямые затраты:				**791,93**	**6335**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1257,01	10056	
		НР второго уровня	%	3,6		45,25	362	
		Накладные расходы				510,34	4083	
		Сметная прибыль	%	8		104,18	833	
9	**12-150101-0312 РСНБ РК 2015**	**Пожарный гидрант. Снятие**	**шт арматуры**	**11,0000**		**4020,81**	**44229**	**59,1**
9.1	1	Затраты труда рабочих строителей (ср.р=3)	чел-ч	2,947	32,417	761,14	24674	**14631**
9.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,0075	0,0825	989,61	82	
		Итого оплата труда:				**2250,50**	**24756**	
9.3	31-050502-0101	Погрузчики одноковшовые фронтальные пневмоколесные,2т	маш.-ч	0,0075	0,0825	2730,70	225	
		Итого эксплуатация машин:				**20,48**	**225**	
9.4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,1	1,100			
		Итого материалов:				0		
		Итого прямые затраты:				**2263,56**	**24899**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3593,61	39530	
		НР второго уровня	%	3,6		129,37	1423	
		Накладные расходы				1459,42	16054	
		Сметная прибыль	%	8		297,84	3276	
10	**11-100111-0301 РСНБ РК 2015**	**Столы,шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка. Демонтаж/ шкаф для пожарного крана/**	**изделие**	**5,0000**		**353,12**	**1766**	**59,8**
10.1	1	Затраты труда рабочих строителей (ср.р=2,3)	чел-ч	0,226	1,13	715,57	809	**547**
10.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,042	0,21	505,37	106	
		Итого оплата труда:				**182,94**	**915**	
10.3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0247	0,1235	1800,99	222	
		Итого эксплуатация машин:				**44,48**	**222**	
		Итого прямые затраты:				**206,20**	**1031**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				315,60	1578	
		НР второго уровня	%	3,6		11,36	57	
		Накладные расходы				120,76	604	
		Сметная прибыль	%	8		26,16	131	

		Сметная прибыль	%	8		1052,85	5264	
12	51-040106-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Водоподогреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003**	шт	5,0000		47077,99	235390	
		Итого прямые затраты:				**42076,00**	**210380**	
		НР второго уровня	%	3,6		1514,74	7574	
		Накладные расходы				1514,74	7574	
		Сметная прибыль	%	8		3487,26	17436	
15	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа,наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	200,0000		**2472,63**	**494528**	**60,4**
15.1	1	Затраты труда рабочих строителей (ср.р=4,2)	чел-ч	1,208	241,470	885,64	213855	**134904**
15.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,0494	9,880	961,10	9496	
		Итого оплата труда:				1116,76	223351	
15.3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш-ч	0,058	11,600	2312,94	26830	
15.4	31-050101-0102	Краны башеные,8 т	маш-ч	0,000625	0,125000	3549,87	444	
15.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш-ч	0,000375	0,075000	3161,68	237	
15.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,00275	0,55000	1800,99	991	
		Итого эксплуатация машин:				**142,51**	**28502**	
15.7	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0051	1,020	941,46	960	
15.8	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт	0,0006	0,12000	3716,48	446	
15.9	23-010601-0304	Трубы напорные полипропилеовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	0,938	187,600	334,83	62814	
15.10	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0121	2,420	190,00	460	
		Итого материалов:				**323,40**	**64680**	
		Итого прямые затраты:				**1535,19**	**307037**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2209,71	441941	
		НР второго уровня	%	3,6		79,55	15910	
		Накладные расходы				754,07	150814	
		Сметная прибыль	%	8		183,14	36628	

17	11-160501-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа,наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	54,0000		3650,35	197119	60,4
17.1	1	Затраты труда рабочих строителей (ср.р=4,2)	чел-ч	1,403	75,762	885,64	67098	44809
17.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,1373	7,414	956,25	7090	
		Итого оплата труда:				**1373,85**	**74188**	
17.3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш-ч	0,16675	9,005	2312,94	20827	
17.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш-ч	0,000625	0,03375	3161,68	107	
17.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,00425	0,2295	1800,99	413	
		Итого эксплуатация машин:				**395,31**	**21347**	
17.6	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0072	0,3888	941,46	366	
17.7	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт	0,00085	0,0459	3716,48	171	
17.8	23-010601-0306	Трубы напорные полипропилеовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	0,946	51,084	823,80	42083	
17.9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0294	1,588	190,00	302	
		Итого материалов:				**794,84**	**42921**	
		Итого прямые затраты:				**2432,70**	**131366**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3262,51	176175	
		НР второго уровня	%	3,6		117,45	6342	
		Накладные расходы				947,25	51152	
		Сметная прибыль	%	8		270,40	14601	
18	23-040702-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Вентили муфтовые запорные 1563Р PN 16,DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт	5,0000		**1665,52**	**8327**	
		Итого прямые затраты:	шт			**1488,56**	**7443**	
		НР второго уровня	%	3,6		53,59	268	
		Накладные расходы				53,59	268	
		Сметная прибыль	%	8		123,36	617	

19	23-040702-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили муфтовые запорные 1563Р PN 16,DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт	12,0000		2856,10	34273	
		Итого прямые затраты:	шт			2552,64	30632	
		НР второго уровня	%	3,6		91,90	1103	
		Накладные расходы				91,90	1103	
		Сметная прибыль	%	8		211,55	2539	
20	23-040702-0505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили муфтовые запорные 1563Р PN 16,DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт	1,0000		4324,36	4324	
		Итого прямые затраты:	шт			3864,90	3865	
		НР второго уровня	%	3,6		139,13	139	
		Накладные расходы				139,13	139	
		Сметная прибыль	%	8		320,28	320	
21	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Крепление для трубопроводов/ кронштейны,планки, хомуты	кг	10,0000		571,77	5718	
		Итого прямые затраты:	кг			511,02	5110	
		НР второго уровня	%	3,6		18,40	184	
		Накладные расходы				18,40	184	
		Сметная прибыль	%	8		42,35	424	
24	11-160701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	5,0000		29720,08	148600	60,4
24.1	1	Затраты труда рабочих строителей (ср.р=4)	чел-ч	1,035	5,175	859,33	4447	2783
24.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,03	0,15	1074,16	161	
		Итого оплата труда:				921,63	4608	
24.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	1,25	8,96	11	
24.4	31-050101-0102	Краны башенные,8 т	маш.-ч	0,0125	0,0625	3549,87	222	
24.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,025	0,125	1800,99	225	
		Итого эксплуатация машин:				91,64	458	
24.6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100шт	0,04	0,20	428,96	86	
24.7	21-130211-0608	Шурупы с полукруглой головкой 6х40	т	0,00004	0,00020	238469,52	48	
24.8	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,05	304,79	15	

24.9	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,05	371,48	19	
24.10	23-030103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных,d 50 мм, на давление 1,2 Мпа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт	3	15	774,51	11618	
24.11	23-030103-0401	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные,d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	20	100,00	664,95	66495	
24.12	23-030103-0701	Стволы пожарные ручные марки РС,d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт	1	5,00	4594,98	22975	
24.13	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-0,15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,03	0,15	247,04	37	
24.14	23-040702-0602	Вентили пожарные 50-10 для воды Ру 1 Мпа,Dy 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт	1	5	4766,26	23831	
		Итого материалов:				**25024,64**	**125123**	
		Итого прямые затраты:				**26005,69**	**130028**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				26562,35	132812	
		НР второго уровня	%	3,6		956,24	4781	
		Накладные расходы				1512,91	7565	
		Сметная прибыль	%	8		2201,49	11007	
25	**11-100111-0301 РСНБ РК 2015**	**Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка/ шкаф для пожарного крана/**	**изделие**	**5,0000**		**1227,78**	**6139**	**59,8**
25.1	1	Затраты труда рабочих строителей (ср.р=2,3)	чел-ч	0,779	3,893	715,57	2786	**1794**
25.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,042	0,21	1023,61	215	
		Итого оплата труда:				**600,10**	**3000**	
25.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые,высота подъема 50 м	маш.-ч	0,021625	0,108125	1392,53	151	
25.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,030875	0,154375	1800,99	278	
		Итого эксплуатация машин:				**85,72**	**429**	
25.5	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00035	0,00175	205870,68	360	
25.6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,12	0,6	196,55	118	
		Итого материалов:				**95,64**	**478**	
		Итого прямые затраты:				**738,47**	**3692**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1097,33	5487	
		НР второго уровня	%	3,6		39,50	198	
		Накладные расходы				398,36	1992	
		Сметная прибыль	%	8		90,95	455	

26	23-08307-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК/НЗБ	шт	5,0000		10044,13	50221	
		Итого прямые затраты:	м2			8976,95	44885	
		НР второго уровня	%	3,6		323,17	1616	
		Накладные расходы				323,17	1616	
		Сметная прибыль	%	8		744,01	3720	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				914504	207743
		в том числе:						
		Стоимость оборудования	Тенге				210380	
		Накладные расходы	Тенге				7574	
		Сметная прибыль	Тенге				17436	
		ВСЕГО: стоимость оборудования	Тенге				235390	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				44885	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				44885	
		Накладные расходы	Тенге				1616	
		Сметная прибыль	Тенге				3720	
		ВСЕГО: стоимость монтажных работ	Тенге				50221	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3692	
		Материалы	Тенге				478	
		Всего заработная плата	Тенге				3000	
		Накладные расходы	Тенге				1992	
		в т.ч. накладные первого уровня	Тенге				1794	1794
		в т.ч. накладные второго уровня	Тенге				198	
		Сметная прибыль	Тенге				455	
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ	Тенге				6139	
		Нормативная трудоемкость	чел-ч				4	
		Сметная заработная плата	Тенге				3000	
		Стоимость сантехнических работ работ	Тенге				655546	
		Материалы	Тенге				232958	
		Всего заработная плата	Тенге				340975	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				47049	
		Накладные расходы	Тенге				236962	
		в т.ч. накладные первого уровня	Тенге				205949	
		в т.ч. накладные второго уровня	Тенге				31014	
		Сметная прибыль	Тенге				71401	

		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ работ	Тенге				963908	
		Нормативная трудоемкость	чел-ч				386	
		Сметная заработная плата	Тенге				340975	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					1255657	
		Нормативная трудоемкость	чел-ч				391	
		Сметная заработная плата	Тенге				343975	
		РАЗДЕЛ 3. Канализация						
32	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**147,7500**		**1365,77**	**201795**	**60,4**
32.1	1	Затраты труда рабочих строителей (ср.р=4,2)	чел-ч	0,6716	99,229	885,6	87881	**53112**
32.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,0003	0,0443	1196,36	53	
		Итого оплата труда:				**595,15**	**87934**	
32.3	31-050101-0102	Краны башенные,8 т	маш.-ч	0,000125	0,018469	3549,87	66	
32.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш-ч	0,000125	0,018469	3161,68	58	
32.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,000125	0,018469	1800,99	33	
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**157**	
32.6	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,00177	179495,52	318	
32.7	23-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	0,998	147,45	263,70	38884	
		Итого материалов:				**265,33**	**39202**	
		Итого прямые затраты:				**861,19**	**127240**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1220,66	180352	
		НР второго уровня	%	3,6		43,94	6493	
		Накладные расходы				403,42	59605	
		Сметная прибыль	%	8		101,17	14948	
33	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**75,0000**		**1928,88**	**144664**	**60,4**
33.1	1	Затраты труда рабочих строителей (ср.р=4,2)	чел-ч	0,644	48,300	885,64	42776	**25874**
33.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,0007	0,0525	1178,91	62	
		Итого оплата труда:				**571,18**	**42838**	
33.3	31-050101-0102	Краны башенные,8 т	маш.-ч	0,000375	0,028125	3549,87	100	
33.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш-ч	0,00025	0,01875	3161,68	59	
33.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,00025	0,01875	1800,99	34	

		Итого эксплуатация машин:				2,57	193	
33.6	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,001908	179495,52	342	
33.7	23-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 110x3,4ГОСТ 22689-2014	м	0,998	74,850	802,85	60093	
		Итого материалов:				805,81	60436	
		Итого прямые затраты:				1378,73	103405	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1723,73	129279	
		НР второго уровня	%	3,6		62,05	4654	
		Накладные расходы				407,05	30528	
		Сметная прибыль	%	8		142,86	10715	
35	23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	шт	16,0000		**801,96**	**12831**	
		Итого прямые затраты:	шт			716,75	11468	
		НР второго уровня	%	3,6		25,80	413	
		Накладные расходы				25,80	413	
		Сметная прибыль	%	8		59,38	949	
36	23-020601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**	шт	17,0000		**374,86**	6373	
		Итого прямые затраты:	кг			**335,03**	**5696**	
		НР второго уровня	%	3,6		12,06	205	
		Накладные расходы				12,06	205	
		Сметная прибыль	%	8		27,77	472	
39	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	16,0000		4653,83	74461	**60,4**
39.1	1	Затраты труда рабочих строителей (ср.р=3,9)	чел-ч	2,553	40,848	849,70	34709	**21663**
39.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,071	1,136	1018,84	1157	
		Итого оплата труда:				**2241,62**	**35866**	
39.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,025	0,400	8,96	4	
39.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые,высота подъема 50 м	маш-ч	0,04	0,64	1392,53	891	
39.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,04875	0,780	1800,99	1405	

		Итого эксплуатация машин:				143,72	2300	
39.6	21-100502-1301	Замазка защитная	кг	0,4	6,4	339,66	2174	
39.7	21-100502-1812	Клей фенолиоливинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00008	0,00128	1120908,60	1435	
39.8	21-130207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х60 мм	10 шт	0,4	6,4	110,23	705	
39.9	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,004	0,064	304,79	20	
39.10	21-130804-0401	Каболка	т	0,0001	0,0016	1083775,50	1734	
39.11	21-130816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	1,28	1191,36	1525	
39.12	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,32	400,04	128	
39.13	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,64	247,04	158	
		Итого материалов:				492,41	7879	
		Итого прямые затраты:				2805,42	44887	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4159,36	66550	
		НР второго уровня	%	3,6		149,74	2396	
		Накладные расходы				1503,68	24059	
		Сметная прибыль	%	8		344,73	5516	
40	23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	14,0000		12732,47	178255	
		Итого прямые затраты:	комплект			11379,66	159315	
		НР второго уровня	%	3,6		409,67	5735	
		Накладные расходы				409,67	5735	
		Сметная прибыль	%	8		943,15	13204	
41	23-030102-0310 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Унитаз детский напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2,0000		13980,92	27962	
		Итого прямые затраты:	кг			12495,46	24991	
		НР второго уровня	%	3,6		449,84	900	
		Накладные расходы				449,84	900	
		Сметная прибыль	%	8		1035,62	2071	
42	11-170401-0101 РСНБ РК 2015	Писсуары настенные. Установка	комплект	1,0000		1915,62	1916	60,4

42.1	1	Затраты труда рабочих строителей (ср.р=3,8)	чел-ч	1,07	1,07	839,43	898	558
42.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,025	0,025	1025,07	26	
		Итого оплата труда:				923,40	923	
42.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,025	0,025	8,96	0	
42.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые,высота подъема 50 м	маш-ч	0,0125	0,0125	1392,53	17	
42.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,01875	0,01875	1800,99	34	
		Итого эксплуатация машин:				51,40	51	
42.6	21-100502-1301	Замазка защитная	кг	0,08	0,08	339,66	27	
42.7	21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00016	0,00016	137467,27	22	
42.8	21-130207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х60 мм	10 шт	0,4	0,4	110,23	44	
42.9	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,012	0,012	304,79	4	
42.10	21-130804-0401	Каболка	т	0,00009	0,00009	1083775,50	98	
42.11	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,012	0,012	400,04	5	
42.12	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,024	0,024	247,04	6	
		Итого материалов:				205,19	205	
		Итого прямые затраты:				1154,36	1154	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1712,16	1712	
		НР второго уровня	%	3,6		61,64	62	
		Накладные расходы				619,37	619	
		Сметная прибыль	%	8		141,90	142	
43	23-030102-0803 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96**	шт	1,0000		11333,81	11334	
		Итого прямые затраты:	шт			10129,60	10130	
		НР второго уровня	%	3,6		364,67	365	
		Накладные расходы				364,67	365	
		Сметная прибыль	%	8		839,52	840	
44	11-170101-0108 РСНБ РК 2015	**Биде.Установка**	комплект	1,0000		5351,39	5351	60,4
44.1	1	Затраты труда рабочих строителей (ср.р=4)	чел-ч	3,163	3,163	859,33	2718	1670
44.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,046	0,046	1039,48	48	
		Итого оплата труда:				2765,45	2765	
44.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,025	0,025	8,96	0	
44.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые,высота подъема 50 м	маш-ч	0,01625	0,01625	1392,53	23	

44.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,04125	0,04125	1800,99	74	
		Итого эксплуатация машин:				**97,14**	**97**	
44.6	21-100502-1301	Замазка защитная	кг	0,4	0,4	339,66	136	
44.7	21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0002	137467,27	27	
44.8	21-130207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х60 мм	10 шт	0,4	0,4	110,23	44	
44.9	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,012	0,012	304,79	4	
44.10	21-130804-0401	Каболка	т	0,00007	0,00007	1083775,50	76	
44.11	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,012	0,012	400,04	5	
44.12	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,024	0,024	247,04	6	
		Итого материалов:				**297,70**	**298**	
		Итого прямые затраты:				**3112,48**	**3112**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4782,81	4783	
		НР второго уровня	%	3,6		172,18	172	
		Накладные расходы				1842,51	1843	
		Сметная прибыль	%	8		396,40	396	
45	23-030102-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96	шт	1,0000		7661,82	7662	
		Итого прямые затраты:	шт			**6847,76**	**6848**	
		НР второго уровня	%	3,6		246,51	247	
		Накладные расходы				246,51	247	
		Сметная прибыль	%	8		567,52	568	
46	23-030102-1220 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Смеситель для биде центральный, наборный ГОСТ 25809-96	шт	1,0000		2548,84	2549	
		Итого прямые затраты:	шт			**2278,03**	**2278**	
		НР второго уровня	%	3,6		82,02	82	
		Накладные расходы				82,02	82	
		Сметная прибыль	%	8		188,81	189	

47	23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	шт	1,0000		899,20	899	
		Итого прямые затраты:	шт			803,66	804	
		НР второго уровня	%	3,6		28,91	29	
		Накладные расходы				28,91	29	
		Сметная прибыль	%	8		66,57	67	
48	11-170101-0105 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды**	комплект	54,0000		3044,75	164416	60,4
48.1	1	Затраты труда рабочих строителей (ср.р=4)	чел-ч	1,714	92,51	859,33	79494	49084
48.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,032	1,728	1024,30	1770	
		Итого оплата труда:				**1504,89**	**81264**	
48.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,025	1,350	8,96	12	
48.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые,высота подъема 50 м	маш-ч	0,01625	0,878	1392,53	1222	
48.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,02375	1,283	1800,99	2310	
		Итого эксплуатация машин:				**65,63**	**3544**	
48.6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,01944	205870,68	4002	
48.7	21-100502-1301	Замазка защитная	кг	0,2	10,8	339,66	3668	
48.8	21-130207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х60 мм	10 шт	0,4	21,6	110,23	2381	
48.9	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,54	304,79	165	
48.10	21-130804-0401	Каболка	т	0,00007	0,00378	1083775,50	4097	
48.11	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,54	400,04	216	
48.12	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	1,08	247,04	267	
		Итого материалов:				**273,99**	**14795**	
		Итого прямые затраты:				**1811,74**	**97834**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2720,69	146918	
		НР второго уровня	%	3,6		97,95	5289	
		Накладные расходы				1006,91	54374	
		Сметная прибыль	%	8		225,49	12177	
49	23-030102-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96**	шт	54,0000		**6436,87**	**347591**	

		Итого прямые затраты:	шт			5752,96	310660	
		НР второго уровня	%	3,6		207,11	11184	
		Накладные расходы				207,11	11184	
		Сметная прибыль	%	8		476,82	25747	
50	23-030102-1202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кран водоразборный наборный ГОСТ 25809-96	шт	54,0000		1222,71	66026	
		Итого прямые затраты:	шт			1092,80	59011	
		НР второго уровня	%	3,6		39,34	2124	
		Накладные расходы				39,34	2124	
		Сметная прибыль	%	8		90,57	4891	
51	23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт	54,0000		899,20	48557	
		Итого прямые затраты:	шт			803,66	43398	
		НР второго уровня	%	3,6		28,93	1562	
		Накладные расходы				28,93	1562	
		Сметная прибыль	%	8		66,61	3597	
52	11-170501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	3,0000		3177,31	9532	60,4
52.1	1	Затраты труда рабочих строителей (ср.р=4)	чел-ч	1,794	5,382	859,33	4625	2843
52.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,027	0,081	1015,07	82	
		Итого оплата труда:				1569,04	4707	
52.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,025	0,08	8,96	1	
52.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые,высота подъема 50 м	маш-ч	0,01625	0,0488	1392,53	68	
52.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0175	0,053	1800,99	95	
		Итого эксплуатация машин:				54,37	163	
52.6	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,003	16423,79	49	
52.7	21-100502-1301	Замазка защитная	кг	0,2	0,6	339,66	204	
52.8	21-130207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х60 мм	10 шт	0,4	1,2	110,23	132	
52.9	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,039	304,79	12	
52.10	21-130804-0401	Каболка	т	0,00014	0,00042	1083775,50	455	
52.11	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,039	400,04	16	

52.12	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,027	0,081	247,04	20	
		Итого материалов:				296,01	888	
		Итого прямые затраты:				1892,02	5676	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2839,71	8519	
		НР второго уровня	%	3,6		102,23	307	
		Накладные расходы				1049,93	3150	
		Сметная прибыль	%	8		235,36	706	
53	23-030102-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Мойка керамическая	шт	3,0000		4600,08	13800	
		Итого прямые затраты:	шт			4111,33	12334	
		НР второго уровня	%	3,6		148,01	444	
		Накладные расходы				148,01	444	
		Сметная прибыль	%	8		340,76	1022	
54	23-030102-1202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кран водоразборный наборный ГОСТ 25809-96	шт	3,0000		1222,71	3668	
		Итого прямые затраты:	шт			1092,80	3278	
		НР второго уровня	%	3,6		39,34	118	
		Накладные расходы				39,34	118	
		Сметная прибыль	%	8		90,56	272	
55	23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт	3,0000		899,20	2698	
		Итого прямые затраты:	шт			803,66	2411	
		НР второго уровня	%	3,6		28,93	87	
		Накладные расходы				28,93	87	
		Сметная прибыль	%	8		66,61	200	
56	11-170501-0102 РСНБ РК 2015	**Мойки на два отделение. Установка**	комплект	5,0000		4658,20	23291	60,4
56.1	1	Затраты труда рабочих строителей (ср.р=4)	чел-ч	2,599	12,995	859,33	11167	7055,3
56.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,103	0,515	997,90	514	
		Итого оплата труда:				2336,18	11681	

56.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,025	0,125	8,96	1	
56.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые,высота подъема 50 м	маш-ч	0,08	0,4	1392,53	557	
56.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,04875	0,24375	1800,99	439	
		Итого эксплуатация машин:				199,42	997	
56.6	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,005	16423,79	82	
56.7	21-100502-1301	Замазка защитная	кг	0,2	1	339,66	340	
56.8	21-130207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х60 мм	10 шт	0,4	2	110,23	220	
56.9	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,07	0,35	304,79	107	
56.10	21-130804-0401	Каболка	т	0,00014	0,0007	1083775,50	759	
56.11	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,1	400,04	40	
56.12	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,2	247,04	49	
		Итого материалов:				319,39	1597	
		Итого прямые затраты:				2752,22	13761	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4163,27	20816	
		НР второго уровня	%	3,6		149,88	749	
		Накладные расходы				1560,93	7805	
		Сметная прибыль	%	8		345,05	1725	
57	ПРАЙС лист №1	**Мойка 2-х секционная**	шт	2,0000		77922,00	155844	
		Итого прямые затраты:	шт			69642,86	139286	
		НР второго уровня	%	3,6		2507,13	5014	
		Накладные расходы				2507,13	5014	
		Сметная прибыль	%	8		5771,98	11544	
58	ПРАЙС лист №1	**Мойка 3-х секционная**	шт	3,0000		113886,00	341658	
		Итого прямые затраты:	шт			101785,71	305357	
		НР второго уровня	%	3,6		3664,30	10993	
		Накладные расходы				3664,30	10993	
		Сметная прибыль	%	8		8436,00	25308	
59	23-030102-1202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кран водоразборный наборный ГОСТ 25809-96**	шт	13,0000		1222,71	15895	
		Итого прямые затраты:	шт			1092,80	14206	
		НР второго уровня	%	3,6		39,34	511	
		Накладные расходы				39,34	511	
		Сметная прибыль	%	8		90,57	1177	

60	23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	шт	13,0000		899,20	11690	
		Итого прямые затраты:	шт			803,66	10448	
		НР второго уровня	%	3,6		28,93	376	
		Накладные расходы				28,93	376	
		Сметная прибыль	%	8		66,61	866	
61	11-170101-0110 РСНБ РК 2015	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**	комплект	4,0000		2227,65	8911	60,4
61.1	1	Затраты труда рабочих строителей (ср.р=4)	чел-ч	1,138	4,554	859,33	3913	2577
61.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,085	0,34	1040,95	354	
		Итого оплата труда:				1066,83	4267	
61,3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые,высота подъема 50 м	маш-ч	0,02875	0,115	1392,53	160	
61.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0775	0,31	1800,99	558	
		Итого эксплуатация машин:				179,61	718	
61.5	21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0008	137467,27	110	
61,6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,00001	0,00004	381819,66	15	
61.7	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,06	0,24	304,79	73	
61.8	21-130804-0401	Каболка	т	0,00007	0,00028	1083775,50	303	
61,9	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,000012	195385,08	2	
61.10	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,07	0,28	400,04	112	
61.11	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,14	0,56	247,04	138	
		Итого материалов:				188,64	755	
		Итого прямые затраты:				1346,60	5386	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1990,96	7964	
		НР второго уровня	%	3,6		71,67	287	
		Накладные расходы				716,04	2864	
		Сметная прибыль	%	8		165,01	660	
62	23-030102-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Поддон стальной эмалированный, размерами 800 ммх800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94**	шт	4,0000		9432,52	37730	
		Итого прямые затраты:	шт			8430,32	33721	
		НР второго уровня	%	3,6		303,49	1214	

		Накладные расходы				303,49	1214	
		Сметная прибыль	%	8		698,70	2795	
63	23-030102-1226 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный , с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	шт	4,0000		6039,11	24156	
		Итого прямые затраты:	шт			5397,46	21590	
		НР второго уровня	%	3,6		194,31	777	
		Накладные расходы				194,31	777	
		Сметная прибыль	%	8		447,33	1789	
64	23-030102-1305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт	4,0000		1568,42	6274	
		Итого прямые затраты:	шт			1401,78	5607	
		НР второго уровня	%	3,6		50,46	202	
		Накладные расходы				50,46	202	
		Сметная прибыль	%	8		116,19	465	
65	23-030102-2203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трап чугунный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-97	комплект	4,0000		4506,98	18028	
		Итого прямые затраты:	комплект			4028,12	16112	
		НР второго уровня	%	3,6		145,01	580	
		Накладные расходы				145,01	580	
		Сметная прибыль	%	8		333,86	1335	
66	23-021104-1501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Подводки гибкие к водопроводной арматуре диам. 15	м	14,7000		423,53	6226	
		Итого прямые затраты:	комплект			378,53	5564	
		НР второго уровня	%	3,6		13,63	200	
		Накладные расходы				13,63	200	
		Сметная прибыль	%	8		31,38	461	

67	11-170101-0101 РСНБ РК 2015	Ванны купальные чугунные. Установка	комплект	4,0000		5855,19	23421	60,4
67.1	1	Затраты труда рабочих строителей (ср.р=4)	чел-ч	3,335	13,34	859,33	11463	7329,2
67.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,155	0,62	1081,06	670	
		Итого оплата труда:				3033,43	12134	
67.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш-ч	0,0275	0,11	3161,68	348	
67.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые,высота подъема 50 м	маш-ч	0,07125	0,285	1392,53	397	
67.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,095	0,38	1800,99	684	
		Итого эксплуатация машин:				357,26	1429	
67.6	21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0008	137467,27	110	
67.7	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,06	0,24	304,79	73	
67.8	21-130804-0401	Каболка	т	0,00007	0,00028	1083775,50	303	
67.9	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,06	0,24	400,04	96	
67.10	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,13	0,52	247,04	128	
		Итого материалов:				177,76	711	
		Итого прямые затраты:				3400,89	13604	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5233,08	20932	
		НР второго уровня	%	3,6		188,39	754	
		Накладные расходы				2020,58	8082	
		Сметная прибыль	%	8		433,72	1735	
68	23-030102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Ванна чугунная эмалированная,длиной 1700 мм. Глубиной до 500 мм ГОСТ 18297-96	шт	4,0000		89053,74	356215	
		Итого прямые затраты:	шт			79591,86	318367	
		НР второго уровня	%	3,6		2865,32	11461	
		Накладные расходы				2865,32	11461	
		Сметная прибыль	%	8		6596,58	26386	
69	23-030102-1227 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Смеситель для ванны двухрукояточный, с подвеской в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт	4,0000		4790,79	19163	
		Итого прямые затраты:	шт			4281,77	17127	
		НР второго уровня	%	3,6		154,14	617	
		Накладные расходы				154,14	617	
		Сметная прибыль	%	8		354,87	1419	

70	23-030102-1305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт	4,0000	1568,42	6274	
		Итого прямые затраты:	шт		1401,78	5607	
		НР второго уровня	%	3,6	50,46	202	
		Накладные расходы			50,46	202	
		Сметная прибыль	%	8	116,19	465	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1961674	171767
		в том числе:					
		Стоимость монтажных работ	Тенге			220409	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге			220409	
		Накладные расходы	Тенге			8143	
		Сметная прибыль	Тенге			16697	
		ВСЕГО: стоимость монтажных работ	Тенге			245250	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				
		Материалы	Тенге				
		Всего заработная плата	Тенге				
		Накладные расходы	Тенге				
		в т.ч. накладные первого уровня	Тенге				
		в т.ч. накладные второго уровня	Тенге				
		Сметная прибыль	Тенге				
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ	Тенге			0	
		Нормативная трудоемкость	чел-ч				
		Сметная заработная плата	Тенге				
		Стоимость сантехнических работ работ	Тенге			1741266	
		Материалы	Тенге			126765	
		Всего заработная плата	Тенге			284381	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге			1321815	
		Накладные расходы	Тенге			240426	
		в т.ч. накладные первого уровня	Тенге			171767	171767
		в т.ч. накладные второго уровня	Тенге			68661	
		Сметная прибыль	Тенге			158071	
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ работ	Тенге			2139764	
		Нормативная трудоемкость	чел-ч			326	
		Сметная заработная плата	Тенге			284381	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				2385013	

Нормативная трудоемкость	чел-ч			326
Сметная заработная плата	Тенге			284381
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:				
Итого прямые затраты:	Тенге			3341297
в том числе:				
зарплата рабочих строителей	Тенге			1053440
затраты на эксплуатацию машин	Тенге			65402
в том числе зарплата машинистов	Тенге			24042
материалов,изделий и конструкций	Тенге			2008682
перевозка грузов	Тенге			0
инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			210380
Накладные расходы 1 уровня	Тенге			644950
Итого с накладными расходами 1 уровня	Тенге			3986247
Накладные расходы II уровня	Тенге			143504
Итого:	Тенге			4129751
Сметная прибыль:	Тенге			330380
ИТОГО по смете:	Тенге			4460132
Всегог оборудования:				235390
				4224742
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге		1,20%	50697
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных) работ в зимнее время	Тенге		2,42%	103466
Всего:	Тенге			4614295
Всего с понижающим коэффициентом	Тенге		0,7392292	3411022
НДС	Тенге		12%	409323
К оплате:	Тенге			3820345

Заказчик: А.О.Утебаев

Технадзор: Ж.С.Бубешев

Подрядчик: Е.Ш.Садыков