Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

ЗАКАЗЧИК: **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Аккайынская центральная районная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"**

ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройдизайн""**

Наименование объекта -Капитальный ремонт внутренней системы водопровода и канализации здания КГП на ПХВ "Аккайынская ЦРБ" КГУ "УЗ акимата СКО по адресу:СКО "Аккайынский район,с.Смирново" ул.Молодежная,6

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2018 года.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован	код	наименование	код
		45	19.03.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за сентябрь месяц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт внутренней системы водопровода и канализации здания КГП на ПХВ "Аккайынская ЦРБ" КГУ "УЗ акимата СКО по адресу:СКО Аккайынский район,с.Смирново,ул. Молодежная,6	8 288 000,00	2 620 369,00	7 400 000,00	2 620 369,00					314 444	2 934 813

М.П. Заказчик: А.О.Утебаев

М.П.Подрядчик: Е.Ш.Садыков

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Аккайынская центральная районная больница" Коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройдизайн"

Наименование объекта -Работы по капитально-восстановительному ремонту (КВР) Капитальный ремонт внутренней системы водопровода и канализации здания КГП на ПХВ "Аккайынская ЦРБ КГУ "УЗ акимата СКО"

Акт № 4

выполненных работ и затрат за сентябрь 2018 года

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 года

	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Единица измерения	Количество		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы 1 уровня норма%
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма в
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод						
11	11-170801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. **Установка**	комплект	4,0000		14213,46	56854	60,4
11.1	1	Затраты труда рабочих строителей (ср.р=3,8)	чел-ч	9,05	36,202	839,43	30389	18762
11.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,152	0,61	1106,90	673	
		Итого оплата труда:				7765,63	31063	
11.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш-ч	0,04375	0,17500	3161,68	553	
11.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые,высота подъема 50 м	маш-ч	0,08	0,3	1392,53	446	
11.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,06625	0,26500	1800,99	477	
		Итого эксплуатация машин:				369,04	1476	
11.6	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,002	0,01	16423,79	131	
11.7	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,04	304,79	12	
11.8	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,012	0,05	400,04	19	
11.9	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015,сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,024	0,10	247,04	24	
		Итого материалов:				46,62	186	

		Итого прямые затраты:				**8013,07**	**32053**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				12703,45	50814	
		НР второго уровня	%	3,6		457,32	1829	
		Накладные расходы				5147,52	20590	
		Сметная прибыль	%	8		1052,86	4211	
12	**51-040106-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Водоподогреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003**	**шт**	**4,0000**		**47077,99**	**188312**	
		Итого прямые затраты:				**42076,00**	**168304**	
		НР второго уровня	%	3,6		1514,74	6059	
		Накладные расходы				1514,74	6059	
		Сметная прибыль	%	8		3487,26	13949	
13	**11-160501-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа,наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**-61,2200**		**3680,36**	**-225313**	**60,4**
13.1	1	Затраты труда рабочих строителей (ср.р=4,2)	чел-ч	1,886	-115,46	885,64	-102257	**-66579**
13.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,1364	-8,350	954,93	-7974	
		Итого оплата труда:				**1800,57**	**-110231**	
13.3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш-ч	0,16675	-10,208	2312,94	-23611	
13.4	31-050101-0102	Краны башенные,8 т	маш-ч	0,000625	-0,03826	3549,87	-136	
13.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш-ч	0,000375	-0,02296	3161,68	-73	
13.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,00275	-0,1684	1800,99	-303	
		Итого эксплуатация машин:				394,04	-24123	
13.7	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0085	-0,520	941,46	-490	
13.8	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт	0,001	-0,06	3716,48	-228	
13.9	23-010601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	0,899	-55,04	138,83	-7641	
13.10	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0047	-0,288	190,00	-55	
		Итого материалов:				**137,42**	**-8413**	
		Итого прямые затраты:				**2201,78**	**-134793**	

		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3289,32	-201372	
		НР второго уровня	%	3,6		118,42	-7249	
		Накладные расходы				1205,96	-73829	
		Сметная прибыль	%	8		272,62	-16690	
14	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа,наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**38,3000**		**2906,24**	**111309**	**60,4**
14.1	1	Затраты труда рабочих строителей (ср.р=4,2)	чел-ч	1,484	56,768	885,64	50276	**32231**
14.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,0842	3,225	957,10	3087	
		Итого оплата труда:				**1393,29**	**53363**	
14.3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш-ч	0,1015	3,887	2312,94	8991	
14.4	31-050101-0102	Краны башеные,8 т	маш-ч	0,000625	0,023938	3549,87	85	
14.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш-ч	0,000375	0,014362	3161,68	45	
14.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,00275	0,105325	1800,99	190	
		Итого эксплуатация машин:				**243,12**	**9312**	
14.7	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0059	0,22597	941,46	213	
14.8	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт	0,00069	0,026427	3716,48	98	
14.9	23-010601-0302	Трубы напорные полипропилеовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	0,929	35,580	203,15	7228	
14.10	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0074	0,283	190,00	54	
		Итого материалов:				**198,26**	**7594**	
		Итого прямые затраты:				**1754,09**	**67182**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2595,61	99412	
		НР второго уровня	%	3,6		93,44	3579	
		Накладные расходы				934,98	35810	
		Сметная прибыль	%	8		215,13	8239	
15	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа,наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**-100,0000**		**2472,63**	**-247261**	**60,4**
15.1	1	Затраты труда рабочих строителей (ср.р=4,2)	чел-ч	1,208	-120,930	885,64	-107100	**-67556**
15.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,0494	-4,940	961,10	-4748	

		Итого оплата труда:				1118,48	-111848	
15.3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш-ч	0,058	-5,800	2312,94	-13415	
15.4	31-050101-0102	Краны башеные,8 т	маш-ч	0,000625	-0,062500	3549,87	-222	
15.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш-ч	0,000375	-0,037500	3161,68	-119	
15.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,00275	-0,27500	1800,99	-495	
		Итого эксплуатация машин:				**142,51**	**-14251**	
15.7	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0051	-0,510	941,46	-480	
15.8	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт	0,0006	-0,06000	3716,48	-223	
15.9	23-010601-0304	Трубы напорные полипропилеовые PP-R SDR 11-32х2,9 PN10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	0,938	-93,800	334,83	-31407	
15.10	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0121	-1,210	190,00	-230	
		Итого материалов:				323,40	-32340	
		Итого прямые затраты:				**1536,91**	**-153691**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2212,48	-221248	
		НР второго уровня	%	3,6		79,65	-7965	
		Накладные расходы				755,21	-75521	
		Сметная прибыль	%	8		183,37	-18337	
21	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Крепление для трубопроводов/ кронштейны,планки, хомуты	кг	160,0000		571,77	91483	
		Итого прямые затраты:	кг			**511,02**	**81763**	
		НР второго уровня	%	3,6		18,40	2943	
		Накладные расходы				18,40	2943	
		Сметная прибыль	%	8		42,35	6777	
24	11-160701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	5,0000		29720,08	148600	60,4
24.1	1	Затраты труда рабочих строителей (ср.р=4)	чел-ч	1,035	5,175	859,33	4447	2783
24.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,03	0,15	1074,16	161	
		Итого оплата труда:				**921,63**	**4608**	
24.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	1,25	8,96	11	
24.4	31-050101-0102	Краны башенные,8 т	маш.-ч	0,0125	0,0625	3549,87	222	
24.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,025	0,125	1800,99	225	

		Итого эксплуатация машин:				**91,64**	**458**	
24.6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100шт	0,04	0,20	428,96	86	
24.7	21-130211-0608	Шурупы с полукруглой головкой 6х40	т	0,00004	0,00020	238469,52	48	
24.8	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,05	304,79	15	
24.9	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,05	371,48	19	
24.10	23-030103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных,d 50 мм, на давление 1,2 Мпа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт	3	15	774,51	11618	
24.11	23-030103-0401	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные,d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	20	100,00	664,95	66495	
24.12	23-030103-0701	Стволы пожарные ручные марки РС,d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт	1	5,00	4594,98	22975	
24.13	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-0,15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,03	0,15	247,04	37	
24.14	23-040702-0602	Вентили пожарные 50-10 для воды Ру 1 Мпа,Dy 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт	1	5	4766,26	23831	
		Итого материалов:				**25024,64**	**125123**	
		Итого прямые затраты:				**26005,69**	**130028**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				26562,35	132812	
		НР второго уровня	%	3,6		956,24	4781	
		Накладные расходы				1512,91	7565	
		Сметная прибыль	%	8		2201,49	11007	
27	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм . Прокладка	м трубопровода	90,0000		1949,75	175477	60,4
27.1	1	Затраты труда рабочих строителей (ср.р=4,1)	чел-ч	0,63595	57,236	872,16	49919	30784
27.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,0106	0,954	1098,37	1048	
		Итого оплата труда:				**566,29**	**50966**	
27.3	31-050101-0102	Краны башенные,8 т	маш-ч	0,0015	0,135	3549,87	479	
27.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш-ч	0,000875	0,07875	3161,68	249	
27.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,010875	0,97875	1800,99	1763	
27.6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш-ч	0,2305	20,745	17,05	354	
		Итого эксплуатация машин:				**31,61**	**2845**	
27.7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,0072	19690,98	142	
27.8	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,18	416,80	75	

27.9	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,288	4812,70	1386	
27.10	21-130703-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,315	173,35	55	
27.11	21-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	90,000	790,65	71159	
27.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	2,475	190,00	470	
		Итого материалов:				**814,29**	**73286**	
		Итого прямые затраты:				**1400,55**	**126049**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1742,59	156833	
		НР второго уровня	%	3,6		62,73	5646	
		Накладные расходы				404,77	36430	
		Сметная прибыль	%	8		144,43	12998	
28	**11-160401-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм . Прокладка**	**м трубопровода**	**55,0000**		**2312,98**	**127214**	**60,4**
28.1	1	Затраты труда рабочих строителей (ср.р=4,1)	чел-ч	0,7544	41,492	872,16	36188	**22310**
28.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,0124	0,682	1097,81	749	
		Итого оплата труда:				**671,57**	**36936**	
28.3	31-050101-0102	Краны башенные,8 т	маш-ч	0,001875	0,103125	3549,87	366	
28.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш-ч	0,001	0,055	3161,68	174	
28.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,012625	0,694375	1800,99	1251	
28.6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш-ч	0,31175	17,146	17,05	292	
		Итого эксплуатация машин:				37,87	2083	
28.7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00012	0,0066	19690,98	130	
28.8	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,003	0,165	416,80	69	
28.9	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0041	0,2255	4812,70	1085	
28.10	21-130703-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0045	0,2475	173,35	43	
28.11	21-010201-0159	Трубы стальные электросварные прямошовные,D76 мм,толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	1	55	932,83	51306	
28.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0464	2,552	190,00	485	
		Итого материалов:				**965,77**	**53117**	

		Итого прямые затраты:				1661,60	91388	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2067,23	113698	
		НР второго уровня	%	3,6		74,42	4093	
		Накладные расходы				480,05	26403	
		Сметная прибыль	%	8		171,33	9423	
29	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы систем отопления , водопровода и горячего воджоснабжения диаметром до 50 мм . Испытание гидравлическое**	м трубопровода	53,2000		**110,19**	**5862**	**60,4**
29.1	1	Затраты труда рабочих строителей (ср.р=5,3)	чел-ч	0,057615	3,065	1038,38	3183	**1922**
		Итого оплата труда:				**59,83**	**3183**	
29.2	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 Мпа (1кгс/см2) до 10 Мпа (100кгс/см2)	маш-ч	0,01875	0,998	120,44	120	
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**120**	
29.3	21-0130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,011	304,79	3	
29.4	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,011	371,48	4	
29.5	22-040201-0702	Краска маслянная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,027	247,04	7	
		Итого материалов:				**0,26**	**14**	
		Итого прямые затраты:				62,34	3317	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				98,48	5239	
		НР второго уровня	%	3,6		3,55	189	
		Накладные расходы				39,68	2111	
		Сметная прибыль	%	8		8,16	434	
30	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы систем отопления , водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм . Испытание гидравлическое**	м трубопровода	55,0000		**110,19**	**6060**	**60,4**
30.1	1	Затраты труда рабочих строителей (ср.р=5,3)	чел-ч	0,057615	3,169	1038,38	3290	**1987**
		Итого оплата труда:				**59,83**	**3290**	
30.2	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 Мпа (1кгс/см2) до 10 Мпа (100кгс/см2)	маш-ч	0,01875	1,031	120,44	124	
		Итого эксплуатация машин:				**2,26**	**124**	
30.3	21-0130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,011	304,79	3	

30.4	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,011	371,48	4	
30.5	22-040201-0702	Краска маслянная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0275	247,04	7	
		Итого материалов:				**0,26**	**14**	
		Итого прямые затраты:				**62,34**	**3429**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				98,48	5416	
		НР второго уровня	%	3,6		3,55	195	
		Накладные расходы				39,68	2182	
		Сметная прибыль	%	**8**		**8,16**	**449**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				415029	-23356
		в том числе:						
		Стоимость оборудования	Тенге				168304	
		Накладные расходы	Тенге				6059	
		Сметная прибыль	Тенге				13949	
		ВСЕГО: стоимость оборудования	Тенге				188312	
		Стоимость сантехнических работ работ	Тенге				**246724**	
		Материалы	Тенге				218581	
		Всего заработная плата	Тенге				-38670	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				81762	
		Накладные расходы	Тенге				-15315	
		в т.ч. накладные первого уровня	Тенге				-23356	
		в т.ч. накладные второго уровня	Тенге				8041	
		Сметная прибыль	Тенге				18513	
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ работ	Тенге				249920	
		Нормативная трудоемкость	чел-ч				-46	
		Сметная заработная плата	Тенге				-38670	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					438232	
		Нормативная трудоемкость	чел-ч				-45	
		Сметная заработная плата	Тенге				-38670	
		РАЗДЕЛ 3. Канализация						
33	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	54,4200		1928,88	104968	60,4
33.1	1	Затраты труда рабочих строителей (ср.р=4,2)	чел-ч	0,644	35,046	885,64	31039	**18774**
33.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,0007	0,0381	1178,91	45	
		Итого оплата труда:				**571,18**	**31083**	
33.3	31-050101-0102	Краны башенные,8 т	маш.-ч	0,000375	0,020408	3549,87	72	

33.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш-ч	0,00025	0,01361	3161,68	43	
33.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,00025	0,01361	1800,99	25	
		Итого эксплуатация машин:				2,57	140	
33.6	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,001352	179495,52	243	
33.7	23-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 110x3,4ГОСТ 22689-2014	м	0,998	54,311	802,85	43604	
		Итого материалов:				**805,70**	**43846**	
		Итого прямые затраты:				**1378,63**	**75025**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1723,62	93799	
		НР второго уровня	%	3,6		62,05	3377	
		Накладные расходы				407,04	22151	
		Сметная прибыль	%	8		142,85	7774	
34	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Крепление для трубопроводов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	195,0000		571,77	111495	
		Итого прямые затраты:	шт			**511,02**	**99649**	
		НР второго уровня	%	3,6		18,40	3587	
		Накладные расходы				18,40	3587	
		Сметная прибыль	%	8		42,35	8259	
35	23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт	5,0000		801,96	4010	
		Итого прямые затраты:	шт			**716,75**	**3584**	
		НР второго уровня	%	3,6		25,80	129	
		Накладные расходы				25,80	129	
		Сметная прибыль	%	8		59,24	296	
36	23-020601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт	13,0000		374,86	4873	
		Итого прямые затраты:	кг			**335,03**	**4355**	

		НР второго уровня	%	3,6		12,06	157	
		Накладные расходы				12,06	157	
		Сметная прибыль	%	8		27,77	361	
37	23-020601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Прочистка ПВХ,DN 50**	шт	59,0000		374,86	22117	
		Итого прямые затраты:	кг			335,03	19767	
		НР второго уровня	%	3,6		12,06	712	
		Накладные расходы				12,06	712	
		Сметная прибыль	%	8		27,76	1637	
38	23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Прочистка ПВХ,DN 100**	шт	36,0000		801,96	28870	
		Итого прямые затраты:	кг			716,75	25803	
		НР второго уровня	%	3,6		25,80	929	
		Накладные расходы				25,80	929	
		Сметная прибыль	%	8		59,40	2139	
39	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	2,0000		4653,83	9308	60,4
39.1	1	Затраты труда рабочих строителей (ср.р=3,9)	чел-ч	2,553	5,106	849,70	4339	2708
39.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,071	0,142	1018,84	145	
		Итого оплата труда:				2241,62	4483	
39.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,025	0,050	8,96	0	
39.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые,высота подъема 50 м	маш-ч	0,04	0,08	1392,53	111	
39.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,04875	0,098	1800,99	176	
		Итого эксплуатация машин:				143,72	287	
39.6	21-100502-1301	Замазка защитная	кг	0,4	0,8	339,66	272	
39.7	21-100502-1812	Клей фенолиоливинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00008	0,00016	1120908,60	179	
39.8	21-130207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х60 мм	10 шт	0,4	0,8	110,23	88	
39.9	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,004	0,008	304,79	2	
39.10	21-130804-0401	Каболка	т	0,0001	0,0002	1083775,50	217	

39.11	21-130816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	0,16	1191,36	191	
39.12	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,04	400,04	16	
39.13	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,08	247,04	20	
		Итого материалов:				**492,40**	**985**	
		Итого прямые затраты:				**2805,41**	**5611**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4159,35	8319	
		НР второго уровня	%	3,6		149,74	299	
		Накладные расходы				1503,68	3007	
		Сметная прибыль	%	8		344,73	689	
40	23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	комплект	2,0000		12732,47	25465	
		Итого прямые затраты:	комплект			11379,66	22759	
		НР второго уровня	%	3,6		409,67	819	
		Накладные расходы				409,67	819	
		Сметная прибыль	%	8		943,15	1886	
48	11-170101-0105 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды**	комплект	31,0000		3044,75	94386	60,4
48.1	1	Затраты труда рабочих строителей (ср.р=4)	чел-ч	1,714	53,08	859,33	45618	28167
48.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,032	0,992	1024,30	1016	
		Итого оплата труда:				**1504,32**	**46634**	
48.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,025	0,775	8,96	7	
48.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые,высота подъема 50 м	маш-ч	0,01625	0,504	1392,53	701	
48.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,02375	0,736	1800,99	1326	
		Итого эксплуатация машин:				**65,63**	**2034**	
48.6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,01116	205870,68	2297	
48.7	21-100502-1301	Замазка защитная	кг	0,2	6,2	339,66	2106	
48.8	21-130207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х60 мм	10 шт	0,4	12,4	110,23	1367	
48.9	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,31	304,79	94	
48.10	21-130804-0401	Каболка	т	0,00007	0,00217	1083775,50	2352	
48.11	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,31	400,04	124	
48.12	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,62	247,04	153	

		Итого материалов:		,	273,99	8494	
		Итого прямые затраты:			1811,18	56147	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			2719,78	84314	
		НР второго уровня	%	3,6	97,91	3035	
		Накладные расходы			1006,54	31203	
		Сметная прибыль	%	8	225,42	6988	
49	23-030102-0935 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Умывальник керамический с переливом,шириной от 420мм до 450мм,длиной от 550мм до 600 мм, с пьедисталом ГОСТ 30493-96 24 кг, без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96**	шт	31,0000	9732,28	301701	
		Итого прямые затраты:	шт		5752,96	178342	
		НР второго уровня	%	3,6	207,11	6420	
		Накладные расходы			207,11	6420	
		Сметная прибыль	%	8	476,82	14781	
50	23-030102-1202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кран водоразборный наборный ГОСТ 25809-96	шт	31,0000	1222,71	37904	
		Итого прямые затраты:	шт		1092,80	33877	
		НР второго уровня	%	3,6	39,34	1220	
		Накладные расходы			39,34	1220	
		Сметная прибыль	%	8	90,57	2808	
51	23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт	31,0000	899,20	27875	
		Итого прямые затраты:	шт		803,66	24913	
		НР второго уровня	%	3,6	28,93	897	
		Накладные расходы			28,93	897	
		Сметная прибыль	%	8	66,61	2065	
57	ПРАЙС лист №1	**Мойка 2-х секционная**	шт	-1,0000	77922,00	-77922	
		Итого прямые затраты:	шт		69642,86	-69643	
		НР второго уровня	%	3,6	2507,13	-2507	
		Накладные расходы			2507,13	-2507	

		Сметная прибыль	%	8		5771,98	-5772	
59	23-030102-1202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кран водоразборный наборный ГОСТ 25809-96**	шт	-4,0000		**1222,71**	**-4891**	
		Итого прямые затраты:	шт			**1092,80**	**-4371**	
		НР второго уровня	%	3,6		39,34	-157	
		Накладные расходы				39,34	-157	
		Сметная прибыль	%	8		90,56	-362	
60	23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	шт	-4,0000		**899,20**	**-3597**	
		Итого прямые затраты:	шт			803,66	-3215	
		НР второго уровня	%	3,6		28,93	-116	
		Накладные расходы				28,93	-116	
		Сметная прибыль	%	8		66,60	-266	
	12-190101-0101 РСНБ РК 2015	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную**	отверстие	150,0000		**625,97**	**93896**	**59,1**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,505	75,75	696,32	52746	31173
		Итого оплата труда:				351,64	52746	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0006	0,0006	--	--	
		Итого материалов:				--	--	
		Итого прямые затраты:				351,64	52746	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				559,46	83919	
		НР второго уровня	%	3,6		20,14	3021	
		Накладные расходы	%	--		227,96	34194	
		Сметная прибыль	%	8		46,37	6955	
	12-190101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 2 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную**	отверстие	100,0000		**2048,97**	**204897**	**59,1**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,653	165,3	696,32	115102	68025
		Итого оплата труда:				1151,02	115102	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,002	0,002	--	--	

		Итого материалов:				--	--	
		Итого прямые затраты:				**1151,02**	**115102**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1831,27	**183127**	
		НР второго уровня	%	3,6		65,93	6593	
		Накладные расходы	%	--		746,18	74618	
		Сметная прибыль	%	8		151,78	15178	
	12-190101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 2,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную**	**отверстие**	**50,0000**		**2303,32**	**115166**	**59,1**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,858	92,9	696,32	64688	**38231**
		Итого оплата труда:				**1293,76**	**64688**	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0025	0,0025	--	--	
		Итого материалов:				--	--	
		Итого прямые затраты:				**1293,76**	**64688**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2058,38	102919	
		НР второго уровня	%	3,6		74,10	3705	
		Накладные расходы	%	--		2132,48	106624	
		Сметная прибыль	%	8		231,77	11588	
	12-190101-0401 РСНБ РК 2015	**Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка**	**отверстие**	**300,0000**		**1098,50**	**329550**	**59,1**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,7866	235,98	761,14	179614	**106219**
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,15	761,20	114	
		Итого оплата труда:				**599,09**	**179728**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	0,15	1392,53	209	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,15	761,14	114	
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**323**	
	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,002	0,6	14153,99	8492	
		Итого материалов:				28,31	8492	
		Итого прямые затраты:				**628,10**	**188429**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				982,16	294649	
		НР второго уровня	%	3,6		35,34	10607	
		Накладные расходы	%	--		389,41	116827	
		Сметная прибыль	%	8		48840936,69	24420	

	11-010101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**98,0000**		**174,61**	**17112**	**59,1**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,014547	1,425606	696,32	993	**2881**
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	2,45	1584,84	3883	
		Итого оплата труда:				**49,75**	**4876**	
	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,034375	3,36875	3389,71	11419	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,034375	3,36875	1152,61	3883	
		Итого эксплуатация машин:				**1119070,39**	**11419**	
		Итого прямые затраты:				126,65	12412	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				156,05	15293	
		НР второго уровня	%	3,6		5,62	551	
		Накладные расходы	%	--		35,02	3432	
		Сметная прибыль	%	8		12,93	1268	
	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0140**		**581629,36**	**8143**	**62,1**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	284,05	3,9767	820,18	3262	**2347**
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	0,53536	966,29	517	
		Итого оплата труда:				**269923,06**	**3779**	
	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	42,875	0,60025	2312,94	1388	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	42,875	0,60025	761,14	457	
	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,65	0,0091	2894,11	26	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,65	0,0091	989,61	9	
	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	25	0,35	120,44	42	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,9	0,0406	1202,41	49	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,9	0,0406	859,33	35	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,375	1,375	1800,99	2476	

	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,375	0,01925	859,33	17	
		Итого эксплуатация машин:				**110022,82**	**3982**	
	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,00616	215,22	1	
	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	0,672	190,00	128	
		Итого материалов:				**9214,70**	**129**	
		Итого прямые затраты:				**526590,43**	**7372**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1043966,17	14616	
		НР второго уровня	%	3,6		1336714,29	18714	
		Накладные расходы	%	--		2380680,45	33330	
		Сметная прибыль	%	8		43083,66	2666	
	23-010801-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 150, толщина стенки 3,2 мм**	**м**	**14,0000**		**1632,86**	**22860**	
		Итого прямые затраты:	м			1459,37	22860	
		НР второго уровня	%	3,6		58,78	823	
		Накладные расходы	%	--		58,78	823	
		Сметная прибыль	%	8		120,95	1895	
	11-231101-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые**	**врезка**	**1,0000**		**32407,69**	**32408**	**62,1**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	19,562	19,562	810,55	15856	**9847**
		Итого оплата труда:				15855,57	15856	
	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,2	0,2	1254,37	251	
	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,065	0,065	21536,61	1400	
	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,026	0,026	19690,98	512	
	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,001	0,001	16020,11	16	
	21-130804-0401	Каболка	т	0,001	0,001	1083775,50	1084	
		Итого материалов:				**3262,51**	**3263**	
		Итого прямые затраты:				**19118,49**	**19118**	##########
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				28964,40	28965	
		НР второго уровня	%	3,6		1042,72	1043	
		Накладные расходы	%	--		10889,31	10889	
		Сметная прибыль	%	8		2401,00	2401	

	11-110101-3602 РСНБ РК 2015 изм. и доп вып.6	**Покрытие из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**128,5730**		**8701,66**	**1118799**	**60,9**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	0,4393	56,4821189	741,88	41903	**26200**
	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,010625	1,366088125	818,90	1119	
		Итого оплата труда:				**334,61**	**43022**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые,высота подъема 50 м	маш-ч	0,07125	9,161	1392,53	12757	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,004375	0,56	1800,99	1013	
		Итого эксплуатация машин:				**1721,22**	**13770**	
	21-100501-1302	Мастика кленяшая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	2,5	321,4325	547,74	176061	
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,642865	84,66	54	
	22-060101-0302	Линолиум натуральный комерческий толщиной 2,5 мм, класс 33,34	м2	1,02	131,14446	7925,60	1039399	
		Итого материалов:				**9453,89**	**1215514**	
		Итого прямые затраты:				**9886,89**	**1271187**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				10090,67	1297387	
		НР второго уровня	%	3,6		363,26	46706	
		Накладные расходы	%	--		567,04	72906	
		Сметная прибыль	%	8		836,31	107527	
	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 изм. и доп вып.8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2,КАН-3**	**м плинтуса**	**112,5860**		**269,84**	**30380**	**60,9**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=872,16)	чел-ч	0,103385	11,63970361	872,16	10152	**6204**
	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000375	0,04221975	859,33	36	
		Итого оплата труда:				**90,49**	**10188**	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,004375	0,49	1800,99	887	
		Итого эксплуатация машин:				**7,88**	**887**	
	21-100501-1302	Мастика кленяшая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	2,5	281,465	547,74	154170	
	22-060401-9901-1001	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	113,71186	149,29	16976	
		Итого материалов:				**1520,13**	**171146**	
		Итого прямые затраты:				**1618,18**	**182184**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1673,29	188389	
		НР второго уровня	%	3,6		60,24	6782	
		Накладные расходы	%	--		115,35	12986	
		Сметная прибыль	%	8		138,68	15614	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2408702**	308372
		в том числе:						

		в том числе:						
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**178623**	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				178623	
		Накладные расходы	Тенге				7223	
		Сметная прибыль	Тенге				16630	
		ВСЕГО: стоимость монтажных работ	Тенге				202477	32405
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**201303**	
		Материалы	Тенге				1386660	
		Всего заработная плата	Тенге				53210	
		Накладные расходы	Тенге					
		в т.ч. накладные первого уровня	Тенге				32405	
		в т.ч. накладные второго уровня	Тенге				53488	
		Сметная прибыль	Тенге				123141	
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ	Тенге				324444	
		Нормативная трудоемкость	чел-ч					
		Сметная заработная плата	Тенге					
		Стоимость сантехнических работ работ	Тенге				2028778	49649
		Материалы	Тенге				65209	
		Всего заработная плата	Тенге				518976	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				545591	
		Накладные расходы	Тенге				442854	
		в т.ч. накладные первого уровня	Тенге				202153	
		в т.ч. накладные второго уровня	Тенге				63005	
		Сметная прибыль	Тенге				115022	
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ работ	Тенге				2586654	
		Нормативная трудоемкость	чел-ч				94	
		Сметная заработная плата	Тенге				518976	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3					3113574	
		Нормативная трудоемкость	чел-ч				94	
		Сметная заработная плата	Тенге				518976	
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
		Итого прямые затраты:	Тенге				2823731	
		в том числе:						
		зарплата рабочих строителей	Тенге				49329	
		затраты на эксплуатацию машин	Тенге				-19494	
		в том числе зарплата машинистов	Тенге				-6815	
		материалов,изделий и конструкций	Тенге				2476427	

		перевозка грузов	Тенге				0	
		инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				168304	
		Накладные расходы I уровня	Тенге				211201	
		Итого с накладными расходами 1 уровня	Тенге				3034932	
		Накладные расходы II уровня	Тенге				137816	
		Итого:	Тенге				3172748	
		Сметная прибыль:	Тенге				253820	
		ИТОГО по смете:	Тенге				3426564	
		Всегог оборудования:					188312	
							3238252	
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге		1,20%		38859	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных) работ в зимнее время	Тенге		2,42%		79308	
		Всего:	Тенге				3544732	
		Всего с понижающим коэффициентом	Тенге		0,7392292		2620369	
		НДС	Тенге		12%		314444	
		К оплате:	Тенге				2934813	

Заказчик: А.О.Утебаев

Подрядчик: Е.Ш.Садыков

Ж.С.Бубешев