Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение Отдел строительства города Караганды,Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Карагандинская область, г.Караганда, Гоголя, 34** — **060140010714**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007",г.Алматы, Медеуский район, Проспект Жибек Жолы, 76, почтовый индекс 050004** — **070340007367**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение № 34/4 ув от 25.04.2024 к Договору № 34 от 21.08.2023г.

Номер документа	Дата составления
19	13.05.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство тепловых сетей, насосной станции и ЦТП (центрального теплового пункта) к микрорайону "Оазис" в г.Караганда. Корректировка.			работа	1	129 566 270,21	129 566 270,21	13 882 100,38
				Итого	1	x	129 566 270,21	13 882 100,38

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Руководитель проекта / / Садырбай Қ.Қ.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик)

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.05.2025

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Караганды" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Карагандинская область, Гоголя, 34 БИН 060140010714
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007", 050004, Медеуский район, проспект Жибек жолы, дом 76 БИН 070340007367
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство тепловых сетей, насосной станции и ЦТП (центрального теплового пункта) к микрорайону "Оазис" в г. Караганда. Корректировка
(наименование, адрес)

Договор подряда: №34 от 21.08.2023 г.

Срок действия договора: 31.12.2024 г.

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2025 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		34	21.08.2023 г.				
		Доп.соглашение					
		34/1	08.02.2024 г.				
		34/2	09.02.2024 г.				
		34/4ув	25.04.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство тепловых сетей, насосной станции и ЦТП (центрального теплового пункта) к микрорайону "Оазис" в г. Караганда. Корректировка	129 566 270,21	115 684 169,83							13 882 100,38	129 566 270,21
Аванс 30%	38 869 881,06	34 705 250,95							4 164 630,11	38 869 881,06
ИТОГО	**90 696 389,14**	**80 978 918,88**	-	-	-	-	-	-	**9 717 470,27**	**90 696 389,14**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел строительства города Караганды»
БИН 060140010714
Камалиев [illegible]

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт ТОО "СтройСервисГрант"
БИН 140540009841
Бауржанов А. Б.

ПОДРЯДЧИК:
Руководитель проекта ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
БИН 070340007367
Садырбай Қ. Қ.

НДВ РК 8.01-08-2022 Приложение Г Форма 4

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Караганды" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Карагандинская область, г.Караганда, Гоголя, 34 БИН 060140010714**

Подрядчик: **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007", 050004, Медеуский район, проспект Жибек жолы, дом 76 БИН 070340007367**

Стройка : Строительство тепловых сетей, насосной станции и ЦТП (центрального теплового пункта) к микрорайону "Оазис" в г. Караганда. Корректировка

Договор подряда (контракт) №34 от 21.08.2023 г.

Доп.соглашение №34/1 от 08.02.2024 г.

Доп.соглашение №34/2 от 09.02.2024 г.

Доп.соглашение №34/4ув от 25.04.2025 г.

Акт выполненных работ № 4 за май 2025г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**27 114 216**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-01 Центральный тепловой пункт				
		Земляные работы				
1	У6101-0101-0106	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	190,811325	636	121 356
2	У6101-0101-0206	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	132,22485	765	101 152
3	У6101-0203-0203	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	5,753825	20 500	117 953
4	С3411-103-0110	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	2 610,852	111	289 805
5	У6101-0101-0302	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м^3 грунта	134,58	79	10 632
6	У6101-0106-0105	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	174,789	66	11 536
7	У6101-0106-0111	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м^3 грунта	174,789	29	5 069
8	У6101-0206-0102	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	19,421	4 073	79 102

1	2	3	4	5	6	7
9	У6101-0107-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	174,789	645	112 739
		Фундаменты				
10	У6101-0108-0101	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м³ основания	3,56	10 895	38 786
11	У6104-0101-0102	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	22	8 019	176 418
12	У6104-0101-0101	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	2	6 061	12 122
13	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 на сульфатостойком цементе W6 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м³	9,6	62 868,38	603 536
14	У6104-0202-0101	Установка блоков стен подвалов,масса до 0,5 т	шт.	41	5 339	218 899
15	У6104-0202-0102	Установка блоков стен подвалов,масса до 1 т	шт.	5	5 880	29 400
16	У6104-0202-0103	Установка блоков стен подвалов,масса до 1,5 т	шт.	3	7 885	23 655
17	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В15 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018 /водонепроницаемость W6, морозостойкость F150/	м³	24,173	30 343,04	733 482
18	У6103-0101-0105	Устройство фундамента бетонного ленточного/монолитные заделки/	м³	1,2	43 225	51 870
19	У6103-0101-0105	Устройство фундамента бетонного ленточного/набетонка/	м³	0,8	43 225	34 580
20	У6111-0401-0107	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	164,75	3 775	621 931
21	У6111-0401-0103	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м²	18,67	6 086	113 626
22	У6111-0101-2202	Изоляция поверхности трубопровода штучными изделиями поверхности плоской и криволинейной штучными плитами	м³	2,7	157 087	424 135
23	С1234-102-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м³	2,835	36 968	104 804
		Фундамент под оборудование ФОм1 - 5 шт				
24	У6103-0701-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,85	32 730	27 820
25	Е11-060201-0104 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	5,5	52 035	286 192
26	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,042	276 465	11 612
27	У6103-0701-0301	Устройство подливки под оборудование, толщина 20 мм	м²	1,111111	2 885	3 206
28	У6103-0701-0302 *К=7*	Устройство подливки под оборудование. добавлять к норме 6103-0701-0301 на каждые 10 мм изменения толщины	м²	1,111111	6 375	7 083
29	У6104-0802-0404	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,2315	1 424 292	329 724
30	У6111-0501-0505 *К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	8,1025	401	3 249
31	У6111-0401-0107	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	18,4	3 775	69 460

1	2	3	4	5	6	7
		Стены и перегородки				
32	У6105-0201-0201	Кладка стены наружной из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом, толщина 380 мм	м^3	96,4598	79 025	7 622 736
33	У6105-0401-0105	Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м	м^2	321,75	2 698	868 082
34	У6105-0201-0301	Кладка стены внутренней	м^3	5,74	66 651	382 577
35	У6105-0201-0503	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича	м^2	24,535	12 614	309 484
36	У6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	м^3	1,243782	45 690	56 828
37	У6103-0701-0810	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,0300915	66 970	2 015
38	С1214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0300915	477 968	14 383
39	У6105-0401-0103	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,315136	665 642	209 768
40	У6104-0301-0111	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	1	7 741	7 741
41	У6104-0301-0110	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	28	1 663	46 564
42	С1222-102-0108	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м^3	1,4332	135 781	194 601
43	У6104-0802-0403	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00374	1 501 288	5 615
44	У6104-0802-0404	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,327122	1 424 292	465 917
45	У6111-0501-0505 *К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м^2	11,58017	401	4 644
46	Е11-060701-0201 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	м^3	6,3	90 480	570 024
47	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0859	291 712	25 058
48	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3066	276 465	84 764
49	У6103-0701-0807	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,042	2 302 604	96 709
50	У6111-0501-0505 *К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м^2	1,47	401	589
		Плиты покрытия и монолитные участки				
54	Е11-070105-0113 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты покрытий длиной до 12 м, площадью до 20 м^2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	5	35 512	177 560
55	С1222-203-0303	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м^2	178,204	12 192	2 172 663
		Полы				
87	У6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	м^2	144	598	86 112
88	У6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	м^3	14,4	45 690	657 936
89	У6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	м^3	14,4	50 828	731 923
97	У6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	м^2	9	598	5 382

1	2	3	4	5	6	7
98	У6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,9	45 690	41 121
99	У6111-0403-0601	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$	9	1 423	12 807
100	С1234-102-0203	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/$м^3$ до 39 кг/$м^3$ без антипирена ГОСТ 32310-2012	$м^3$	0,927	64 613	59 896
101	У6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	$м^2$	9	2 052	18 468
102	У6109-0201-0102 *К=4*	Устройство стяжки цементной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	9	622	5 598
103	У6109-0306-0105	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	9	6 159	55 431
104	С1233-202-0103	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	$м^2$	9,18	3 066	28 146
		Двери, окна, ворота				
107	У6108-0204-0101	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 $м^2$. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	2,1	11 993	25 185
108	С1223-207-0201	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	$м^2$	2,1	67 001	140 702
111	У6108-0201-0105	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	4,8231	6 040	29 132
112	С1223-201-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	$м^2$	1,8837	12 298	23 166
113	С1223-201-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	$м^2$	2,9394	14 666	43 109
114	У6108-0102-0101	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой	$м^2$	0,9856	10 237	10 090
115	У6108-0102-0107	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	21,4368	6 649	142 533
116	С1223-102-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	$м^2$	0,9856	36 391	35 867
117	С1223-102-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	$м^2$	21,4368	43 839	939 768
120	Е11-090403-0301 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций	0,83	484 745	402 338
121	С1222-509-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,83	1 135 551	942 507
123	Е11-340108-0402 *Кзтр и Кзм=1,12*	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	$м^2$ поверхности	12	3 945	47 340

1	2	3	4	5	6	7
124	С1234-101-0102	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-30	м^3	1	20 584	20 584
		Отделочные работы				
125	У6112-0501-0105	Устройство подвесного потолка, из декоративно-акустических плит	м^2	9	6 093	54 837
126	С1232-401-0103	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 14 мм	м^2	9	8 531	76 779
127	У6112-0202-0103	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м^2	339	4 870	1 650 930
128	С1261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м^2	18,7806	503	9 447
131	У6112-0102-0203	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м^2	14,9	10 939	162 991
143	Е11-090101-0102 *Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 20 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 15 т. Монтаж	т конструкций	1,7	182 431	310 133
144	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,7	1 131 729	1 923 939
146	У6110-0101-0512	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м^2 кровли	6,0240964	5 460	32 892
147	С1224-102-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м^2	6,9277108	3 099	21 469
148	У6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м^2	1,8214936	5 048	9 195
149	С1214-105-0102	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,01	467 746	4 677
		Смотровой колодец СК-1 - 1 шт				
151	У6103-0701-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	0,47	32 730	15 383
152	У6302-0401-0106	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах	м^3	0,74	102 157	75 596
153	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 на сульфатостойком цементе W6	шт.	3	8 005,25	24 016
154	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9 на сульфатостойком цементе W6	шт.	1	20 680,4	20 680
155	С1225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 на сульфатостойком цементе W6	шт.	1	14 299,78	14 300
156	С1225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2 на сульфатостойком цементе W6	шт.	1	18 234,75	18 235
157	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 на сульфатостойком цементе W6	шт.	1	24 623,58	24 624
158	ССЦ *РК 8.04-08-2023 п.2.3.4*	Надбавка по сульфатостойкость	м^3	0,74	284	210
		Приямок ПРм1 - 1 шт				
161	У6103-0701-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	0,081	32 730	2 651

1	2	3	4	5	6	7
162	Е11-061301-0103 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	0,37	122 561	45 348
163	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02311	276 465	6 389
164	У6111-0401-0107	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	2,94	3 775	11 098
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03-01 Насосная станция №12				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				
	Раздел 1.	**Общестроительные работы по чертежам КЖ**				**70 703 645**
		Земляные работы				**4359600**
1	У6101-0102-0208 . *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кзм=1,1*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 $м^3$,группа грунта 2. *Разработка вязких грунтов повышенной влажности,сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы),применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1,к стоимости эксплуатации машин - 1,1.*	$м^3$	97,571	602	58 738
2	У6101-0102-0108 . *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кзм=1,1*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 $м^3$,группа грунта 2. *Разработка вязких грунтов повышенной влажности,сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы),применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1,к стоимости эксплуатации машин - 1,1.*	$м^3$	540,3618242	518	279 907
3	У6101-0201-0202 . *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.26, Кзтр=1,15, Кзм=1,15.* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2. *Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15,к стоимости эксплуатации машин - 1,15..* *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	16,7122214	10 772	180 024
4	У6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 2	$м^3$	445,6592365	97	43 229
5	У6101-0206-0101	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 1	$м^3$	111,4148091	3 708	413 126
6	У6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 1,2	$м^3$	445,6592365	645	287 450
7	У6101-0210-0101	Водоотлив из траншей	$м^3$	654,6450456	4 731	3 097 126

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 2.	**Фундаменты**				**12085522**
		Свайное поле				
8	У6102-0101-0102	Погружение дизель-молотом сваебойными установками на гусеничном ходу железобетонных свай, длина до 6 м, грунты группы 2	$м^3$	12,32	33 884	417 451
9	С1221-101-0111	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012,тип армирования 1-3 /водонепроницаемость W6/	м	352	8 702,47	3 063 269
10	ССЦ *РК 8.04-08-2023 п.2.3.4*	Надбавка по сульфатостойкость	$м^3$	12,32	284	3 499
11	У6102-0104-0202	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 $м^2$	шт.	44	15 669	689 436
		Сборный ленточный фундамент				
12	У6104-0202-0101	Установка блоков стен подвалов,масса до 0,5 т	шт.	21	5 339	112 119
13	У6104-0202-0102	Установка блоков стен подвалов,масса до 1 т	шт.	14	5 880	82 320
14	У6104-0202-0103	Установка блоков стен подвалов,масса до 1,5 т	шт.	28	7 885	220 780
15	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В15 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018 /водонепроницаемость W6, морозостойкость F150/	$м^3$	23,009	30 343,04	698 163
16	ССЦ *РК 8.04-08-2023 п.2.3.4*	Надбавка по сульфатостойкость	$м^3$	23,009	284	6 535
17	У6103-0101-0105	Устройство фундамента бетонного ленточного/монолитные заделки/	$м^3$	1,4	43 225	60 515
18	У6103-0101-0105	Устройство фундамента бетонного ленточного/набетонка/	$м^3$	1,1	43 225	47 548
19	У6103-0101-0105	Устройство фундамента бетонного ленточного/обетонирование колонн/	$м^3$	3,5	43 225	151 288
20	У6111-0401-0107	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	71,52	3 775	269 988
21	У6110-0302-0101	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных,толщина 15 мм/+30мм/	$м^2$	35,76	1 755	62 759
22	У6110-0302-0102 *К=15*	Устройство выравнивающих стяжек цементно- песчаных,добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	35,76	446	15 949
		Монолитный фундамент Фм-1 - 4 шт				
24	У6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1,156	32 321	37 363
25	У6103-0101-0201	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	6,52	72 347	471 702
26	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,02388	291 712	6 966
27	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,05648	276 465	15 615
28	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,12604	276 465	34 846
29	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм	т	0,04144	269 507	11 168
30	У6103-0701-0804	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0,09952	1 793 263	178 466
31	У6103-0701-0301	Устройство подливки под оборудование, толщина 20 мм	$м^2$	2,8	3 011	8 431

1	2	3	4	5	6	7
32	У6103-0701-0302 *К=3*	Устройство подливки под оборудование. добавлять к норме 6103-0701-0301 на каждые 10 мм изменения толщины	м^2	2,8	2 923	8 184
33	У6111-0401-0107	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м^2 поверхности	26,04	3 775	98 301
		Монолитный фундамент Фм-2 - 4 шт				
34	У6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м^3	1,156	32 321	37 363
35	У6103-0101-0201	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м^3	м^3	6,76	72 347	489 066
36	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,03972	291 712	11 587
37	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,05648	276 465	15 615
38	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,13676	276 465	37 809
39	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм	т	0,04144	269 507	11 168
40	У6103-0701-0804	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0,09952	1 793 263	178 466
41	У6103-0701-0301	Устройство подливки под оборудование, толщина 20 мм	м^2	3,4	3 011	10 237
42	У6103-0701-0302 *К=3*	Устройство подливки под оборудование. добавлять к норме 6103-0701-0301 на каждые 10 мм изменения толщины	м^2	3,4	2 923	9 938
43	У6111-0401-0107	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м^2 поверхности	25,92	3 775	97 848
		Монолитный фундамент Фм-3 - 4 шт				
44	У6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м^3	1,156	32 321	37 363
45	У6103-0101-0201	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м^3	м^3	6,68	72 347	483 278
46	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,03888	291 712	11 342
47	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,05648	276 465	15 615
48	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,13724	276 465	37 942
49	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм	т	0,04144	269 507	11 168
50	У6103-0701-0804	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0,09952	1 793 263	178 466
51	У6103-0701-0301	Устройство подливки под оборудование, толщина 20 мм	м^2	3,2	3 011	9 635
52	У6103-0701-0302 *К=3*	Устройство подливки под оборудование. добавлять к норме 6103-0701-0301 на каждые 10 мм изменения толщины	м^2	3,2	2 923	9 354
53	У6103-0701-0808	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,07496	1 522 054	114 093
54	У6111-0501-0505 *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м^2	2,6236	401	1 052
55	У6111-0401-0107	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м^2 поверхности	25,96	3 775	97 999

1	2	3	4	5	6	7
		Монолитный фундамент Фм-4 - 4 шт				
56	У6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,748	32 321	24 176
57	У6103-0101-0201	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	4,12	72 347	298 070
58	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,03132	291 712	9 136
59	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,03848	276 465	10 638
60	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,1076	276 465	29 748
61	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм	т	0,04144	269 507	11 168
62	У6103-0701-0804	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0,0408	1 793 263	73 165
63	У6103-0701-0301	Устройство подливки под оборудование, толщина 20 мм	$м^2$	2,16	3 011	6 504
64	У6103-0701-0302 *К=3*	Устройство подливки под оборудование. добавлять к норме 6103-0701-0301 на каждые 10 мм изменения толщины	$м^2$	2,16	2 923	6 314
65	У6111-0401-0107	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	19,56	3 775	73 839
		Монолитный фундамент Фм-5 - 1 шт				
66	У6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1,6	32 321	51 714
67	У6103-0101-0204	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 25 $м^3$	$м^3$	12,2	47 506	579 573
68	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,0037	291 712	1 079
69	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,0295	276 465	8 156
70	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,2358	276 465	65 190
71	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 28 мм	т	0,3744	269 507	100 903
72	У6103-0701-0809	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,4058	1 310 190	531 675
73	У6111-0501-0505 *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	14,203	401	5 695
74	У6111-0401-0107	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	32,8	3 775	123 820
		Монолитная фундаментная балка БФм-1 - 1 шт; БФм-2 - 2 шт; БФм-3 - 8 шт; БФм-4 - 2 шт; БФм-5 - 1				
75	У6103-0101-0215	Устройство балки фундаментной железобетонной в деревянной опалубке	$м^3$	8,35	109 274	912 438
76	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,1912	291 712	55 775
77	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	0,43479	269 507	117 179
78	У6103-0701-0808	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,0148	1 522 054	22 526

1	2	3	4	5	6	7
79	У6111-0501-0505 *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м^2	0,518	401	208
80	У6111-0401-0107	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м^2 поверхности	76,23	3 775	287 768
	Раздел 4.	Общестроительные работы по чертежам КМ				54258523
		Устройство металлокаркаса здания				
287	Е11-090101-0102 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 20 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 15 т. Монтаж	т конструкций	66,68	182 431	12 164 499
293	Тех.часть *табл.6 п.2*	Доплата за изменение марки стали по чертежам КМ С245	т	43,27	7 791	337 117
		Устройство ограждающих конструкций				
310	Е11-090401-0205 *Кзтр и Кзм=1,12*	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж	м^2 покрытия	675,27	4 564	3 081 932
311	С1222-502-0303	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 80 мм ГОСТ 32603-2012	м^2	709,0335	19 001	13 472 346
312	У6110-0301-0107	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	37,44	2 469	92 439
313	С1224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м^2	11,232	2 735	30 720
314	У6110-0203-0201	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м^2 покрытия	18,216	5 048	91 954
315	С1224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м^2	18,216	2 735	49 821
316	Е11-090402-0106 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями	м^2	825,37	6 267	5 172 594
317	С1222-502-0202	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 80 мм, со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012	м^2	825,37	21 670	17 885 768
318	Е11-090402-0108 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов	м фасонных (доборных) элементов	237,5	6 439	1 529 262
319	С1224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м^2	71,2	2 735	194 732
320	Е11-090402-0109 *Кзтр и Кзм=1,12*	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Подрезка стеновых многослойных панелей	м реза	37,44	4 149	155 339

				ИТОГО ПО АКТУ:	97 817 861,00
				в т.ч. Оборудование	-
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 8,8%				8 607 971,77
				Сметная прибыль 5%	5 321 291,64
				Непредвиденные работы и затраты - 5%	5 321 291,64

1	2	3	4	5	6	7
					Всего:	117 068 416,04
			на IV квартал 2024 г., доля - 8 %, к - 1,0000			9 365 473,28
			на I квартал 2025 г., доля - 25 %, к - 1,0192			29 829 032,41
			на II квартал 2025 г., доля - 29 %, к - 1,0388			35 267 094,47
			на III квартал 2025 г., доля - 29 %, к - 1,0587			35 942 696,30
			на IV квартал 2025 г., доля - 9 %, к - 1,079			11 368 513,88
					Всего:	121 772 810,34
			Налог на добавленную стоимость - 12 %			14 612 737,24
					Всего:	136 385 547,58
			Итого с тендерной скидкой 5%			129 566 270,21

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист сектора технического надзора ГУ «Отдел строительства города Караганды»
БИН 070340007367
Исенов Т. Д. _____

ПОДРЯДЧИК:
Руководитель проекта ТОО «САПА КҰРЫЛЫС 2007»
БИН 060140010714
Садырбай Қ. Қ. _____

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Эксперт ТОО "СройСервисГарант":
БИН 140540009841
Бауржанов А. Б. _____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Директор ТОО "АПМ-1":
БИН 08140017646
Алпысбаев Н. К. _____