Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
форма

Декларация о соответствии

«05» 05 **2025 года**

Подрядчик (Генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Мелиоратор», 120018, г.Кызылорда, поселок Тасбугет, улица Мустафа Шокая №18, ГСЛ № 21018965 от 27.05.2021 г.**

наименование организации, юридический адрес

в лице **производственного директора Абылаева Сабырлы Мухамедияровича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр. «Южный» и «Астана» в г. Кызылорда Кызылординской области. (Южный-3)»**

наименование, местонахождение объекта

заказчиком которого является: **Акционерное общество «Социально-предпринимательская корпорация «Байконыр (Байконур)», управляющий директор – руководитель управления горячего водоснабжения Кушенбаев Бауржан Бегалиевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет,что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Алтын Констракшн»;

наименование организации

Товарищество с ограниченной ответственностью «KazStroyCapital LTD»;

наименование организации

Товарищество с ограниченной ответственностью «ПромСтрой1»;

наименование организации

Товарищество с ограниченной ответственностью «Промстройматериал»;

наименование организации

Товарищество с ограниченной ответственностью «Тұран құрылыс».

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **Товарищество с ограниченной ответственностью КБ «МунайГаз Инжиниринг», ПСД № № 39/3-23**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Акционерное общество «Социально-предпринимательская корпорация «Байконыр (Байконур)», №90-Ө от 01.08.2024 года**

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового ком-плекса или очереди
Разводящие магистрали холодного и горячего водоснабжение,канализация					
ул. Абая №47					
Теплоснабжение					
из труб ст. ГОСТ30732-2006 Ø108х4,0мм	п.м	86	86	-	-
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89х4,0	п.м	20	20	20	20
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø76х3,0	п.м	20	20	20	20
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø57х3,5	п.м	20	20	20	20
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø32х3,0	п.м	20	20	20	20
Водопровод холодной воды В1					
из труб ПЭ100SDR17 Ø110х6,6	п.м	14,94	14,94	-	-
из труб ст. ГОСТ 10705-80 Ø108х4,5мм	п.м	2	2	-	-
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89х3,0	п.м	2,5	2,5	9	9
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø57х3,0	п.м	11,5	11,5	6	6
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø32х3,2	п.м	-	-	2	2
из труб ГОСТ 32415-2013, PP-R SDR 5 PN 25, Ø63х12.7	п.м	-	-	1,01	1,01
Насос центробежный CM10-2-A-R-A-E-AQQE O-A-A-N	шт	2	2	-	-
Насосная станция AQUAJET 102M	шт	-	-	2	2
Водопровод горячей воды Т3 и Т4					
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø57х3,5	п.м	60	60	60	60
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø32х3,2	п.м	60	60	60	60
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25х3,2	п.м	32	32	32	32
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø20х2,8	п.м	32	32	32	32
из труб ГОСТ32415-2013,PP-R SDR7.4, Ø32х4,4	п.м	158,4	158,4	222,03	222,03
из труб ГОСТ32415-2013, PP-R SDR7.4, Ø25х3,5	п.м	158,4	158,4	222,03	222,03
из труб ГОСТ32415-2013, PP-R SDR7.4, Ø20х2,8	п.м	69,3	69,3	69,3	69,3
Канализация К3					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø57х3,0	п.м	10	10	10	10
Насос дренажный Wilo Drain TMR 32/8	шт	1	1	1	1

Тепловой пункт					
KZO0144	компл.	1	1	1	1
ул. Абая №47а					
Теплоснабжение					
из труб ст. ГОСТ 10705-80 Ø89х3,5 мм	п.м	20	20	20	20
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø76х3,0	п.м	20	20	20	20
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø40х3,0	п.м	20	20	20	20
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø25х3,0	п.м	20	20	20	20
Водопровод холодной воды В1					
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø40х3,0	п.м	41	41	41	41
Водопровод горячей воды Т3 и Т4					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø40х3,0	п.м	36	36	36	36
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25х3,2	п.м	48	48	48	48
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø20х2,8	п.м	12	12	12	12
из труб ГОСТ32415-2013,PP-R SDR7.4, Ø32х4,4	п.м	71,28	71,28	139,96	139,96
из труб ГОСТ32415-2013, PP-R SDR7.4, Ø25х3,5	п.м	71,28	71,28	139,96	139,96
из труб ГОСТ32415-2013, PP-R SDR7.4, Ø20х2,8	п.м	35,64	35,64	35,64	35,64
Канализация К3					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø57х3,0	п.м	10	10	10	10
Насос дренажный Wilo Drain TMR 32/8	шт	1	1	1	1
Тепловой пункт					
KZO0145	компл.	1	1	1	1
ул. Абая №47б					
Теплоснабжение					
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89х3,5	п.м	20	20	20	20
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø57х3,0	п.м	20	20	20	20
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø32х3,0	п.м	20	20	20	20
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø20х2,5	п.м	20	20	20	20
Водопровод холодной воды В1					
из труб ПЭ100SDR17 Ø110х6,6	п.м	14,94	14,94	-	-
из труб ст. ГОСТ 10705-80 Ø108х4,5	п.м	2	2	-	-
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89х3,0	п.м	2,5	2,5	6,5	6,5
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø57х3,0	п.м	1	1	-	-
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø40х3,0	п.м	16	16	16	16
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø32х3,0	п.м	5	5	5	5
из труб ГОСТ 32415-2013, PP-R SDR 5 PN 25, Ø63х12.7	п.м	-	-	1,01	1,01
Насос центробежный CM10-2-A-R-A-E-AQQE O-A-A-N	шт	2	2	-	-
Насосная станция AQUAJET 102M	шт	-	-	2	2
Водопровод горячей воды Т3 и Т4					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø32х3,0	п.м	27,5	27,5	27,5	27,5
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25х3,0	п.м	9	9	9	9
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø20х2,5	п.м	36,5	36,5	36,5	36,5
из труб ГОСТ32415-2013,PP-R SDR7.4, Ø32х4,4	п.м	71,28	71,28	95,52	95,52

из труб ГОСТ32415-2013, PP-R SDR7.4, Ø25х3,5	п.м	71,28	71,28	95,52	95,52
из труб ГОСТ32415-2013, PP-R SDR7.4, Ø20х2,8	п.м	23,76	23,76	23,76	23,76
Канализация К3					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø57х3,0	п.м	10	10	10	10
Насос дренажный Wilo Drain TMR 32/8	шт	1	1	1	1
Тепловой пункт					
KZO0146	компл.	1	1	1	1
ул. Абая №47в					
Теплоснабжение					
из труб ст. ГОСТ 10705-80 Ø108х4,5	п.м	148	148	141,7	141,7
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø57х3,0	п.м	20	20	20	20
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø40х3,0	п.м	20	20	20	20
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25х3,2	п.м	20	20	20	20
Водопровод холодной воды В1					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø32х3,0	п.м	-	-	2	2
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø57х3,0	п.м	38	38	38	38
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89х3,0	п.м	-	-	6,5	6,5
из труб ГОСТ 32415-2013, PP-R SDR 5 PN 25, Ø63х12.7	п.м	-	-	1	1
Водопровод горячей воды Т3 и Т4					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø57х3,5	п.м	32	32	32	32
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø32х3,0	п.м	32	32	32	32
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25х3,2	п.м	17	17	17	17
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø20х2,5	п.м	17	17	17	17
из труб ГОСТ32415-2013,PP-R SDR7.4, Ø32х4,4	п.м	83,16	83,16	111,16	111,16
из труб ГОСТ32415-2013, PP-R SDR7.4, Ø25х3,5	п.м	83,16	83,16	111,16	111,16
из труб ГОСТ32415-2013, PP-R SDR7.4, Ø20х2,8	п.м	27,72	27,72	27,72	27,72
Канализация К3					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø57х3,0	п.м	10	10	10	10
Насос дренажный Wilo Drain TMR 32/8	шт	1	1	1	1
Тепловой пункт					
KZO0147	компл.	1	1	1	1
ул. Абая №47г					
Теплоснабжение					
из труб ст. ГОСТ 10705-80 Ø108х4,5	п.м	148	148	130,6	130,6
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø76х3,0	п.м	20	20	20	20
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø57х3,5	п.м	20	20	20	20
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø32х3,0	п.м	20	20	20	20
Водопровод холодной воды В1					
из труб ПЭ100SDR17 Ø110х6,6	п.м	14,94	14,94	-	-
из труб ст. ГОСТ 10705-80 Ø108х4,5	п.м	2	2	-	-
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89х3,0	п.м	2,5	2,5	9	9
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø76х3,0	п.м	2,5	2,5	2,5	2,5
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø57х3,0	п.м	62,5	62,5	62,5	62,5

из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø32х3,2	п.м	-	-	2	2
из труб ГОСТ 32415-2013, PP-R SDR 5 PN 25, Ø63х12.7	п.м	-	-	1,01	1,01
Насос центробежный CM10-2-A-R-A-E-AQQE O-A-A-N	шт	2	2	-	-
Насосная станция AQUAJET 102M	шт	-	-	2	2
Водопровод горячей воды Т3 и Т4					
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø57х3,5	п.м	87	87	87	87
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø32х3,2	п.м	87	87	87	87
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25х3,2	п.м	30	30	30	30
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø20х2,8	п.м	30	30	30	30
из труб ГОСТ32415-2013,PP-R SDR7.4, Ø32х4,4	п.м	237,6	237,6	267,9	267,9
из труб ГОСТ32415-2013, PP-R SDR7.4, Ø25х3,5	п.м	237,6	237,6	267,9	267,9
из труб ГОСТ32415-2013, PP-R SDR7.4, Ø20х2,8	п.м	79,2	79,2	79,2	79,2
Канализация К3					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø57х3,0	п.м	10	10	10	10
Насос дренажный Wilo Drain TMR 32/8	шт	1	1	1	1
Тепловой пункт					
KZO0148	компл.	1	1	1	1
ул. Абая №51					
Теплоснабжение					
из труб ст. ГОСТ 30732-2006 Ø133х4,0	п.м	300	300	333,33	333,33
из труб ст. ГОСТ 10705-80 Ø108х4,0	п.м	20	20	20	20
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø76х3,0	п.м	40	40	40	40
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø32х3,0	п.м	20	20	20	20
Водопровод холодной воды В1					
из труб ПЭ100SDR17 Ø110х6,6	п.м	14,94	14,94	-	-
из труб ст. ГОСТ 10705-80 Ø108х4,5	п.м	2	2	-	-
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89х3,0	п.м	6	6	9	9
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø76х3,0	п.м	20	20	20	20
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø32х3,2	п.м	-	-	2	2
из труб ГОСТ 32415-2013, PP-R SDR 5 PN 25, Ø63х12.7	п.м	-	-	1,01	1,01
Насос центробежный CM10-2-A-R-A-E-AQQE O-A-A-N	шт	2	2	-	-
Насосная станция AQUAJET 102M	шт	-	-	2	2
Водопровод горячей воды Т3 и Т4					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø76х3,5	п.м	83	83	83	83
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø32х3,2	п.м	83	83	83	83
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25х3,2	п.м	34	34	34	34
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø20х2,8	п.м	34	34	34	34
из труб ГОСТ32415-2013,PP-R SDR7.4, Ø32х4,4	п.м	237,6	237,6	399,2	399,2
из труб ГОСТ32415-2013, PP-R SDR7.4, Ø25х3,5	п.м	237,6	237,6	399,2	399,2
из труб ГОСТ32415-2013, PP-R SDR7.4, Ø20х2,8	п.м	99	99	99	99
Канализация К3					

из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø57х3,0	п.м	10	10	10	10
Насос дренажный Wilo Drain TMR 32/8	шт	1	1	1	1
Тепловой пункт					
KZO0149	компл.	1	1	1	1
ул. Абая №51а					
Теплоснабжение					
из труб ст. ППУ-ПЭ Ø89х4,0 мм	п.м	64	64	-	-
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89х3,5	п.м	20	20	20	20
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø76х3,0	п.м	20	20	20	20
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø40х3,0	п.м	20	20	20	20
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø25х2,8	п.м	20	20	20	20
Водопровод холодной воды В1					
из труб ПЭ100SDR17 Ø90х5,4	п.м	14,94	14,94	-	-
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89х3,0	п.м	2	2	15	15
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø60х3,0	п.м	2,5	2,5	2,5	2,5
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø40х3,0	п.м	13	13	13	13
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø32х3,2	п.м	-	-	2	2
из труб ГОСТ 32415-2013, PP-R SDR 5 PN 25, Ø63х12.7	п.м	-	-	1,01	1,01
Насос центробежный CM10-2-A-R-A-E-AQQE O-A-A-N	шт	2	2	-	-
Насосная станция AQUAJET 102M	шт	-	-	2	2
Водопровод горячей воды Т3 и Т4					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø40х3,0	п.м	25,5	25,5	25,5	25,5
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25х3,2	п.м	38,5	38,5	38,5	38,5
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø20х2,8	п.м	13	13	13	13
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø32х4,4	п.м	95,04	95,04	127,36	127,36
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø25х3,5	п.м	95,04	95,04	127,36	127,36
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø20х2,8	п.м	39,6	39,6	39,6	39,6
Канализация К3					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø57х3,0	п.м	10	10	10	10
Насос дренажный Wilo Drain TMR 32/8	шт	1	1	1	1
Тепловой пункт					
KZO0150	компл.	1	1	1	1
ул. Абая №62					
Теплоснабжение					
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89х3,5	п.м	40	40	40	40
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø57х3,5	п.м	40	40	40	40
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø32х3,2	п.м	40	40	40	40
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø20х2,8	п.м	40	40	40	40
Водопровод холодной воды В1					
из труб ПЭ100SDR17 Ø110х6,6	п.м	14,94	14,94	-	-
из труб ст. ГОСТ 10705-80 Ø108х4,5	п.м	2	2	-	-
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89х3,0	п.м	2,5	2,5	9	9
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø32х3,2	п.м	94	94	96	96
из труб ГОСТ 32415-2013, PP-R SDR 5 PN 25, Ø63х12.7	п.м	-	-	1	1
Насос центробежный CM10-2-A-R-A-E-AQQE O-A-A-N	шт	2	2	-	-

Насосная станция AQUAJET 102M	шт	-	-	2	2
Водопровод горячей воды Т3 и Т4					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø32х3,2	п.м	103	103	103	103
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25х3,2	п.м	40	40	40	40
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø20х2,8	п.м	143	143	143	143
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø32х4,4	п.м	166,32	166,32	221,76	221,76
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø25х3,5	п.м	166,32	166,32	221,76	221,76
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø20х2,8	п.м	69,3	69,3	69,3	69,3
Канализация К3					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø57х3,0	п.м	20	20	20	20
Насос дренажный Wilo Drain TMR 32/8	шт	2	2	2	2
Тепловой пункт					
KZO0151	компл.	1	1	1	1
KZO0152	компл.	1	1	1	1
ул. Абая №62а					
Теплоснабжение					
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89х3,5	п.м	40	40	40	40
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø57х3,5	п.м	40	40	40	40
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø32х3,2	п.м	40	40	40	40
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø20х2,8	п.м	40	40	40	40
Водопровод холодной воды В1					
из труб ПЭ100SDR17 Ø110х6,6	п.м	14,94	14,94	-	-
из труб ст. ГОСТ 10705-80 Ø108х4,5	п.м	2	2	-	-
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89х3,0	п.м	2,5	2,5	9	9
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø57х3,0	п.м	37	37	37	37
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø32х3,2	п.м	-	-	2	2
из труб ГОСТ 32415-2013, PP-R SDR 5 PN 25, Ø63х12.7	п.м	-	-	1	1
Насос центробежный CM10-2-A-R-A-E-AQQE O-A-A-N	шт	2	2	-	-
Насосная станция AQUAJET 102M	шт	-	-	2	2
Водопровод горячей воды Т3 и Т4					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø57х3,5	п.м	78	78	78	78
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø32х3,2	п.м	78	78	78	78
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25х3,2	п.м	27	27	27	27
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø20х2,8	п.м	27	27	27	27
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø32х4,4	п.м	118,8	118,8	158.55	158.55
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø25х3,5	п.м	118,8	118,8	158.55	158.55
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø20х2,8	п.м	49,5	49,5	49,5	49,5
Канализация К3					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø57х3,0	п.м	10	10	10	10
Насос дренажный Wilo Drain TMR 32/8	шт	1	1	1	1
Тепловой пункт					
KZO0153	компл.	1	1	1	1
KZO0154	компл.	1	1	1	1
ул. Ергешбаев №62б					
Теплоснабжение					
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89х3,5	п.м	40	40	40	40

из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø57х3,5	п.м	40	40	40	40
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø32х3,2	п.м	40	40	40	40
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø20х2,8	п.м	40	40	40	40
Водопровод холодной воды В1					
из труб ст. ГОСТ 10705-80 Ø32х3,2	п.м	142	142	142	142
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø25х3,2	п.м	184	184	184	184
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø20х2,8	п.м	42	42	42	42
Водопровод горячей воды Т3 и Т4					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø32х3,2	п.м	142	142	142	142
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25х3,2	п.м	184	184	184	184
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø20х2,8	п.м	42	42	42	42
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø32х4,4	п.м	190,08	190,08	253.44	253.44
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø25х3,5	п.м	190,08	190,08	253.44	253.44
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø20х2,8	п.м	69,3	69,3	69,3	69,3
Канализация К3					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø57х3,0	п.м	20	20	20	20
Насос дренажный Wilo Drain TMR 32/8	шт	2	2	2	2
Тепловой пункт					
KZO0155	компл.	1	1	1	1
KZO0156	компл.	1	1	1	1

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески	
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)			
Число этажей	этаж			
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)			
В том числе подземной части	м3			
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проектом предусмотрена в подвалах существующих многоэтажных жилых домов устройство системы подогрева холодной воды автоматическими индивидуальными тепловыми пунктами (АИТП) и подачи горячей воды каждой квартире по стоякам.

Горячая вода производится пластинчатыми теплообменниками, которые расположены в помещении теплового узла в подвальной части жилого дома. Разводящие магистрали холодного и горячего водоснабжения прокладывается под потолком подвала на отметке -0,3м от уровня поля, из стальных водо-газопроводных труб ГОСТ 3262-75, стояки горячего водопровода прокладывается открыто и выполняется из полипропиленовых армированных стекловолокном труб Ø76-20мм по условному проходу по ГОСТ 32415-2013. Циркуляция горизонтальная по подвалу на отметке -0,3м от уровня пола и вертикальная по стоякам от 1 до 5 этажа с разводкой в каждую квартиру. Водомеры горячей воды устанавливаются на вводе горячего водопровода в каждую квартиру. Так как напор для холодного водоснабжения не обеспечивает гарантийный напор, предусмотрено повысительная насосная установка, трубопровод холодной воды подведен к теплообменнику от существующего ввода водопровода с установкой запорной арматуры.

Устройство перегородки, кладка проема, демонтаж и монтаж полов, помещения для ИТП с отбивкой старой штукатурки. Улучшенная штукатурка стен, водоэмульсионной окраской 2 раза. Устройство металлических дверей, устройство окон. Очистка от строительного мусора, откачка воды.

Вентиляция помещение теплового узла существующая с естественным побуждением, вытяжка предусмотрена через вентиляционный канал в стене, приток-неорганизованный через щели строительных конструкции осевым вентилятором.

Предусмотрена электропроводка к проектируемым оборудованиям: автоматизированные индивидуальные тепловые пункты, повысительный насос, вентилятор, освещение помещения теплового пункта.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **08 август 2024 года;**

окончание работ **28 февраля 2025 года;**

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6;
фактически, месяц: 7;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
Место печати
(при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
Место печати
(при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
Место печати
(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати
(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр. “Южный” и “Астана” в г. Кызылорда Кызылординской области. (Южный-3)»**
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)
производственный директор
ТОО «Мелиоратор» **Абылаева Сабырлы Мухамедиярович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

Место печати
(при наличии)