Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксклюзив Монтаж Строй"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N116 по ПДП в мкр. "Береке" в г.Костанай**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за 01.11.2023 *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N116 по ПДП в мкр. "Береке" в г.Костанай	179 123,80	159 931,96							19 191,84	179 123,80
ИТОГО по справке	**179 123,80**	**159 931,96**							**19 191,84**	**179 123,80**

М.П.

Генподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"
Ахмедов А.Б
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Субподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксклюзив Монтаж Строй"
Ерназаров Н.Ж
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Судподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксклюзив Монтаж Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N116 по ПДП в мкр. "Береке" в г.Костанай**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N116 по ПДП в мкр. "Береке" в г.Костанай**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2023** (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Кабельные сети 0,4 кВ										
		Земляные работы										
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4,464		2492,31	–	11126	–	–	8010	20667
						2492,31	–	11126	–		1531	
2	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель в траншее один. Устройство постели *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	24,8		331,01	214,11	8209	5310	–	3823	12995
						116,90	97,22	2899	2411		963	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,976		1301,18	–	3872	–	–	2788	7193
						1301,18	–	3872	–		533	
		Монтаж КЛ-0,4 кВ										
4	1308-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	22,4		524,81	291,01	11756	6518	–	5510	18648
						233,80	107,87	5237	2416		1381	
5	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	24,8		7,79	0,86	193	22	–	131	350
						6,93	0,39	172	10		26	
6	1308-0201-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	2,4		764,03	393,85	1834	946	–	885	2936
						370,18	141,97	888	341		217	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1308-0201-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	7,8	593,65 311,73	281,92 99,34	4630 2432	2199 775	–	2309 555	7494
		Трубы									
8	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий** *НР - 76%; СП - 8%*	канало-километр трубопровода	0,0024	218935,29 218935,29	– –	525 525	– –	–	399 74	998
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				42145 27151	14995 5953	–	23855 5280	71281
	Стоимость монтажных работ		Тенге				26622				
	Всего заработная плата		Тенге					17581			
		Накладные расходы	Тенге				12658				
		Сметная прибыль	Тенге				3142				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				42422				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					17581			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15523				
	Всего заработная плата		Тенге					15523			
		Накладные расходы	Тенге				11197				
		Сметная прибыль	Тенге				2138				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28858				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					15523			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				71280				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					33104			
		РАЗДЕЛ 2.Наружные сети газоснабжения									
		Стальной подземный газопровод									
9	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0025	1068148,94 738087,84	330061,10 140337,79	2670 1845	825 351	–	2174 388	5232
10	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0065	1451547,63 748688,23	702859,40 224921,55	9435 4866	4569 1462	–	6265 1256	16956
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12105 6711	5394 1813	–	8439 1644	22188
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12105				
	Всего заработная плата		Тенге					8524			
		Накладные расходы	Тенге				8439				
		Сметная прибыль	Тенге				1644				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22188				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					8524			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				22188				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					8524			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Наружные сети связи									
11	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	0,864	2492,31	–	2153	–	–	1550	4000
		НР - 72%, СП - 8%			2492,31	–	2153	–		296	
12	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	м	4,8	331,01	214,11	1589	1028	–	740	2515
		НР - 72%, СП - 8%			116,90	97,22	561	467		186	
13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,576	1301,18	–	749	–	–	540	1392
		НР - 72%, СП - 8%			1301,18	–	749	–		103	
14	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,0048	218935,29	–	1051	–	–	799	1998
		НР - 76%, СП - 8%			218935,29	–	1051	–		148	
15	1308-0206-1904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам**	м	39,6	456,89	44,83	18093	1775	–	12194	32710
		НР - 72%, СП - 8%			412,06	15,61	16318	618		2423	
16	1310-0904-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода**	м кабеля	44,4	389,13	89,91	17278	3992	–	9661	29094
		НР - 61%, СП - 8%			299,22	57,48	13286	2552		2155	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				40913	6795	–	25484	71709
							34118	3637	–	5311	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				36960				
	Всего заработная плата		Тенге					33802			
		Накладные расходы	Тенге				22595				
		Сметная прибыль	Тенге				4764				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				64319				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					33802			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3953				
	Всего заработная плата		Тенге					3953			
		Накладные расходы	Тенге				2889				
		Сметная прибыль	Тенге				547				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7389				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3953			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				71708				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					37755			
		РАЗДЕЛ 4.Наружные сети водоснабжения									
		Земляные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	10,185	275,13	275,13	2802	2802	–	489	3554
		НР - 72%, СП - 8%			–	66,65	–	679		263	
18	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,315	3439,38	–	1083	–	–	780	2012
		НР - 72%, СП - 8%			3439,38	–	1083	–		149	
		Лишний грунт									
19	1101-0102-0386 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	0,55	320,00	320,00	176	176	–	31	223
		НР - 72%, СП - 8%			–	77,52	–	43		17	
		Обратная засыпка									
20	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /засыпка песком над трубой толщиной 30см/	м3 грунта	0,46	1184,71	–	545	–	–	392	1012
		НР - 72%, СП - 8%			1184,71	–	545	–		75	
21	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,955	37,92	37,92	340	339	–	70	443
		НР - 72%, СП - 8%			–	10,87	–	97		33	
22	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,995	1301,18	–	1295	–	–	932	2405
		НР - 72%, СП - 8%			1301,18	–	1295	–		178	
23	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,09	1791,49	223,39	161	20	–	146	332
		НР - 99%, СП - 8%			1568,10	70,09	141	6		25	
		Наружное водоснабжение В1									
24	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0011	587232,99	274022,75	646	302	–	431	1163
		НР - 99%, СП - 8%			313210,24	82639,72	345	91		86	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7048	3639	–	3271	11144
							3409	916	–	826	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7048				
	Всего заработная плата		Тенге					4325			
		Накладные расходы	Тенге				3271				
		Сметная прибыль	Тенге				826				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11145				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4325			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				11145				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4325			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								176321
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				71389				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					30823			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12319			
		- Накладные расходы	Тенге							61049	
		- Сметная прибыль	Тенге							1306	
		Временные здания и сооружения	**%**	**1,30**			**2292,17**				
		Итого с временными								178613,17	
		монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	**%**			**0,00**					
		Итого								178613,17	
		Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**		**3572,26**				182185,44	
		Скидка субподрядчика	**%**						159 931,96		
		НДС	**%**	**12,00**		**19191,84**				179123,80	
		Итого с НДС									

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксклюзив Монтаж Строй"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ерназаров К.Ш

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Ахмедов А.Б

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.