Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксклюзив Монтаж Строй"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N111 по ПДП в мкр. "Береке" в г.Костанай**

# Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

**за 01.11.2023**

*(ресурсный метод)*

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительномонтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | приобретение материало | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | | |
| Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N111 по ПДП в мкр. "Береке" в г.Костанай | 179 123,80 | 159 931,96 | | | | | | | 19 191,84 | 179 123,80 |
| **ИТОГО по справке** | **179 123,80** | **159 931,96** | | | | | | | **19 191,84** | **179 123,80** |

М.П.

**Генподрядчик** Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"
Ахмедов А.Б
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

**Субподрядчик** Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксклюзив Монтаж Строй"
Ериазаров Н.Ж
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Судподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксклюзив Монтаж Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N111 по ПДП в мкр. "Береке" в г.Костанай**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерных коммуникаций к 4-х этажному жилому дому N111 по ПДП в мкр. "Береке" в г.Костанай**
( наименование)

# Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2023** (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего эксплуатация машин | | Всего эксплуатация машин | | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1.Кабельные сети 0,4 кВ** | | | | | | | | | | | | |
| **Земляные работы** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами<br>НР - 72%, СП - 8% | м3 грунта | 4,9896 | | 2492,31 | – | 12436 | – | – | 8954 | 23101 |
| | | | | | | 2492,31 | – | 12436 | – | | 1711 | |
| 2 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2<br>НР - 72%, СП - 8% | м3 грунта | 3,3264 | | 1301,18 | – | 4328 | – | – | 3116 | 8040 |
| | | | | | | 1301,18 | – | 4328 | – | | 596 | |
| 3 | 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Устройство постели при одном кабеле в траншее<br>НР - 72%, СП - 8% | м | 27,72 | | 331,01 | 214,11 | 9176 | 5935 | – | 4273 | 14525 |
| | | | | | | 116,90 | 97,22 | 3240 | 2695 | | 1076 | |
| **Трубы** | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий<br>НР - 76%, СП - 8% | канало-километр трубопровода | 0,0036 | | 218935,29 | – | 788 | – | – | 599 | 1498 |
| | | | | | | 218935,29 | – | 788 | – | | 111 | |
| **КЛ-0,4 кВ** | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1308-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий<br>НР - 72%, СП - 8% | м кабеля | 24,12 | | 524,81 | 291,01 | 12658 | 7019 | – | 5934 | 20079 |
| | | | | | | 233,80 | 107,87 | 5639 | 2602 | | 1487 | |
| 6 | 1308-0201-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 3,6 | | 764,03 | 393,85 | 2751 | 1418 | – | 1327 | 4405 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | | | | | | |
| 7 | 1308-0201-0803<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | **м кабеля** | **7,02** | **370,18**<br>**593,65**<br>**311,73** | **141,97**<br>**281,92**<br>**99,34** | **1333**<br>**4167**<br>**2188** | **511**<br>**1979**<br>**697** | **–** | **326**<br>**2078**<br>**500** | **6744** |
| 8 | 1308-0201-0405<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | **Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | **м кабеля** | **27,72** | **7,79**<br>**6,93** | **0,86**<br>**0,39** | **216**<br>**192** | **24**<br>**11** | **–** | **146**<br>**29** | **391** |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | **Тенге** | | | | **46520** | **16375** | **–** | **26427** | **78783** |
| Стоимость монтажных работ | | | Тенге | | | | **30144** | **6516** | **–** | **5836** | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | **28968** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **19108** | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **13758** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | | Тенге | | | | **3418** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | **46144** | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | **11** |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | | **19108** | | | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | **17552** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **17552** | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **12669** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | **2418** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | **32639** | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | **13** |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | | **17552** | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | **78783** | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | **23** |
| | | | | | | | | **36660** | | | |
| **РАЗДЕЛ 2.Наружные сети газоснабжения** | | | | | | | | | | | |
| 9 | 1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,11 | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**<br>*НР - 99%; СП - 8%* | **т фасонных частей** | **0,00045** | **1451547,63**<br>**748688,23** | **702859,40**<br>**224921,55** | **653**<br>**337** | **316**<br>**101** | **–** | **434**<br>**87** | **1174** |
| 10 | 1122-0301-0205<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,11 | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием**<br>*НР - 99%; СП - 8%* | **км трубопровода** | **0,00135** | **1549171,19**<br>**970936,98** | **578234,21**<br>**231732,45** | **2091**<br>**1311** | **781**<br>**313** | **–** | **1607**<br>**296** | **3994** |
| 11 | 1122-0301-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,11 | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**<br>*НР - 99%; СП - 8%* | **км трубопровода** | **0,00045** | **1068148,94**<br>**738087,84** | **330061,10**<br>**140337,79** | **481**<br>**332** | **148**<br>**63** | **–** | **391**<br>**70** | **942** |
| 12 | 1122-0801-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,11 | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**<br>*НР - 99%; СП - 8%* | **т фасонных частей** | **0,00195** | **1451547,63**<br>**748688,23** | **702859,40**<br>**224921,55** | **2831**<br>**1460** | **1371**<br>**439** | **–** | **1880**<br>**377** | **5087** |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | **Тенге** | | | | **6056** | **2616** | **–** | **4312** | **11197** |
| Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | **3440** | **916** | **–** | **830** | |
| Всего заработная плата | | | Тенге | | | | **6056** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **4356** | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **4312** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | **830** | | | | |
| | | | | | | | **11198** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4356 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 11198 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4356 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Наружные сети связи** | | | | | | | | | |
| 13 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | м3 грунта | 0,81 | 2492,31 | -- | 2019 | -- | -- | 1454 | 3750 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2492,31 | -- | 2019 | -- | | 278 | |
| 14 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям с грунтах 2 группы** | м3 | 0,54 | 1301,18 | -- | 703 | -- | -- | 806 | 1306 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1301,18 | -- | 703 | -- | | 97 | |
| 15 | 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Устройство постели при одном кабеле в траншее** | м | 4,5 | 331,01 | 214,11 | 1490 | 963 | -- | 694 | 2358 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 116,90 | 97,22 | 526 | 437 | | 175 | |
| 16 | 1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий** | канало-километр трубопровода | 0,0045 | 218935,29 | -- | 985 | -- | -- | 749 | 1872 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 218935,29 | -- | 985 | -- | | 139 | |
| 17 | 1308-0206-1904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам** | м | 37,5 | 456,89 | 44,83 | 17133 | 1681 | -- | 11547 | 30975 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 412,06 | 15,61 | 15452 | 585 | | 2294 | |
| 18 | 1310-0904-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода** | м кабеля | 48,3 | 389,13 | 89,91 | 18795 | 4342 | -- | 10510 | 31649 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 299,22 | 57,48 | 14453 | 2776 | | 2344 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | 41125 | 6986 | -- | 25460 | 71910 |
| | | | | | | | 34138 | 3798 | -- | 5327 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 37418 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 34229 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 22751 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 4813 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 64982 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 18 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 34229 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3707 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 3707 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2709 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 514 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 6930 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3707 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 71912 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 21 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 37936 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 4.Наружные сети водоснабжения** | | | | | | | | | |
| 19 | 1122-0901-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 | **Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка** | задвижка или клапан | 1 | 2546,15 | 132,30 | 2546 | 132 | – | 2449 | 5395 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 2413,85 | 60,07 | 2414 | 60 | | 400 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | 2546 | 132 | – | 2449 | 5395 |
| | | | | | | | 2414 | 60 | – | 400 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2546 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2474 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2449 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 400 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 5395 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2474 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 5395 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2474 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 167288 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 70136 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 26109 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 11290 | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 58648 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 12393 | |
| | | **Временные здания и сооружения** | % | 1,30 | | 2174,74 | | | | | |
| | | **Итого с временными** | | | | | | | | 169462,74 | |
| | | **монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки** | % | | | 0,00 | | | | | |
| | | **Итого** | | | | | | | | 169462,74 | |
| | | **Непредвиденные работы и затраты** | % | 2,00 | | 3389,25 | | | | 172852,00 | |
| | | Скидка субподрядчика | % | | | | | | 159 931,96 | | |
| | | **НДС** | % | 12,00 | | 19191,84 | | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | | | | | 179123,80 | |

**Сдал (Субподрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксклюзив Монтаж Строй"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Терназаров Н.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Принял (Генподрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Ахмедов А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.