Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
форма

Декларация о соответствии

«05» 05 **2025 года**

Подрядчик (Генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Мелиоратор», 120018, г.Кызылорда, поселок Тасбугет, улица Мустафа Шокая №18, ГСЛ № 21018965 от 27.05.2021 г.**

наименование организации, юридический адрес

в лице **производственного директора Абылаева Сабырлы Мухамедияровича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр. «Южный» и «Астана» в г. Кызылорда Кызылординской области. (Южный-5)»**

наименование, местонахождение объекта

заказчиком которого является: **Акционерное общество «Социально-предпринимательская корпорация «Байконыр (Байконур)», управляющий директор – руководитель управления горячего водоснабжения Кушенбаев Бауржан Бегалиевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет,что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Алтын Констракшн»;

наименование организации

Товарищество с ограниченной ответственностью «KazStroyCapital LTD»;

наименование организации

Товарищество с ограниченной ответственностью «ПромСтрой1»;

наименование организации

Товарищество с ограниченной ответственностью «Промстройматериал»;

наименование организации

Товарищество с ограниченной ответственностью «Тұран құрылыс».

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **Товарищество с ограниченной ответственностью КБ «МунайГаз Инжиниринг», рабочий проект № 39/5-23**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Акционерное общество «Социально-предпринимательская корпорация «Байконыр (Байконур)», №91-Ѳ от 01.08.2024 года**

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового ком-плекса или очереди
Разводящие магистрали холодного и горячего водоснабжение,канализация					
ул. Бокейхан №64					
Теплоснабжение					
из труб ст. ГОСТ30732-2006 Ø89х4,0мм	п.м	30	30	84,84	84,84
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø57х3,0	п.м	40	40	40	40
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø40х3,0	п.м	40	40	40	40
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø25х2,8	п.м	40	40	40	40
Водопровод холодной воды В1					
из труб ПЭ100SDR17 Ø110х6,6	п.м	14,94	14,94	-	-
из труб ст. ГОСТ 10705-80 Ø108х4,5мм	п.м	2	2	-	-
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89х3,0	п.м	19	19	19	19
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø40х3,0	п.м	63	63	63	63
из труб ГОСТ32415-2013, SDR5PN25, Ø50х6,9	п.м	-	-	2,178	2,178
из труб ГОСТ32415-2013, PP-R SDR7,4 PN16, Ø32х4,4	п.м	-	-	39,204	39,204
из труб ГОСТ32415-2013, PP-R SDR7,4 PN16,Ø25х3,5	п.м	-	-	39.204	39.204
Насос центробежный CM 10-2 10-2 A-R-A-E-AQQE O-A-A-N	шт	2	2	-	-
Насосная станция AQUAJET 102M	шт	-	-	2	2
Водопровод горячей воды Т3 и Т4					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø40х3,0	п.м	99	99	99	99
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25х3,2	п.м	127	127	127	127
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø20х2,8	п.м	28	28	28	28
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø32х4,4	п.м	213,84	213,84	213,84	213,84
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø25х3,5	п.м	213,84	213,84	213,84	213,84
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø20х2,8	п.м	89,1	89,1	89,1	89,1
из труб ГОСТ32415-2013, PP-R SDR7,4 PN16, Ø32х4,4	п.м	-	-	71.82	71.82
из труб ГОСТ32415-2013, PP-R SDR7,4 PN16,Ø25х3,5	п.м	-	-	71.82	71.82
Канализация К3					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø50х3,0	п.м	20	20	20	20

Насос дренажный Wilo Drain TMR 32/8	шт	2	2	1	1
Тепловой пункт					
KZO0125	компл.	1	1	1	1
KZO0126	компл.	1	1	1	1
ул. Амангелды №2					
Теплоснабжение					
из труб ст. ГОСТ 10705-80 Ø57х3,0 мм	п.м	40	40	40	40
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø40х3,0	п.м	40	40	40	40
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø25х2,8	п.м	40	40	40	40
из труб ст. ГОСТ30732-2006 Ø108х4,0мм	п.м	110	110	100.5	100.5
Водопровод холодной воды В1					
из труб ПЭ100SDR17 Ø110х6,6	п.м	14,94	14,94	-	-
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø108х4,5	п.м	2	2	-	-
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89х3,0	п.м	6	6	6	6
из труб ГОСТ32415-2013, PP-R SDR7,4 PN16, Ø50х6.9	п.м	-	-	2.178	2.178
из труб ГОСТ32415-2013, PP-R SDR7,4 PN16, Ø32х4.4	п.м	-	-	43.56	43.56
из труб ГОСТ32415-2013, PP-R SDR7,4 PN16, Ø25х3.5	п.м	-	-	43.56	43.56
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø40х3,0	п.м	38	38	38	38
Насос центробежный CM 10-2 10-2 A-R-A-E-AQQE O-A-A-N	шт	2	2	-	-
Насосная станция AQUAJET 102M	шт	-	-	2	2
Водопровод горячей воды Т3 и Т4					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø40х3,0	п.м	84	84	84	84
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25х3,2	п.м	122	122	122	122
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø20х2,8	п.м	38	38	38	38
из труб ГОСТ32415-2013, PP-R SDR7,4 PN16,Ø32х4,4	п.м	237,6	237,6	267.3	267.3
из труб ГОСТ32415-2013, PP-R SDR7,4 PN16,Ø25х3,5	п.м	237,6	237,6	267.3	267.3
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø20х2,8	п.м	89,1	89,1	89,1	89,1
Канализация К3					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø50х3,0	п.м	20	20	20	20
Насос дренажный Wilo Drain TMR 32/8	шт	2	2	1	1
Тепловой пункт					
KZO0127	компл.	1	1	1	1
KZO0128	компл.	1	1	1	1
ул. Амангелды №3					
Теплоснабжение					
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø32х3,0	п.м	40	40	40	40
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø25х2,8	п.м	40	40	40	40
из труб ст. ГОСТ 30732-2006, Ø108х4,0	п.м	176	176	267.486	267.486
Водопровод холодной воды В1					
из труб ПЭ100SDR17 Ø110х6,6	п.м	14,94	14,94	-	-
из труб ГОСТ32415-2013, PP-R SDR7,4 PN16, Ø50х6.9	п.м	-	-	2.178	2.178
из труб ГОСТ32415-2013, PP-R SDR7,4 PN16, Ø32х4.4	п.м	-	-	43.56	43.56
из труб ГОСТ32415-2013, PP-R SDR7,4 PN16, Ø25х3.5	п.м	-	-	43.56	43.56

из труб ст. ГОСТ 10705-80 Ø108х4,5	п.м	2	2	-	-
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89х3,0	п.м	7,5	7,5	7,5	7,5
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø32х3,0	п.м	50	50	50	50
Насос центробежный CM10-2-A-R-A-E-AQQE O-A-A-N	шт	2	2	-	-
Насосная станция AQUAJET 102M	шт	-	-	2	2
Водопровод горячей воды Т3 и Т4					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø32х3,2	п.м	86	86	86	86
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25х3,2	п.м	39	39	39	39
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø20х2,8	п.м	125	125	125	125
из труб ГОСТ32415-2013, PP-R SDR7.4 PN16, Ø32х4,4	п.м	237,6	237,6	267.9	267.9
из труб ГОСТ32415-2013, PP-R SDR7.4 PN16, Ø25х3,5	п.м	237,6	237,6	267.9	267.9
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø20х2,8	п.м	95,04	95,04	95,04	95,04
Канализация К3					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø50х3,0	п.м	20	20	20	20
Насос дренажный Wilo Drain TMR 32/8	шт	2	2	1	1
Тепловой пункт					
KZO0129	компл.	1	1	1	1
KZO0129-1	компл.	1	1	1	1
ул. Амангелды №84					
Теплоснабжение					
из труб ст. ГОСТ 10705-80 Ø57х3,0	п.м	20	20	20	20
из труб ст. ГОСТ 10705-80 Ø40х3,0	п.м	20	20	20	20
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø25х2,8	п.м	20	20	20	20
Водопровод холодной воды В1					
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø108х4,5	п.м	2	2	-	-
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89х3,0	п.м	2,5	2,5	9.065	9.065
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø57х3,0	п.м	21	21	21	21
из труб ПЭ100SDR17 Ø110х6,6	п.м	14.94	14.94	-	-
из труб ГОСТ32415-2013, PP-R SDR7.4 PN16, Ø50х6.9	п.м	-	-	2.178	2.178
из труб ГОСТ32415-2013, PP-R SDR7.4 PN16, Ø32х4,4	п.м	-	-	30.492	30.492
из труб ГОСТ32415-2013, PP-R SDR7.4 PN16, Ø25х3,5	п.м	-	-	30.492	30.492
Насос центробежный CM10-2-A-R-A-E-AQQE O-A-A-N	шт	2	2	-	-
Насосная станция AQUAJET 102M	шт	-	-	2	2
Водопровод горячей воды Т3 и Т4					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø57х3,5	п.м	56	56	56	56
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø32х3,2	п.м	56	56	56	56
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25х3,2	п.м	21	21	21	21
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø20х2,8	п.м	21	21	21	21
из труб ГОСТ32415-2013, PP-R SDR7.4 PN16 Ø32х4,4	п.м	158,4	158,4	187.69	187.69
из труб ГОСТ32415-2013, PP-R SDR7.4 PN16Ø25х3,5	п.м	158,4	158,4	187.69	187.69
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø20х2,8	п.м	38,61	38,61	38,61	38,61
Канализация К3					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø50х3,0	п.м	10	10	10	10

Насос дренажный Wilo Drain TMR 32/8	шт	1	1	1	1
Тепловой пункт					
KZO0130	компл.	1	1	1	1
ул. Амангелды №100					
Теплоснабжение					
из труб ст. ГОСТ 10705-80 Ø57х3,0	п.м	20	20	20	20
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø40х3,0	п.м	20	20	20	20
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø25х2,8	п.м	20	20	20	20
из труб ст. ГОСТ 30732-2006 Ø108х4,0	п.м	148	148	99.91	99.91
Водопровод холодной воды В1					
из труб ПЭ100SDR17 Ø110х6,6	п.м	14,94	14,94	-	-
из труб ст. ГОСТ 10705-80 Ø108х4,5	п.м	2	2	-	-
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89х3,0	п.м	2,5	2,5	6.565	6.565
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø57х3,0	п.м	19	19	19	19
из труб ГОСТ32415-2013, PP-R SDR7.4 PN16, Ø50х6.9	п.м	-	-	2,178	2,178
из труб ГОСТ32415-2013, PP-R SDR7.4 PN16 Ø32х4,4	п.м	-	-	54,252	54,252
из труб ГОСТ32415-2013, PP-R SDR7.4 PN16Ø25х3,5	п.м	-	-	54,252	54,252
из труб ГОСТ32415-2013, PP-R SDR7.4 PN16Ø20х2,8	п.м	-	-	9,9	9,9
Насос центробежный CM10-2-A-R-A-E-AQQE O-A-A-N	шт	2	2	-	-
Насосная станция AQUAJET 102M	шт	-	-	2	2
Водопровод горячей воды Т3 и Т4					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø50х3,0	п.м	60	60	60	60
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø32х3,2	п.м	60	60	60	60
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25х3,2	п.м	22	22	22	22
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø20х2,8	п.м	22	22	22	22
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø32х4,4	п.м	166,32	166,32	166,32	166,32
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø25х3,5	п.м	166,32	166,32	166,32	166,32
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø20х2,8	п.м	69,3	69,3	69,3	69,3
Канализация К3					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø50х3,0	п.м	10	10	10	10
Насос дренажный Wilo Drain TMR 32/8	шт	1	1	1	1
Тепловой пункт					
KZO0132	компл.	1	1	1	1
ул. Амангелды №101					
Теплоснабжение					
из труб ст. ГОСТ 10705-80 Ø76х3,0	п.м	20	20	20	20
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø40х3,0	п.м	20	20	20	20
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø32х3,0	п.м	20	20	20	20
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø20х2,5	п.м	20	20	20	20
Водопровод холодной воды В1					
из труб ПЭ100SDR17 Ø90х5,4	п.м	14,94	14,94	-	-
из труб ст. ГОСТ 10705-80 Ø89х3,0	п.м	2	2	2	2
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø76х3,0	п.м	4	4	4	4
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø32х3,0	п.м	20,5	20,5	20,5	20,5
из труб ГОСТ32415-2013, PP-R SDR7.4 PN16, Ø50х6.9	п.м	-	-	2,178	2,178

из труб ГОСТ32415-2013, PP-R SDR7.4 PN16 Ø32x4,4	п.м	-	-	20,169	20,169
из труб ГОСТ32415-2013, PP-R SDR7.4 PN16Ø25x3,5	п.м			20,169	20,169
Насос центробежный CM10-2-A-R-A-E-AQQE O-A-A-N	шт	2	2	-	-
Насосная станция AQUAJET 102M	шт	-	-	2	2
Водопровод горячей воды Т3 и Т4					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø32x3,2	п.м	23	23	23	23
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25x3,2	п.м	10	10	10	10
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø20x2,8	п.м	33	33	33	33
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø20x2,8	п.м	34	34	34	34
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø32x4,4	п.м	26,73	26,73	26,73	26,73
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø25x3,5	п.м	26,73	26,73	26,73	26,73
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø20x2,8	п.м	11,88	11,88	11,88	11,88
Канализация К3					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø50x3,0	п.м	10	10	10	10
Насос дренажный Wilo Drain TMR 32/8	шт	1	1	1	1
Тепловой пункт					
KZO0133	компл.	1	1	1	1
ул. Амангелды №102					
Теплоснабжение					
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø57x3,0	п.м	40	40	40	40
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø32x3,0	п.м	40	40	40	40
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø20x2,5	п.м	40	40	40	40
из труб ст. ГОСТ 30732-2006 Ø108x4,0	п.м	176	176	125,2	125,2
из труб ст. ГОСТ 30732-2006 Ø89x4,0	п.м	-	-	16,766	16,766
Водопровод холодной воды В1					
из труб ПЭ100SDR17 Ø110x6,6	п.м	14,94	14,94	-	-
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø108x4,5	п.м	2	2	-	-
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89x3,0	п.м	2,5	2,5	9	9
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø57x3,0	п.м	5	5	5	5
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø32x3,0	п.м	57	57	57	57
из труб ГОСТ32415-2013, PP-R SDR7.4 PN16, Ø50x6.9	п.м	-	-	2,178	2,178
из труб ГОСТ32415-2013, PP-R SDR7.4 PN16 Ø32x4,4	п.м	-	-	73,7	73,7
из труб ГОСТ32415-2013, PP-R SDR7.4 PN16Ø25x3,5	п.м			73,7	73,7
Насос центробежный CM10-2-A-R-A-E-AQQE O-A-A-N	шт	2	2	-	-
Насосная станция AQUAJET 102M	шт	-	-	2	2
Водопровод горячей воды Т3 и Т4					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø32x3,2	п.м	82	82	82	82
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25x3,2	п.м	38	38	38	38
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø20x2,8	п.м	120	120	120	120
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø32x4,4	п.м	237,6	237,6	267,6	267,6
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø25x3,5	п.м	237,6	237,6	267,6	267,6
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø20x2,8	п.м	99	99		
Канализация К3					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø50x3,0	п.м	20	20	20	20

Насос дренажный Wilo Drain TMR 32/8	шт	1	1	1	1
Тепловой пункт					
KZO0134	компл.	1	1	1	1
KZO0135	компл.	1	1	1	1
ул. Амангелды №103					
Теплоснабжение					
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø40х3,0	п.м	20	20	20	20
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø25х2,8	п.м	20	20	20	20
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø20х2,8	п.м	40	40	40	40
Водопровод холодной воды В1					
из труб ПЭ100SDR17 Ø110х6,6	п.м	14,94	14,94	-	-
из труб ст. ГОСТ 10705-80 Ø108х4,5	п.м	2	2	-	-
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89х3,0	п.м	2,5	2,5	9	9
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø40х3,0	п.м	16	16		
из труб ГОСТ32415-2013, PP-R SDR7.4 PN16, Ø50х6.9	п.м	-	-	2,178	2,178
из труб ГОСТ32415-2013, PP-R SDR7.4 PN16 Ø32х4,4	п.м	-	-	19,602	19,602
из труб ГОСТ32415-2013, PP-R SDR7.4 PN16Ø25х3,5	п.м	-	-	19,602	19,602
Насос центробежный CM10-2-A-R-A-E-AQQE O-A-A-N	шт	2	2	-	-
Насосная станция AQUAJET 102M	шт	-	-	2	2
Водопровод горячей воды Т3 и Т4					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø40х3,0	п.м	50	50	50	50
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25х3,2	п.м	65	65	65	65
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø20х2,8	п.м	15	15	15	15
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø32х4,4	п.м	106,92	106,92	120,555	120,555
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø25х3,5	п.м	106,92	106,92	120,555	120,555
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø20х2,8	п.м	38,61	38,61	38,61	38,61
Канализация К3					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø50х3,0	п.м	10	10	10	10
Насос дренажный Wilo Drain TMR 32/8	шт	1	1	1	1
Тепловой пункт					
KZO0136	компл.	1	1	1	1
ул. Амангелды №109					
Теплоснабжение					
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø57х3,0	п.м	80	80	80	80
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø32х3,0	п.м	80	80	80	80
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø20х2,5	п.м	80	80	80	80
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89х4,0	п.м	-	-	39,188	39,188
из труб ст. ГОСТ 30732-2006 Ø133х4,0	п.м	300	300	102,8	102,8
Водопровод холодной воды В1					
из труб ПЭ100SDR17 Ø110х6,6	п.м	14,94	14,94	-	-
из труб ст. ГОСТ 10705-80 Ø108х4,5	п.м	2	2	-	-
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89х3,0	п.м	30	30	30	30
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø76х3,0	п.м	108	108	108	108
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø32х3,0	п.м	18	18	18	18
из труб ГОСТ32415-2013, PP-R SDR7.4 PN16, Ø50х6.9	п.м	-	-	1,188	1,188

Насос центробежный CM10-2-A-R-A-E-AQQE O-A-A-N	шт	2	2	-	-
Насосная станция AQUAJET 102M	шт	-	-	2	2
Водопровод горячей воды Т3 и Т4					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø32x3,2	п.м	173	173	173	173
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25x3,2	п.м	56	56	56	56
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø20x2,8	п.м	229	229	229	229
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø32x4,4	п.м	427,68	427,68	1568,16	1568,16
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø25x3,5	п.м	427,68	427,68	1568,16	1568,16
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø20x2,8	п.м	118,8	118,8	237,6	237,6
Канализация К3					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø50x3,0	п.м	40	40	40	40
Насос дренажный Wilo Drain TMR 32/8	шт	4	4	4	4
Тепловой пункт					
KZO0137	компл.	1	1	1	1
KZO0138	компл.	1	1	1	1
KZO0139	компл.	1	1	1	1
KZO0140	компл.	1	1	1	1
ул. Амангелды №110					
Теплоснабжение					
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø57x3,0	п.м	40	40	40	40
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø32x3,0	п.м	40	40	40	40
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø20x2,5	п.м	40	40	40	40
Водопровод холодной воды В1					
из труб ПЭ100SDR17 Ø110x6,6	п.м	14,94	14,94	-	-
из труб ГОСТ32415-2013, PP-R SDR7.4 PN16, Ø50x6.9	п.м	-	-	2,178	2,178
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø32x4,4	п.м	-	-	8,712	8,712
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø25x3,5	п.м			8,712	8,712
из труб ст. ГОСТ 10705-80 Ø108x4,5	п.м	2	2	-	-
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89x3,0	п.м	3	3	7,07	7,07
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø32x3,0	п.м	53	53	6	6
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø20x2,8	п.м	55	55		
Насос центробежный CM10-2-A-R-A-E-AQQE O-A-A-N	шт	2	2	-	-
Насосная станция AQUAJET 102M	шт	-	-	2	2
Водопровод горячей воды Т3 и Т4					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø32x3,2	п.м	107	107	107	107
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25x3,2	п.м	18	18	18	18
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø20x2,8	п.м	125	125	125	125
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø32x4,4	п.м	95,04	95,04	100,98	100,98
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø25x3,5	п.м	95,04	95,04	100,98	100,98
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø20x2,8	п.м	51,48	51,48		
Канализация К3					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø50x3,0	п.м	20	20	20	20
Насос дренажный Wilo Drain TMR 32/8	шт	2	2	2	2
Тепловой пункт					
KZO0142	компл.	1	1	1	1
ул. Амангелды №111					
Теплоснабжение					

из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø40х3,0	п.м	20	20	20	20
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø25х3,0	п.м	20	20	20	20
Водопровод холодной воды В1					
из труб ПЭ100SDR17 Ø110х6,6	п.м	14,94	14,94	-	-
из труб ст. ГОСТ 10705-80 Ø108х4,5	п.м	2	2	-	-
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø89х3,0	п.м	3	3	9,06	9,06
из труб ст. ГОСТ 10705-80, Ø40х3,0	п.м	5	5		
из труб ГОСТ32415-2013, PP-R SDR7.4 PN16, Ø50х6.9	п.м	-	-	2,178	2,178
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø32х4,4	п.м	-	-	30,492	30,492
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø25х3,5	п.м	-	-	30,492	30,492
Насос центробежный CM10-2-A-R-A-E-AQQE O-A-A-N	шт	2	2	-	-
Насосная станция AQUAJET 102M	шт	-	-	2	2
Водопровод горячей воды Т3 и Т4					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø40х3,0	п.м	60	60	60	60
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø25х3,2	п.м	76	76	76	76
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø20х2,8	п.м	16	16	16	16
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø32х4,4	п.м	123,75	123,75	365,31	365,31
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø25х3,5	п.м	123,75	123,75	365,31	365,31
из труб ГОСТ32415-2013,SDR7.4,Ø20х2,8	п.м	27,72	27,72	56	56
Канализация К3					
из труб ст. ГОСТ 3262-75, Ø50х3,0	п.м	10	10	10	10
Насос дренажный Wilo Drain TMR 32/8	шт	1	1	1	1
Тепловой пункт					
KZO0143	компл.	1	1	1	1

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески	
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)			
Число этажей	этаж			
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)			
В том числе подземной части	м3			
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проектом предусмотрена в подвалах существующих многоэтажных жилых домов устройство системы подогрева холодной воды автоматическими индивидуальными тепловыми пунктами (АИТП) и подачи горячей воды каждой квартире по стоякам.

Горячая вода производится пластинчатыми теплообменниками, которые расположены в помещении теплового узла в подвальной части жилого дома. Разводящие магистрали холодного и горячего водоснабжения прокладывается под потолком подвала на отметке -0,3м от уровня поля, из стальных водо-газопроводных труб ГОСТ 3262-75, стояки горячего водопровода прокладывается открыто и выполняется из полипропиленовых армированных стекловолокном труб Ø76-20мм по условному проходу по ГОСТ 32415-2013. Циркуляция горизонтальная по подвалу на отметке -0,3м от уровня пола и вертикальная по стоякам от 1 до 5 этажа с разводкой в каждую квартиру. Водомеры горячей воды устанавливаются на вводе горячего водопровода в каждую квартиру. Так как напор для холодного водоснабжения не обеспечивает гарантийный напор, предусмотрено повысительная насосная установка, трубопровод холодной воды подведен к теплообменнику от существующего ввода водопровода с установкой запорной арматуры.

Устройство перегородки, кладка проема, демонтаж и монтаж полов, помещения для ИТП с отбивкой старой штукатурки. Улучшенная штукатурка стен, водоэмульсионной окраской 2 раза. Устройство металлических дверей, устройство окон. Очистка от строительного мусора, откачка воды.

Вентиляция помещение теплового узла существующая с естественным побуждением, вытяжка предусмотрена через вентиляционный канал в стене, приток-неорганизованный через щели строительных конструкции осевым вентилятором.

Предусмотрена электропроводка к проектируемым оборудованиям: автоматизированные индивидуальные тепловые пункты, повысительный насос, вентилятор, освещение помещения теплового пункта.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **08 август 2024 года;**
месяц, год

окончание работ **28 февраля 2025 года;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6;

фактически, месяц: 7;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Г.К.П «СУ Жилстрой»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
Место печати
(при наличии)

УГЭС Кармов

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
Место печати
(при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
Место печати
(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати
(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Обеспечение системой централизованного горячего водоснабжения многоэтажных жилых домов поквартирно мкр. "Южный" и "Астана" в г. Кызылорда Кызылординской области. (Южный-5)»**
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)
производственный директор
ТОО «Мелиоратор» **Абылаева Сабырлы Мухамедович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
Место печати
(при наличии)