Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«_19_» декабря 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО Ai-Sultan Company", город Кызылорда, микрорайон Сырдария, 19, БИН: 050940014615, ГСЛ №19020387, от 08.10.2019г**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора **Алматова Ердоса Айдарбекұлы**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов установка уличных освещений по ул. Тогай (1,0 км) в с/о Акжарма г. Кызылорда»**

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Акжарма города Кызылорды", Аким Әбдіреев Сәттар Бейбітұлы, БИН 960140000824, Кызылординская область, г. Кызылорда, А. Кунанбаев, 9**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительное–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. субподрядными организациями: **ТОО «Казстрой ST» ГСЛ №20010647 от 23.07.2020г, ТОО "ДипломатСтрой" ГСЛ №21023781 от 04.08.2021 г, ТОО «Азия Голд Констракшн» ГСЛ №22019659 от 20.10.2022 г. ТОО «Горизонт Строй Сервис» ГСЛ №22019380 от 18.10.2022 г., ТОО «Орда сервис-2020» ГСЛ №20018110 от 02.10.2020 г., ТОО «Қазалы Строй-сервис» ГСЛ №000219 от 22.02.2006 г.**

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице директора: **директора Алматова А.А., Алматовой А.Н., Алматова А.А., Айтмухамбет А.А. Айтмухамбет А.А., Сарабекова А.С.**

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО « МКЗ Проект», ГСЛ №22000727 , 18.01.2022 г., Республика Казахстан, Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда , А. Бокейхан, 95**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Акжарма города Кызылорды", № 8-Ө от 20.01.2023 года**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
«Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов установка уличных освещений по ул. Тогай (1,0 км) в с/о Акжарма г. Кызылорда»					
Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 м 95 размерами 76х5,5 мм			95	95	95
Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 м 66,5 размерами 133х5,5 мм			66,5	66,5	66,5
Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 м 85,5 размерами 168х5,5 мм			85,5	85,5	85,5
Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 м 5,7 размерами 48х3,5 мм			5,7	5,7	5,7
Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 м 19 размерами 26х2,5 мм			19	19	19
Светильник уличный светодиодный LED типа Кобра -60-ШБ/К50, мощность 60 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт	19	19	19	19
Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	0,855	0,855	0,855	0,855
Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 У2 IP54	шт	1	1	1	1
Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ART-02 P, 3х230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт	1	1	1	1
Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16+1х16-0,6/1,0	км	1,159	1,159	1,159	1,159

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м^2)		
Число этажей	этаж		

	(далее - м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***В соответствии с п. 8 раздела 1 приказа Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», разработчиком рабочего проекта установлен технически несложный 11 (нормальный) уровень ответственности.***
Рабочий проект «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов установка уличных освещений по ул. Тогай (1,0 км) в с/о Акжарма г. Кызылорда» разработано в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными и нормативными требованиями.
Состав и комплектность представленных материалов соответствуют требованиям СН РК 1.02-03-2011 * «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования; не имеется.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **сентябрь 2023 г.;**
месяц, год
окончание работ **декабрь 2023 г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **2 месяца;**
фактический **3 месяца**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена;
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата) МП.

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата) МП.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата) *МП.*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **<u>«Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов установка уличных освещений по ул. Тогай (1,0 км) в с/о Акжарма г. Кызылорда»</u>**
готовым к приемке в эксплуатацию,
(наименование объекта (комплекса))
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

<u>ТОО «Ai-Sultan Company»</u>
<u>директор Алматов Е.А.</u>
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) _____ *М.П.*

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Ai-Sultan Company" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ БИН 050940014615 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД КЫЗЫЛОРДА