Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"10" мая 2023 года

Заказчик КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз», г.Тараз, пр. Толе би,57Б

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) «10» мая 2023г. ТОО «АКАС-СтройМонтаж», директор Зулуфов Руслан Камалович, г.Тараз, Проспект Толе би, №38.н.п.3

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)

«10» мая 2023г. ТОО "Аз и МурСтрой", Абдикаримов Мухит Сейдибаевич, № KZ71VJE00024139 от 18.03.2017 года, № KZ66VJE00027257 от 10.07.2012 года, № KZ28VJE00027532 от 10.07.2012 года.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)

« 10 » мая 2023 г. ТОО «ТаразТауЖоба», эксперт Ерболатұлы Олжас

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок № 20, пятно 1; Новое строительство.

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт),

уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу г.Тараз, Улы Дала, 15 мкр.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "4" апреля 2021 года №397; документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области», KZ20REA00304119 от 5.11.2022г.

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «ТаразТауЖоба», без номера

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) Приказ №107-Ѳ от 17.11.2021 года руководителем КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз».

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ноябрь 2022г.;

месяц, год

окончание работ __январь 2023г;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства____2,0__ месяц;

фактически_____6,0_____ месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Теплоснабжение	км	0,197		0,209	
Водоснабжение	км	0,042		0,060	
Канализация	км	0,061		0,058	
Электричество	км	0,376		0,412	
Газ	км	0.046		0.018	
Телефон	км	0.030		0.024	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными теплоснабжения - Схема теплоснабжения - двухтрубная, открытая, с непосредственным водозабором из тепловой сети на нужды отопления и горячего водоснабжения. Трубопроводы тепловых сетей прокладываются в сборных ж/б каналах лоткового типа КЛ 60х45 и КЛ 90х45. Трубопроводы теплотрассы запроектированы из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.

Водоснабжение: точка подключение сети водопровода осуществляется в существующие сети водопровода Д110мм.Ввод воды выполнить из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 Ø57х3,5мм.Трубопроводная арматура в колодцах - стальная, фасонные части - стальные и полиэтиленовые.

Канализационные: Согласно ТУ на канализацию выданным ГКП "Жамбыл Су" №159 от 12.06.2020 года точка подключение сети канализации осуществляется в существующие сети канализации Д200мм (в количестве 1шт). Глубина заложение существующий труб согласно ТУ ГКП "Жамбыл Су" более от -2,5 до -3,0 метра.

Канализационные сети запроектированы самотечными. Самотечные канализационные сети запроектированы из полиэтиленовых безнапорных гофрированных труб диаметрами Ø160мм-61,0. Общий протяженность самотечных сетей канализаций составляет-61,0м.

Газопровод: Проект газоснабжения выполнен согласно технических условии №06-гор-2020-00002404 от 12.07.2020 года выданных Жамбылским ПФ АО "КазТрансГаз Аймак" в соответствии требованиями СН РК 4.03.01-2011.

Газоснабжение предусматривается от существующего газопровода среднего давления. Точка подключения - подземный газопровод в точке "А". Давление в точке подключения - до Р=2,5 кгс/см². Диаметр в точке подключения -160 мм.Настоящим проектом предусмотрено проектирование подводящего газопровода среднего давления и внутриквартального низкого давления многоквартирного жилого дома в конце улицы Сулейманова участок №20, пятно 1.Для снижения давления газа предусмотрена установка шкафного газорегуляторного пункта ШРП №1 (ГРПШ-07-2У1) с регулятором давления РДНК-1000.

Электричество: Электроснабжение внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок № 20, пятно 1, осуществляется от проектируемой РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кв №3. В РУ-0,4кВ установлен щит вводно-учетный типа ЩУ-3/1 074 У1 со счетчиком типа ДАЛА СА4У-Э720 ТХ П (трехфазный электронный, многотарифный) и разъединитель РПС-2 на Iн=250А согласно №ТУ33В-27-21 от 10.02.2021г.Распределительные сети КЛ-0,4кВ выполняются кабелями марки АВБбШв-1,0кВ проложенными в траншее, средняя глубина траншеи -0.7м. от проектируемой отметки земли.

Телефонизация: Проектом предусматривается:- От колодца 34/901 выполняем ввод в дом Участок 20, пятно 1, трубой ПНД 110.11

- От существующего ОРШ 34/08 п выводим оптический кабель ОКСЛ-М12П-А144-2,5 до колодца 34/1537.- в колодце 34/1537 устанавливаем муфту типа FOSC 400 A8 и выводим оптический кабель ОКСЛ-М4П-А12-2,5 до дома Участок 20, пятно 1.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 82 256 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 67 338 тысяч тенге,оборудования, инструмента и инвентаря 14 773 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому по улице Сулейменова г.Тараз. Участок № 20, пятно 1» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Бабакулов Ержан Нурланович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Абдикаримов Мухит Сейдибаевич, № KZ71VJE00024139 от 18.03.2017 года, № KZ66VJE00027257 от 10.07.2012 года, № KZ28VJE00027532 от 10.07.2012 года.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата _____ *Место печати (при наличии)*

2) аккредитованная организация ТОО "Аз и МурСтрой", Тюлебаева Фатима Кенешбековна

(наименование организации)

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя,

подпись, дата _____ *Место печати (при наличии)*

Авторский надзор:

1) разработчик проекта ТОО «ТаразТауЖоба», Ерболатулы Олжас

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность),

подпись, дата _____ *Место печати (при наличии)*

2) организация ТОО «ТаразТауЖоба», директор Турустаев Оркен Шаяхметулы

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя,

подпись, дата _____ *Место печати (при наличии)*

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Ерболатулы Олжас

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата),

подпись, дата _____ *Место печати (при наличии)*

Подрядчик (генеральный подрядчик) Зулуфов Руслан Камалович

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись руководителя _____ *Место печати (при наличии)*

Форма КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараз"

Подрядчик: ТОО "АКАС-СтройМонтаж"

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ : №313/1 от 09.11.2022г. к договору №313 от 07.10 2022г.

По объекту: Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №20, пятно 1

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат на 09 ноября 2022г.

№ п/п	Наименование	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №20, пятно 1**	5 000 000,00	4 464 285,71	535 714,29		5 000 000,00	4 464 285,71	535 714,29	
2	Итого	5 000 000,00				5 000 000,00			
3	в т.ч. НДС	535 714,29				535 714,29			
4	удержание гарантии 5% согласно Договора	250 000,00				250 000,00			
5	**Итого к оплате**	**4 750 000,00**				**4 750 000,00**			
6	В т.ч. НДС	508 928,57				508 928,57			

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Руководитель _____ **Бабакулов Е.Н**

Подрядчик:

ТОО "АКАС-СтройМонтаж"

Директор _____ **Зулуфов Р.К.**

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараз"

Форма №2

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АКАС-СтройМонтаж"

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ : №313/1 от 09.11.2022г. к договору №313 от 07.10 2022г.

Акт выполненных работ

от 09 ноября 2022 года

по объекту : Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №20, пятно 1

№ п/п	номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов работ и затрат	Сметная стоимость, тас.тенге			Всего, тыс. тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчетный период, тыс. тенге				
			строительно-монтажных работ	оборудования мебели и инвентаря	прочих затрат		в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 2. Основные объекты строительства.														
	02-01-01	Вертикальная планировка	17 850,263			17 850,263	24%	4 283,302			4 283,302	24%	4 283,302			4 283,302
	02-01-02	МАФ, покрытие озеленение	24 808,900			24 808,900	0%					0%				
	02-02	Электроснабжение	3 746,902			3 746,902	0%					0%				
	02-03	Телефонизация	2 738,836			2 738,836										
	02-04	Теплотрасса	7 465,589			7 465,589										
	02-05	Наружный водопровод	1 234,896			1 234,896	0%					0%				
	02-06	Наружная канализация	1 850,404			1 850,404										
	02-07	Газоснабжение	4 912,597	144,571		5 057,168	0%					0%				
		Всего по главе 2	**64 608,387**	**144,571**		**64 752,958**	**7%**	**4 283,302**			**4 283,302**	**7%**	**4 283,302**			**4 283,302**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
		Всего по главе 4														
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи														
		Всего по главе 5														
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
		Всего по главе 6														
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
		Всего по главе 7														
		Итого по главам 1-7	**64 608,387**	**144,571**		**64 752,958**	**7%**	**4 283,302**	**0,000**		**4 283,302**	**7%**	**4 283,302**	**0,000**		**4 283,302**
		Глава 8. Временные здания и сооружения.														
		Временные здания и сооружения 1%	646,084			646,084		42,833			42,833		42,833			42,833
		Итого по главе 1-8	**65 254,471**	**144,571**		**65 399,042**	**7%**	**4 326,135**	**0,000**		**4 326,135**	**7%**	**4 326,135**	**0,000**		**4 326,135**
		Глава 9. Прочие работы и затраты.														
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,17%	763,477			763,477		50,616			50,616		50,616			50,616
		Итого по главам 1-9	**66 017,948**	**144,571**		**66 162,519**	**7%**	**4 376,751**	**0,000**		**4 376,751**	**7%**	**4 376,751**	**0,000**		**4 376,751**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	1 320,359			1 320,359		87,535			87,535		87,535			87,535
		Итого сметная стоимость	**67 338,307**	**144,571**	**0,000**	**67 482,878**	**7%**	**4 464,286**	**0,000**		**4 464,286**	**7%**	**4 464,286**	**0,000**		**4 464,286**
		НДС - 12 %			8 097,94536	8 097,94536				535,714	535,714				535,714	535,714
		Всего по сметному расчету	**67 338,307**	**144,571**	**8 097,94536**	**75 580,82336**	**7%**	**4 464,286**	**0,000**	**535,714**	**5 000,000**	**7%**	**4 464,286**	**0,000**	**535,714**	**5 000,000**

ЗАКАЗЧИК

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Руководитель _____ Бабакулов Е.Н.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "АКАС-СтройМонтаж"

Директор _____ Зулумров Р.К.

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Аз-и-Мур строй"

Эксперт _____ Абдикаримов М.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараз"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АКАС-СтройМонтаж"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №20, пятно 1**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№313** от **07.10.2022г.**
Дополнительное соглашение **№313/1** от **09.11.2022г.**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-01 Вертикальная планировка**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. На участке									
1	1	Е11-010104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**		306,716	51,75	51,75	15872	15872	0	4514	22017
				м3 грунта		0	20,44	0	6269		1631	
2	2	Е11-010104-0110 #К=0,85#ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кзм=0,85	**Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**		306,716	37,64	37,64	11545	11544	0	3282	16012
				м3 грунта		0	14,86	0	4558		1186	
3	3	Е11-010102-0332 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(недостающий грунт за вычетом грунта вне участка)**		1603,988	297,91	286,75	477844	459944	882	82885	605588
				м3 грунта		10,61	61,16	17018	98100		44858	
4	4	С3412-102-0217	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**		129618,4151	26		3370079				3639685
				т·км							269606	
			Итого по разделу: 1. На участке									4283302
			ИТОГО:					3875341	487361	882	90681	4283302
								17018	108927		317281	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1 %		42833				
			Итого с временными									4326135
			Зимние удорожания			1,17 %		50616				
			Итого с зимними удорожаниями									4376751
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		87535				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4464286
			НДС			12 %		535714				
			Итого с НДС									5000000

ПОДРЯДЧИК
ТОО "АКАС-СтройМонтаж"

Директор _____

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Аз и Мур Строй"

Эксперт _____ Абдикаримов М.С.

Форма КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараз"

Подрядчик: ТОО "АКАС-СтройМонтаж"

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ : №313/1 от 09.11.2022г. к договору №313 от 07.10 2022г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ : №313/2 от 15.12.2022г.

По объекту: Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №20, пятно 1

Справка №2

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2022г.

№ п/п	Наименование	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №20, пятно 1**	60 000 000,00	53 426 857,57	6 428 571,43	144 571,00	55 000 000,00	48 962 571,86	5 892 857,14	144 571,00
2	Итого	60 000 000,00				55 000 000,00			
3	в т.ч. НДС	6 428 571,43				5 892 857,14			
4	удержание гарантии 5% согласно Договора	3 000 000,00				2 750 000,00			
5	**Итого к оплате**	**57 000 000,00**				**52 250 000,00**			
6	В т.ч. НДС	6 107 142,86				5 598 214,29			

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Руководитель _____ **Бабакулов Е.Н**

Подрядчик:

ТОО "АКАС-СтройМонтаж"

Директор _____ **Зулуфов Р.К.**

Форма №2

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараз"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АКАС-СтройМонтаж"

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ : №313/1 от 09.11.2022г. к договору №313 от 07.10 2022г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ : №313/2 от 15.12.2022г.

Акт выполненных работ №2

за декабрь 2022 года

по объекту : Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №20, витно 1

№ п/п	номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге			Всего, тыс. тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчетный период, тыс. тенге				
			строительно-монтажных работ	оборудования мебели и инвентаря	прочих затрат		в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 2. Основные объекты строительства.														
	02-01-01	Вертикальная планировка	17 850,263			17 850,263	100%	17 850,263			17 850,263	76%	13 566,961			13 566,961
	02-01-02	МАФ, покрытие озеленение	24 808,900			24 808,900	46%	11 461,427			11 461,427	46%	11 461,427			11 461,427
	02-02	Электроснабжение	3 746,902			3 746,902	100%	3 746,902			3 746,902	100%	3 746,902			3 746,902
	02-03	Телефонизация	2 738,836			2 738,836	100%	2 738,836			2 738,836	100%	2 738,836			2 738,836
	02-04	Теплотрасса	7 465,589			7 465,589	100%	7 465,589			7 465,589	100%	7 465,589			7 465,589
	02-05	Наружный водопровод	1 234,896			1 234,896	100%	1 234,896			1 234,896	100%	1 234,896			1 234,896
	02-06	Наружная канализация	1 850,404			1 850,404	100%	1 850,404			1 850,404	100%	1 850,404			1 850,404
	02-07	Газоснабжение	4 912,597	144,571		5 057,168	100%	4 912,597	144,571		5 057,168	100%	4 912,597	144,571		5 057,168
		Всего по главе 2	**64 608,387**	**144,571**		**64 752,958**	**79%**	**51 260,914**	**144,571**		**51 405,485**	**73%**	**46 977,612**	**144,571**		**47 122,183**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
		Всего по главе 4														
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи														
		Всего по главе 5														
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
		Всего по главе 6														
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
		Всего по главе 7														
		Итого по главам 1-7	**64 608,387**	**144,571**		**64 752,958**	**79%**	**51 260,914**	**144,571**		**51 405,485**	**73%**	**46 977,612**	**144,571**		**47 122,183**
		Глава 8. Временные здания и сооружения.														
		Временные здания и сооружения 1%	646,084			646,084		512,609			512,609		469,776			469,776
		Итого по главе 1-8	**65 254,471**	**144,571**		**65 399,042**	**79%**	**51 773,523**	**144,571**		**51 918,094**	**73%**	**47 447,388**	**144,571**		**47 591,959**
		Глава 9. Прочие работы и затраты.														
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,17%	763,477			763,477		605,750			605,750		555,134			555,134
		Итого по главам 1-9	**66 017,948**	**144,571**		**66 162,519**	**79%**	**52 379,273**	**144,571**		**52 523,844**	**73%**	**48 002,522**	**144,571**		**48 147,093**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	1 320,359			1 320,359		1 047,585			1 047,585		960,050			960,050
		Итого сметная стоимость	**67 338,307**	**144,571**	**0,000**	**67 482,878**	**79%**	**53 426,858**	**144,571**		**53 571,429**	**73%**	**48 962,572**	**144,571**		**49 107,143**
		НДС - 12 %			8 097,94536	8 097,94536				6 428,571	6 428,571				5 892,857	5 892,857
		Всего по сметному расчету	**67 338,307**	**144,571**	**8 097,94536**	**75 580,82336**	**79%**	**53 426,858**	**144,571**	**6 428,571**	**60 000,000**	**73%**	**48 962,572**	**144,571**	**5 892,857**	**55 000,000**

ЗАКАЗЧИК
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Руководитель _____ Бабакулов Е.Н

ПОДРЯДЧИК
ТОО "АКАС-СтройМонтаж"

Директор _____ Зулуфов Р.К.

ТЕХНАДЗОР

ТОО "А и Мур строй"

Эксперт _____ Кадикаримов М.С.

Форма по КНД 1175.4
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараз"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АКАС-СтройМонтаж"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №20, пятно 1

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №313 от 07.10.2022г.
Дополнительное соглашение №313/1 от 09.11.2022г.
Дополнительное соглашение №313/2 от 15.12.2022г.

Акт выполненных работ

за декабрь 2022 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета №02-01-01 Вертикальная планировка									
			Раздел: 1. На участке									
1	1	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		460,074	51,75	51,75	23809	23809	0	6771	33026
				м3 грунта		0	20,44	0	9404		2446	
2	2	Е11-010104-0110 #К=0,85#ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		460,074	37,64	37,64	17317	17317	0	4922	24019
				м3 грунта		0	14,86	0	6836		1779	
3	3	Е11-010102-0332 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(недостающий грунт за вычетом грунта вне участка)		2405,982	297,91	286,75	716766	689915	1323	124325	908381
				м3 грунта		10,61	61,16	25528	147150		67288	
4	4	С3412-102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		69020,1229	26		1794523				1938085
				т*км							143562	
5	5	С Цена заказчика	Стоимость привозного грунта с карьера.Письмо 01-14510от 22.06 2021 года		4203,99	2000		8407980		8407980		9080618
				м3							672638	
6	6	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(20м)		4970,78	51,75	51,75	257238	257238	0	73154	356823
				м3 грунта		0	20,44	0	101603		26431	
7	7	Е11-010104-0110 #К=0,85#ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		4970,78	37,64	37,64	187100	187100	0	53183	259506
				м3 грунта		0	14,86	0	73866		19223	
8	8	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см(4 проходки)		4970,78	79,12	79,12	393288	393288	0	117354	551493
				м3 уплотненного грунта		0	32,79	0	162992		40851	
9	9	Е11-010201-0107 #К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см		4970,78	22,51	22,51	111892	111893	0	26126	149059
				м3 уплотненного грунта		0	7,3	0	36287		11041	
10	10	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Срезка плодородного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(20м)(выемка)		321,36	44,28	44,28	14230	14230	0	4047	19739
				м3 грунта		0	17,49	0	5621		1462	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	Е11-010104-0109 #К=0,85#ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кзм=0,85	Грунты 1 группы. Перемещение плодородного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		321,36	34,85	34,85	11199	11199	0	3184	15534
				м3 грунта		0	13,76	0	4422		1151	
12	12	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Срезка плодородного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(20м)(насыпь)		321,36	44,28	44,28	14230	14230	0	4047	19739
				м3 грунта		0	17,49	0	5621		1462	
13	13	Е11-010104-0109 #К=0,85#ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кзм=0,85	Грунты 1 группы. Перемещение плодородного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		321,36	34,85	34,85	11199	11199	0	3184	15534
				м3 грунта		0	13,76	0	4422		1151	
			Итого по разделу: 1. На участке									13371556
			Раздел: 2. Вне участка									
14	14	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещения грунта до 10 м(недостающий грунт для насыпи)		194,02	51,75	51,75	10041	10041	0	2855	13928
				м3 грунта		0	20,44	0	3966		1032	
15	15	Е11-010104-0110 #К=0,85#ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кзм=0,85	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		194,02	37,64	37,64	7303	7303	0	2076	10129
				м3 грунта		0	14,86	0	2883		750	
16	16	Е11-010102-0332 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		194,02	297,91	286,75	57800	55635	107	10026	73252
				м3 грунта		10,61	61,16	2059	11866		5426	
17	17	С3412-101-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км		360,8772	142		51245				55345
				т*км							4100	
18	18	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		194,02	22,01	18,37	4270	3564	35	1570	6307
				м3 грунта		3,46	7,78	671	1509		467	
19	19	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Срезка плодородного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(20м)(выемка)		166,02	44,28	44,28	7351	7352	0	2091	10197
				м3 грунта		0	17,49	0	2904		755	
20	20	Е11-010104-0109 #К=0,85#ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кзм=0,85	Грунты 1 группы. Перемещение плодородного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		166,02	34,85	34,85	5786	5785	0	1645	8025
				м3 грунта		0	13,76	0	2284		594	
21	21	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы. Срезка плодородного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(20м)(насыпь)		166,02	44,28	44,28	7351	7352	0	2091	10197
				м3 грунта		0	17,49	0	2904		755	
22	22	Е11-010104-0109 #К=0,85#ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кзм=0,85	Грунты 1 группы. Перемещение плодородного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		166,02	34,85	34,85	5786	5785	0	1645	8025
				м3 грунта		0	13,76	0	2284		594	
			Итого по разделу: 2. Вне участка									195405
			ИТОГО:					12117704	1834235	8409445	444299	13566961
								28257	588825		1004958	
			В том числе :									
			Стоимость оборудовании, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1 %		135670				
			Итого с временными									13702631

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Зимние удорожания			1,17 %		160321				
			Итого с зимними удорожаниями									13862951
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		277259				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									14140210
			Локальная смета №02-01-02 МАФ,покрытие и озеленение									
			Раздел: 1. На участке									
1	1	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		105,9584	2875,07	1127,28	304638	119445	168394	48751	381660
			м3 материала основания в плотном теле			158,54	267,47	16798	28341		28271	
2	22	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		55,8	3597,81	1086,02	200758	60600	131311	25019	243839
			м3 материала основания в плотном теле			158,54	256,62	8847	14319		18062	
3	23	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см (10см). Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		558	1231,01	257,47	686904	143668	522227	71027	818565
				м2 основания		37,65	80,21	21009	44757		60634	
4	24	Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103		558	337,58	50,74	-188370	-28313	-160057	-9853	-214081
				м2 основания		0	16,35	0	-9123		-15858	
5	25	Е11-270601-0301	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки		558	1231,38	0,65	687110	362	678059	9552	752395
				м2 покрытия		15,57	0,28	8688	156		55733	
6	26	Е11-270601-0401 #К=0,5	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см (10см). Устройство		558	1935,09	30,89	1079777	17237	1053063	14328	1181633
				м2 покрытия		16,99	6,79	9478	3789		87528	
7	27	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание		558	12372,92	26,18	6904089	14608	6481717	445845	7937929
				м2 покрытия		730,76	9,06	407764	5055		587995	
8	28	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		95	1909,67	33,05	181419	3139	97248	88903	291948
				м бортового камня		852,96	13,54	81031	1286		21626	
9	29	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91		1,52	41142		62536		62536		67539
				м3							5003	
			Итого по разделу: 1. На участке									11461427
			ИТОГО:					9918861	330746	9034498	693572	11461427
								553616	85580		848994	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1 %		114614				
			Итого с временными									11576041
			Зимние удорожания			1,17 %		135440				
			Итого с зимними удорожаниями									11711481
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		234230				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11945711
			Локальная смета №02-02 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ									
1	1	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		45,57	267,65	267,65	12197	12196	0	1623	14926
				м3 грунта		0	49,47	0	2254		1106	
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		1,41	2219,45	0	3129	0	0	2253	5813
				м3 грунта		2219,45	0	3129	0		431	
3	3	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		6,264	965,2	0	6046	0	0	4353	11231
				м3 грунта		965,2	0	6046	0		832	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м, I группа грунтов 2		25,056	36,27	36,27	909	909	0	258	1260
				м3 грунта		0	14,32	0	359		93	
5	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		25,056	173,52	79,75	4355	1998	0	2401	7296
				м3 уплотненного грунта		94,07	39,01	2357	977		540	
6	6	Е11-010102-0386 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		15,66	311,3	311,3	4875	4875	0	649	5966
				м3 грунта		0	57,53	0	901		442	
7	7	С3412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км		436,914	54		23593				25480
				т км							1887	
8	8	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		15,66	22,01	18,37	345	288	3	127	510
				м3 грунта		3,46	7,78	54	122		38	
9	9	Ц13-080201-0203 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		222	477,26	234,96	105952	52161	14204	41654	159414
				м кабеля		178,32	82,28	39587	18266		11805	
10	10	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели		174	525,19	436,03	91383	75870	0	33732	135124
				м кабеля		89,16	180,09	15514	31336		10009	
11	11	Ц13-080201-0302 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301		174	154,67	124,95	26913	21741	0	10189	40070
				м кабеля		29,72	51,61	5171	8980		2968	
12	12	Ц13-080201-0903 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		146	648,83	321,48	94729	46936	6571	41063	146655
				м кабеля		282,34	108,29	41222	15810		10863	
13	13	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,146	166164,08	0	24260	0	531	18034	45678
				канало-километр трубопровода		162526	0	23729	0		3384	
14	14	С1241-201-0413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм		126	2305		290430		290430		313664
				м							23234	
15	15	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		20	1590		31800		31800		34344
				м							2544	
16	16	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		15,66	2138		33481		33481		36159
				м3							2678	
17	17	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Ктгр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		0,111	31403,2	21493,3	3486	2386	0	1001	4846
				км кабеля		9909,9	4870,87	1100	541		359	
18	18	С1249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м		111	63		6993		6993		7552
				м							559	
19	19	С1243-113-0728	Кабель силовой секторный, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х120+1х70 (мс)-1		0,376	3229210		1214183		1214183		1311318
				км							97135	
20	20	Ц13-080201-2503 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования		4	37215,13	28243,26	148861	112973	223	53007	218017
				шт.		8916	9489,18	35664	37957		16149	
21	21	С1243-903-7401	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4КВТП 1х70-120		4	17692		70768		70768		76429
				шт.							5661	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	22	Ц13-050303-0101 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании		2	1924,64	3,64	3849	7	466	2431	6782
				шт.		1688	0	3376	0		502	
23	23	СПРАЙС лист Перечень оборуд.,материалов п.1	Рубильник РПС-2 с (ПН-2)		2	21675		43350		43350		46818
				шт							3468	
24	24	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене		2	17301,73	1023,18	34603	2047	26381	4966	42735
				шт.		3088	360,9	6176	722		3166	
25	25	С1247-201-0504	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66		2	12547		25094		25094		27102
				шт.							2008	
26	26	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании		2	1457,57	87,38	2915	175	54	1986	5293
				шт.		1343,28	36,09	2687	72		392	
27	27	С1247-301-0345	Счетчик электрической энергии трехфазный,многотарифный марки DTZ1513-CT100-01		2	70757		141514		141514		152835
				шт.							11321	
28	28	Ц13-080103-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования		6	4292,2	431,64	25753	2589	5331	13570	42469
				шт.		2972	169,24	17832	1015		3146	
29	29	С1247-302-0512	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015,марки Т-0,66 200/5А		6	2345		14070		14070		15196
				шт.							1126	
30	30	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании		2	1457,57	87,38	2915	175	54	1986	5293
				шт.		1343,28	36,09	2687	72		392	
31	31	СПРАЙС лист Перечень оборуд.,материалов п.2	Счетчик трехфазный многофункциональный концентратор DJZ22 INHE-10		2	370660,71		741321		741321		800627
				шт							59306	
			ИТОГО:					3234072	337326	2666822	235253	3746902
								206331	119384		277547	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1 %		37469				3784371
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,17 %		44277				3828648
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		76573				3905221
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Локальная смета №02-03 Телефонизация									
1	1	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		22,88	267,65	267,65	6124	6124	0	815	7494
				м3 грунта		0	49,47	0	1132		555	
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,7	2219,45	0	1554	0	0	1119	2887
				м3 грунта		2219,45	0	1554	0		214	
3	3	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		4,716	965,2	0	4552	0	0	3277	8455
				м3 грунта		965,2	0	4552	0		626	
4	4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		18,864	36,27	36,27	684	684	0	194	948
				м3 грунта		0	14,32	0	270		70	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		18,864	173,82	79,75	3279	1505	0	1808	5494
				м3 уплотненного грунта		94,07	39,01	1775	736		407	
6	6	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,03	166164,08	0	4985	0	109	3706	9386
				канало-километр трубопровода		162526	0	4876	0		695	
7	7	С1241-204-0101	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011		30	791		23730		23730		25628
				м							1898	
8	8	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы труб из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр 40 мм.Прокладка по стене		2	905,14	1,46	1810	3	4	1768	3864
				м трубопровода		901,7	0,51	1803	1		286	
9	9	С1241-204-0101	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб,муфта) DN/OD 40 ГОСТ Р 54475-2011		2	791		1582		1582		1709
				м							127	
10	10	С1241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм		2	145		290		290		313
				шт.							23	
11	11	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		1	2539		2539		2539		2742
				шт.							203	
12	12	Е11-460302-0402	Колодцы бетонные толщиной 100 мм.Пробивка отверстий площадью до 100 см2		4	672,3	277,61	2689	1110	0	1775	4821
				отверстие		394,69	133,59	1579	534		357	
13	13	Е11-460303-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2		0,05	148943,03	1267,48	7447	64	3168	3566	11894
				м3 заделки		84321,62	594,4	4216	30		881	
14	14	Е11-460302-0402	Стены здания (плиты ФБС) толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2		2	672,3	277,61	1345	555	0	888	2412
				отверстие		394,69	133,59	789	267		179	
15	15	Е11-460303-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2		0,016	148943,03	1267,48	2383	21	1014	1141	3806
				м3 заделки		84321,62	594,4	1349	10		282	
16	16	Ц13-100906-0603 Изм. и доп. вып. 7	Монтаж разъемов		2	297,22	0	594	0	0	363	1034
				разъем		297,22	0	594	0		77	
17	17	СПРАЙС лист перечень оборудования и материалов п.3	Стоимость сплиттера 1х2		2	4298,57		8597		8597		9285
				шт							688	
18	18	СПРАЙС лист перечень оборудования и материалов п.4	Стоимость сплиттера 1х8		1	7395		7395		7395		7987
				шт							592	
19	19	Ц13-100904-0401	Прокладка пачкордов		27	59,44	0	1605	0	0	979	2791
				м шнура		59,44	0	1605	0		207	
20	20	СПРАЙС лист перечень оборудования и материалов п.5	Стоимость пачкорда SC/APC-SC/APC 3.0м		9	919,82		8278		8278		8940
				шт							662	
21	21	Ц13-100902-0208	Прокладка кабеля коллекторе: консоль в коллекторе одноместная		4	551,47	113,76	2206	455	835	666	3102
				шт.		228,2	44,58	913	178		230	
22	22	Ц13-100904-0203	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода		143	340,99	111,86	48762	15996	133	23730	78291
				м кабеля		228,2	43,84	32633	6269		5799	
23	23	Ц13-050201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,балконах и коробах по стене		8	351,35	157,74	2811	1262	360	1152	4280
				м кабеля		148,6	51,4	1189	411		317	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	24	Ц13-100904-0703 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконисто-оптический ГТС с числом волокон 12.Измерение затухания на кабельной площадке		1	36130,93	24028,93	36130	24029	0	10038	49861
				кабель (строительная длина)		12101,1	4358,98	12101	4354		3693	
25	25	Ц13-100904-0705 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконисто-оптический ГТС с числом волокон 48(144волокон).Измерение затухания на кабельной площадке		1	395451,51	267434,61	395452	267434	0	107650	543350
				кабель (строительная длина)		128016,9	48458,46	128017	48458		40248	
26	26	Ц13-100904-0908 Изм. и доп. вып. 7пР, 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.3 Кзтр=2,0, Кзм=2,0	Кабель волоконисто-оптический ГТС с числом волокон (ОК12 в ОК144).Измерение на смонтированном участке в двух направлениях,применен коэффициент к затратам труда- 2,0,к времени эксплуатации машин-2,0,		2	45629,3	30343,7	91259	60687	0	25356	125944
				участок		15285,6	5498,2	30571	10996		9329	
27	27	Ц13-100904-0508 Изм. и доп. вып. 7пР, 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кзм=1,1	Муфты прямые.Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 48 (на 144 волокна).Разветвительные муфты,применен коэффициент к затратам труда- 2,0,к времени эксплуатации машин-2,0,		1	1296793,13	1038164,46	1296793	1038165	14823	310043	1735383
				муфта		243805,32	264461,93	243805	264462		128547	
28	28	СПРАЙС лист перечень оборудования и материалов п.6	Стоимость муфты оптического FOSC-400AS-144F до 144 волокон		1	18214,29		18214		18214		19671
				шт							1457	
29	29	СПРАЙС лист перечень оборудования и материалов п.7	Стоимость кабеля связи оптического подземного в трубе ОКСЛ-М4П-А12-2,5		151	260,46		39329		39329		42475
				м							3146	
30	30	СПРАЙС лист перечень оборудования и материалов п.8	Стоимость кабеля связи оптического подземного в трубе ОКСЛ-М4П-А144-2,5		12	1125,64		13508		13508		14589
				м							1081	
			ИТОГО:					2035926	1418094	143911	500034	2738836
								473921	338108		202876	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			1 %		27388				2766224
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,17 %		32365				2798589
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		55972				2854561
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Локальная смета №02-04 Теплотрасса									
1	1	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		407,99	267,65	267,65	109199	109198	0	14532	133629
				м3 грунта		0	49,47	0	20183		9898	
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3,179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		2,06	2219,45	0	4572	0	0	3292	8493
				м3 грунта		2219,45	0	4572	0		629	
3	3	Е11-010101-0370 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		3,29	435,36	435,36	1432	1433	0	191	1753
				м3 грунта		0	80,46	0	265		130	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	Е11-010205-0304 #ТЧ 01 табл. 11 п.3,179 Kтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		10,67	5314,37	0	56704	0	0	40827	105334
				м3 грунта		5314,37	0	56704	0		7503	
5	5	Е11-010101-0370 Изм. и доп. вып. 20#ТЧ 01 табл. 11 п.3,46 Kтр=1,10, Kзм=1,10	Грунты 4 группы в траншеях. Уширение и углубление траншей под камеры в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		52,28	478,89	478,89	25036	25036	0	3332	30637
				м3 грунта		0	88,51	0	4627		2269	
6	6	Е11-010205-0304 #ТЧ 01 табл. 11 п.3,178 прим. Kтр=1,25#ТЧ 01 табл. 11 п.3,179 Kтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		3,94	6642,96	0	26173	0	0	18845	48619
				м3 грунта		6642,96	0	26173	0		3601	
7	7	Е11-010201-0401	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см		50,6	151,89	151,89	7686	7685	0	1330	9737
				м3 уплотненного грунта		0	36,51	0	1847		721	
8	8	Е11-010205-1201	Траншеи. Водоотлив		56,22	1358,5	1358,5	76375	76375	0	36120	121495
				м3 мокрого грунта		0	892,32	0	50166		9000	
9	9	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		74,744	965,2	0	72143	0	0	51943	134013
				м3 грунта		965,2	0	72143	0		9927	
10	10	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		298,976	36,27	36,27	10844	10844	0	3083	15041
				м3 грунта		0	14,32	0	4281		1114	
11	11	Е11-010201-0501	Грунт 1. 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		298,976	173,82	79,75	51968	23843	0	28647	87064
				м3 уплотненного грунта		94,07	39,01	28125	11663		6449	
12	12	Е11-010102-0388 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		70,18	523,81	523,81	36761	36761	0	4892	44985
				м3 грунта		0	96,81	0	6794		3332	
13	13	Е11-010102-0386 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		36,33	311,3	311,3	11310	11309	0	1505	13840
				м3 грунта		0	57,53	0	2090		1025	
14	14	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км		4228,856	40		169154				182686
				т·км							13532	
15	15	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		36,33	22,01	18,37	800	668	7	294	1181
				м3 грунта		3,46	7,78	126	283		87	
16	16	Е11-010102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале		70,18	24,08	20,03	1690	1406	19	619	2494
				м3 грунта		3,78	8,48	265	595		185	
17	17	Е11-240101-0203 Изм. и доп. вып. 2#ТЧ 24 п.3,5 Kтр=1,05	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12		0,196	1202985,27	489042,1	235785	95852	2747	163672	431414
				км трубопровода		699930	143567,01	137186	28139		31957	
18	18	С1241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм		197,96	3487		690287		690287		745510
				т							55223	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	19	С1222-519-0201	Опоры скользящие		0,08176	821622		67176		67176		72550
				т							5374	
20	20	С1222-519-0202	Опоры неподвижные		0,003	821622		2465		2465		2662
				т							197	
21	21	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,0054	1101715,94	527328,76	9254	4429	157	6009	16484
				т фасонных частей		555667,9	166933,81	4668	1402		1221	
22	22	С1261-301-0754	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 30753-2001		6	8401		50406		50406		54438
				шт.							4032	
23	23	Е11-240105-0103 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 80 мм. Установка		2	6959,99	1677,28	13920	3355	607	11565	27524
				компенсатор		4979,11	861,88	9958	1724		2039	
24	24	С1245-405-0403	Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 89 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м (11,92м)		2	65758,77		131518		131518		142039
				шт.							10521	
25	25	Е11-130301-1416 Изм. и доп. вып. 48К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88		54,8	481,11	3,81	26365	208	24120	1427	30015
				м2		37,16	0,59	2036	32		2223	
26	26	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов		104,1	547,69	15,64	57015	1628	15756	30625	94651
				м2 поверхности покрытия изоляции		380,7	6,39	39631	665		7011	
27	27	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В		0,119715	419709		50245		50245		54265
				1000 м2							4020	
28	28	Е11-260101-0301 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы.Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем толщ 40мм для труб.89 мм		3,2	91932,7	1207,1	294185	3862	208197	63752	386572
				м3 изоляции		25663,95	549,82	82125	1759		28635	
29	29	С1234-301-0219	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3 диаметром 89 мм		196	2169		425124		425124		459134
				м							34010	
30	30	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Гильзы,диаметр до 80 мм.Прокладка		2,02	4343,74	76,01	8774	153	6402	2228	11882
				м трубопровода		1098,38	26,94	2219	54		880	
31	31	Е11-260101-0701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция шнурами хризотилцементными		0,0026	166590,68	2747,2	433	7	6	322	815
				м3 изоляции		161544,45	1263,1	420	3		60	
32	32	С1217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм		0,000065	2462597		160		160		173
				т							13	
33	33	Е11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам 161 мм.Приварка		2	2877,51	213,9	5755	428	245	5061	11681
				фланец		2541,11	14,86	5082	30		865	
34	34	С1241-116-0313	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром Dy 161 мм		2	7924		15848		15848		17116
				шт.							1268	
35	35	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 91 мм.Приварка		2	1197,29	69,84	2395	140	122	2111	4866
				фланец		1066,2	0	2132	0		360	
36	36	С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром Dy 91 мм		2	3071		6142		6142		6633
				шт.							491	
37	37	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Грундбукса,упоры сальника и монолитного участка		0,01432	1441954,94	527328,76	20649	7551	5140	10244	33364
				т фасонных частей		555667,9	166933,81	7957	2390		2471	
38	38	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный		0,00184	647579		1192		1192		1287
				т							95	
39	39	Е11-080101-0201	Основание под лотки песчаное. Устройство		10,68	4307,05	1060,92	45999	11331	25164	13351	64098
				м3 основания		889,98	454,22	9505	4851		4748	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	40	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или покрываемые из плиты. Устройство		22,53	13170,97	2855,89	296742	64343	128039	149994	481406
				м3 сборных конструкций		4632,03	972,71	104360	21915		35660	
41	41	С1225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012		12,6	43028		542153		542153		585525
				м3							43372	
42	42	С1225-203-0103	Лотки теплотрасс доборной с расчетной нагрузкой 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 (ЛК75-90.60-1)		43028	1,87		80462		80462		86899
				м3							6437	
43	43	С1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 (ПТ300.90.10-3;ПТ75.90.10-3)		8,06	78835		635410		635410		686243
				м3							50833	
44	44	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		89	908,16	20,27	80826	1804	51399	25935	115302
				м2 поверхности		310,37	2,97	27623	264		8541	
45	45	Е11-070201-0201	Опоры.Установка		0,31	14916,55	7827,4	4624	2426	146	3500	8774
				м3 сборных железобетонных конструкций		6620,09	2949,32	2052	914		650	
46	46	С1261-101-0383	Подушка опоры ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2		0,31	31088		9637		9637		10408
				м3							771	
47	47	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,648	16589,04	1136,42	10750	737	9103	988	12677
				м3		1405,35	269,41	911	175		939	
48	48	Е11-061301-0303 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки лотка при толщине стен более 100 мм.Устройство		1,62	46215,45	4827,16	74869	7820	45243	22611	105278
				м3		13460,26	1877,47	21806	3042		7798	
49	49	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,032778	441876		14484		14484		15643
				т							1159	
50	50	Е11-060801-0113 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия каналов. Устройство		0,192	34746,3	2577,42	6671	495	4193	1915	9273
				м3		10329,66	633,57	1983	122		687	
51	51	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,004928	441876		2178		2178		2352
				т							174	
52	52	Е11-080101-0201	Основание песчаное.Устройство		0,25	4307,05	1060,92	1077	266	589	313	1501
				м3 основания		889,98	454,22	222	114		111	
53	53	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены каналов из кирпича.Кладка		0,46	45540,02	2249,28	20948	1035	16681	3235	26118
				м3 кладки		7026,95	534,96	3232	246		1935	
54	54	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Плиты перекрытия канала и днища.Устройство		0,31	12801,7	2855,89	3969	886	1647	2050	6500
				м3 сборных конструкций		4632,03	972,71	1436	302		481	
55	55	С1225-202-1104	Плиты ПТУ180.90.10,ПДУ110.120.12 под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012		0,31	78835		24439		24439		26394
				м3							1955	
56	56	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		11,05	4307,05	1060,92	47593	11723	26035	13814	66320
				м3 основания		889,98	454,22	9834	5019		4913	
57	57	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		1,1	16589,04	1136,42	18248	1250	15452	1676	21518
				м3		1405,35	269,41	1546	296		1594	
58	58	Е11-070601-0202 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство		18,2	30677,41	1236,32	558329	22501	345990	231416	852925
				м3 конструкции		10430,64	344,93	189835	6278		63180	
59	59	С1225-202-0102	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО2		2	28142		56284		56284		60787
				шт.							4503	
60	60	С1261-101-0383	Балки лотков канала ГОСТ 13015-2012 марка Б5 из тяжелого бетона класса В15 (Б25)		0,24	31088		7461		7461		8058
				м3							597	
61	61	С Общая часть	Стоимость надбавки при изменении класса бетона от 15 до 20		0,24	981		235		235		254
				м3							19	
62	62	С Общая часть	Стоимость надбавки при изменении класса бетона от 20 до 22,5		24	833		19992		19992		21591
				м3							1599	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	63	С Общая часть	Стоимость надбавки при изменении класса бетона от 22,5 до 25		0,24	816		196		196		212
				м3							16	
64	64	С1225-202-1104	Плита перекрытия ложков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 (ПП1д-8)		0,44	78835		34687		34687		37462
				м3							2775	
65	65	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		2	2539		5078		5078		5484
				шт.							406	
66	66	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип 1 (А15)		2	18935		37870		37870		40900
				комплект							3030	
67	67	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,11704	441876		51717		51717		55854
				т							4137	
68	68	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00532	346394		1843		1843		1990
				т							147	
69	69	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00082	349485		287		287		310
				т							23	
70	70	С1222-503-0201	Стремянки		0,02754	887579		24444		24444		26400
				т							1956	
71	71	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		37,5	908,16	20,27	34056	760	21657	10928	48583
				м2 поверхности		310,37	2,97	11639	111		3599	
72	72	Е11-080101-0201	Основание песчаное. Устройство		0,39	4307,05	1060,92	1680	414	919	488	2341
				м3 основания		889,98	454,22	347	177		173	
73	73	Е11-070601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство		2,835	28547,78	657,75	80933	1864	48112	37007	127375
				м3 конструкции		10919,35	143,01	30956	405		9435	
74	74	С1261-101-0383	Балка Б1 из тяжелого бетона класса В15(Б25)(ГОСТ24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)		0,42	31088		13057		13057		14102
				м3							1045	
75	75	С Общая часть	Стоимость надбавки при изменении класса бетона от 15 до 20		0,42	981		412		412		445
				м3							33	
76	76	С Общая часть	Стоимость надбавки при изменении класса бетона от 20 до 22,5		0,42	833		350		350		378
				м3							28	
77	77	С Общая часть	Стоимость надбавки при изменении класса бетона от 22,5 до 25		0,42	816		343		343		370
				м3							27	
78	78	С1261-101-0383	Плита ПТ75.90.10-1,5 из тяжелого бетона класса В15(Б20)(ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)		0,195	31088		6062		6062		6547
				м3							485	
79	79	С Общая часть	Стоимость надбавки при изменении класса бетона от 15 до 20		0,195	981		191		191		206
				м3							15	
80	80	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,01719	441876		7596		7596		8204
				т							608	
81	81	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		0,02934	116602,03	7088,8	3421	208	263	2045	5903
				т конструкций		100537,6	471,29	2950	14		437	
82	82	С1222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков		0,02934	701217		20574		20574		22220
				т							1646	
83	83	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		12,105	908,16	20,27	10993	245	6991	3527	15682
				м2 поверхности		310,37	2,97	3757	36		1162	
84	84	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой		3,825	784,34	43,93	3000	168	1210	1546	4910
				м2 изолируемой поверхности		424,03	5,95	1622	23		364	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	85	Е11-110101-0406 #К=2	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405		3,825	588,31	45,61	2250	174	981	1053	3567
				м2 изолируемой поверхности		286,15	6,65	1095	25		264	
86	86	Е11-080101-0201	Основание песчаное.Устройство		2,04	4307,05	1060,92	8786	2165	4807	2550	12243
				м3 основания		889,95	454,22	1816	927		907	
87	87	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены каналов из кирпича.Кладка		1,24	45540,02	2249,28	56470	2789	44967	8720	70485
				м3 кладки		7026,95	534,96	8713	663		5215	
88	88	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Плиты перекрытия канала и днища.Устройство		1,24	12801,7	2855,89	15874	3541	6589	8201	26001
				м3 сборных конструкций		4632,03	972,71	5744	1206		1926	
89	89	С1225-202-1104	Плиты ПТУ180,90,10,ПДУ110,120.12 под расчетную нагрузку 8тс/м2 ГОСТ 13015-2012		1,24	78835		97755		97755		105575
				м3							7820	
			ИТОГО:					5860245	561116	4205462	1052341	7465589
								924509	186117		553003	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1 %		74656				
			Итого с временными									7540245
			Зимние удорожания			1,17 %		88221				
			Итого с зимними удорожаниями									7628466
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		152569				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7781035
			Локальная смета №02-05 Наружный водопровод									
1	1	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		165,65	267,65	267,65	44336	44337	0	5900	54255
				м3 грунта		0	49,47	0	8195		4019	
2	2	Е11-010101-0370 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		14,4	435,36	435,36	6269	6270	0	834	7671
				м3 грунта		0	80,46	0	1159		568	
3	3	Е11-010205-0304 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		5,57	5314,37	0	29601	0	0	21313	54987
				м3 грунта		5314,37	0	29601	0		4073	
4	4	Е11-010101-0370 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в траншеях.Уширение и углубление колодцев экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		1,8562	435,36	435,36	808	808	0	108	989
				м3 грунта		0	80,46	0	149		73	
5	5	Е11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4		2,598	1952,7	0	5073	0	0	3653	9424
				м3 грунта		1952,7	0	5073	0		698	
6	6	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		10,392	42,39	42,39	441	441	0	125	611
				м3 грунта		0	16,74	0	174		45	
7	7	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		33,13	965,2	0	31977	0	0	23023	59400
				м3 грунта		965,2	0	31977	0		4400	
8	8	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		132,52	36,27	36,27	4807	4807	0	1366	6667
				м3 грунта		0	14,32	0	1898		494	
9	9	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		132,52	173,82	79,75	23035	10569	0	12698	38592
				м3 уплотненного грунта		94,07	39,01	12466	5170		2859	
10	10	Е11-010102-0388 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		8,84	523,81	523,81	4630	4631	0	616	5666

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 грунта		0	96,81	0	856		420	
11	11	Е11-010102-0386 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		8,84	311,3	311,3	2752	2752	0	366	3367
				м3 грунта		0	57,53	0	509		249	
12	12	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км		1182,44	40		47298				51082
				т км							3784	
13	13	Е11-010102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале		8,84	24,08	20,03	213	177	2	78	314
				м3 грунта		3,78	8,48	33	75		23	
14	14	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		3,04	3694,89	179,27	11232	545	7149	3659	16082
				м3 основания		1163,82	52,01	3538	158		1191	
15	15	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,042	508814,64	73595,76	21370	3091	959	18311	42855
				км трубопровода		412390	27988,82	17320	1176		3174	
16	16	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		42,168	1891		79740		79740		86119
				м							6379	
17	17	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		1	1345,09	31,54	1345	32	155	1162	2708
				задвижка или клапан		1158,96	14,86	1159	15		201	
18	18	С1242-101-1202	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем,корпус из ВЧШГ,со штурвалом,для воды и нейтральных жидкостей,Т до+70°С,PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50 (Belgicast)		1	35021		35021		35021		37823
				шт.							2802	
19	19	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,0041	1101715,94	527328,76	4517	2162	77	2933	8046
				т фасонных частей		555667,9	166933,81	2278	684		596	
20	20	С1241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм		1	2376		2376		2376		2566
				шт.							190	
21	21	С1241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм		1	949		949		949		1025
				шт.							76	
22	22	С1241-116-0310	Фланец плоский свободный PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		2	3071		6142		6142		6633
				шт.							491	
23	23	С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		4	3071		12284		12284		13267
				шт.							983	
24	24	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		4	1197,29	69,84	4789	279	245	4222	9732
				фланец		1066,2	0	4265	0		721	
25	25	С1241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		2	1701		3402		3402		3674
				шт.							272	
26	26	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		2	624,68	34,92	1249	70	42	1126	2565
				фланец		568,64	0	1137	0		190	
27	27	С1241-214-0306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм		2	1347		2694		2694		2910
				шт.							216	
28	28	С1241-201-0620	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм(гильзы)		0,2	8019		1604		1604		1732
				м							128	
29	29	С1241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм(гильзы)		0,4	12461		4984		4984		5383
				м							399	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	30	С1214-203-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм (хомуты)		0,2031	469545		95365		95365		102994
				т							7629	
31	31	С1217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный		0,001752	314		1		1		1
				кг								
32	32	Е11-060101-0101	Бетон под здвижки.Устройство		0,09	17959,05	1136,42	1616	102	1388	137	1893
				м3		1405,35	269,41	126	24		140	
33	33	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,042	65706,64	0	2760	0	69	2664	5858
				км трубопровода		64066	0	2691	0		434	
34	34	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,042	988945,28	36045,32	41536	1514	27753	12152	57983
				км трубопровода		292117	148,6	12269	6		4295	
35	35	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		1,648	24952,79	9914,28	41122	16338	5904	25523	71977
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11455,98	4187,75	18879	6901		5332	
36	36	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		1	12336		12336		12336		13323
				шт.							987	
37	37	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		1	18321		18321		18321		19787
				шт.							1466	
38	38	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9(а)		1	18321		18321		18321		19787
				шт.							1466	
39	39	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		1	2539		2539		2539		2742
				шт.							203	
40	40	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15		1	29473		29473		29473		31831
				шт.							2358	
41	41	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		1	25282		25282		25282		27305
				шт.							2023	
42	42	Е11-070107-0103	Соединительные части для рабочей части колодца.Установка		0,02732	991365,5	7371,12	27084	202	25015	2253	31684
				т стальных элементов		68362,7	1530,58	1868	42		2347	
43	43	С1244-201-0306	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т		1	12162		12162		12162		13135
				комплект							973	
44	44	Е11-221101-0103 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		1	9896,39	4404,36	9896	4405	2099	4841	15916
				врезка		3392,88	1496,83	3393	1497		1179	
45	45	С1222-506-0401	Стремянки С2		0,01708	919993		15713		15713		16970
				т							1257	
46	46	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,00462	1101715,94	527328,76	5090	2436	86	3305	9067
				т фасонных частей		555667,9	166933,81	2567	771		672	
47	47	С1241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм		1	347		347		347		375
				шт.							28	
48	48	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм(футляр). Укладка		0,015	654406,08	227575,74	9816	3413	226	7186	18362
				км трубопровода		411736	72147,4	6176	1082		1360	
49	49	С1241-201-0420	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х22,7 мм		15,15	11591		180149		180149		194561
				м							14412	
50	50	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 57 мм.Протаскивание в футляр		15	1422,55	8,49	21338	127	2398	18662	43200
				м трубы, уложенной в футляре		1254,18	2,53	18813	38		3200	
			ИТОГО:					965205	109508	632772	178216	1234896
								175629	30579		91475	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1 %		12349				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с временными									1247245
			Зимние удорожания			1,17 %		14593				
			Итого с зимними удорожаниями									1261838
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		25237				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1287074
			Локальная смета №02-06 Наружная канализация									
1	1	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		167,71	267,65	267,65	44888	44888	0	5974	54931
				м3 грунта		0	49,47	0	8297		4069	
2	2	Е11-010101-0370 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		0,1	435,36	435,36	44	43	0	6	54
				м3 грунта		0	80,46	0	8		4	
3	3	Е11-010205-0302 ФТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2		5,14	2219,45	0	11405	0	0	8214	21192
				м3 грунта		2219,45	0	11405	0		1570	
4	4	Е11-010205-0304 ФТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1.2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2		1,57	5314,37	0	8344	0	0	6007	15499
				м3 грунта		5314,37	0	8344	0		1145	
5	5	Е11-010101-0370 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		1,73	435,36	435,36	753	753	0	100	921
				м3 грунта		0	80,46	0	139		68	
6	6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		31,578	965,2	0	30479	0	0	21945	56618
				м3 грунта		965,2	0	30479	0		4194	
7	7	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		126,312	36,27	36,27	4581	4582	0	1302	6354
				м3 грунта		0	14,32	0	1809		471	
8	8	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		126,312	173,82	79,75	21956	10073	0	12103	36784
				м3 уплотненного грунта		94,07	39,01	11882	4927		2725	
9	9	Е11-010102-0388 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		3,4	523,81	523,81	1781	1781	0	237	2179
				м3 грунта		0	96,81	0	329		161	
10	10	Е11-010102-0386 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		13,44	311,3	311,3	4184	4184	0	557	5120
				м3 грунта		0	57,53	0	773		379	
11	11	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км		639,368	40		25575				27621
				т*км							2046	
12	12	Е11-010102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале		3,4	24,08	20,03	82	68	1	30	121
				м3 грунта		3,78	8,48	13	29		9	
13	13	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		13,44	22,01	18,37	296	247	2	109	437
				м3 грунта		3,46	7,78	47	105		32	
14	14	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		7,92	3694,89	179,27	29264	1420	18626	9533	41901
				м3 основания		1163,82	52,01	9217	412		3104	
15	15	Е11-220201-0203 Изм. и доп. вып. 7	Трубы чугунные канализационные,диаметр 100 мм.Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами		0,036	406779,13	19091,23	14644	687	286	13768	30685
				км трубопровода		379748	6564,16	13671	236		2273	
16	16	С1241-502-0102	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм		36	11541		415476		415476		448714

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							33235	
17	17	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка		0,061	504973,74	155484,02	30803	9484	361	23688	58850
				км трубопровода		343577	48675,36	20958	2969		4359	
18	18	С1241-204-0103	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011		61,61	1836		113116		113116		122165
				м							9049	
19	19	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м, Устройство. Грунты сухие		3,4	40382,05	11422,22	137299	38836	34050	79732	234393
				м3 конструкций колодца		18945,05	4742,31	64413	16124		17362	
20	20	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП10		6	13695		82170		82170		88744
				шт.							6574	
21	21	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1		6	11919		71514		71514		77235
				шт.							5721	
22	22	С1225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6		4	8106		32424		32424		35018
				шт.							2594	
23	23	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9		4	12249		48996		48996		52916
				шт.							3920	
24	24	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		6	2539		15234		15234		16453
				шт.							1219	
25	25	Е11-070107-0103	Соединительные части для рабочей части колодца.Установка		0,13176	991365,5	7371,12	130622	972	120644	10867	152808
				т стальных элементов		68362,7	1530,58	9007	202		11319	
26	26	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Наращивание горловины из кирпича.Кладка		0,3	45042,76	2249,28	13513	674	10730	2110	16873
				м3 кладки		7026,95	534,96	2108	160		1250	
27	27	С1244-201-305	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С		6	9004		54024		54024		58346
				комплект							4322	
28	28	С1222-506-0401	Стремянки		0,0646	919993		59432		59432		64187
				т							4755	
29	29	Е11-060101-0101	Устройство отмостки бетонной В 7,5 F100, W8.Устройство		5,652	18672,9	1136,42	105539	6423	91173	8614	123285
				м3		1405,35	269,41	7943	1523		9132	
			ИТОГО:					**1508441**	**125115**	**1168259**	**204896**	**1850404**
								189490	**38042**		**137067**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			**1 %**		**18504**				**1868908**
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			**1,17 %**		**21866**				**1890774**
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**37815**				**1928590**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Локальная смета №02-07 газоснабжение									
			Раздел: 1. Газопроводы среднего и низкого давления									
1	1	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 90 мм.Укладка		0,046	384287,97	109673,25	17677	5045	5	14050	34265
				км трубопровода		274510	34009,3	12627	1564		2538	
2	2	С1241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм		46,46	1608		74708		74708		80685
				м							5977	
3	3	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 140 мм (футляр).Укладка		0,01	499165,74	155484,02	4992	1555	1	3833	9585
				км трубопровода		343577	48675,36	3436	487		710	
4	4	С1241-202-0216	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140х12,7 мм		10,1	3823		38612		38612		41701
				м							3089	
5	5	Е11-221401-0301	Трубы диаметром 90 мм.Протаскивание в футляр		10	1422,55	8,49	14226	85	1599	12441	28800

№п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м трубы, уложенной в футляре			1254,18	2,53	12542	25		2133	
6	6	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 32 мм.Укладка		0,008	508330,64	73595,76	4067	589	179	3488	8159
			км трубопровода			412390	27988,82	3299	224		604	
7	7	С1241-102-0115	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм		8,032	868		6972		6972		7530
				м							558	
8	8	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 70 мм.Укладка		0,07	529243,07	90766,05	37047	6353	1712	31145	73647
			км трубопровода			414020	35405,49	28981	2478		5455	
9	9	С1241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм		70,28	3003		211051		211051		227935
				м							16884	
10	10	Е11-220901-0201	Краи на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм.Установка		3	1733,12	94,62	5199	284	450	4553	10532
			задвижка или клапан			1488,37	44,58	4465	134		780	
11	11	С1242-202-0304	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32		3	5884		17652		17652		19064
				шт.							1412	
12	12	Е11-220901-0201	Краи на трубопроводах из стальных труб диаметром 76 мм.Установка		1	1733,12	94,62	1733	95	150	1518	3511
			задвижка или клапан			1488,37	44,58	1488	45		260	
13	13	С1242-203-0101	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65		1	16343		16343		16343		17650
				шт.							1307	
14	14	С1241-116-0308	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм		2	2157		4314		4314		4659
				шт.							345	
15	15	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 65 мм.Приварка		2	916,27	52,38	1833	105	93	1618	3727
				фланец		817,42	0	1635	0		276	
16	16	С1261-101-0383	Подушка под ковер из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)		0,015	31088		466		466		503
				м3							37	
17	17	С1225-205-0104	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4		1	4016		4016		4016		4337
				шт.							321	
18	18	С ПРАЙС лист перечень оборудования и материалов п.9	Стоимость диска из Фторопласта		1	4553,57		4554		4554		4918
				шт							364	
19	19	Е11-220801-0203	Краны.Установка		1	3013,26	1882,21	3013	1882	0	1676	5064
				шт.		1131,05	562,06	1131	562		375	
20	20	С ПРАЙС лист перечень оборудования и материалов п.10	Кран SDR11 д=90мм		1	86117,14		86117		86117		93006
				шт							6889	
21	21	С1242-108-0501	Шток телескопический удлинительный DN 200 длиной от 900 до 1300 мм		1	22367		22367		22367		24156
				шт.							1789	
22	22	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфты.Установка		2	1508,93	943,41	3018	1887	0	1678	5072
				шт.		565,52	281,92	1131	564		376	
23	23	С1241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм		2	1789		3578		3578		3864
				шт.							286	
24	24	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		4	4307,05	1060,92	17228	4244	9425	5000	24006
				м3 основания		889,98	454,22	3560	1817		1778	
25	25	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,125	20724,12	1136,42	2591	142	2273	191	3004
				м3		1405,35	269,41	176	34		222	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	26	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плита фундаментные железобетонные плоские. Устройство		0,001	20100,25	1752,44	20	1	16	2	24
				м3		2226,76	433,91	2	0		2	
27	27	С1261-302-0233	Ковер		1	404		404		404		436
				шт.							32	
28	28	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка		0,0025	1250909,49	546737,67	3127	1367	228	1983	5519
				км трубопровода		612880	188531,23	1532	471		409	
29	29	С1241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм		2,51	10450		26229		26229		28327
				м							2098	
30	30	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Патрубок из полиэтиленовых труб,диаметр 160 мм.Укладка		0,0004	499165,74	155484,02	200	62	0	155	383
				км трубопровода		343577	48675,36	137	19		28	
31	31	С1241-202-0217	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм		0,404	4963		2005		2005		2165
				м							160	
32	32	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,00264	384257,97	109673,25	1015	290	0	806	1967
				км трубопровода		274510	34009,3	725	90		146	
33	33	С1241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм		2,6664	1608		4288		4288		4631
				м							343	
34	34	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: переходы,отводы.Установка		4	1508,93	943,41	6036	3774	0	3356	10143
				шт.		565,52	281,92	2262	1128		751	
35	35	С1241-210-0618	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм		2	7635		15270		15270		16492
				шт.							1222	
36	36	С1241-208-1808	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм		2	4324		8648		8648		9340
				шт.							692	
37	37	Е11-090701-0107 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (патрубки,пластины,косынки.).		0,034916	380799,36	139134,2	13296	4858	349	6121	20970
				т конструкций		231679	22397,3	8089	782		1553	
38	38	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм		0,008296	469545		3895		3895		4207
				т							312	
39	39	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,02662	464522		12366		12366		13355
				т							989	
40	40	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами		4	259,34	0,95	1037	4	383	450	1606
				болт		162,55	0,45	650	2		119	
41	41	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		0,06	4307,05	1060,92	258	63	141	75	360
				м3 основания		889,98	454,22	53	27		27	
42	42	С1261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86		0,14	774		108		108		117
				м2							9	
43	43	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл		2,66	1712		4554		4554		4918
				шт.							364	
44	44	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		0,0157045	116602,03	7088,8	1831	111	141	1095	3160
				т конструкций		100537,6	471,29	1579	7		234	
45	45	С1222-519-0201	Опоры скользящие (подвижные)		0,00092	821622		756		756		816
				т							60	
46	46	С1222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков		0,0136066	701217		9541		9541		10304
				т							763	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	47	С1214-205-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 50 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм		0,001178	429640		506		506		546
				т							40	
48	48	Е11-190301-0101	Установка газорегуляторного пункта		1	33448,89	1077,67	33449	1078	16523	15881	53276
				установка		15848	356,65	15848	357		3946	
49	49	ПРАЙС лист перечень оборудования и материалов п.11	Газорегуляторный пункт ГРПШ-07-1У1 регулятором РДНК-1000		1	142857,14		142857				142857
				шт						142857		
			Отпускная цена			142857		142857				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1714				
			Сметная стоимость оборудования					*144571*				
50	50	С3414-103-0501	Погрузка		0,075	707		53				57
				т							4	
51	51	С3414-103-0502	Разгрузка		0,075	707		53				57
				т							4	
52	52	С3412-201-0220	Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км		13,875	60		832				899
				т/км							67	
53	53	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка		0,0005	508330,64	73595,76	254	37	11	218	510
				км трубопровода		412390	27988,82	206	14		38	
54	54	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		0,502	1891		949		949		1025
				м							76	
55	55	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,0005	529243,07	90766,05	265	46	12	222	526
				км трубопровода		414020	35405,49	207	18		39	
56	56	С1241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм		0,502	2531		1271		1271		1373
				м							102	
57	57	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 15 мм.Укладка с гидравлическим испытанием		0,003	508330,64	73595,76	1525	221	67	1308	3060
				км трубопровода		412390	27988,82	1237	84		227	
58	58	С1241-102-0101	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,0 мм		3,012	588		1771		1771		1913
				м							142	
59	59	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,003	508330,64	73595,76	1525	221	67	1308	3060
				км трубопровода		412390	27988,82	1237	84		227	
60	60	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		3,012	1891		5696		5696		6152
				м							456	
61	61	С ПРАЙС лист перечень оборудования и материалов п.12	Стоимость изолирующих фланцевых соединений д=80мм		1	23678,57		23679		23679		25573
				шт							1894	
62	62	Е11-240106-0101 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка		1	5842,01	3023,41	5842	3024	147	3527	10119
				комплект		2671,12	891,65	2671	892		750	
63	63	С1242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50		1	32348		32348		32348		34936
				шт.							2588	
64	64	С1241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		2	1701		3402		3402		3674
				шт.							272	
65	65	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		2	624,68	34,92	1249	70	42	1126	2565

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				фланец		568,64	0	1137	0		190	
66	66	Е11-240106-0102 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка		1	9342,42	4865,87	9342	4866	215	5623	16162
				комплект		4261,44	1418,15	4261	1418		1197	
67	67	С1242-103-0302	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80		1	50849		50849		50849		54917
				шт.							4068	
68	68	С1241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм		2	2486		4972		4972		5370
				шт.							398	
69	69	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка		2	916,27	52,38	1833	105	93	1618	3727
				фланец		817,42	0	1635	0		276	
70	70	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,0012	1101715,94	527328,76	1322	632	22	858	2354
				т фасонных частей		555667,9	166933,81	667	200		174	
71	71	С1241-112-0130	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм		1	682		682		682		737
				шт.							55	
72	72	С1241-114-0112	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм		1	521		521		521		563
				шт.							42	
73	73	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		3,2	2914,8	0	9327	0	0	6716	17326
				м3 грунта		2914,8	0	9327	0		1283	
74	74	Ц13-390201-0102	Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений		144	177,7	0	25589	0	0	15609	44494
				стык		177,7	0	25589	0		3296	
75	75	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое		1856	616,43	0	1144094	0	24815	1096894	2420267
				м газопровода		603,06	0	1119279	0		179279	
76	76	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная.В7,5.Устройство		0,4	17958,9	1136,42	7184	455	6167	610	8417
				м3		1405,35	269,41	562	108		623	
77	77	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.В15.Устройство		1,072	25653,45	1199,27	27500	1286	19680	6237	36436
				м3		6095,6	297,46	6534	319		2699	
78	78	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка		0,10304	83758,85	19125,35	8631	1971	152	6637	16459
				т		63155	7623,43	6507	786		1221	
79	79	С1241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм		29,44	2531		74513		74513		80474
				м							5961	
80	80	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,01664	464522		7730		7730		8348
				т							618	
81	81	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		2,98816	96,39	2,68	288	8	131	103	422
				м2		49,8	0,3	149	1		31	
82	82	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18ПК=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		2,98816	164,14	3,81	490	12	305	121	660
				м2		58,2	0,59	174	2		49	
83	83	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		0,9	2914,8	0	2623	0	0	1889	4873
				м3 грунта		2914,8	0	2623	0		361	
84	84	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. В-7,5 F150 W4.Устройство		0,1	18430,14	1136,42	1843	114	1589	152	2155
				м3		1405,35	269,41	141	27		160	
85	85	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.В15 F150 W4.Устройство		0,9	26225,67	1199,27	23603	1080	17038	5236	31146

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3		6095,6	297,46	5486	268		2307	
86	86	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка		0,0709	1002361,85	19125,35	71067	1356	65234	4567	81685
				т		63155	7623,43	4476	541		6051	
87	87	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		3,1	96,39	2,68	299	8	136	107	438
				м2		49,8	0,3	154	1		32	
88	88	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18ПК=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		3,1	164,14	3,81	509	12	317	126	686
				м2		58,2	0,59	180	2		51	
89	89	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная.Устройство		0,175	17958,9	1136,42	3143	199	2698	267	3653
				м3		1405,35	269,41	246	47		273	
90	90	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование км. В15 F150 W4.Устройство		0,47	26225,67	1199,27	12326	564	8897	2734	16265
				м3		6095,6	297,46	2865	140		1205	
91	91	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка		0,23321	83758,85	19125,35	19533	4460	345	15021	37318
				т		63155	7623,43	14728	1778		2764	
92	92	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,22295	424901		94732		94732		102311
				т							7579	
93	93	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм		0,01026	464522		4766		4766		5147
				т							381	
94	94	Е11-270901-0106 Изм. и доп. вып. 17	Ограждения из сетки. Устройство		11,8	10569,26	406,31	124717	4795	109166	13801	149599
				м		911,56	171,41	10756	2023		11051	
95	95	У86-010605-0403 0	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками		1	96192	167	96192	167	83730	14516	119565
				комплект		12295	60	12295	60		8857	
96	96	Е11-220901-0201	Кран на трубопроводах из стальных труб диаметром 20 мм.Установка		1	1733,12	94,62	1733	95	150	1518	3511
				шт		1488,37	44,58	1488	45		260	
97	97	С1261-301-0406	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч6бк для газа.Ру 0,1 МПа.Ду 20 мм ГОСТ 21345-2005		1	841		841		841		908
				шт.							67	
98	98	Е11-240206-0101 Изм. и доп. вып. 10	Свечи газовые продувочные диаметром 25 мм.Установка		1	9827,39	3690,24	9827	3691	1046	6299	17416
				свеча		5091,06	1271,66	5091	1272		1290	
99	99	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 180 мм.Укладка (ложемент)		0,001	600843,4	202201,06	601	202	1	457	1143
				км трубопровода		397826	63481,95	398	63		85	
100	100	С1261-301-1573	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 180х10,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		1,01	4310		4353		4353		4701
				м							348	
101	101	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство		2	8495,98	2286,41	16992	4573	4533	9534	28648
				шт.		3942,86	872,53	7886	1745		2122	
102	102	С1241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм		2	217		434		434		469
				м							35	
103	103	Е11-050101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		3,6	908,16	20,27	3269	73	2079	1049	4663
				м2 поверхности		310,37	2,97	1117	11		345	
104	104	Е11-050101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		0,04	4307,05	1060,92	172	42	94	50	240
				м3 основания		889,98	454,22	36	18		18	
105	105	С1241-213-0403	Пробка-заглушка диаметром 32 мм		2	46		92		92		99

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							7	
106	106	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство		1	8495,98	2286,41	8496	2287	2267	4767	14324
				шт.		3942,86	872,53	3943	873		1661	
107	107	С1241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм		1	217		217		217		234
				м							17	
108	108	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		1,8	908,16	20,27	1635	36	1040	525	2333
				м2 поверхности		310,37	2,97	559	5		173	
109	109	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		0,02	4307,05	1060,92	86	21	47	25	120
				м3 основания		889,98	454,22	18	9		9	
110	110	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство		3	8495,98	2286,41	25485	6860	6800	14302	42973
				шт.		3942,86	872,53	11829	2618		3183	
111	111	С1241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм		3	217		651		651		703
				м							52	
112	112	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		5,4	908,16	20,27	4904	109	3119	1574	6996
				м2 поверхности		310,37	2,97	1676	16		518	
113	113	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		0,06	4307,05	1060,92	258	63	141	75	360
				м3 основания		889,98	454,22	53	27		27	
114	114	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,муфты.Установка		6	1508,93	943,41	9054	5661	0	5034	15215
				шт.		565,52	281,92	3393	1692		1127	
115	115	С1241-208-1808	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм		2	4324		8648		8648		9340
				шт.							692	
116	116	С1241-213-0308	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм		1	3207		3207		3207		3464
				шт.							257	
117	117	С1241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм		3	1789		5367		5367		5796
				шт.							429	
118	118	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка		1	2223,95	1389,32	2224	1389	0	1237	3738
				шт.		834,63	415,27	835	415		277	
119	119	С1241-209-1508	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм		1	5821		5821		5821		6287
				шт.							466	
120	120	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные (отводы,тройники).Установка		0,00844	1101715,94	527328,76	9298	4451	158	6038	16563
				т фасонных частей		555667,9	166933,81	4690	1409		1227	
121	121	С1241-112-0130	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм		8	682		5456		5456		5892
				шт.							436	
122	122	С1241-117-0202	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром76 мм		1	1716		1716		1716		1853
				шт.							137	
123	123	С1241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром76 мм		2	2486		4972		4972		5370
				шт.							398	
124	124	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 76 мм.Приварка		2	916,27	52,38	1833	105	93	1618	3727
				фланец		817,42	0	1635	0		276	
125	125	Е11-070107-0103	Крепление газопровода к стене.Установка		0,04158	991365,5	7371,12	41221	307	38072	3429	48222
				т стальных элементов		68362,7	1530,58	2843	64		3572	
126	126	Е11-130301-0406 ПК=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		26,95	192,79	5,36	5196	145	2367	1863	7624
				м2		99,6	0,59	2684	16		565	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							7	
106	106	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство		1	8495,98	2286,41	8496	2287	2267	4767	14324
				шт.		3942,86	872,53	3943	873		1661	
107	107	С1241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм		1	217		217		217		234
				м							17	
108	108	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		1,5	908,16	20,27	1635	36	1046	525	2333
				м2 поверхности		310,37	2,97	559	5		173	
109	109	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		0,02	4307,05	1060,92	86	21	47	25	120
				м3 основания		889,98	454,22	18	9		9	
110	110	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство		3	8495,98	2286,41	25488	6860	6800	14302	42973
				шт.		3942,86	872,53	11829	2618		3183	
111	111	С1241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм		3	217		651		651		703
				м							52	
112	112	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		5,4	908,16	20,27	4904	109	3119	1574	6996
				м2 поверхности		310,37	2,97	1676	16		518	
113	113	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		0,06	4307,05	1060,92	258	63	141	75	360
				м3 основания		889,98	454,22	53	27		27	
114	114	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,муфты.Установка		6	1508,93	943,41	9054	5661	0	5034	15215
				шт.		565,52	281,92	3393	1692		1127	
115	115	С1241-208-1808	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм		2	4324		8648		8648		9340
				шт.							692	
116	116	С1241-213-0308	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм		1	3207		3207		3207		3464
				шт.							257	
117	117	С1241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм		3	1789		5367		5367		5796
				шт.							429	
118	118	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка		1	2223,95	1389,32	2224	1389	0	1237	3738
				шт.		834,63	415,27	835	415		277	
119	119	С1241-209-1508	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм		1	5821		5821		5821		6287
				шт.							466	
120	120	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные (отводы,тройники).Установка		0,00844	1101715,94	527328,76	9298	4451	158	6038	16563
				т фасонных частей		555667,9	166933,81	4690	1409		1227	
121	121	С1241-112-0130	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм		8	682		5456		5456		5892
				шт.							436	
122	122	С1241-117-0202	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром76 мм		1	1716		1716		1716		1853
				шт.							137	
123	123	С1241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром76 мм		2	2486		4972		4972		5370
				шт.							398	
124	124	Е11-221201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 76 мм.Приварки		2	916,27	52,38	1833	105	93	1618	3727
				фланец		817,42	0	1635	0		276	
125	125	Е11-070107-0103	Крепление газопровода к стене.Установка		0,04158	991365,5	7371,12	41221	307	38072	3429	48222
				т стальных элементов		68362,7	1530,58	2843	64		3572	
126	126	Е11-130301-0406 #К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		26,95	192,79	5,36	5196	145	2367	1863	7624
				м2		99,6	0,59	2684	16		565	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
127	127	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 158К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		26,95	164,14	3,51	4424	103	2752	1093	5955
				м2		58,2	0,59	1568	16		441	
128	128	Е11-130301-0406 #К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		26,95	192,79	5,36	5196	145	2367	1863	7624
				м2		99,6	0,59	2684	16		565	
129	129	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 158К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		26,95	164,14	3,51	4424	103	2752	1093	5955
				м2		58,2	0,59	1568	16		441	
130	130	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,072	17958,9	1136,42	1293	81	1110	110	1515
				м3		1405,35	269,41	101	19		112	
131	131	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование им.В15F150W4		0,224	26225,67	1199,27	5875	269	4240	1303	7752
				м3		6095,6	297,46	1365	67		574	
132	132	Е11-250129-0501 Изм. и доп. вып. 17	Установка опознавательного знака		2	2682,39	0	5365	0	1464	3550	9628
				знак		1950,48	0	3901	0		713	
133	133	С1251-102-0708	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014		2	6720		13440		13440		14515
				шт.							1075	
134	134	С1251-101-0127	Знаки дорожные односторонние прямоугольные размерами 360 мм х 560 мм		2	5169		10338		10338		11165
				шт.							827	
135	135	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кстр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее.Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3		0,046	31403,2	21493,3	1445	989	0	415	2009
				км кабеля		9909,9	4870,87	456	224		149	
136	136	С1249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м		46	16		736		736		795
				м							59	
137	137	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		51	394,25	166,81	20107	8508	3263	7990	30345
				м кабеля		163,46	54,13	8336	2761		2248	
138	138	С1243-105-0702	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66		0,051	422612		21553		21553		23277
				км							1724	
139	139	Е11-270302-0102	Покрытия гравийно-галечниковые.Разборка		1,5	385,12	263,32	578	395	0	297	945
				м3 конструкции		121,8	61,65	183	92		70	
140	140	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17#К=1,25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см (15см).Устройство		10	497,27	190,92	4973	1909	2439	1271	6743
				м2 основания или покрытия		62,45	55,19	624	552		499	
141	141	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		105	225,33	225,33	23660	23660	0	2873	28656
				м3 грунта		0	38	0	3990		2123	
142	142	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		75	36,27	36,27	2720	2720	0	773	3772
				м3 грунта		0	14,32	0	1074		279	
143	143	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		75	173,82	79,75	13036	5982	0	7186	21840
				м3 уплотненного грунта		94,07	39,01	7055	2926		1618	
144	144	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		30	3694,89	179,27	110847	5378	70554	36110	158714
				м3 основания		1163,82	52,01	34915	1560		11757	
145	145	Ц13-390201-0501	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		9	558,37	16,05	5025	144	248	2826	8479
				стык		514,8	0	4633	0		628	
			Итого по разделу: I. Газопроводы среднего и низкого давления									5057169

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО:					3246815	140079	1502983	1446463	5055454
								1458242	43241	142857	363890	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							144571		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1 %		49126				5106292
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,17 %		58052				5164344
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		100397				5264741
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
												49107143
			Итого									
			НДС			12 %		5892857				55000000
			Итого с НДС									

ПОДРЯДЧИК
ТОО "АКАС-СтройМонтаж"
Директор_____Зулуфов Р.К.

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Аз и Мур строй"
Эксперт_____Абдикаримов М.С.

Форма КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараз"

Подрядчик: ТОО "АКАС-СтройМонтаж"

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ : №313/1 от 09.11.2022г. к договору №313 от 07.10 2022г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ : №313/2 от 15.12.2022г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ : №313/3 от 27.03.2023г.

По объекту: Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №20, пятно 1

Справка №3
о стоимости выполненных работ и затрат за март 2023г.

№ п/п	Наименование	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №20, пятно 1**	71 013 697,00	63 260 515,61	7 608 610,39	144 571,00	11 013 697,00	9 833 658,04	1 180 038,96	0,00
2	Итого	71 013 697,00				11 013 697,00			
3	в т.ч. НДС	7 608 610,39				1 180 038,96			
4	удержание гарантии 5% согласно Договора	3 550 684,85				550 684,85			
5	**Итого к оплате**	**67 463 012,15**				**10 463 012,15**			
6	В т.ч. НДС	7 228 179,87				1 121 037,02			

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Руководитель _____ **Бабакулов Е.Н**

Подрядчик:

ТОО "АКАС-СтройМонтаж"

Директор _____ **Зулуфов Р.К.**

Форма №2

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараз"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АКАС-СтройМонтаж"

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ : №313/1 от 09.11.2022г. к договору №313 от 07.10 2022г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ : №313/2 от 15.12.2022г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ : №313/3 от 27.03.2023г.

Акт выполненных работ №3

за март 2023 года

по объекту : Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №20, пятно 1

№ п/п	номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов работ и затрат	Сметная стоимость, тас.тенге			Всего, тыс. тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчетный период, тыс. тенге				
			строительно-монтажных работ	оборудования мебели и инвентаря	прочих затрат		в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяря	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяря	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 2. Основные объекты строительства.														
	02-01-01	Вертикальная планировка	17 850,263			17 850,263	100%	17 850,263			17 850,263	0%				
	02-01-02	МАФ, покрытие озеленение	24 808,900			24 808,900	84%	20 896,425			20 896,425	38%	9 434,998			9 434,998
	02-02	Электроснабжение	3 746,902			3 746,902	100%	3 746,902			3 746,902	0%				
	02-03	Телефонизация	2 738,836			2 738,836	100%	2 738,836			2 738,836	0%				
	02-04	Теплотрасса	7 465,589			7 465,589	100%	7 465,589			7 465,589	0%				
	02-05	Наружный водопровод	1 234,896			1 234,896	100%	1 234,896			1 234,896	0%				
	02-06	Наружная канализация	1 850,404			1 850,404	100%	1 850,404			1 850,404	0%				
	02-07	Газоснабжение	4 912,597	144,571		5 057,168	100%	4 912,597	144,571		5 057,168	0%				
		Всего по главе 2	**64 608,387**	**144,571**		**64 752,958**	**94%**	**60 695,912**	**144,571**		**60 840,483**	**15%**	**9 434,998**			**9 434,998**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
		Всего по главе 4														
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи														
		Всего по главе 5														
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
		Всего по главе 6														
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
		Всего по главе 7														
		Итого по главам 1-7	**64 608,387**	**144,571**		**64 752,958**	**94%**	**60 695,912**	**144,571**		**60 840,483**	**15%**	**9 434,998**			**9 434,998**
		Глава 8. Временные здания и сооружения.														
		Временные здания и сооружения 1%	646,084			646,084		606,959			606,959		94,350			94,350
		Итого по главе 1-8	**65 254,471**	**144,571**		**65 399,042**	**94%**	**61 302,871**	**144,571**		**61 447,442**	**15%**	**9 529,348**			**9 529,348**
		Глава 9. Прочие работы и затраты.														
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,17%	763,477			763,477		717,244			717,244		111,493			111,493
		Итого по главам 1-9	**66 017,948**	**144,571**		**66 162,519**	**94%**	**62020,115**	**144,571**		**62164,686**	**15%**	**9 640,841**			**9 640,841**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	1 320,359			1 320,359		1240,402			1240,402		192,817			192,817
		Итого сметная стоимость	**67 338,307**	**144,571**	**0,000**	**67 482,878**	**94%**	**63260,516**	**144,571**		**63405,087**	**15%**	**9833,658**			**9833,658**
		НДС - 12 %			8 097,94536	8 097,94536				7608,610	7608,610				1180,039	1180,039
		Всего по сметному расчету	**67 338,307**	**144,571**	**8 097,94536**	**75 580,82336**	**94%**	**63260,516**	**144,571**	**7608,610**	**71013,697**	**15%**	**9833,658**		**1180,039**	**11013,697**

ЗАКАЗЧИК
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Руководитель _____ Бабакулов Е.Н.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "АКАС-СтройМонтаж"

Директор _____ Зулуфов Г.К.

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Аз и Мур строй"

Эксперт_____ Абдикаримов М.С.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараз"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АКАС-СтройМонтаж"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №20, пятно 1**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№313** от **07.10.2022г.**
Дополнительное соглашение **№313/1** от **09.11.2022г.**
Дополнительное соглашение **№313/2** от **15.12.2022г.**
Дополнительное соглашение **№313/3** от **27.03.2023г.**

Акт выполненных работ

за **март 2023** (месяц, год) на **02-01-02 МАФ,покрытие и озеленение**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. На участке									
1	1	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**		78,7916	2875,07	1127,28	226531	88820	125220	36251	283805
			м3 материала основания в плотном теле			158,54	267,47	12492	21074		21023	
2	9	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**		240	1909,67	33,05	458321	7932	245678	224597	737551
			м бортового камня			852,96	13,54	204710	3250		54633	
3	10	С1255-101-0101	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**		10,8	41142		444334		444334		479881
				м3							35547	
4	11	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**		7,932	2875,07	1127,28	22805	8942	12606	3649	28570
			м3 материала основания в плотном теле			158,54	267,47	1258	2122		2116	
5	15	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**		56,6	1909,67	33,05	108087	1870	57939	52967	173938
			м бортового камня			852,96	13,54	48278	766		12884	
6	16	С1255-101-0101	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**		0,9056	41142		37258		37258		40239
				м3							2981	
7	17	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**		0,54	3597,81	1086,02	1943	587	1271	242	2360
			м3 материала основания в плотном теле			158,54	256,62	86	139		175	
8	18	Е11-470301-0101 Изм. и доп. вып. 12	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**		13,5	2439,03	176,45	32927	2382	6087	22407	59761
				м2		1811,7	74,45	24458	1005		4427	
9	19	С1255-102-0205	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017**		13,77	2050		28228		28228		30486
				м2							2258	
10	20	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**		18	1909,67	33,05	34374	595	18426	16845	55317
			м бортового камня			852,96	13,54	15353	244		4098	
11	21	С1255-101-0101	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**		0,288	41142		11849		11849		12797
				м3							948	
12	30	У86-010302-0303 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**		3	90689	203	272067	609	252333	16770	311943
				шт.		6375	55	19125	165		23106	
13	31	У86-010303-0201 00	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**		3	20017	0	60051	0	60051	0	64854
				шт.		0	0	0	0		4803	
14	32	У86-010307-0302 0	**Конструкции секций для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Секция для сушки ковров**		1	51481	2633	51481	2633	44245	3882	59792

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		4603	824	4603	824		4429	
15	33	С1222-509-1501	Контейнер металлический для мусора		3	126056		378168		378168		408421
				комплект							30253	
16	34	У86-010307-0107 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила		1	104569	249	104569	249	100115	3873	117117
				шт.		4205	65	4205	65		8675	
17	35	У86-010307-0201 0	Конструкции стоек для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Стойки для сушки белья		1	42066	650	42066	650	40112	1107	46627
				комплект		1304	202	1304	202		3454	
18	36	У86-010307-0301 0	Конструкции секций для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Секция для сушки белья		1	45559	2355	45559	2355	39016	3535	53022
				шт.		4188	736	4188	736		3928	
19	37	У86-010302-0301 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки		2	50127	203	100254	406	87098	11180	120348
				шт.		6375	55	12750	110		8914	
20	38	У86-010303-0201 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)		2	20017	0	40034	0	40034	0	43236
				шт.		0	0	0	0		3202	
21	39	У86-010210-0103 0	Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой		1	81832	2807	81832	2807	70916	6782	95703
				комплект		8109	905	8109	905		7089	
22	40	У86-010209-0106 0	Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная (2 шт) (1200х800х3500)		2	225093	4243	450186	8486	403316	30782	519446
				комплект		19192	1298	38384	2596		38478	
23	41	У86-010602-0305 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.16		32	63760	6187	2040320	197984	1353088	502688	2746464
				секция		15289	2140	489248	68480		203456	
24	42	У86-010605-0403 0	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками		2	96192	167	192384	334	167460	29032	239130
				комплект		12295	60	24590	120		17714	
25	43	У86-010302-0301 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки		4	50127	203	200508	812	174196	22360	240696
				шт.		6375	55	25500	220		17828	
26	44	У86-010303-0201 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)		4	20017	0	80068	0	80068	0	86472
				шт.		0	0	0	0		6404	
27	45	Е11-470102-0401	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте		27	2845,05	0	76816	0	0	67598	155967
				яма		2845,05	0	76816	0		11553	
28	46	С1254-103-2401	Клен остролистный Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		6	11461		68766		68766		74267
				шт.							5501	
29	47	С1254-104-0403	Сирень с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		10	9562		95620		95620		103270
				шт.							7650	
30	48	С1254-104-1003	Акация с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		11	4933		54263		54263		58604
				шт.							4341	
31	49	Е11-470112-0101	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли		2142,41	42,84	1,79	91781	3835	0	78788	184214

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	50	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	2142,41	41,05	0,74	87946	1585		13645	
						305,55	181,09	654613	387969	129187	197732	920533
			Итого по разделу: 1. На участке	м2		64,16	40,72	137457	87239		68188	
												8554831
			Раздел: 2. Вне участка									
33	51	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	20	2875,07	1127,28	57501	22545	31785	9202	72039
						158,54	267,47	3171	5349		5336	
34	59	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	46,8	1909,67	33,05	89373	1547	47907	43796	143823
						852,96	13,54	39919	634		10654	
35	60	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	2,106	41142		86645		86645		93577
											6932	
36	61	Е11-470112-0101	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	м2	1106,8	42,84	1,79	47415	1981	0	40703	95167
						41,05	0,74	45434	819		7049	
37	62	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	1106,8	305,55	181,09	338183	200431	66740	102151	475561
						64,16	40,72	71012	45069		35227	
			Итого по разделу: 2. Вне участка									880167
			ИТОГО:					7207180	946761	4860025	1528919	9434998
								1400396	243718		698899	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1 %		94350				
			Итого с временными									9529348
			Зимние удорожания			1,17 %		111493				
			Итого с зимними удорожаниями									9640841
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		192817				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9833658
			НДС			12 %		1180039				
			Итого с НДС									11013697

ПОДРЯДЧИК
ТОО "АКАС-СтройМонтаж"

Директор _____ Зулуфов Л.К.

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Аз и Мур строй"

Эксперт _____ Абдикаримов М.С.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараз"

Форма КС-3

Подрядчик: ТОО "АКАС-СтройМонтаж"

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ : №313/1 от 09.11.2022г. к договору №313 от 07.10 2022г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ : №313/2 от 15.12.2022г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ : №313/3 от 27.03.2023г.

По объекту: Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №20, пятно 1

Справка №4

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2023г.

№ п/п	Наименование	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №20, пятно 1**	75 580 823,36	67 338 307,00	8 097 945,36	144 571,00	4 567 126,36	4 077 791,39	489 334,97	0,00
2	Итого	75 580 823,36				4 567 126,36			
3	в т.ч. НДС	8 097 945,36				489 334,97			
4	удержание гарантии 5% согласно Договора	3 779 041,17				228 356,32			
5	**Итого к оплате**	**71 801 782,19**				**4 338 770,04**			
6	В т.ч. НДС	7 693 048,09				464 868,22			

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Руководитель _____ **Бабакулов Е.Н**

Подрядчик:

ТОО "АКАС-СтройМонтаж"

Директор _____ **Зулуфов Р.К.**

Форма №2

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараз"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АКАС-СтройМонтаж"

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ : №313/1 от 09.11.2022г. к договору №313 от 07.10 2022г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ : №313/2 от 15.12.2022г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ : №313/3 от 27.03.2023г.

Акт выполненных работ №4

за апрель 2023 года

по объекту : Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №20, пятно 1

№ п/п	номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов работ и затрат	Сметная стоимость, тас.тенге			Всего, тыс. тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчетный период, тыс. тенге				
			строительно-монтажных работ	оборудования мебели и инвентаря	прочих затрат		в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяраи	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяраи	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 2. Основные объекты строительства.														
	02-01-01	Вертикальная планировка	17 850,263			17 850,263	100%	17 850,263			17 850,263	0%				
	02-01-02	МАФ, покрытие озеленение	24 808,900			24 808,900	100%	24 808,900			24 808,900	16%	3 912,475			3 912,475
	02-02	Электроснабжение	3 746,902			3 746,902	100%	3 746,902			3 746,902	0%				
	02-03	Телефонизация	2 738,836			2 738,836	100%	2 738,836			2 738,836	0%				
	02-04	Теплотрасса	7 465,589			7 465,589	100%	7 465,589			7 465,589	0%				
	02-05	Наружный водопровод	1 234,896			1 234,896	100%	1 234,896			1 234,896	0%				
	02-06	Наружная канализация	1 850,404			1 850,404	100%	1 850,404			1 850,404	0%				
	02-07	Газоснабжение	4 912,597	144,571		5 057,168	100%	4 912,597	144,571		5 057,168	0%				
		Всего по главе 2	**64 608,387**	**144,571**		**64 752,958**	**100%**	**64 608,387**	**144,571**		**64 752,958**	**6%**	**3 912,475**			**3 912,475**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
		Всего по главе 4														
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи														
		Всего по главе 5														
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
		Всего по главе 6														
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
		Всего по главе 7														
		Итого по главам 1-7	**64 608,387**	**144,571**		**64 752,958**	**100%**	**64 608,387**	**144,571**		**64 752,958**	**6%**	**3 912,475**			**3 912,475**
		Глава 8. Временные здания и сооружения.														
		Временные здания и сооружения 1%	646,084			646,084		646,084			646,084		39,125			39,125
		Итого по главе 1-8	**65 254,471**	**144,571**		**65 399,042**	**100%**	**65 254,471**	**144,571**		**65 399,042**	**6%**	**3 951,600**			**3 951,600**
		Глава 9. Прочие работы и затраты.														
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,17%	763,477			763,477		763,477			763,477		46,234			46,234
		Итого по главам 1-9	**66 017,948**	**144,571**		**66 162,519**	**100%**	**66017,948**	**144,571**		**66162,519**	**6%**	**3 997,834**			**3 997,834**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	1 320,359			1 320,359		1320,359			1320,359		79,957			79,957
		Итого сметная стоимость	**67 338,307**	**144,571**	**0,000**	**67 482,878**	**100%**	**67338,307**	**144,571**		**67482,878**	**6%**	**4077,791**			**4077,791**
		НДС - 12 %			8 097,94536	8 097,94536				8097,94536	8097,94536				489,33497	489,33497
		Всего по сметному расчету	**67 338,307**	**144,571**	**8 097,94536**	**75 580,82336**	**100%**	**67338,30700**	**144,57100**	**8097,94536**	**75580,82336**	**0,06043**	**4077,79139**		**489,33497**	**4567,12636**

ЗАКАЗЧИК

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Руководитель _____ Бабакулов Е.Н

ПОДРЯДЧИК

ТОО "АКАС-СтройМонтаж"

Директор _____ Зулуфов Б.Р.К.

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Аз и Мур строй"

Эксперт _____ Абдикаримов М.С.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараз"**

Подрядчик : **ТОО "АКАС-СтройМонтаж"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 60-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №20, пятно 1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№313** от **07.10.2022г.**
Дополнительное соглашение **№313/1** от **09.11.2022г.**
Дополнительное соглашение **№313/2** от **15.12.2022г.**

Дополнительное соглашение **№313/3** от **27.03.2023г.**

Акт выполненных работ

за **апрель 2023** (месяц, год) на **02-01-02 МАФ,покрытие и озеленение**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. На участке									
1	2	Е11-271001-0106 Изм. и доп. вып. 3	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**		0,5173	190719,66	5627,76	98659	2911	90348	5832	112850
				т битума		10438,32	0	5400	0		8359	
2	3	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		0,5173	2108,01	2108,01	1090	1090	0	576	1799
				т		0	1030,66	0	533		133	
3	4	Е11-270602-0303 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см (6см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		739	1557,08	198,1	1150682	146396	985782	41542	1287602
				м2 покрытия		25,04	27,01	18505	19960		95378	
4	5	Е11-270602-0403 Изм. и доп. вып. 20#К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**		739	670,37	0,08	495403	59	488841	7023	542620
				м2 покрытия		8,8	0	6503	0		40194	
5	6	Е11-271001-0106 Изм. и доп. вып. 3	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**		0,18475	190719,66	5627,76	35235	1040	32267	2083	40303
				т битума		10438,32	0	1928	0		2985	
6	7	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		0,18475	2108,01	2108,01	389	389	0	206	643
				т		0	1030,66	0	190		48	
7	8	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		739	1716,79	209,57	1268708	154872	1095331	41023	1414509
				м2 покрытия		25,04	26,36	18505	19480		104778	
8	12	Е11-271001-0106 Изм. и доп. вып. 3	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**		0,04627	190719,66	5627,76	8825	260	8081	522	10095
				т битума		10438,32	0	483	0		748	
9	13	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см(4см). Устройство**		66,1	1403,32	3,21	92759	212	79079	14630	115980
				м2 покрытия		203,76	1,17	13469	77		8591	
10	14	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101**		66,1	216,35	0	14301	0	12131	2344	17977
				м2 покрытия		32,83	0	2170	0		1332	
			Итого по разделу: 1. На участке									**3544378**
			Раздел: 2. Вне участка									
11	52	Е11-271001-0106 Изм. и доп. вып. 3	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**		0,056	190719,66	5627,76	10680	315	9781	631	12216
				т битума		10438,32	0	585	0		905	
12	53	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		0,056	2108,01	2108,01	118	118	0	62	194

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т		0	1030,66	0	58		14	
13	54	Е11-270602-0303 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см (6см)из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство									
				м2 покрытия	80	1557,08	198,1	124566	15848	106715	4497	139388
						25,04	27,01	2003	2161		10325	
14	55	Е11-270602-0403 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303									
				м2 покрытия	80	670,37	0,08	53630	6	52919	760	58741
						8,8	0	704	0		4351	
15	56	Е11-271001-0106 Изм. и доп. вып. 3	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,02	190719,66	5627,76	3814	113	3493	225	4362
						10438,32	0	209	0		323	
16	57	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,02	2108,01	2108,01	42	43	0	22	69
						0	1030,66	0	21		5	
17	58	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство									
				м2 покрытия	80	1716,79	209,57	137343	16766	118574	4441	153127
						25,04	26,36	2003	2109		11343	
			Итого по разделу: 2. Вне участка									368097
			ИТОГО:					3496244	340438	3083342	126419	3912475
								72467	44589		289812	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1 %		39125				
			Итого с временными									3951600
			Зимние удорожания			1,17 %		46234				
			Итого с зимними удорожаниями									3997834
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		79957				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4077791
			НДС			12 %		489334,97				
			Итого с НДС									4567126,36

ПОДРЯДЧИК
ТОО "АКАС-СтройМонтаж"

Директор _____ Зулуфов Р.К.

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Аз и Мур строй"

Эксперт_____ Абдикаримов М.С.