Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019)

13710

Форма 2в

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 3 акимата города Шахтинска"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс- Строй"
Наименование стройки - Капитальный ремонт стадиона КГУ "ОШ №3 акимата города Шахтинска"
Наименование объекта - Капитальный ремонт стадиона КГУ "ОШ №3 акимата города Шахтинска"
Договор №58 2020-05-26

А К Т № 1

приемки выполненных работ
за июль 2020 года

31.07.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА									
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	619,5	26,06 –	26,06 10,06	16147 –	16147 6232	–	4487 1651	22285
2	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 30 м)	м3 грунта	619,5	77,82 –	77,82 27,89	48208 –	48208 17281	–	12442 4852	65502
3	Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	6195	1,49 –	1,49 0,54	9261 –	9261 3320	–	2390 932	12583
4	Е11-010201-0701 1101-0201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт оснований под покрытие площадок. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	6195	26,86 –	26,86 10,87	166393 –	166393 67340	–	48485 17190	232069
5	Е11-270403-0501 1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из скальника, однослойные. Устройство	м2 основания	619,5	594,24 39,12	202,07 56,85	368134 24237	125183 35219	218714	64212 34588	466934

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-270403-0503 1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из скальника. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 (до толщ 10 см)	м2 основания	619,5	-82,38 -1,22	-23,19 -6,99	-51035 -755	-14364 -4331	-35916	-5493 -4522	-61051
		НАЗЕМНЫЕ ПОКРЫТИЯ					557108	350829	182798	126523	738322
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				23482	125060	–	54691	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				557108				
		Материалы	Тенге				182797				
		Всего заработная плата	Тенге					148542			
		Накладные расходы	Тенге				126523				
		Сметная прибыль	Тенге				54690				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				738322				98
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					148542			
		Сметная заработная плата	Тенге				738322				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								98
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					148542			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2.БЕГОВАЯ ДОРОЖКА 620 м2 ТИП 1-Тартановое покрытие									
7	Е11-270403-1301 1127-0403-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Прослойка из геомембраны. Устройство под монолитное бетонное покрытие	м2 основания дорожной поверхности	620	227,80 19,19	0,42 0,13	141236 11898	259 79	129079	12935 12334	166505
8	Е11-270403-0203 1127-0403-0203 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 0-40 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	620	594,10 29,10	133,90 43,20	368344 18040	83016 26785	267288	48411 33340	450095
9	Е11-270403-0202 1127-0403-0202 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	620	875,37 32,44	210,14 65,11	542728 20112	130290 40366	392326	65316 48644	656688

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 до толщ 5 см	м2 основания	620	-504,84	-116,00	-313001	-71923	-241078	-25978	-366098
					–	-38,80	–	-24054		-27118	
11	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	620	1759,78	97,74	1091062	60596	1003780	48582	1230816
					43,04	29,51	26686	18298		91172	
12	Е11-270602-0402 1127-0602-0402 РСНБ РК 2015) К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 /до толщ. 5 см/	м2 покрытия	620	405,31	0,04	251295	25	251127	154	271565
					0,23	–	143	–		20116	
13	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	76,845	19179,36	23,17	1473838	1781	1423714	52859	1648833
					629,10	7,81	48343	600		122136	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3555503	204044	3226236	202279	4058404
							125221	62074	–	300624	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3555503				
	Материалы		Тенге				3226238				
	Всего заработная плата		Тенге					187296			
		Накладные расходы	Тенге				202279				
		Сметная прибыль	Тенге				300623				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4058405				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								167
		Сметная заработная плата	Тенге					187296			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4058405				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								167
		Сметная заработная плата	Тенге					187296			
		РАЗДЕЛ 3.ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ 60 м х 41 м Тип2-Покрытие из искуственной травы									
14	Е11-270403-1301 1127-0403-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Прослойка из геомембраны. Устройство под монолитное бетонное покрытие	м2 основания дорожной поверхности	2460	227,80	0,42	560390	1026	512158	51323	660650
					19,19	0,13	47206	315		48937	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-270403-0202 1127-0403-0202 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 20-40 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	2460	875,37	210,14	2153404	516956	1556648	259158	2605567
					32,44	65,11	79800	160161		193005	
16	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10	**Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 до толщ 25 см**	м2 основания	2460	504,84	116,00	1241907	285370	956537	103075	1452581
					--	38,80	--	95440		107599	
17	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных (песок отсева дробления)**	м3	246	5249,92	967,70	1291480	238054	330390	768519	2224799
					2939,17	384,30	723036	94538		164800	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5247181	1041407	3355733	1182075	6943597
							850042	350454	--	514341	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5247181				
	Материалы		Тенге				3355733				
	Всего заработная плата		Тенге					1200496			
		Накладные расходы	Тенге				1182076				
		Сметная прибыль	Тенге				514341				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6943598				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1037
		Сметная заработная плата	Тенге					1200496			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6943598				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1037
		Сметная заработная плата	Тенге					1200496			
		РАЗДЕЛ 4.ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ 49 м х 14 м Тип2-Покрытие из искуственной травы									
18	Е11-270403-1301 1127-0403-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Прослойка из геомембраны. Устройство под монолитное бетонное покрытие**	м2 основания дорожной поверхности	686	227,80	0,42	156271	286	142821	14312	184230
					19,19	0,13	13164	88		13647	
19	Е11-270403-0203 1127-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 0-40 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	686	594,10	133,90	407554	91853	295741	53564	498008
					29,10	43,20	19960	29636		36889	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-270403-0202 1127-0403-0202 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	686	875,37	210,14	600502	144159	434090	72269	726593
					32,44	65,11	22253	44663		53822	
21	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 до толщ 10 см	м2 основания	686	-252,42	-58,00	-173160	-39789	-133371	-14372	-202535
					--	-19,40	--	-13307		-15003	
22	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных (песок отсева дробления)	м3	41,16	5249,92	967,70	216087	39831	55280	128586	372247
					2939,17	384,30	120976	15818		27574	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1207255	236340	794561	254359	1578543
							176354	76897	--	116929	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1207255				
	Материалы		Тенге				794561				
	Всего заработная плата		Тенге					253251			
		Накладные расходы	Тенге				254360				
		Сметная прибыль	Тенге				116929				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1578544				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								234
		Сметная заработная плата	Тенге					253251			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1578544				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								234
		Сметная заработная плата	Тенге					253251			
		РАЗДЕЛ 5.Тенажеры 3 м х 17 м Тип2-Покрытие из искуственной травы									
23	Е11-270403-1301 1127-0403-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Прослойка из геомембраны. Устройство под монолитное бетонное покрытие	м2 основания дорожной поверхности	51	227,80	0,42	11618	21	10618	1064	13696
					19,19	0,13	979	7		1015	
24	Е11-270403-0203 1127-0403-0203 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 0-40 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	51	594,10	133,90	30299	6829	21986	3982	37024
					29,10	43,20	1484	2203		2743	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных (песок отсева дробления)**	м3	5,1	5249,92	967,70	26775	4935	6850	15933	46124
					2939,17	384,30	14990	1960		3417	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				68692	11785	39454	20979	96844
							17452	4170	–	7175	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				68692				
	Материалы		Тенге				39454				
	Всего заработная плата		Тенге					21622			
		Накладные расходы	Тенге				20979				
		Сметная прибыль	Тенге				7174				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				96844				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					21622			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				96844				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					21622			
		РАЗДЕЛ 6.СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА									
		Бордюры									
26	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 ммпри других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200)- 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**	м бортового камня	570	1579,99	30,78	900597	17546	464502	459216	1468598
					734,30	11,67	418549	6652		108785	
27	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	9,12	47625,00	–	434340	–	434340	–	469087
					–	–	–	–		34747	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1334937	17546	898842	459216	1937685
							418549	6652	–	143532	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1334937				
	Материалы		Тенге				464502				
	Всего заработная плата		Тенге					425200			
	Местные материалы		Тенге				434340				
		Накладные расходы	Тенге				459216				
		Сметная прибыль	Тенге				143532				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1937685				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								402
		Сметная заработная плата	Тенге					425200			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1937685				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								402

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					425200			
		РАЗДЕЛ 7.ПТРЕНАЖЕРЫ УЛИЧНЫЕ									
28	**86-010216-0110**	**Тренажер "Велотренажер и степ"**	**комплект**	**1**	**168219,00**	**2105,00**	**168219**	**2105**	**157183**	**8663**	**191033**
					8931,00	**589,00**	**8931**	**589**		**14151**	
28.1	У86-010216-0110 8601-0216-0110 УСН РК 8.02-03-2018	Тренажер "Велотренажер и степ"	комплект	1	168219,00	2105,00	168219	2105	157183	8663	191033
					8931,00	589,00	8931	589		14151	
29	**86-010216-0202**	**Тренажерный комплекс комбинированный**	**шт.**	**1**	**659042,00**	**7166,00**	**659042**	**7166**	**633552**	**18563**	**731813**
					18324,00	**2075,00**	**18324**	**2075**		**54208**	
29.1	У86-010216-0202 8601-0216-0202 УСН РК 8.02-03-2018	Тренажерный комплекс комбинированный	шт.	1	659042,00	7166,00	659042	7166	633552	18563	731813
					18324,00	2075,00	18324	2075		54208	
30	**86-010216-0116**	**Тренажер детский "Скороход"**	**комплект**	**1**	**130487,00**	**1979,00**	**130487**	**1979**	**115048**	**12753**	**154699**
					13460,00	**554,00**	**13460**	**554**		**11459**	
30.1	У86-010216-0116 8601-0216-0116 УСН РК 8.02-03-2018	Тренажер детский "Скороход"	комплект	1	130487,00	1979,00	130487	1979	115048	12753	154699
					13460,00	554,00	13460	554		11459	
31	**86-010216-0117**	**Тренажер детский "Шейкер и твистер"**	**комплект**	**1**	**82864,00**	**1186,00**	**82864**	**1186**	**76525**	**5001**	**94895**
					5153,00	**343,00**	**5153**	**343**		**7029**	
31.1	У86-010216-0117 8601-0216-0117 УСН РК 8.02-03-2018	Тренажер детский "Шейкер и твистер"	комплект	1	82864,00	1186,00	82864	1186	76525	5001	94895
					5153,00	343,00	5153	343		7029	
32	**86-010216-0121**	**Лавка для пресса с брусьями**	**комплект**	**1**	**206662,00**	**280,00**	**206662**	**280**	**198404**	**7319**	**231100**
					7978,00	**65,00**	**7978**	**65**		**17118**	
32.1	У86-010216-0121 8601-0216-0121 УСН РК 8.02-03-2018	Лавка для пресса с брусьями	комплект	1	206662,00	280,00	206662	280	198404	7319	231100
					7978,00	65,00	7978	65		17118	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**1247274**	**12716**	**1180712**	**52299**	**1403540**
							53846	**3626**	**–**	**103965**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1247274**				
		Материалы	Тенге				**1180712**				
		Всего заработная плата	Тенге					**57472**			
		Накладные расходы	Тенге				**52300**				
		Сметная прибыль	Тенге				**103966**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1403539**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					57472			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1403539				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					57472			
		РАЗДЕЛ 8.ПВОЛЛЕЙБОЛЬНОЕ ПОЛЕ 20,2х10м									
33	Е11-270403-0203 1127-0403-0203 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 0-40 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	202	594,10	133,90	120009	27047	87084	15773	146644
					29,10	43,20	5878	8727		10863	
34	Е11-270403-1301 1127-0403-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Прослойка из геомембраны. Устройство под монолитное бетонное покрытие**	м2 основания дорожной поверхности	202	227,80	0,42	46016	84	42056	4214	54249
					19,19	0,13	3876	26		4018	
35	Е11-270403-0202 1127-0403-0202 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 20-40 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	202	875,37	210,14	176824	42449	127822	21280	213953
					32,44	65,11	6553	13151		15848	
36	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10	**Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 до толщ 5 см**	м2 основания	202	-504,84	-116,00	-101978	-23433	-78545	-8464	-119277
					–	-38,80	–	-7837		-8835	
37	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	202	1759,78	97,74	355475	19743	327038	15828	401008
					43,04	29,51	8694	5961		29704	
38	Е11-270602-0402 1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 /до толщ. 5 см/**	м2 покрытия	202	405,31	0,04	81874	8	81819	50	88478
					0,23	–	47	–		6554	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	202	19179,36	23,17	3874231	4680	3742474	138948	4334234
					629,10	7,81	127077	1578		321054	
40	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.Бортовые камни сечением 100х200 ммпри других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200)- 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	60,8	1579,99	30,78	96064	1872	49547	48983	156650
					734,30	11,67	44645	709		11604	
41	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,9728	47625,00	–	46330	–	46330	–	50036
					–	–	–	–		3706	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4694844	72451	4425625	236612	5325975
							196770	22317	–	394516	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4694844				
	Материалы		Тенге				4379294				
	Всего заработная плата		Тенге					219087			
	Местные материалы		Тенге				46330				
		Накладные расходы	Тенге				236614				
		Сметная прибыль	Тенге				394517				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5325974				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								204
		Сметная заработная плата	Тенге					219087			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				5325974				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								204
		Сметная заработная плата	Тенге					219087			
		РАЗДЕЛ 9.ПБАСКЕТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ 30 м х 17 м									
42	Е11-270403-1301 1127-0403-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Прослойка из геомембраны. Устройство под монолитное бетонное покрытие	м2 основания дорожной поверхности	510	227,80	0,42	116178	213	106178	10640	136964
					19,19	0,13	9787	65		10145	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Е11-270403-0203 1127-0403-0203 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 0-40 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	510	594,10 29,10	133,90 43,20	302992 14839	68287 22033	219866	39822 27425	370239
44	Е11-270403-0202 1127-0403-0202 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	510	875,37 32,44	210,14 65,11	446437 16544	107174 33204	322719	53728 40013	540179
45	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 до толщ 5 см	м2 основания	510	-504,84 --	-116,00 -38,80	-257469 --	-59162 -19786	-198307	-21369 -22307	-301145
46	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	510	1759,78 43,04	97,74 29,51	897487 21951	49845 15051	825691	39963 74996	1012445
47	Е11-270602-0402 1127-0602-0402 РСНБ РК 2015) К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 /до толщ. 5 см/	м2 покрытия	510	405,31 0,23	0,04 --	206710 118	21 --	206571	127 16547	223384
48	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	510	19179,36 629,10	23,17 7,81	9781475 320839	11817 3985	9448819	350810 810583	10942868
49	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 ммпри других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200)- 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	94	1579,99 734,30	30,78 11,67	148519 69024	2894 1097	76601	75730 17940	242190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	1,504	47625,00	–	71628	–	71628	–	77358
					–	–	–	–		5730	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				11713959	181088	11079766	549451	13244482
							453102	55649	–	981072	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				11713959				
		Материалы	Тенге				11008142				
		Всего заработная плата	Тенге					508751			
		Местные материалы	Тенге				71628				
		Накладные расходы	Тенге				549451				
		Сметная прибыль	Тенге				981073				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				13244483				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								473
		Сметная заработная плата	Тенге					508751			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				13244483				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								473
		Сметная заработная плата	Тенге					508751			
		РАЗДЕЛ 10.ПОсвещение									
51	Е11-330304-0301 1133-0304-0301 РСНБ РК 2015	Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами	опора	8	2883,59	700,15	23069	5601	–	16198	42408
					2183,44	347,51	17468	2780		3141	
52	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	520	322,13	147,90	167507	76906	23989	64542	250614
					128,10	44,29	66612	23030		18564	
53	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х 1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,5304	168498,00	–	89371	–	89371	–	96521
					–	–	–	–		7150	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				279947	82507	113360	80740	389543
							84080	25810	–	28855	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				256879				
		Материалы	Тенге				23990				
		Всего заработная плата	Тенге					89642			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				89371				
		Накладные расходы	Тенге				64542				
		Сметная прибыль	Тенге				25714				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				347135				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					89642			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23069				
	Всего заработная плата		Тенге					20248			
		Накладные расходы	Тенге				16198				
		Сметная прибыль	Тенге				3141				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				42408				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					20248			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				389543				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					109890			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								35716933
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2398898				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2210712			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					732709			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						25297087		
		- Накладные расходы	Тенге							3164533	
		- Сметная прибыль	Тенге							2645700	
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				428603				
		Итого	Тенге				36145536				
		Зимние удорожания 2,64%	Тенге				954242				
		Итого	Тенге				37099778				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				741996				
		Итого с непредвиденными затратами					37841774				
		скидка	Тенге				3501114				
		итого со скидкой	Тенге				34340659				
		НДС 12%	Тенге				4120879,12				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				38461538,46				

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 3 акимата города Шахтинска" Карагандинская область,
г.Шахтинск, Парковая, 35А
БИН 971240004230
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ14070103KSN3014000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК
Тел.: 87215665307, 87018049157

Директор
Плахотин А.Ю.

Технический надзор

ТОО "KZ Стройэксперт"

Макенов А.А.

Авторский надзор

ТОО Компания "СтройГарантСервис"

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Гарейс- Строй"
г.Нур-Султан, Алматы, 1, 1203
БИН/ИИН 051240001452
БИК [illegible]
ИИК KZ[illegible]918
АО "ForteBank"
Тел.: 87212507231

Директор
Беспаев А.Е.

Форма 2в

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 3 акимата города Шахтинска"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тарейс- Строй"
Наименование стройки - Капитальный ремонт стадиона КГУ "ОШ №3 акимата города Шахтинска"
Наименование объекта - Капитальный ремонт стадиона КГУ "ОШ №3 акимата города Шахтинска"
Договор №58 2020-05-26

АКТ №2

приемки выполненных работ
за сентябрь 2020 года

30.09.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАЗЕМНЫЕ ПОКРЫТИЯ									
		РАЗДЕЛ 1.БЕГОВАЯ ДОРОЖКА 620 м2 ТИП 1-Тартановое покрытие									
1	**Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**	**м2 покрытия**	**543,155**	**19179,36**	**23,17**	**10417367**	**12585**	**10063085**	**373616**	**11654261**
					629,10	**7,81**	**341697**	**4244**		**863279**	
2	**Е11-271301-0301 1127-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную**	**м разметки**	**562,53**	**139,87**	**1,82**	**78680**	**1025**	**16110**	**66570**	**156870**
					109,41	**0,17**	**61545**	**94**		**11620**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**10496047**	**13610**	**10079195**	**440186**	**11811131**
							403242	**4338**	--	**874899**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**10496047**				
		Материалы	Тенге				**10079195**				
		Всего заработная плата	Тенге					**407580**			
		Накладные расходы	Тенге				**440186**				
		Сметная прибыль	Тенге				**874899**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**11811131**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**387**
		Сметная заработная плата	Тенге					**407580**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**11811131**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**387**
		Сметная заработная плата	Тенге					**407580**			
		РАЗДЕЛ 2.Спортивный комплекс 64 м2 ТИП 1-Тартановое покрытие									
3	**Е11-270403-1301 1127-0403-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Прослойка из геомембраны. Устройство под монолитное бетонное покрытие**	**м2 основания дорожной поверхности**	**64**	**227,80**	**0,42**	**14579**	**27**	**13324**	**1335**	**17188**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					19,19	0,13	1228	8		1273	
4	Е11-270403-0203 1127-0403-0203 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 0-40 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	64	594,10	133,90	38023	8569	27592	4997	46461
					29,10	43,20	1862	2765		3442	
5	Е11-270403-0202 1127-0403-0202 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	64	875,37	210,14	56024	13449	40499	6742	67787
					32,44	65,11	2076	4167		5021	
6	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 до толщ 5 см	м2 основания	64	-504,84	-116,00	-32310	-7424	-24886	-2682	-37791
					–	-38,80	–	-2483		-2799	
7	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	64	1759,78	97,74	112626	6255	103616	5015	127052
					43,04	29,51	2755	1889		9411	
8	Е11-270602-0402 1127-0602-0402 РСНБ РК 2015) К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 /до толщ. 5 см/	м2 покрытия	64	405,31	0,04	25940	3	25922	16	28033
					0,23	–	15	–		2076	
9	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	64	19179,36	23,17	1227479	1483	1185734	44023	1373223
					629,10	7,81	40262	500		101720	
10	СПРАЙС СТПРАЙС	Спортивный комплекс STREET WORKOUT 1003 (с установкой)	комп	1	716170,00	–	716170	–	716170	–	773464
					–	–	–	–		57294	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2158531	22362	2087971	59446	2395417
							48198	6846	–	177438	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2158531				
		Материалы	Тенге				1371801				
		Всего заработная плата	Тенге					55044			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				716170				
		Накладные расходы	Тенге				59447				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				177438				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2395416				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					55044			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2395416				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					55044			
РАЗДЕЛ 3.ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ 60 м х 41 м Тип2-Покрытие из искуственной травы											
11	**86-010703-0102**	**Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)**	**м2**	**2460**	**5791,00**	**408,00**	**14245860**	**1003680**	**11215140**	**2494735**	**18079843**
					824,00	**115,00**	**2027040**	**282900**		**1339248**	
11.1	У86-010703-0102 8601-0703-0102 УСН РК 8.02-03-2018	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	2460	5791,00	408,00	14245860	1003680	11215140	2494735	18079843
					824,00	115,00	2027040	282900		1339248	
12	**86-010805-0103**	**Ворота футбольные игровые со стойкой**	**комплект**	**1**	**189215,00**	**2628,00**	**189215**	**2628**	**179921**	**6763**	**211656**
					6666,00	**766,00**	**6666**	**766**		**15678**	
12.1	У86-010805-0103 8601-0805-0103 УСН РК 8.02-03-2018	Ворота футбольные игровые со стойкой	комплект	1	189215,00	2628,00	189215	2628	179921	6763	211656
					6666,00	766,00	6666	766		15678	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**14435075**	**1006308**	**11395061**	**2501498**	**18291499**
							2033706	**283666**	**–**	**1354926**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14435075**				
	Материалы		Тенге				**11395061**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2317372**			
		Накладные расходы	Тенге				**2501498**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1354926**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**18291499**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2239
		Сметная заработная плата	Тенге					2317372			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				18291499				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2239
		Сметная заработная плата	Тенге					2317372			
РАЗДЕЛ 4.ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ 49 м х 14 м Тип2-Покрытие из искуственной травы											
13	**86-010703-0102**	**Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)**	**м2**	**686**	**5791,00**	**408,00**	**3972626**	**279888**	**3127474**	**695686**	**5041777**
					824,00	**115,00**	**565264**	**78890**		**373465**	
13.1	У86-010703-0102 8601-0703-0102 УСН РК 8.02-03-2018	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	686	5791,00	408,00	3972626	279888	3127474	695686	5041777
					824,00	115,00	565264	78890		373465	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**3972626**	**279888**	**3127474**	**695686**	**5041777**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							565264	78890	--	373465	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3972626				
		Материалы	Тенге				3127474				
		Всего заработная плата	Тенге					644154			
		Накладные расходы	Тенге				695686				
		Сметная прибыль	Тенге				373465				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5041777				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								623
		Сметная заработная плата	Тенге					644154			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5041777				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								623
		Сметная заработная плата	Тенге					644154			
		РАЗДЕЛ 5.Тенажеры 3 м х 17 м Тип2-Покрытие из искуственной травы									
14	86-010703-0102	**Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)**	м2	51	5791,00	408,00	295341	20808	232509	51720	374826
					824,00	115,00	42024	5865		27765	
14.1	У86-010703-0102 8601-0703-0102 УСН РК 8.02-03-2018	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	51	5791,00	408,00	295341	20808	232509	51720	374826
					824,00	115,00	42024	5865		27765	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				295341	20808	232509	51720	374826
							42024	5865	--	27765	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				295341				
		Материалы	Тенге				232509				
		Всего заработная плата	Тенге					47889			
		Накладные расходы	Тенге				51720				
		Сметная прибыль	Тенге				27765				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				374826				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					47889			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				374826				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					47889			
		РАЗДЕЛ 6.СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА									
		Тротуар									
15	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных (песок отсева дробления)**	м3	2,7	5249,92	967,70	14175	2613	3626	8435	24419
					2939,17	384,30	7936	1038		1809	
16	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2	54	1227,89	126,05	66306	6807	321	57467	133676
					1095,89	36,25	59178	1958		9902	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С121-040509-0104 2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	54	2166,00	--	116964	--	116964	--	126321
					--	--	--	--		9357	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				197445	9419	120911	65902	284416
							67114	2995	--	21068	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				197445				
		Материалы	Тенге				3948				
		Всего заработная плата	Тенге					70109			
		Местные материалы	Тенге				116964				
		Накладные расходы	Тенге				65902				
		Сметная прибыль	Тенге				21068				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				284415				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					70109			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				284415				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					70109			
		РАЗДЕЛ 7.МАФ									
		Комбинированное препятствие- 2 шт									
18	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,1	1381,38	--	1520	--	--	1094	2823
					1381,38	--	1520	--		209	
19	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,092	757,56	--	827	--	--	596	1537
					757,56	--	827	--		114	
20	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,588	97457,49	1014,61	57305	597	43015	12568	75463
					23287,50	461,16	13693	271		5590	
21	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,12	2841,88	14,94	341	2	291	44	415
					396,76	7,17	48	1		31	
		Забор № 1- 2 шт									
22	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,1	1381,38	--	1520	--	--	1094	2823
					1381,38	--	1520	--		209	
23	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,092	757,56	--	827	--	--	596	1537
					757,56	--	827	--		114	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,144	97457,49	1014,61	14034	146	10535	3078	18481
					23287,50	461,16	3353	66		1369	
25	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,112	2841,88	14,94	318	2	272	41	388
					396,76	7,17	44	1		29	
			Забор № 2- 2 шт								
26	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,1	1381,38	--	1520	--	--	1094	2823
					1381,38	--	1520	--		209	
27	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,092	757,56	--	827	--	--	596	1537
					757,56	--	827	--		114	
28	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,172	97457,49	1014,61	16763	175	12583	3676	22074
					23287,50	461,16	4005	79		1635	
29	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,152	2841,88	14,94	432	2	370	55	526
					396,76	7,17	60	1		39	
			Разрушенная стенка- 2 шт								
30	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,1	1381,38	--	1520	--	--	1094	2823
					1381,38	--	1520	--		209	
31	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,092	757,56	--	827	--	--	596	1537
					757,56	--	827	--		114	
32	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,184	97457,49	1014,61	17932	187	13460	3933	23614
					23287,50	461,16	4285	85		1749	
33	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,12	2841,88	14,94	341	2	291	44	415
					396,76	7,17	48	1		31	
			Палисадник- 2 шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,00486	2511,60	--	12	--	--	9	23
					2511,60	--	12	--		2	
35	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,482	757,56	--	365	--	--	263	678
					757,56	--	365	--		50	
36	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,012	97457,49	1014,61	1169	12	878	256	1540
					23287,50	461,16	279	6		114	
37	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,012	2841,88	14,94	34	--	29	4	42
					396,76	7,17	5	--		3	
				Ворота для пролезания- 18шт							
38	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,04374	2511,60	--	110	--	--	79	204
					2511,60	--	110	--		15	
39	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,338	757,56	--	3286	--	--	2366	6105
					757,56	--	3286	--		452	
40	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,414	97457,49	1014,61	40347	420	30286	8849	53132
					23287,50	461,16	9641	191		3936	
				БУМ- 2шт							
41	86-010207-0101	Бум, тип 1А	шт.	2	30963,00	815,00	61926	1630	39560	19067	87473
					10368,00	225,00	20736	450		6479	
41.1	У86-010207-0101 8601-0207-0101 УСН РК 8.02-03-2018	Бум, тип 1А	шт.	2	30963,00	815,00	61926	1630	39560	19067	87473
					10368,00	225,00	20736	450		6479	
42	86-010207-0301	Спортивное бревно с 1 подъемом	комплект	2	50804,00	225,00	101608	450	91132	9119	119585
					5013,00	53,00	10026	106		8858	
42.1	У86-010207-0301 8601-0207-0301 УСН РК 8.02-03-2018	Спортивное бревно с 1 подъемом	комплект	2	50804,00	225,00	101608	450	91132	9119	119585
					5013,00	53,00	10026	106		8858	
43	86-010204-0301	Лестница спортивная(разрушенная лестница)	шт.	2	81808,00	969,00	163616	1938	141730	18544	196733
					9974,00	215,00	19948	430		14573	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.1	У86-010204-0301 8601-0204-0301 УСН РК 8.02-03-2018	Лестница спортивная	шт.	2	81808,00 9974,00	969,00 215,00	163616 19948	1938 430	141730	18544 14573	196733
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**489328** **99333**	**5562** **1688**	**384432** **–**	**88755** **46247**	**624331**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**489328**				
		Материалы	Тенге				**384433**				
		Всего заработная плата	Тенге					**101020**			
		Накладные расходы	Тенге				**88753**				
		Сметная прибыль	Тенге				**46246**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**624327**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**100**
		Сметная заработная плата	Тенге					**101020**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**624327**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**100**
		Сметная заработная плата	Тенге					**101020**			
		РАЗДЕЛ 8.ПВОЛЛЕЙБОЛЬНОЕ ПОЛЕ 20,2х10м									
44	**Е11-271301-0301 1127-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную**	**м разметки**	**72**	**139,87** **109,41**	**1,82** **0,17**	**10070** **7877**	**131** **12**	**2062**	**8521** **1487**	**20078**
45	**86-010210-0102**	**Стойка волейбольная высотой 2,9 м**	**комплект**	**1**	**119379,00** **10348,00**	**1995,00** **541,00**	**119379** **10348**	**1995** **541**	**107036**	**7513** **10151**	**137044**
45.1	У86-010210-0102 8601-0210-0102 УСН РК 8.02-03-2018	Стойка волейбольная высотой 2,9 м	комплект	1	119379,00 10348,00	1995,00 541,00	119379 10348	1995 541	107036	7513 10151	137044
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**129449** **18225**	**2126** **553**	**109098** **–**	**16034** **11638**	**157122**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**129449**				
		Материалы	Тенге				**109098**				
		Всего заработная плата	Тенге					**18778**			
		Накладные расходы	Тенге				**16034**				
		Сметная прибыль	Тенге				**11639**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**157122**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18**
		Сметная заработная плата	Тенге					**18778**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**157122**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18**
		Сметная заработная плата	Тенге					**18778**			
		РАЗДЕЛ 9.ПБАСКЕТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ 30 м х 17 м									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	**Е11-271301-0301 1127-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную**	**м разметки**	**134,8**	**139,87**	**1,82**	**18854**	**246**	**3860**	**15952**	**37591**
					109,41	**0,17**	**14748**	**22**		**2785**	
47	**86-010209-0102**	**Стойка баскетбольная со щитом**	**комплект**	**1**	**169588,00**	**2514,00**	**169588**	**2514**	**158368**	**6500**	**190176**
					8706,00	**715,00**	**8706**	**715**		**14087**	
47.1	У86-010209-0102 8601-0209-0102 УСН РК 8.02-03-2018	Стойка баскетбольная со щитом	комплект	1	169588,00	2514,00	169588	2514	158368	6500	190176
					8706,00	715,00	8706	715		14087	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**188442**	**2760**	**162228**	**22452**	**227767**
							23454	**737**	**--**	**16872**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**188442**				
	Материалы		Тенге				**162228**				
	Всего заработная плата		Тенге					**24192**			
		Накладные расходы	Тенге				**22453**				
		Сметная прибыль	Тенге				**16872**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**227767**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**23**
		Сметная заработная плата	Тенге					**24192**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**227767**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**23**
		Сметная заработная плата	Тенге					**24192**			
		РАЗДЕЛ 10.ПОграждение									
48	**86-010602-0502**	**Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,0 м**	**секция**	**77**	**38976,00**	**7171,00**	**3001152**	**552167**	**2057671**	**524964**	**3808206**
					5082,00	**2410,00**	**391314**	**185570**		**282089**	
48.1	У86-010602-0502 8601-0602-0502 УСН РК 8.02-03-2018	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,0 м	секция	77	38976,00	7171,00	3001152	552167	2057671	524964	3808206
					5082,00	2410,00	391314	185570		282089	
49	**86-010605-0403**	**Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками**	**шт.**	**2**	**70906,00**	**155,00**	**141812**	**310**	**120320**	**19370**	**174077**
					10591,00	**52,00**	**21182**	**104**		**12895**	
49.1	У86-010605-0403 8601-0605-0403 УСН РК 8.02-03-2018	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	шт.	2	70906,00	155,00	141812	310	120320	19370	174077
					10591,00	52,00	21182	104		12895	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**3142964**	**552477**	**2177991**	**544334**	**3982283**
							412496	**185674**	**--**	**294984**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3142964**				
	Материалы		Тенге				**2177991**				
	Всего заработная плата		Тенге					**598170**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				544335				
		Сметная прибыль	Тенге				294984				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3982283				499
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					598170			
		Сметная заработная плата	Тенге				3982283				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге								499
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					598170			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 11.ПОсвещение									
50	Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"**	опора	8	25890,14 14376,00	9102,00 3415,52	207121 115008	72816 27324	19297	113866 25679	346666
51	ПРАЙС ЗЭЛТО КАРАГАНДА 2020 г	**Опора освещения граненная с покрытием "холодное цинкование" /ОПОРА СТ-8-3,0, L- 8,0 М/с фундаментом**	шт	8	61149,38 --	-- --	489195 --	-- --	489195	-- 39136	528331
52	СПрайс СТПРАЙС ЗЭЛТО КАРАГАНДА 2020	**Кронштейн вылетом 1,0 м , угол наклона 20 гр.**	шт	16	6834,38 --	-- --	109350 --	-- --	109350	-- 8748	118098
53	СПрайс СТПРАЙС ЗЭЛТО КАРАГАНДА 2020	**Насадка под кронштейн Н2**	шт	16	5291,25 --	-- --	84660 --	-- --	84660	-- 6773	91433
54	СПрайс СТПРАЙС ЗЭЛТО КАРАГАНДА 2020	**Фундамент анкерный под стойку СТ-8,0-3,0**	шт	8	12493,13 --	-- --	99945 --	-- --	99945	-- 7996	107941
55	Ц13-080205-1002 1308-0205-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9к=0,3	**Щиток до трех групп. Демонтаж в нише**	шт.	1	829,39 484,43	344,96 121,29	829 484	345 121	--	436 101	1367
56	Ц13-080205-0902 1308-0205-0902 РСНБ РК 2015	**Светильник с лампами светодиодными. Установка вне зданий**	шт.	16	8816,79 3343,86	3808,22 1348,24	141069 53502	60932 21572	26635	54053 15610	210731

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	С123-070106-0511 2307-0106-0511 РСНБ РК 2015	**Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-120, мощность 155 Вт,световой поток 19050 лм**	шт.	16	144910,00	--	2318560	--	2318560	--	2504045
					--	--	--	--		185485	
58	Ц13-080205-1002 1308-0205-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Щиток до трех групп. Установка в нише**	шт.	1	2921,00	1149,85	2921	1150	156	1454	4725
					1614,77	404,30	1615	404		350	
59	С123-070201-0801 2307-0201-0801 РСНБ РК 2015	**Щиты утапливаемые осветительные свыключателем модели УОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	15267,00	--	15267	--	15267	--	16488
					--	--	--	--		1221	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				3468917	135242	3163065	169809	3929825
							170609	49422	--	291099	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2478646				
	Материалы		Тенге				26792				
	Всего заработная плата		Тенге					77698			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2333827				
		Накладные расходы	Тенге				55943				
		Сметная прибыль	Тенге				202767				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2737356				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					77698			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				207121				
	Материалы		Тенге				19297				
	Всего заработная плата		Тенге					142332			
		Накладные расходы	Тенге				113866				
		Сметная прибыль	Тенге				25679				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				346666				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
		Сметная заработная плата	Тенге					142332			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				783150				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				783150				
		Сметная прибыль	Тенге				62652				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				845802				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				3929824				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								168
		Сметная заработная плата	Тенге					220031			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								47120394
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3883665				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2050562			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					620674			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						33039935		
		- Накладные расходы	Тенге							4655822	
		- Сметная прибыль	Тенге							3490401	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				565445				
		Итого	Тенге				47685839				
		Зимние удорожания 2,64%	Тенге				1258906				
		Итого	Тенге				48944745				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				978895				
		Итого с непредвиденными затратами					49923640				
		скидка	Тенге				4618927				
		итого со скидкой	Тенге				45304713				
		НДС 12%	Тенге				5436565,61				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				**50741278,99**				

Заказчик

Коммунальное государственное
учреждение "Общеобразовательная школа № 3 акимата
города Шахтинска" Карагандинская область,
г.Шахтинск, Парковая, 35А
БИН 971240004230
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ14070103KSN3014000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА
ФИНАНСОВ РК
Тел.: 87215665307, 87018049157

И.О.директора
_____ Альпраева М.Ю.

Технический надзор
ТОО "KZ Стройэксперт"
_____ Макенов А.А.

Авторский надзор
ТОО Компания "СтройГарантСервис"
_____ Демянчик В.П.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Гарейс- Строй"
г.Нур-Султан, Алматы, 1, 1203
БИН/ИИН 051240001452
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ9696503F0008496918
АО "ForteBank"
Тел.: 87212503231

Директор
_____ Беспаев А.Е.

Зам. дир. по АХР