Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына 3-қосымша
нысан

Сәйкестік туралы декларация

2023 жылғы «01» тамыз

Мердігер (бас мердігер) «ЖолЭнергоҚұрылыс» жауапкершілігі шектелген серіктестігі, Казахстан, Шымкент қаласы, Аль-Фараби ауданы, Ғали Орманов көшесі, 15/2 ғимараты, почталық индексі 160013, БСН 090140003876, тел. 8(778)273-01-00 ұйымы атынан

ұйымның атауы, заңды мекенжайы

директоры Парманов Баглан Берикбаевич

басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

Қазақстан Республикасы, Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қаласы, 4-ші мөлтек ауданы мекенжайында орналасқан **«Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қаласы 4-ші мөлтек ауданына инженерлік инфрақұрылым құрылысы (су желісі 2-кезең)»** объектісі бойынша

объектінің атауы, орналасқан жері

тапсырыс беруші Шардара ауданы әкімдігінің «Шардара аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің басшысы Махашев Асанбай Куанышевич болып табылатын

ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қалақұрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

1. Қосалқы мердігер:«Строй Центр-Turkistan»ЖШС,мемлекеттік лицензиясы №14012175, 20.08.2014 жыл, директоры Баймбетов Мухтар Махсутулы

ұйымның атауы, лицензия № және алған күні, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

2. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) «Damina Proekt» жауапкершілігі шектелген серіктестігінің, №14-2021 санды жоба

жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

3. Шардара ауданы әкімдігінің «Шардара аудандық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 26.11.2021 жылғы №23 бұйрығымен бекітілген

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар

(қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Диаметрі 160х9,5 мм РЕ100 SDR17 «ауыз су» полиэтилен құбыры	м	2383,80		2383,80	
Диаметрі 110х6,6 мм РЕ100 SDR17 «ауыз су» полиэтилен құбыры	м	4368,50		4368,50	
Диаметрі 63х3,8 мм РЕ100 SDR17 «ауыз су» полиэтилен құбыры	м	711,90		711,90	
Диаметрі 25х2,3 мм РЕ63 SDR11 «ауыз су» полиэтилен құбыры	м	10901,00		10901,00	
Диаметрі 1500 мм құрама темірбетоннан жасалған дөңгелек құдықтар	дана	151		151	

Ғимараттың мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі – $м^2$)		
Қабаттар саны	қабат		
Жалпы құрылыс көлемі	текше метр (бұдан әрі –$м^3$)		
Оның ішінде жерасты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$	-	-

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, Оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:

Сыртқы сумен жабдықтау жүйелері

Сумен жабдықтау жүйелері шаруашылық, ауыз су және өртке қарсы қажеттіліктерді қамтамасыз ету үшін қарастырылған. ҚР ҚНжЕ 4.01.02-2009 сәйкес суды тұтыну режимі тәулік бойы қабылданған. Сыртқы сумен жабдықтау желілері диаметрі 160х9,5мм, 110х6,6мм, 63х3,8мм (PE100 SDR17) «ауыз су» полиэтилен қысымды құбырлардан қамтамасыз етілді. Тұтынушыларға ағызылатын нүктелердегі су құдықтарында жеткізілетін суды тұтынуды есепке алу үшін DN 15, Q1,5 м3 / сағ қашықтан басқару функциясы кірістірілген радио модемі бар суық су есептегіші орнатылды.

Жүйелерде 3.900.1-14 сериясы бойынша құрастырмалы темірбетон сақиналарынан ТЖ 901-09-11.84 «Сумен жабдықтау және су бұру үшін дөңгелек құдықтарға арналған темірбетон бұйымдары» 1-шығарылым бойынша құдықтар орнатылды. Құдықтардағы құбыр арматурасы шойын, пішінді бөліктері болат және полиэтилен. Сыртқы өрт сөндіру үшін гидранттар ҚР ҚНжЕ 4.01-02-2009 сәйкес құдықтарда, бір-бірінен 200 м-ден аспайтын қашықтықта орнатылды.

Сыртқы сумен жабдықтау жүйелері PE 100 SDR 17 және PE63 SDR11 «ауыз су» полиэтилен құбырларынан диаметрі: 160х9,5 мм -2383,80 м; 110х6,6 мм - 4368,50 м; 63х3,8 мм -711,90 м; 25х2,3 мм -10901,00 м орнатылды. Су құбырларының жалпы ұзындығы 18365,20 м.

Су құдықтары 151 дана көлемінде диаметрі 1500 мм 3.900.1-14 сериясы 1 шығарылымның стандартты құрылыс конструкцияларына сәйкес құрамалы темірбетон элементтерінен жасалды.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша, оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылды:

жұмыстың басталуы: 2022 жылғы қыркүйек;

айы, жылы

жұмыстың аяқталуы: 2023 жылғы _____;

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай: 5

құрылысты ұйымдастыру жобасы бойынша 5 ай;

нақты ___ ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны

инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

«Шардара сервис» шаруашылық жүргізу құқығындағы ММК-ның директоры К. Акбаров

12. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханаларымен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі):

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды:

Мердігер (бас мердігер) «ЖолЭнергоҚұрылыс» ЖШС-гі **«Түркістан облысы, Шардара ауданы, Шардара қаласы 4-ші мөлтек ауданына инженерлік инфрақұрылым құрылысы (су желісі 2-кезең)»** объектісін қабылдауға дайын деп санайды,

объектінің (кешеннің) атауы

орындалған құрылыс-монтаждау және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсі бойынша пайда болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілдік мерзім ішінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер):

«ЖолЭнергоҚұрылыс» ЖШС-нің директоры

Парманов Баглан Берикбаевич _____

қолы Мөрдің орны (болған жағдайда)

Қосалқы мердігер (қосалқы мердігер) - «Строй Центр-Turkistan» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, директоры Баймбетов Мухтар Махсутулы _____.

Қосалқы мердігердің мекеме атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы Мөрдің орны (болған жағдайда)