Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

форма №3-КС

Генподрядчик: ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик: ТОО "Строй Центр-Turkistan"

(организация, адрес, телефон)

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры для 4-го микрорайона в г.Шардара Шардаринского района, Туркестанской области (сети водоснабжения 2-очередь)

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2023 года

(предоставляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №62 от 30.11.2023г					

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат					Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в смети. базов. Уровне цен 2021г	Дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начало строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2021 г.	из них			На приобритение материалов	Другие дополнитель-ные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Строительство инженерной инфраструктуры для 4-го микрорайона в г.Шардара Шардаринского района, Туркестанской области (сети водоснабжения 2-очередь)	1 500 000,00	1 339 286	1 287 642,00	1 287 642,00	0	0	0	0	160 714	1 500 000,00
Всего к оплате										**1 500 000,00**

Сдал (Субподрядчик):

ТОО "Строй Центр-Turkistan", БИН 040440000176

(наименование оргнизации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Баймбетов М.М.**

(должность, подпись, расшивровка подписи)

Принял (Генподрядчик):

ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс", БИН 090140003876

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Парманов Б.Б.**

(должность, подпись, расшивровка подписи)

Форма 4

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жол Энерго Құрылыс", БИН 090140003876**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Центр-Turkistan", БИН 040440000176**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **Строительство инженерной инфраструктуры для 4-го микрорайона в г.Шардара Шардаринского района,Туркестанской области (сети водоснабжения 2-очередь)**

Договор подряда (контракт) Договор №62 от 30.11.2023 г

Акт выполненных работ №1
за декабрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Наружные сети водоснабжения										
		Земляные работы										
1	**Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**		**2015,45**	**171,77**	**164,99**	**346194**	**332529**	**--**	**52182**	**430247**
		НР - 72%, СП - 8%										
						6,78	**29,18**	**13665**	**58811**		**31870**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2)	чел-ч	0,00617	12,4353	1099,00		13665				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01302	26,2412							
1.3	2440 С	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,65 м3	маш.-ч	0,01302	26,241159		12672,00		332528			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01302	26,241159		2241,00		58806			
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**		**22,7**	**2343,26**	**--**	**53192**	**--**	**--**	**38298**	**98810**
		НР - 72%, СП - 8%										
						2343,26	**--**	**53192**	**--**		**7319**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,848	41,9496	1268,00		53192				
3	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**		**29,856**	**9624,88**	**180,98**	**287360**	**5404**	**245260**	**37952**	**351337**
		НР - 99%, СП - 8%										
						1229,10	**54,92**	**36696**	**1640**		**26025**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,02	30,4531	1205,00		36696				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	1,045							
3.3	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	1,04496		5171,00		5403			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	1,04496		1569,00		1640			
3.4	**100328 С**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**1,1**	**32,8416**	**7468,00**				**245261**		
4	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**175,6**		**927,48**	**--**	**162865**	**--**	**--**	**117263**	**302538**
		НР - 72%; СП - 8%				**927,48**	**--**	**162865**	**--**		**22410**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,885	155,406	1048,00		162865				
5	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /10 м/**	**м3 грунта**	**215,844**		**19,42**	**19,42**	**4192**	**4192**	**--**	**1324**	**5957**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**8,52**	**--**	**1839**		**441**	
5.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,8202							
5.2	2447 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	0,820207		5111,00		4192			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,820207		2241,00		1838			
6	**Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**215,844**		**8,59**	**8,59**	**1854**	**1855**	**--**	**584**	**2633**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**3,76**	**--**	**812**		**195**	
6.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00168	0,3626							
6.2	2447 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00168	0,362618		5111,00		1853			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00168	0,362618		2241,00		813			
7	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**215,844**		**181,02**	**81,66**	**39072**	**17626**	**--**	**21843**	**65788**
		НР - 72%; СП - 8%				**99,36**	**41,19**	**21446**	**8891**		**4873**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	23,3112	920,00		21446				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	5,6659							
7.3	2474 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	5,665905		3043,00		17241			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	5,665905		1569,00		8890			
7.4	2479 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	22,66362		17,00		385			
8	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**215,844**		**93,46**	**80,84**	**20173**	**17449**	**302**	**4718**	**26882**
		НР - 72%; СП - 8%				**11,22**	**19,14**	**2422**	**4131**		**1991**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 1)	чел-ч	0,0122	2,6333	920,00		2422				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	2,6333							
8.3	2478 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	2,633297		6626,00		17448			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	2,633297		1569,00		4132			
8.4	**249132 С**	**Вода техническая**	**м3**	**0,1**	**21,5844**	**14,00**				**302**		
9	**Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2015**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**57,15**		**43,72**	**43,72**	**2499**	**2498**	**--**	**697**	**3452**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**16,94**	**--**	**968**		**256**	
9.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00756	0,4321							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9.2	246 С	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00756	0,432054		5783,00		2499			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00756	0,432054		2241,00		968			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**917401**	**381553**	**245562**	**274861**	**1287642**
								290286	**77092**	--	**95380**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**917401**				
Материалы			Тенге					**245563**				
Всего заработная плата			Тенге						**367378**			
		Накладные расходы	Тенге					**274861**				
		Сметная прибыль	Тенге					**95380**				
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ			Тенге					**1287642**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**303**
		Сметная заработная плата	Тенге						**367378**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**1287642**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**303**
		Сметная заработная плата	Тенге						**367378**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге					**1287642**				
		Временные здания и соотужения 1,3%	Тенге					**16739**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге					**1304381**				
		Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 0,91%	Тенге					**11870**				
		Итого с дополнительными затратами	Тенге					**1316251**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					**26325**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге					**1342576**				
		Итого в текущих ценах 2022 г, К=1,0500514						**1409774**				
		Итого с понижающим коэфф.К=0,94999999854	Тенге					**1339285**				
		НДС 12%	Тенге					**160714**				
		Всего с НДС	Тенге					**1 500 000**				

Генподрядчик:

Директор ТОО "Жол Энерго Құрылыс"

_____ **Парманов Б.Б.**

место печати (при наличии)

Субподрядчик:

Директор ТОО "Строй Центр-Turkistan"

_____ **Баймбетов М.М.**

место печати (при наличии)