SANA 2024.5 от 13.05.2024 г. Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказ 2

Генподрядчик: ТОО "Батыс Монтаж Сервис" БИН 101140015538 г.Павлодар ул. Ген.Дюсенова,106, оф-105
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "ТУРАН ТСС" БИН 170540025422 г. Шымкент ул. РИМСКОГО-КОРСАКОВА д. 8
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство медицинского пункта в селе Казантай, района Аккулы, Павлодарской области (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Объект Строительство медицинского пункта в селе Казантай, района Аккулы, Павлодарской области (Без наружных инженерных сетей) (Земляные и Фундаментные работы)

Акт приемки выполненных работ №5

за от 09 декабря 2024г

на общестроительные работы по чертежам - АС

Основание: ЛС № 2-01-01-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Земляные работы					
			Подраздел 1.0. Раздел без наименования					
1	**1**	**6101-0102-0114**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**291**	**375**	**109 125**	
2	**2**	**6101-0201-0202**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м3**	**9**	**9455**	**85 095**	
3	**3**	**6101-0103-0215**	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1**	**м3**	**206**	**245**	**50 470**	
4	**4**	**412-102-0204**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км/недостающий грунт/**	**1 т·км**	**1442**	**82**	**118 244**	
5	**5**	**6101-0106-0102**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м3**	**430,1**	**97**	**41 720**	
6	**6**	**6101-0106-0108**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102**	**м3**	**430,1**	**48**	**20 645**	
7	**7**	**6101-0107-0501**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**430,1**	**650**	**279 565**	
8	**8**	**6101-0107-0601**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**430,1**	**220**	**94 622**	
9	**9**	**6101-0206-0101**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м3**	**75,9**	**3744**	**284 170**	

			Раздел 2. Фундамент					
			Подраздел 2.1. Фундамент ленточный(АС-5)					
10	**10**	**6101-0108-0102**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**7,5**	**9469**	**71 018**	
12	**12**	**6103-0701-0101**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**7,5**	**10397**	**77 978**	
14	**14**	**6103-0101-0209**	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**м3**	**8,32292**	**30727**	**255 738**	
			Итого:				**1 488 390**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**6 586 509**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**3 269 821**	
			машины и механизмы	Тенге			**1 407 135**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**311 888**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**10 867 220**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**118 244**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 527**	

Всего		**1 488 390**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3% , с Кветер = 1)		108 653
Итого с общеплощадочными затратами		**1 597 043**
Сметная прибыль (5%)		79 852
Непредвиденные работы и затраты: (2%)		**31 941**
Итого в текущих ценах с 05.04.2024 г.		**1 708 836**
Итого по акту в текущих ценах 2024 г. 3квартал,45% (Кпер = 1,0557		**811808,16**
Итого по акту в текущих ценах 2024 г. 4 квартал,55% (Кпер = 1,075)		**1010349,27**
Итого		**1822157,43**
С учетом понижающего	**0,98**	**1785714,28**
НДС (12%)		214285,71
Итого		**2000000,00**

Абдибаева Ж.Б

М.п.

Субподрядчик: ТОО "ТУРАН ТСС"

Адиат К.С