Утверждена приказом и.о Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года №420

Заказчик: **КГУ "Управление строительства города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Промкомплект-Б"**

Наименование строительства и его адресса: **Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №11 Жилой дом № 38 (Без наружных инженерных сетей)**

Справка № 11

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	Наименование		Код	Наименование		Код
		Договор №84	от 29.10.2021г.						
		ДопСогл №1	от 12.11.2021г.						
		ДопСогл №2	от 26.11.2021г.						
		ДопСогл №3	от 28.12.2022г.						
		ДопСогл №4	от 06.05.2022г.						
		ДопСогл №5	от 30.06.2022г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	840 974 309,28	37 543 496,13							4 505 219,54	42 048 715,67

КГУ "Управление строительства города Алматы"

Заместитель руководителя _____ **Нургожаев А.Д.**

м.п.

Технический надзор ТОО "Кабылан эксперт"

Директор _____ **Байдаров Ж.М.**

м.п.

Подрядчик: ТОО "Промкомплект-Б"

Генеральный директор _____ **Слямгалиев Б.Р.**

м.п.

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик ТОО "Промкомплект-Б"

Договор № 84 от 29.10.2021г.
Дополнительное соглашение № 1 от 12.11.2021г.
Дополнительное соглашение № 2 от 26.11.2021г.

РЕЕСТР № 11
актов выполненных работ за июль 2024 г.

По объекту: "Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома Квартал №11 **Жилой дом № 38** (Без наружных инженерных сетей)

Стоимость по договору, тенге 840 974 309,28
Сметная стоимость согласно конкурсной документации с НДС, тенге 934 415 899,20
Сметная стоимость по сметному расчету согласно ГЭ с НДС , тенге 934 415 899,00
Скидка 10% 93 441 589,92

№ П/П	№ сметы	№ АВР	№ ОФ авр	Наименование раздела	Стоимость АВР в ценах 2020г, тенге	в т.ч. оборудование	Стоимость АВР с НДС, тенге	в т.ч. оборудование
1	1-1-1			Вынос проекта в натуру				
2	2-1-01			Конструкции железобетонные				
3	2-1-02			Архитектурно-строительные решения				
4	2-1-03			Архитектурные решения				
5	2-1-04			Отопление и вентиляция				
6	2-1-05			Силовое электрооборудование и освещение.				
7	2-1-06			Сети связи				
8	2-1-07			Водопровод и канализация				
9	2-1-08			Внутреннее газоснабжение				
10	2-1-09			Технологические решения				
11	2-1-10			Поквартирный учет тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения с системой диспетчеризации				
12	2-1-1	41	Э838410	Добавляемые работы	44 406 768		42 048 715,67	
				Всего за июль 2021г.	**44 406 768**	**-**	**42 048 715,67**	**-**

Сметчик Головкина М.С.

Заказчик : **КГУ "Управление строительства города Алматы", БИН 011240001633, г.Алматы, Площадь Республики, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Промкомплект-Б", БИН 010240000335, Алматинская область, п. Боралдай, ул. Малая Аэродромная 1д**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр."Жас-Канат". Строительство 9-ти этажного жилого дома. Квартал №11. Жилой дом №38 (без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **Жилой дом 38**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 84 от 29.10.2021г.**

Акт выполненных работ №41

за июль 2024 (месяц, год) на 2-1-02 По акту корректировки

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ВКЛЮЧИТЬ										
			РАЗДЕЛ 1. 2-1-02 Архитектурно-строительные решения										
			Стены										
1		1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 5 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	2779,5456	1364,29	20,54	3792106	57092	570362	2548488	6847841	
			НР - 80%; СП - 8%			1138,55	7,54	3164652	20958		507248		
2		1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	9374,05	479,71	3,26	4496826	30560	1306930	2540593	7600412	
			НР - 80%; СП - 8%			337,03	1,75	3159336	16405		562993		
3		1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м2 поверхности облицовки	899,28	4023,90	37,75	3618613	33947	1983606	1295402	5307136	
			НР - 80%; СП - 8%			1780,38	20,23	1601060	18192		393121		
			Сантехнические пластиковые лючки										
4		1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 прим./	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка**	решетка	65	419,34	3,28	27257	213	594	25943	57456	
			НР - 98%; СП - 8%			406,93	0,34	26450	22		4256		
5		TESF MII Bibarys	**Люк дверца ревизионная 20х30 пластиковая**	шт	65	1428,52	--	92854	--	92854	--	100282	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		7428		
			НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
			Обрамление окон и лоджий оцинковкованной сталью с полимерным покрытием										
6		1115-0108-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	4272	1320,52	5,72	5641261	24436	3259279	1890787	8134612	
			НР - 80%; СП - 8%			551,86	1,39	2357546	5938		602564		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отделка стен лоджий и наружные стены выхода на кровлю										
7		1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	м2	1013,804	3614,70	22,40	3664597	22709	643461	2405108	6555281	
			НР - 80%; СП - 8%			2957,60	7,85	2998427	7958		485576		
8		1115-0212-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм**	м2	1013,804	1229,12	5,07	1246087	5140	328919	731748	2136061	
			НР - 80%; СП - 8%			899,61	2,62	912028	2656		158227		
9		1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	м2 окрашиваемой поверхности	1013,804	183,26	1,51	185790	1531	87836	77795	284672	
			НР - 80%; СП - 8%			95,11	0,81	96423	821		21087		
			Штукатурка потолков лоджий, выступающая плита 9го этажа оси 1-13/А-Б; 1-13/Г-Д										
10	175	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	192,32	931,83	5,03	179210	968	52540	100846	302461	
			НР - 80%; СП - 8%			653,61	1,85	125702	356		22404		
11	176	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	192,32	353,75	2,95	68033	568	24253	34815	111075	
			НР - 80%; СП - 8%			224,69	1,59	43212	306		8228		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				23012634	177164	8350634	11651525	37437289	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				14484836	73612	--	2773132		
		Материалы		Тенге				22985377					
		Всего заработная плата		Тенге				8257187					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					14531976				
			Накладные расходы	Тенге				92854					
			Сметная прибыль	Тенге				11625582					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2768876					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				37379835					
			Сметная заработная плата	Тенге								9575	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					14531976				
		Материалы		Тенге				27257					
		Всего заработная плата		Тенге				594					
		Сдача и испытание		Тенге					26472				
			Накладные расходы	Тенге				1270					
			Сметная прибыль	Тенге				25943					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4256					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				57456					
			Сметная заработная плата	Тенге								18	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					26472				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				37437291					
			Сметная заработная плата	Тенге								9593	
									14558448				
			РАЗДЕЛ 2.Отопление и вентиляция. Локальная смета 2-1-04										
12	3	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Краны воздушные. Установка**	шт.	3	232,10	--	696	--	50	633	1435	
			НР - 98%; СП - 8%			215,19	--	646	--		106		
13	4	2304-0905-1814 РСНБ РК 2015	**Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	3	278,00	--	834	--	834	--	901	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		67		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	5	2304-0902-3107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	3	1405,00	--	4215	--	4215	--	4552	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		337		
15	6	2304-0902-3108 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	65	2135,00	--	138775	--	138775	--	149877	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		11102		
16		2305-1309-0112 РСНБ РК 2015 прим.	Клапан балансировочный ручной, модель Cim787, с внутренней резьбой Rp 1", Kvs 4,1 м3/ч, DN 25, Tmax 120°С, PN 25, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	2	14002,00	--	28004	--	28004	--	30244	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2240		
17		2305-1309-0113 РСНБ РК 2015 прим.	Клапан балансировочный ручной, модель Cim787, с внутренней резьбой Rp 1 1/4", Kvs 6,7 м3/ч, DN 32, Tmax 120°С, PN 25, типа Cimberio ГОСТ 5761-2005	шт.	2	21589,00	--	43178	--	43178	--	46632	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3454		
18		1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	36	568,49	--	20466	--	2477	17630	41143	
			НР - 98%; СП - 8%			499,70	--	17989	--		3048		
19		2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	36	1715,00	--	61740	--	61740	--	66679	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4939		
20	8	2304-0902-3110 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5116,00	--	10232	--	10232	--	11051	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		819		
21	9	2304-1010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts	шт.	6	3055,00	--	18330	--	18330	--	19796	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1466		
22	12	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	3	561,05	0,60	1683	2	50	1599	3545	
			НР - 98%; СП - 8%			543,54	0,32	1631	1		263		
23	13	2305-1314-0207 РСНБ РК 2015	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления латунный с преднастройкой, модели Gravity, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°С, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	3	7113,00	--	21339	--	21339	--	23046	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1707		
24	14	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	16	13958,70	162,31	223339	2597	201399	19907	262706	
			НР - 98%; СП - 8%			1208,96	60,64	19343	970		19460		
25	15	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	2	16796,16	156,70	33592	313	30861	2472	38949	
			НР - 98%; СП - 8%			1208,96	52,08	2418	104		2885		
26	19	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	408	1408,27	12,45	574574	5079	5178	553095	1217882	
			НР - 98%; СП - 8%			1383,13	0,16	564317	65		90214		
27	21	2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные	м	403,92	167,00	--	67455	--	67455	--	72851	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5396		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	22	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	517,7	1616,69	17,12	836960	8863	6134	805681	1774052	
			НР - 98%; СП - 8%			1587,72	0,31	821963	160		131411		
29	23	2301-0602-0304 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные**	м	512,523	442,00	--	226535	--	226535	--	244658	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		18123		
30	27	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	26,9	1978,43	19,67	53220	530	39779	12878	71386	
			НР - 98%; СП - 8%			479,95	8,57	12911	231		5288		
31	28	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	12,1	2111,63	19,67	25551	238	19506	5793	33851	
			НР - 98%; СП - 8%			479,95	8,57	5807	104		2507		
32	31	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	826,1	104,29	1,10	86154	909	570	82982	182667	
			НР - 98%; СП - 8%			102,50	--	84675	--		13531		
33	33	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	964,7	695,64	75,35	671084	72690	256630	289361	1037281	
			НР - 76%; СП - 8%			354,27	40,40	341764	38974		76836		
34		ТКП "ES Строй Сервис"	**Теплоизоляционные трубки из вспененного полиэтилена ALATAUFLEX, t-9мм ф22**	м	448,8	55,27	--	24805	--	24805	--	26789	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1984		
35		ТКП "ES Строй Сервис"	**Теплоизоляционные трубки из вспененного полиэтилена ALATAUFLEX, t-9мм ф35**	м	612,37	68,03	--	41660	--	41660	--	44993	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3333		
36	46	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	шт.	36	297,00	--	10692	--	10692	--	11547	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		855		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3225113	91221	1260428	1792031	5418513	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1873464	40609	--	401371		
		Материалы		Тенге				737549					
		Всего заработная плата		Тенге				256629					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					380738				
			Накладные расходы	Тенге				66465					
			Сметная прибыль	Тенге				289361					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				82153					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1109063					
			Сметная заработная плата	Тенге								228	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					380738				
		Материалы		Тенге				2487564					
		Всего заработная плата		Тенге				306006					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1533335				
		Сдача и испытание		Тенге				631329					
			Накладные расходы	Тенге				1262					
			Сметная прибыль	Тенге				1502670					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				319218					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4309452					
												938	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная заработная плата	Тенге					1533335				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5418515					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1166	
			Сметная заработная плата	Тенге					1914073				
			РАЗДЕЛ 3.Водопровод и канализация. Локальная смета 2-1-07										
			Водопровод В1 ниже отм 0.000										
37		2304-0902-1404 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 32 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	шт.	4	11708,00	--	46832	--	46832	--	50579	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3747		
			Водопровод Т3, Т4 ниже 0.000										
38		2304-0902-1404 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 32 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	шт.	13	11708,00	--	152204	--	152204	--	164380	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		12176		
			Канализация К1 ниже 0.000										
39	132	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	120	949,29	3,57	113915	428	658	110722	242607	
			НР - 98%; СП - 8%			940,24	1,27	112829	152		17971		
40		2301-0501-0804 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	119,76	717,00	--	85868	--	85868	--	92737	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6869		
			Водопровод В1 выше отм 0.000										
41		2304-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	315	1551,00	--	488565	--	488565	--	527650	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		39085		
42		2304-0905-2419 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые из кованой латуни типа Herz, никелированные, с маховиком "бабочка", Т от -30°С до +150°С, PN 50, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	63	1925,00	--	121275	--	121275	--	130977	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		9702		
43		2304-0905-2421 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые из кованой латуни типа Herz, никелированные, с маховиком "бабочка", Т от -30°С до +150°С, PN 50, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	18	2630,00	--	47340	--	47340	--	51127	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3787		
			Водопровод Т3, Т4 выше 0.000										
44	99	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	6	2414,62	28,59	14488	171	15	14020	30788	
			НР - 98%; СП - 8%			2383,60	0,71	14302	4		2281		
45	100	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50х8,3 PN 20 армированные**	м	5,94	607,00	--	3606	--	3606	--	3894	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		288		
46	101	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	6	105,58	1,10	633	7	11	603	1335	
			НР - 98%; СП - 8%			102,50	--	615	--		99		
47		2304-0905-2419 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые из кованой латуни типа Herz, никелированные, с маховиком "бабочка", Т от -30°С до +150°С, PN 50, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	63	1925,00	--	121275	--	121275	--	130977	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		9702		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48		2304-0905-2421 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые из кованой латуни типа Herz, никелированные, с маховиком "бабочка", Т от -30°С до +150°С, PN 50, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	18	2630,00	--	47340	--	47340	--	51127	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3787		
			Водомерный узел В1 (лист 19)										
49		2304-0902-1404 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 32 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	шт.	3	11708,00	--	35124	--	35124	--	37934	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2810		
50		1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	1	2577,37	--	2577	--	2197	373	3186	
			НР - 98%; СП - 8%			380,46	--	380	--		236		
			Водомерный узел Т3 (лист 20)										
51		2304-0902-1404 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 32 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	11708,00	--	11708	--	11708	--	12645	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		937		
52		1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	1	2577,37	--	2577	--	2197	373	3186	
			НР - 98%; СП - 8%			380,46	--	380	--		236		
			Водомерный узел Т4 (лист 21)										
53		2304-0902-1404 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 32 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	11708,00	--	11708	--	11708	--	12645	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		937		
54		1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	1	2577,37	--	2577	--	2197	373	3186	
			НР - 98%; СП - 8%			380,46	--	380	--		236		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1309612	606	1180120	126464	1550960	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				128886	156	--	114886		
		Материалы		Тенге				1309612					
		Всего заработная плата		Тенге				7276					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					129042				
		Сдача и испытание		Тенге				1172845					
			Накладные расходы	Тенге				33					
			Сметная прибыль	Тенге				126464					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				114886					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1550962					
			Сметная заработная плата	Тенге								76	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					129042				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1550962					
			Сметная заработная плата	Тенге								76	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					129042				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									44406768	
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				16487186					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					268991				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					114377				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10791185			
			- Накладные расходы	Тенге							13570020		
			- Сметная прибыль	Тенге							3289389		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		399 661					
			Итого с временными									44 806 429	
			Зимние удорожания			1,08 %		483 909					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									**45 290 338**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**905 807**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**46 196 145**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**48 507 615**	
			НДС			**12 %**		**5 820 914**					
			Итого с НДС									**54 328 529**	
			Стоимость работ не предъявляемых работ к оплате									**7 607 734**	
			Итого к оплате									**46 720 795**	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10%			**0,9**						**42 048 715,67**	
			в т.ч. НДС									*4 505 220*	

Заказчик
КГУ "Управление строительства города Алматы"
Главный специалист
отдела экспертизы и строительства

_____ ***Мусабеков С.Д.***
(должность, фамилия, имя, отчество)

Отдел сметной работы

_____
(должность, фамилия, имя, отчество)

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Технический надзор
ТОО "Қабылан эксперт"
инженер-эксперт
аттестат № KZ84VJE00074248 от 12.05.2022

_____ ***Асанбаев М.О.***
(должность, фамилия, имя, отчество)

Сметный отдел технадзора

_____ ***Баянова Е. А.***
(должность, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор ТОО "НИИТЭН "
Инженер-эксперт

_____ ***Джумагалиев У.А.***
(должность, фамилия, имя, отчество)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР ТОО «НИИТЭН» (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)

Подрядчик
ТОО "Промкомплект-Б"
Генеральный директор

_____ ***Слямгалиев Б.Р.***
(должность, фамилия, имя, отчество)

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ АЛМАТЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
"ПРОМКОМПЛЕКТ-Б"
БИН:010240000335
Товарищество с ограниченной ответ-стью