ПОДРЯДЧИК: Тоаварищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «ТМ-Тепломир»
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Казахстана, дом 158 офис 11.
БИН 040540000708, ИИК KZ8696504F0007473892, БИК IRTYKZKA, АО «Forte Bank»
Наименование объекта:Строительствоводопровода в с.Махамбет района Бәйтерек ЗКО

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Справка №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за июньмесяц 2022 года

			код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
					номер	дата	наименование	код	наименование	код
					2	01.04.2022г.				
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополнительные расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	24 363 867,03									
Строительно-монтажные работы	34 194 901,09	30 531 161,69	-		-				3 663 739,40	34 194 901,09
Скидка 5%	1 709 745,05									1 709 745,05
Всего по акту:	**32 485 156,03**								3 480 552,43	**32 485 156,03**
Скидка	8 121 289,01									8 121 289,01
Всего к оплате:	**24 363 867,03**								2 610 414,32	**24 363 867,03**
Аванс 30%	7 309 160,11									7 309 160,11
Всего к оплате:	**17 054 706,92**								1 827 290,03	**17 054 706,92**

Подрядчик:
ТОО «СМУ ШЫҒЫС»
Директор
Абжанов Д.К.

Субподрядчик:
ТОО «ТМ-Тепломир»
Директор
Садыков А.Т.

Форма 2В

ПОДРЯДЧИК: Тоаврищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «ТМ-Тепломир»
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Казахстана, дом 158 офис 11.
БИН 040540000708, ИИК KZ8696504F0007473892, БИК IRTYKZKA, АО «Forte Bank»
Наименование объекта:Строительствоводопровода в с.Махамбет района Бәйтерек ЗКО

Акт №2
приемки выполненых работ за июнь 2022 года

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	57345,3	154,16	145,89	8840630	8366031	0	1856562	11552967
					8,28	36,69	474599	2103959	–	855775	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	750	1988,45	0	1491336	0	0	1073762	2770306
					1988,45	0	1491336	0	–	205208	
3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2860	864,11	0	2471349	0	0	1779371	4590778
					864,11	0	2471349	0	–	340058	

4	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	25500	38,08	38,08	971099	971099	0	212904	1278723
					0	11,6	0	295701	–	94720	
5	1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	25500	18,35	18,35	468038	468038	0	102613	616303
					0	5,59	0	142518	–	45652	
		Всего					**20 809 076**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 437 283				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 805 167				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 542 177				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					0				
		- накладные расходы, тенге					5 025 212				
		в т.ч. зарплата, тенге					452 269				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 541 413				

Раздел 2 Трубопроводы

10	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2,8	357255,18	106551,69	1000315	298345	13735	765775	1907377
					245798,03	30455,74	688234	85276	–	141287	
11	2301-0501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	557,5	1087		606002,5		606002,5	–	654483
					–		–		–	48480,2	
17	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25-32мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	3	294988,98	74426,80	884967	223280	4114	713528	1726375
					219190,97	21054,28	657573	63163	–	127880	
35	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	24	562,3	32	13495	768	508	12097	27639
					509,13	0	12219	0	–	2047	

37	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	80	1079,93	64,08	86394	5126	4900	75604	174959
					954,6	0	76368	0	–	12960	
44	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт	240	1428,32	921,99	342797	221278	2	180286	564930
					506,32	252,46	121517	60590	–	41847	
53	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	100	1444		144400		144400	–	155952
					–		–		–	11552	
54	2302-0302-8006	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	2	682		1364		1364	–	1473
					–		–		–	109	
63	2306-0902-0107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	2,8	84704		237171,2		237171	–	245500
64	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	8	1238,63	27,25	9909	218	1384	8329	19697
					1038,38	13,25	8307	106	–	1459	
65	2304-0102-1102	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	2	69531		139062		139062	–	150187
					–		–		–	11125	
66	2304-0105-0902	Штурвал для задвижек DN 50	шт.	4	6174		24696		24696	–	26672
					–		–		–	1976	
67	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	20	2061,2	81,88	41224	1638	6546	33500	80702
					1652	39,93	33040	799	–	5978	

90 1122-0301-0108	Футляры стальные стальные, диаметр 325мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,018	1499380,95	696952,38	26989	12545	1199	17164	47685
				735841,27	227365,08	13245	4093	–	3532	
92 2301-0201-0243	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	18	12488		224784		224784	–	242767
				–		–		–	17983	
93 1122-0601-0208	Трубопроводы стальные диаметром 325мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно- резиновой или битумно- полимерной изоляции НР = НР = 99 %	км трубопровода	0,018	3185493,33	224706,67	57339	4045	47192	6738	69203
				339013,33	39093,33	6102	704	–	5126	

Всего	**6 095 601**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 616 606
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	767 243
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	214 730
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 457 060
- накладные расходы, тенге	1 813 023
в т.ч. зарплата, тенге	163 172
- сметная прибыль (8 %), тенге	433 341

Всего по акту	**26 904 676,27**
Оборудование	-
Всего СМР по акту	**26 904 676**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	780 236
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97%)	822 242
Итого	28 507 154
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	570 143
Итого по акту в текущих ценах с 24.08.18г.	**29 077 296,84**
в текущих и прогнозных ценах	**30 531 161,69**
2021 г. - 100 % (Иинф = 1,05)	30 531 161,69
НДС (12 %)	**3 663 739,40**

Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**34 194 901,09**
в т.ч. НДС	3 663 739,40
Скидка 5%	1 709 745,05
Итого к оплате:	**32 485 156,03**
в т.ч. НДС	3 480 552,43
Скидка 25%	8 121 289,01
Итого к оплате	**24 363 867,03**
в т.ч. НДС	2 610 414,32
Аванс 30%	7 309 160,11
Итого к оплате	**17 054 706,92**
в т.ч. НДС	1 827 290,03

Подрядчик:
ТОО «СМУ ШЫҒЫС»

Директор

Абжанов Д.К.

Субподрядчик:
ТОО «ТМ-Тепломир»

Директор

Садыков А.Т.