**ПОДРЯДЧИК: Тоаварищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»**
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
**СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"**
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Кабанбай батыра,97/2
БИН 170640016119, ИИК KZ188562203103970071, БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"
**Наименование объекта:Строительствоводопровода в с.Махамбет района Бәйтерек ЗКО**

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

**Справка №1**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за май месяц 2022 года**

| | код заказчика | код подрядчика | договор | | источник финансирования | | организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | | 1 | 21.02.2022г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добав-ленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строитель но-монтажные работы | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобре-тение матери-алов | другие дополнительные расходы (оборудование) | | |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего выполнено по стройке с начала строительства | 45 085 830,75 | | | | | | | | | |
| Строительно-монтажные работы | 63 278 358,95 | 56 498 534,78 | - | | - | | | | 6 779 824,17 | 63 278 358,95 |
| Скидка 5% | 3 163 917,95 | | | | | | | | - | 3 163 917,95 |
| **Всего по акту:** | **60 114 441,00** | | | | | | | | 6 440 832,96 | **60 114 441,00** |
| Скидка 25% | 15 028 610,25 | | | | | | | | | 15 028 610,25 |
| **Всего по акту:** | **45 085 830,75** | | | | | | | | 4 830 624,72 | **45 085 830,75** |
| Аванс | 13 525 749,23 | | | | | | | | | 13 525 749,23 |
| **Всего к оплате:** | **31 560 081,53** | | | | | | | | 3 381 437,31 | **31 560 081,53** |

Подрядчик:
ТОО «СМУ ШЫҒЫС»
Директор
Абжанов Д.К.

Субподрядчик:
ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"
Директор
Токтаркан С.Т.

**ПОДРЯДЧИК: Тоаврищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»**
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
**СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"**
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Кабанбай батыра,97/2
БИН 170640016119, ИИК KZ188562203103970071, БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"
**Наименование объекта:Строительствоводопровода в с.Махамбет района Бәйтерек ЗКО**

Форма 2В

**Акт №1**
**приемки выполненых работ за май 2022 года**

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

| № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов | Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь | Накладные расходы / Сметная прибыль | Всего стоимость с НР и СП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0308 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 46617,80844 | 154,16 | 145,89 | 7186828 | 6801011 | 0 | 1509258 | 9391772 |
| | | | | | 8,28 | 36,69 | 385816 | 1710375 | – | 695687 | |
| 2 | 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; | м3 грунта | 980 | 1988,45 | 0 | 1948679 | 0 | 0 | 1403049 | 3619866 |
| | | | | | 1988,45 | 0 | 1948679 | 0 | – | 268138 | |
| 3 | 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 3500 | 864,11 | 0 | 3024378 | 0 | 0 | 2177552 | 5618084 |
| | | | | | 864,11 | 0 | 3024378 | 0 | – | 416154 | |
| 4 | 1101-0104-0502 | Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 34000 | 38,08 | 38,08 | 1294798 | 1294798 | 0 | 283872 | 1704964 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | 11,6 | 0 | 394267 | – | 126294 | |
| 5 1101-0104-0508 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 34000 | 18,35 | 18,35 | 624050 | 624050 | 0 | 136817 | 821737 |
| | | | | 0 | 5,59 | 0 | 190024 | – | 60869 | |
| | **Всего** | | | | | **21 156 424** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 5 358 873 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 8 719 860 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 2 294 666 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 0 | | | | |
| | - накладные расходы, тенге | | | | | 5 510 548 | | | | |
| | в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 495 949 | | | | |
| | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 1 567 142 | | | | |
| **Раздел 2 Трубопроводы** | | | | | | | | | | |
| 10 1122-0501-0103 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 3,8 | 357255,18 | 106551,69 | 1357570 | 404896 | 18641 | 1039267 | 2588583 |
| | | | | 245798,03 | 30455,74 | 934033 | 115732 | – | 191747 | |
| 11 2301-0501-1010 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010; | м | 4595,5 | 1087 | | 4995309 | | 4995309 | – | 5394934 |
| | | | | – | | – | | – | 399625 | |
| 8 1122-0501-0101 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 0,25 | 294988,92 | 74426,59 | 73747 | 18607 | 343 | 59461 | 143865 |
| | | | | 219191,14 | 21055,40 | 54798 | 5264 | – | 10657 | |
| 9 2301-0501-1005 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010; | м | 364,61 | 252 | | 101808 | | 101808 | – | 99232,58 |
| | | | | – | | – | | – | 8145 | |
| 17 1122-0501-0101 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25-32мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 1,4 | 294988,98 | 74426,80 | 412985 | 104198 | 1920 | 332980 | 805642 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 219190,97 | 21054,28 | 306867 | 29476 | – | 59677 | |
| 18 | 2301-0501-1502 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010; | м | 1414 | 136 | | 192304 | 192304 | – | 207688 |
| | | | | | – | | – | – | 15384 | |
| 27 | 2302-0803-0410 | Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ DN 100X100 ГОСТ 5525-88 | шт. | 6 | 215091 | | 1290546 | 1290546 | – | 1393790 |
| | | | | | – | | – | – | 103244 | |
| 29 | 2302-0803-0103 | Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ DN 100x100 ГОСТ 5525-88 | шт. | 10 | 145384 | | 1453840 | 1453840 | – | 1570147 |
| | | | | | – | | – | – | 116307 | |
| 35 | 1122-1201-0101 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 % | фланец | 6 | 562,3 | 32 | 3374 | 192 | 127 | 3024 | 6910 |
| | | | | | 509,13 | 0 | 3055 | 0 | – | 512 | |
| 36 | 2302-0103-0307 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 6 | 1561 | | 9366 | 9366 | – | 10115 |
| | | | | | – | | – | – | 749 | |
| 37 | 1122-1201-0103 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 % | фланец | 75 | 1079,93 | 64,08 | 80995 | 4806 | 4594 | 70879 | 164024 |
| | | | | | 954,6 | 0 | 71595 | 0 | – | 12150 | |
| 38 | 2302-0103-0210 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 75 | 2490 | | 186750 | 186750 | – | 201690 |
| | | | | | – | | – | – | 14940 | |
| 42 | 2302-0103-0210 | Фланцы свободные PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 97 | 2490 | | 241530 | 241530 | – | 260852 |
| | | | | | – | | – | – | 19322 | |
| 43 | 2302-0103-0307 | Фланцы свободные PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 3 | 1561 | | 4683 | 4683 | – | 5058 |
| | | | | | – | | – | – | 375 | |
| 44 | 1122-0801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 % | шт | 114 | 1428,32 | 921,99 | 162828 | 105107 | – | 85636 | 268341 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 506,32 | 252,46 | 57721 | 28780 | – | 19877 | |
| 45 | 1122-0801-0202 | Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 % | шт. | 1 | 2104 | 1357 | 2104 | 1357 | – | 1109 | 3470 |
| | | | | | 747 | 373 | 747 | 373 | – | 257 | |
| 50 | 2302-0303-1006 | Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 | шт. | 5 | 922 | | 4610 | | 4610 | – | 4979 |
| | | | | | – | | – | | – | 369 | |
| 53 | 2302-0302-8010 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 | шт. | 97 | 1444 | | 140068 | | 140068 | – | 151273 |
| | | | | | – | | – | | – | 11205 | |
| 54 | 2302-0302-8006 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 | шт. | 12 | 682 | | 8184 | | 8184 | – | 8839 |
| | | | | | – | | – | | – | 655 | |
| 62 | 1310-0904-0101 | Прокладка провода НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3; | км кабеля | 3,8 | 28302,28 | 19431,87 | 107549 | 73841 | 0 | 30673 | 149279 |
| | | | | | 8870,41 | 4362,07 | 33708 | 16576 | – | 11058 | |
| 63 | 2306-0902-0107 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012 | км | 3,8 | 84704 | | 321875 | | 321875 | – | 347625 |
| | | | | | – | | – | | – | 25750 | |
| 65 | 2304-0102-1102 | Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002 | шт. | 4 | 69531 | | 278124 | | 278124 | – | 300374 |
| | | | | | – | | – | | – | 22250 | |
| 66 | 2304-0105-0902 | Штурвал для задвижек DN 50 | шт. | 4 | 6174 | | 24696 | | 24696 | – | 26672 |
| | | | | | – | | – | | – | 1976 | |
| 67 | 1122-0901-0103 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 % | задвижка или клапан | 18 | 2061,2 | 81,88 | 37102 | 1474 | 5892 | 30150 | 72632 |
| | | | | | 1652 | 39,93 | 29736 | 719 | – | 5380 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 2304-0102-1105 | Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 100, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002 | шт. | 18 | 103047 | | 1854846 | | 1854846 | – | 2003234 |
| | | | | | – | | – | | – | 148388 | |
| 69 | 2304-0105-0904 | Штурвал для задвижек DN 100 | шт. | 18 | 10290 | | 185220 | | 185220 | – | 200038 |
| | | | | | – | | – | | – | 14818 | |
| 70 | 2301-0201-0186 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 12 | 2657 | | 31884 | | 31884 | – | 34435 |
| | | | | | – | | – | | – | 2551 | |
| | | **Всего** | | | | | **16 423 721** | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 1 492 259 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 714 478 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 196 919 | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 11 357 159 | | | | |
| | | - накладные расходы, тенге | | | | | 1 653 179 | | | | |
| | | в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 148 786 | | | | |
| | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 1 217 367 | | | | |
| **Раздел 3 Устройство колодцев** | | | | | | | | | | | |
| 100 | 1122-1301-0101 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 120 | 23360,24 | 9256,76 | 2803230 | 1110811 | 461233 | 1664393 | 4825033 |
| | | | | | 10259,88 | 3750,16 | 1231186 | 450019 | – | 357410 | |
| 101 | 2104-0302-0102 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 40 | 28074 | | 1122960 | | 1122960 | – | 1212797 |
| | | | | | – | | – | | – | 89837 | |
| 102 | 2104-0302-0103 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 4 | 41760 | | 167040 | | 167040 | – | 180403 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | | – | | – | 13363 | |
| 103 | 2104-0301-0110 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 40 | 15497 | | 619880 | | 619880 | – | 669470 |
| | | | | | – | | – | | – | 49590 | |
| 104 | 2104-0301-0112 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 80 | 23325 | | 1866000 | | 1866000 | – | 2015280 |
| | | | | | – | | – | | – | 149280 | |
| 105 | 2104-0301-0115 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 4 | 22871 | | 91484 | | 91484 | – | 98803 |
| | | | | | – | | – | | – | 7319 | |
| 106 | 2104-0301-0117 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 8 | 35206 | | 281648 | | 281648 | – | 304180 |
| | | | | | – | | – | | – | 22532 | |
| 107 | 2104-0302-0110 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 40 | 23656 | | 946240 | | 946240 | – | 1021939 |
| | | | | | – | | – | | – | 75699 | |
| 108 | 2104-0302-0114 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 4 | 37833 | | 151332 | | 151332 | – | 163439 |
| | | | | | – | | – | | – | 12107 | |
| 118 | 1108-0101-0307 | Обмазка наружной поверхности колодцев горячей битумной мастикой за 2 раза-колодцы в сухих грунтах НР = 93 % | м2 поверхности | 1400 | 874,07 | 19,81 | 1223704 | 27734 | 806865 | 365334 | 1716161 |
| | | | | | 277,93 | 2,66 | 389105 | 3727 | – | 127123 | |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **12 207 505** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 1 620 291 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 1 138 545 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 453 746 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 6 514 682 |
| - накладные расходы, тенге | 2 029 727 |
| в т.ч. зарплата, тенге | 182 675 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 904 260 |

| | |
|---|---|
| **Всего по акту** | **49 787 649,87** |
| **Оборудование** | - |
| **Всего СМР по акту** | **49 787 650** |
| Временные здания и сооружения (2,9 %) | 1 443 842 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97%) | 1 521 575 |
| Итого | 52 753 067 |
| Непредвиденные работы и затраты (2 %) | 1 055 061 |
| **Итого по акту в текущих ценах с 24.08.18г.** | **53 808 128,36** |
| **в текущих и прогнозных ценах** | **56 498 534,78** |
| 2021 г. - 100 % (Иинф = 1,05) | 56 498 534,78 |
| **НДС (12 %)** | **6 779 824,17** |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **63 278 358,95** |
| в т.ч. НДС | 6 779 824,17 |
| Скидка 5% | 3 163 917,95 |
| **Итого к оплате:** | **60 114 441,00** |
| в т.ч. НДС | 6 440 832,96 |
| Скидка 25% | 15 028 610,25 |
| **Итого к оплате** | **45 085 830,75** |
| в т.ч. НДС | 4 830 624,72 |
| Аванс 30% | 13 525 749,23 |
| **Итого к оплате** | **31 560 081,53** |
| в т.ч. НДС | 3 381 437,31 |

Подрядчик:
ТОО «СМУ-ШЫҒЫС»

Директор

Абжанов Д.К.

Субподрядчик:
ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"

Директор

Токтаркан С.Т.