Форма КС-3
Утверждена
приказом министрества национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г №229

Генподрядчик ТОО "ГЕМАКАСЕС".
Субподрядчик: ТОО «СК Орда-Құрылыс»
Наименование объекта: "Строительство инженерноҗ коммуникационной инфраструктуры для новых участков в н.п.Бесарык Жанакорганского района Кызылординской области.(Электроснабжение)"

Справка №1
о стоимости выполненных работ за август месяц 2021 г.

код.заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		02/25	11.08.2021г				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование объекта: "Строительство инженерноҗ коммуникационной инфраструктуры для новых участков в н.п.Бесарык Жанакорганского района Кызылординской области.(Электроснабжение)"	16757518	14962070	-	-	-	-	-	1795448	16757518
Итого:	16757518	14962070	-	-	-	-	-	1795448	16757518

Генподрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор _____ **Назылов Ж.С.**

Субподрядчик: ТОО «СК Орда-Құрылыс»

Директор _____ **Казыбаева Б.**

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Субподрядчик: ТОО «СК Орда-Құрылыс»
Наименование объекта "Строительство инженерной коммуникационной инфраструктуры для новых участков в н.п.Бесарык Жанакорганского района Кызылординской области.(Электроснабжение)"

Согласно договора №02/25 от 11.08.2021 г.

А К Т №1
приемки выполненных работ за август месяц 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах с 05.10.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВЛ-10кВ									
		Анкерная опора АР10-1.1С-1шт									
20	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	14715,84	7159,20	14716	7159	668	8355	24917
					6888,96	3555,20	6889	3555		1846	
21	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	2	37326,00	--	74652	--	74652	--	80624
					--	--	--	--		5972	
22	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	7	870,31	19,70	6092	138	4019	1817	8542
					276,48	2,65	1935	19		633	
		Анкерная опора АТБ10-1.1С, 1шт									
47	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	14715,84	7159,20	14716	7159	668	8355	24917
					6888,96	3555,20	6889	3555		1846	
48	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	2	37326,00	--	74652	--	74652	--	80624
					--	--	--	--		5972	
49	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	7	870,31	19,70	6092	138	4019	1817	8542
					276,48	2,65	1935	19		633	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								228166
		РАЗДЕЛ 2.ВЛИ 0,4кВ									
66	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	6,52596686	119647,39	24061,57	780815	157025	480488	271411	1136404
					42138,92	9847,74	274997	64266		84178	

67	2306-1201-0920 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	5,61165	1167641,00	--	6552393	--	6552393	--	7076584
		СП - 8%			--	--	--	--		524191	
68	2306-1201-0917 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	3,7829	479080,00	--	1812312	--	1812312	--	1957297
		СП - 8%			--	--	--	--		144985	
69	2306-0137-0733 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,81702	2473340,00	--	2020768	--	2020768	--	2182429
		СП - 8%			--	--	--	--		161661	
		Анкерная концевая опора К2-8шт									
80	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	8	14715,84	7159,20	117727	57274	668	66843	199335
		НР - 80%; СП - 8%			6888,96	3555,20	55112	28442		14766	
81	2104-0405-0202 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	16	27100,00	--	433600	--	433600	--	468288
		СП - 8%			--	--	--	--		34688	
82	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	56	870,31	19,70	48737	1103	4019	14537	68336
		НР - 93%; СП - 8%			276,48	2,65	15483	148		5062	
		Анкерная промежуточная УП2-1шт									
98	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14715,84	7159,20	14716	7159	668	8355	24917
		НР - 80%; СП - 8%			6888,96	3555,20	6889	3555		1846	
99	2104-0405-0202 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	27100,00	--	54200	--	54200	--	58536
		СП - 8%			--	--	--	--		4336	
100	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7	870,31	19,70	6092	138	4019	1817	8542
		НР - 93%; СП - 8%			276,48	2,65	1935	19		633	
		Промежуточная опора П2-83шт									
111	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	83	7289,80	3097,10	605062	257060	55417	336154	1016513
		НР - 80%; СП - 8%			3525,12	1537,44	292585	127608		75297	
112	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	83	37326,00	--	3098058	--	3098058	--	3345903
		СП - 8%			--	--	--	--		247845	
113	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	290,5	870,31	19,70	252825	5723	4019	75411	354495
		НР - 93%; СП - 8%			276,48	2,65	80317	770		26259	
		Опора анкерная концевая Х3-4шт									

123	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	4	14715,84	7159,20	58863	28637	668	33421	99667
					6888,96	3555,20	27556	14221		7383	
124	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	8	51274,00	--	410192	--	410192	--	443007
					--	--	--	--		32815	
125	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	28	870,31	19,70	24369	552	4019	7269	34168
					276,48	2,65	7741	74		2531	
		Промежуточная опора П1-41шт									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								18474421
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								18702587
		Итого с пониж коэф.	Тенге				14962070				
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				1795448				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге				16757518				

Генподрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор _____ Пазылов Ж.С.

Субподрядчик:ТОО «СК Орда-Құрылыс»

Директор _____ Калдыбаева Б.