Форма № 3-КС

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "KZ Expert"
Подрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"
Договор: Доп.соглашение №53/2024-1 от 25.07.2024 года к договору №53/2024 от 10.06.2024 г.;
Наименование объекта: Строительство швейной фабрики в г.Ленгер Толебийского района Туркестанской области(наружные подводящие инженерные сети водоснабжения)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2024 года

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за январь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство швейной фабрики в г.Ленгер Толебийского района Туркестанской области(наружные подводящие инженерные сети водоснабжения)	21 839 678,82	19 499 713,23							2 339 965,59	21 839 678,82
Всего по стройке	**21 839 678,82**	**19 499 713,23**							**2 339 965,59**	**21 839 678,82**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"

_____ **Муздыбеков Р.О.**

Технический надзор:

Директор ТОО "KZ Expert"

_____ **Корабоев У.Т.**

Подрядчик:

Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

_____ **Шалхаров А.**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области" **Форма-2**
Технический надзор: ТОО "KZ Expert"
Подрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"
Доп.соглашение №53/2024-1 от 25.07.2024 года к договору №53/2024 от 10.06.2024 г.;
Наименование стройки: Строительство швейной фабрики в г.Ленгер Толебийского района Туркестанской области(наружные подводящие инженерные сети водоснабжения)

А К Т №1
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2024 года

Составлен(а) 1 квартал 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Включение											
1	**1101-0101-0432 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 3 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3**	**м^3 грунта**	**63,2**	**374,32**	**374,32**	**23657**	**23657**	**--**	**7415**	**33558**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**162,96**	**--**	**10299**		**2486**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта в траншеях по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)									
2	**1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 3 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**6,21**	**4730,25**	**--**	**29353**	**--**	**--**	**21134**	**54527**
		НР - 72%; СП - 8%			**4730,25**	**--**	**29353**	**--**		**4039**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки									
4	**1101-0101-0432 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 3 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3**	**м^3 грунта**	**1900,40299**	**374,32**	**374,32**	**711359**	**711359**	**--**	**222974**	**1009076**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**162,96**	**--**	**309690**		**74743**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта в траншеях по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)									

5	1101-0205-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.186 Кзтр=1,12, Кэм=1,12	**Грунт скальный 5р группы.Разработка отбойными молотками. Ширина траншеи до 1 м и глубина до 2 м,применен коэффициент к затратам труда - 1,12 и к времени эксплуатации машин - 1,12**	$м^3$ грунта	38	12949,63	4738,58	492086	180066	--	287537	841993
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разрыхление скального грунта отбойными молотками 2. Откидывание, выбрасывание разрыхленного грунта			8211,05	2298,34	312020	87337		62370	
6	1101-0205-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.188 Кзтр=1,30, Кэм=1,30	**Грунт скальный 5р группы.Разработка отбойными молотками. Ширина траншеи более 1 м и глубина до 3 м,применен коэффициент к затратам труда - 1,3 и к времени эксплуатации машин - 1,3**	$м^3$ грунта	193,304	15030,82	5500,14	2905518	1063199	--	1697758	4971538
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разрыхление скального грунта отбойными молотками 2. Откидывание, выбрасывание разрыхленного грунта			9530,68	2667,71	1842319	515679		368262	
7	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 3 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	$м^3$ грунта	59,9895713	4730,25	--	283766	--	--	204311	527123
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки			4730,25	--	283766	--		39046	
8	1101-0102-0432 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 3 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$**	$м^3$ грунта	39,2598125	250,62	250,62	9839	9840	--	3084	13957
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам с погрузкой в автомобили-самосвалы 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ			--	109,11	--	4284		1034	
9	412-101-0215 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 15 км**	т·км	76,9492325	48,00	--	3694	--		--	3989
		СП - 8%			--	--	--	--		295	
10	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	$м^3$	196,039257	2192,13	--	429744	--	--	309415	798292
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости			2192,13	--	429744	--		59133	

11	1101-0104-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3**	$м^3$ грунта	1764,35331	67,53	67,53	119147	119147	--	28724	159692
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,61	--	39892		11821	
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
12	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	1764,35331	324,45	146,02	572444	257630	--	320301	964166
		НР - 72%; СП - 8%			178,43	73,71	314814	130050		71421	
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта									
13	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею**	км трубопровода	0,932	651790,39	283004,97	607469	263761	--	430081	1120554
		НР - 99%; СП - 8%			368785,42	97336,56	343708	90718		83004	
		Состав работ: 1. Раскладка полимерных труб с колес 2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов труб 4. Прогрев торцов труб и сварка стыков 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение труб из зажимов 8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею 9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта 10. Выверка уложенного трубопровода									
14	241-201-0507 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,7 мм**	м	16,16	632,00	--	10213	--	10213	--	11030
		СП - 8%			--	--	--	--		817	
15	241-201-0510 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х5,6 мм**	м	16,16	1413,00	--	22834	--	22834	--	24661
		СП - 8%			--	--	--	--		1827	
16	241-201-0512 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х8,1 мм**	м	909	2995,00	--	2722455	--	2722455	--	2940251
		СП - 8%			--	--	--	--		217796	
17	1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,005	1564858,28	350332,88	7824	1751	1415	5324	14200
		НР - 99%; СП - 8%			931507,20	144039,76	4658	720		1052	
		Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода									

18	241-102-0219 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм**	м	5	7392,00	--	36960	--	36960	--	39917
		СП - 8%			--	--	--	--		2957	
19	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	км трубопровода	0,008	1004149,04	172212,66	8033	1378	1066	6114	15279
					698630,40	73319,70	5589	587		1132	
20	241-102-0177 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	8	4372,00	--	34976	--	34976	--	37774
		СП - 8%			--	--	--	--		2798	
21	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	км трубопровода	0,01	843455,33	107865,19	8435	1079	810	6921	16584
					654642,56	44414,91	6546	444		1228	
22	241-102-0139 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	10	2002,00	--	20020	--	20020	--	21622
		СП - 8%			--	--	--	--		1602	
23	1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей 2. Покрытие грунтовкой 3. Покрытие первым слоем мастики толщиной 3 мм 4. Наложение слоя стеклохолста 5. Покрытие вторым слоем мастики толщиной 3 мм и стеклохолстом 6. Покрытие третьим слоем мастики толщиной 3 мм 7. Наружная обертка бумагой оберточной	км трубопровода	0,01	2764285,14	48495,47	27643	485	22522	4592	34814
					463619,52	235,87	4636	2		2579	
24	218-103-0206 РСНБ РК 2022	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93**	10 $м^2$	0,00527	7094,00	--	37	--	37	--	40

		СП - 8%			--	--	--	--		3	
25	1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,008	4807526,57	51281,55	38460	410	34305	3711	45545
		НР - 99%; СП - 8%			468187,20	424,57	3745	3		3374	
		Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей 2. Покрытие грунтовкой 3. Покрытие первым слоем мастики толщиной 3 мм 4. Наложение слоя стеклохолста 5. Покрытие вторым слоем мастики толщиной 3 мм и стеклохолстом 6. Покрытие третьим слоем мастики толщиной 3 мм 7. Наружная обертка бумагой оберточной									
26	218-103-0206 РСНБ РК 2022	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93**	10 м^2	0,00248	7094,00	--	18	--	18	--	19
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
27	1122-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,005	3550952,61	140379,03	17755	702	15500	1706	21018
		НР - 99%; СП - 8%			310602,24	34026,22	1553	170		1557	
		Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей 2. Покрытие грунтовкой 3. Покрытие слоем мастики толщиной 4 мм 4. Наложение слоя стеклохолста 5. Наружная обертка рулонными материалами									
28	218-103-0206 РСНБ РК 2022	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93**	10 м^2	0,00155	7094,00	--	11	--	11	--	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
		Состав работ: 1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода 5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции									
31	1122-0101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Трубы водопроводные асбестоцементные,диаметр труб 400 мм.(футляр)**	км трубопровода	0,017	1831658,25	449331,20	31138	7639	3277	22928	58391
		НР - 99%; СП - 8%			1189508,32	172826,78	20222	2938		4325	
		Состав работ: 1. Опускание и укладка труб 2. Установка резиновых колец и натягивание муфт с заделкой цементным раствором									

		3. Гидравлическое испытание с устройством и разборкой временных упоров									
32	241-701-0207 РСНБ РК 2022	**Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 400 мм с муфтами БНМ**	м	17,136	12360,00	--	211801	--	211801	--	228745
		СП - 8%			--	--	--	--		16944	
33	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Трубы диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр**	м трубы,уложенной в футляре	17	2615,43	12,57	44462	214	10405	33572	84277
		НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка и разборка такелажных приспособлений 2. Установка диэлектрических скользящих опор 3. Протаскивание труб в футляр лебедкой			1990,76	4,01	33843	68		6243	
34	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Концы футляра диаметром 800 мм(400мм).Заделка битумом и прядью**	футляр	1	43126,02	2546,58	43126	2547	32070	8482	55737
		НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Приварка опорных косынок 2. Приготовление битума 3. Установка деревянных заглушек 4. Заделка смоляной прядью 5. Заливка битумом			8509,03	58,97	8509	59		4129	
35	1122-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Штуцеры (патрубки) стальные,диаметр 100 мм.Врезка в существующие сети из стальных труб**	врезка	1	12577,29	6343,72	12577	6344	850	7680	21878
		НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Изготовление штуцера 2. Разметка гнезда на трубопроводе 3. Опускание штуцера в траншею 4. Установка и подгонка штуцера по месту 5. Приварка штуцера			5382,78	2375,14	5383	2375		1621	
36	261-301-0172 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные**	м	0,4	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
54	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250 мм (с учетом подставок под пожарный гидрант)**	т	0,008	2279303,44	754099,55	18626	6162	5259	9275	30133
		НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов			881638,89	264864,22	7205	2164		2232	

		3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Колодцы									
		Колодцы диам.1500мм (6шт)									
55	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона на просадочных грунтах(диам.1500мм)**	$м^3$	9,08	70364,17	14547,89	638907	132095	223421	340583	1057849
		НР - 99%; СП - 8%			31210,50	6677,54	283391	60632		78359	
		Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Заделка труб с установкой стальных футляров 4. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 5. Устройство упоров и опор для установки арматуры 6. Гидроизоляция стен и днища									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	261-101-0382 РСНБ РК 2022	**Плиты покрытий,перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,круглые**	$м^3$	3,9	72566,00	--	283007	--	283007	--	305648
		СП - 8%			--	--	--	--		22641	
57	225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	10	20065,00	--	200650	--	200650	--	216702
		СП - 8%			--	--	--	--		16052	
58	225-101-0108 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	4	13475,00	--	53900	--	53900	--	58212
		СП - 8%			--	--	--	--		4312	
59	225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	6	5710,00	--	34260	--	34260	--	37001
		СП - 8%			--	--	--	--		2741	
60	244-202-0102 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	комплект	6	36676,00	--	220056	--	220056	--	237660
		СП - 8%			--	--	--	--		17604	
61	222-506-0401 РСНБ РК 2022	**Лестница С-3**	т	0,1218	1063547,00	--	129540	--	129540	--	139903
		СП - 8%			--	--	--	--		10363	
62	1127-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм,однослойные.Устройство**	$м^2$ основания	11,28	732,13	325,66	8258	3673	3772	2154	11245
		НР - 108%; СП - 8%			72,10	104,73	813	1181		833	
		Состав работ: 1. Подготовка подстилающего слоя 2. Россыпь и разравнивание щебня 3. Профилирование и планировка щебня 4. Укатка щебня с поливкой водой									

63	1127-0403-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм.Устройство.исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501,1127-0403-0502** *НР - 108%; СП - 8%*	$м^2$ основания	11,28	-95,27 -2,25	-38,28 -12,88	-1075 -25	-432 -145	-618	-184 -101	-1360
64	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка основания 2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий 3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением 4. Засыпка песком 5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком	$м^2$	11,28	2084,52 323,34	5,36 1,85	23513 3647	61 21	19805	3962 2198	29673
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Упоры бетонные** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси	$м^3$	0,3	36478,31 9677,30	1770,14 472,15	10943 2903	531 142	7509	2771 1097	14811
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	261-102-0129 РСНБ РК 2022	**Поковки простые строительные (скобы,закрепы,хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70** *СП - 8%*	кг	16,32	316,00 --	-- --	5157 --	-- --	5157	-- 413	5570
				Колодец диам.2000мм (1шт)							
67	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона на просадочных грунтах(диам.1500мм)** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Заделка труб с установкой стальных футляров 4. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 5. Устройство упоров и опор для установки арматуры 6. Гидроизоляция стен и днища	$м^3$	2,34	70364,17 31210,50	14547,89 6677,54	164652 73033	34042 15625	57577	87771 20194	272617

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	261-101-0382 РСНБ РК 2022	**Плиты покрытий,перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,круглые** *СП - 8%*	$м^3$	1,14	72566,00 --	--	82725 --	--	82725 --	-- 6618	89343
69	225-101-0111 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9** *СП - 8%*	шт.	2	29214,00 --	--	58428 --	--	58428 --	-- 4674	63102
70	225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6** *СП - 8%*	шт.	1	5710,00 --	--	5710 --	--	5710 --	-- 457	6167
71	244-202-0102 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)** *СП - 8%*	комплект	1	36676,00 --	--	36676 --	--	36676 --	-- 2934	39610
72	222-506-0401 РСНБ РК 2022	**Лестница С-3** *СП - 8%*	т	0,0203	1063547,00 --	--	21590 --	--	21590 --	-- 1727	23317
73	1127-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм,однослойные.Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка подстилающего слоя 2. Россыпь и разравнивание щебня 3. Профилирование и планировка щебня 4. Укатка щебня с поливкой водой	$м^2$ основания	1,88	732,13 72,10	325,66 104,73	1376 136	612 197	628	359 139	1874
74	1127-0403-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм.Устройство.исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501,1127-0403-0502** *НР - 108%; СП - 8%*	$м^2$ основания	1,88	-95,27 -2,25	-38,28 -12,88	-179 -4	-72 -24	-103	-31 -17	-227
75	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка основания 2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий 3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением 4. Засыпка песком 5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком	$м^2$	1,88	2084,52 323,34	5,36 1,85	3919 608	10 3	3301	660 366	4946
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

76	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Упоры бетонные** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси	$м^3$	0,05	36478,31 9677,30	1770,14 472,15	1824 484	89 24	1251	462 183	2469
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	261-102-0129 РСНБ РК 2022	**Поковки простые строительные (скобы,закрепы,хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70** *СП - 8%*	кг	2,72	316,00 --	-- --	860 --	-- --	860	-- 69	929
					обеспечение сейсмостойкости колодцев						
78	1106-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Обойма-замок в днище колодцев из бетона В12,5.Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	$м^3$	0,3	83121,75 36678,47	7730,58 3456,81	24937 11004	2319 1037	11614	10957 2871	38765
					Соединительные элементы колодцев при сейсмике 8 баллов						
79	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали закладные весом до 20 кг.Установка** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,0887	1208834,60 125767,20	2110,40 1000,77	107224 11156	187 89	95881	10232 9396	126853
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали закладные весом более 20 кг.Установка** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,10834	1126435,40 43368,00	2110,40 1000,77	122038 4698	228 108	117112	4374 10113	136525
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

81	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Упоры бетонные под задвижку и на сети**	$м^3$	2	36478,31	1770,14	72957	3540	50062	18472	98743
		НР - 91%; СП - 8%			9677,30	472,15	19355	944		7314	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								17218339

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	17 218 339
в том числе оборудование	Тенге	
в том числе СМР	Тенге	17 218 339
Сметная прибыль 5%	Тенге	860 917
Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге	361 585
Итого по части II в сметных ценах:	Тенге	18 440 841
Итого на 2023 г., , К - 1,079	Тенге	19 897 667
Итого по части II в прогнозных ценах:	Тенге	19 897 667
Понижающий коэффициент К=0,979999	Тенге	19 499 714
НДС (12%)	Тенге	2 339 966
Всего	**Тенге**	**21 839 678,82**

Технический надзор:
ТОО "KZ Expert"

Инженер-эксперт_____ **Тажиев М.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Компания "Арыстан-сервис"

Инженер-эксперт_____ **Шонбаев С.С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

_____ **Шалхаров А.М.**