Форма № 3-КС

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "KZ Expert"
Подрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"
Договор: Доп.соглашение №53/2024-1 от 25.07.2024 года к договору №53/2024 от 10.06.2024 г.;
Наименование объекта: Строительство швейной фабрики в г.Ленгер Толебийского района Туркестанской области(наружные подводящие инженерные сети водоснабжения)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2024 года

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за январь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство швейной фабрики в г.Ленгер Толебийского района Туркестанской области(наружные подводящие инженерные сети водоснабжения)	26 244 799,21	3 933 143,21							471 977,18	4 405 120,39
Всего по стройке	**26 244 799,21**	**3 933 143,21**							**471 977,18**	**4 405 120,39**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"

_____ **Муздыбеков Р.О.**

Технический надзор:

Директор ТОО "KZ Expert"

_____ **Корабоев У.Т.**

Подрядчик:

Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

_____ **Шалхаров А.**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области" **Форма-2**
Технический надзор: ТОО "KZ Expert"
Подрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"
Доп.соглашение №53/2024-1 от 25.07.2024 года к договору №53/2024 от 10.06.2024 г.;
Наименование стройки: Строительство швейной фабрики в г.Ленгер Толебийского района Туркестанской области(наружные подводящие инженерные сети водоснабжения)

А К Т №2
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2024 года

Составлен(а) 1 квартал 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	**1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам.50-65 мм**	**км**	**0,016**	**103711,14**	**--**	**1659**	**--**	**32**	**1611**	**3532**
		НР - 99%; СП - 8%			**101710,44**	**--**	**1627**	**--**		**262**	
		Состав работ: 1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода 5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции									
30	**1122-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,916**	**106205,30**	**--**	**97284**	**--**	**4117**	**92235**	**204681**
		НР - 99%; СП - 8%			**101710,44**	**--**	**93167**	**--**		**15162**	
37	**1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка**	**задвижка или клапан**	**4**	**4775,58**	**140,49**	**19102**	**562**	**6834**	**11869**	**33449**
		НР - 99%; СП - 8%			**2926,56**	**70,76**	**11706**	**283**		**2478**	
		Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке									

38	242-101-0403 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды и природного газа,Т до+120°С,PN 10,марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 100**	шт.	4	45824,00	--	183296	--	183296	--	197960
		СП - 8%			--	--	--	--		14664	
39	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка**	фланец	8	2534,77	109,70	20278	878	5867	13398	36370
		НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев			1691,66	--	13533	--		2694	
40	241-116-0210 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	8	4156,00	--	33248	--	33248	--	35908
		СП - 8%			--	--	--	--		2660	
41	241-113-0224 РСНБ РК 2022	**Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 150-100-150 мм**	шт.	1	9841,00	--	9841	--	9841	--	10628
		СП - 8%			--	--	--	--		787	
42	241-210-0622 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 100х100 мм**	шт.	14	8935,00	--	125090	--	125090	--	135097
		СП - 8%			--	--	--	--		10007	
43	241-210-0628 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 150х150 мм**	шт.	1	16112,00	--	16112	--	16112	--	17401
		СП - 8%			--	--	--	--		1289	
44	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Гидранты пожарные.Установка**	шт.	5	6999,83	290,75	34999	1454	15573	18476	57753
		НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Сверление отверстий 2. Опускание, установка арматуры и соединение фланцев			3594,43	138,15	17972	691		4278	
45	244-404-0102 РСНБ РК 2022	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 750 мм**	шт.	4	59778,00	--	239112	--	239112	--	258241
		СП - 8%			--	--	--	--		19129	
46	244-404-0103 РСНБ РК 2022	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1000 мм**	шт.	1	63407,00	--	63407	--	63407	--	68480
		СП - 8%			--	--	--	--		5073	
47	1125-0129-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Гидранты пожарные.Установка опознавательного знака**	знак	5	4085,48	--	20427	--	4947	14087	37275
		НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Рытье ямы 2. Установка опознавательного знака			3096,04	--	15480	--		2761	

		3. Засыпка ямы грунтом с трамбованием									
48	261-401-0327 РСНБ РК 2022	**Знаки опознавательные металлические**	100 шт.	0,05	152037,00	--	7602	--	7602	--	8210
		СП - 8%			--	--	--	--		608	
49	1122-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Вантузы двойные.Установка**	шт.	2	7173,96	412,71	14348	826	2894	10909	27277
		НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Сверление отверстий 2. Опускание, установка арматуры и соединение фланцев			5313,90	195,44	10628	391		2021	
50	242-402-0202 РСНБ РК 2022	**Вантуз воздушный чугунный фланцевый,двухступенчатый (двухкамерный) для водоснабжения,Т до+80°С,уплотнение EPDM PN 10/16/25 DN 65**	шт.	2	304739,00	--	609478	--	609478	--	658236
		СП - 8%			--	--	--	--		48758	
51	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка вентилей диам.50 мм**	шт	2	2795,63	46,83	5591	93	1819	3689	10022
		НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке			1839,55	23,59	3679	47		742	
52	242-301-1202 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	шт.	2	1329,00	--	2658	--	2658	--	2871
		СП - 8%			--	--	--	--		213	
53	241-210-0611 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 50х50 мм**	шт.	1	4337,00	--	4337	--	4337	--	4684
		СП - 8%			--	--	--	--		347	
54	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250 мм (с учетом подставок под пожарный гидрант)**	т	0,183	2279303,44	754099,55	417861	138248	117984	208085	676021
		НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу			881638,89	264864,22	161629	48557		50076	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Восстановление асфальтобетонного покрытия											

82	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	$м^3$	20	5099,71	1513,32	101994	30266	66693	14236	
		НР - 108%; СП - 8%			251,74	407,32	5035	8146		9298	
		Состав работ:									
		1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой									
		2. Россыпь и разравнивание материалов									
		3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									
83	1127-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм**	$м^2$	200	732,13	325,66	146426	65132	66874	38196	
		НР - 108%; СП - 8%			72,10	104,73	14420	20946		14770	
		Состав работ:									
		1. Подготовка подстилающего слоя									
		2. Россыпь и разравнивание щебня									
		3. Профилирование и планировка щебня									
		4. Укатка щебня с поливкой водой									
84	1127-0403-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=10	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм.Устройство.добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501,1127-0403-0502**	$м^2$ основания	200	476,35	191,42	95270	38284	54740	16334	
		НР - 108%; СП - 8%			11,23	64,39	2246	12878		8928	
85	1127-0602-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см.Устройство**	$м^2$ покрытия	200	1508,71	98,40	301742	19680	264576	22186	
		НР - 108%; СП - 8%			87,43	15,28	17486	3056		25914	
		Состав работ:									
		1. Очистка основания									
		2. Установка бортовых упоров									
		3. Укладка асфальтобетонной смеси укладчиком асфальтобетона									
		4. Укатка									
		5. Уход за покрытием									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	1127-0602-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=4	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ.Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201**	$м^2$ покрытия	200	884,85	0,02	176970	4	174852	2284	
		НР - 108%; СП - 8%			10,57	--	2114	--		14340	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Включение											
2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 3 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	$м^3$ грунта	0,935	4730,25	--	4421	--	--	3183	8212
		НР - 72%; СП - 8%			4730,25	--	4421	--		608	

		3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода 5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции									
9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м^3 основания**	**89,2837**	**5444,96**	**264,05**	**486146**	**23575**	**297583**	**170636**	**709325**
		НР - 99%; СП - 8%			**1847,91**	**82,56**	**164988**	**7371**		**52543**	
		Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3472984**

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	**3 472 984**
в том числе оборудование	Тенге	
в том числе СМР	Тенге	**3 472 984**
Сметная прибыль 5%	Тенге	173 649
Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге	72 933
Итого по части II в сметных ценах:	Тенге	**3 719 566**
Итого на 2023 г., , К - 1,079	Тенге	4 013 411
Итого по части II в прогнозных ценах:	Тенге	**4 013 411**
Понижающий коэффициент К=0,979999	Тенге	**3 933 143**
НДС (12%)	Тенге	471 977
Всего	**Тенге**	**4 405 120,39**

Технический надзор:
ТОО "KZ Expert"

Инженер-эксперт _____ **Тажиев М.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Компания "Арыстан-сервис"

Инженер-эксперт _____ **Шонбаев С.С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

_____ **Шалхаров А.М.**