Форма КС-3
Утверждена
приказом исполняющего обязанности
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от "5" апреля 2021г №420

Генподрядчик: **ТОО "ГЕМАКАСЕС"**
Субподрядчик: **ТОО «СК Орда-Құрылыс»**
Наименование объекта: **"Строительство уличного освещения по улицам "Досжан Хазірет" в п. Шубаркудык Темирского района**

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по базисно-индексному методу)
за июнь месяц 2022 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-провавая форма наименование	Организационно-провавая форма код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство уличного освещения по улицам "Досжан Хазірет в п. Шубаркудык Темирского района Актюбинской области	24629252	21990404	-	-	-	-	-	-	2638848	24629252
Итого:	24629252	21990404	-	-	-	-	-	-	2638848	24629252

Генподрядчик:
ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Директор _____ **Назылов ж.С.**
БИН/ИИН 051140008585

Субподрядчик:
ТОО «СК Орда-Құрылыс»
Директор _____ **Калдыбаева Б.Т.**
БИН/ИИН 080140017041

Форма 2

Генподрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Субподрядчик: ТОО «СК Орда-Құрылыс»
Наименование объекта: "Строительство уличного освещения по улицам "Досжан Хазірет" в п. Шубаркудык Темирского района Актюбинской области"

А К Т от "10" июня 2022 г
приемки выполненных работ за июнь месяц 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Наружное освещение (Альбом 1)												
1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	795,8		51,34	51,34	40856	40856	--	11551	56600
						--	20,16	--	16043		4193	
2	1101-0106-3301 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с), при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	530,5		16,81	16,81	8918	8918	--	1027	10741
						--	2,69	--	1427		796	
3	1101-0106-3301 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка песком бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с), при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	265,3		16,81	16,81	4460	4460	--	514	5372
						--	2,69	--	714		398	
4	211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный** *СП - 8%*	м3	265,3		1907,00	--	505927	--	505927	--	546401
						--	--	--	--		40474	
5	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3** *НР - 61%; СП - 8%*	км кабеля	4,421		31095,00	21317,40	137471	94245	--	39337	190952
						9777,60	4808,78	43227	21260		14145	
6	249-101-0501 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м** *СП - 8%*	м	4421		38,00	--	167998	--	167998	--	181438
						--	--	--	--		13440	

7	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные /опора освещения/. Установка	опора	65	8351,59	3756,79	542853	244192	44865	291646	901259
		НР - 80%; СП - 8%			3904,56	1704,01	253796	110761		66760	
8	Прайс-лист ТОО "Светотехника Плюс"	Опора освещения восьмигранная стальная, высота 10м, толщина 3мм, покрытие"горячее оцинкование	шт	75	102763,54	--	7707266	--		--	7707266
					--	--	--	--	7707266	--	
9	Прайс-лист ТОО "Светотехника Плюс"	Фундаментная конструкция: высота 1,75м	шт	65	15436,68	--	1003384	--	1003384	--	1083655
		СП - 8%			--	--	--	--		80271	
10	241-207-0106 РСНБ РК 2015	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	13	649,00	--	8437	--	8437	--	9112
		СП - 8%			--	--	--	--		675	
11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заполнение бетоном фундаментной конструкции. Устройство	м3	39	27441,31	1132,94	1070211	44185	485951	58692	1219216
		НР - 91%; СП - 8%			1387,80	265,97	54124	10373		90312	
12	Прайс-лист ТОО "Светотехника Плюс"	Кронштейн типа "Ива", вылет 1,5м	шт	130	13372,20	--	1738386	--	1738386	--	1877457
		СП - 8%			--	--	--	--		139071	
13	1308-0305-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования	шт.	65	1208,55	63,51	78556	4128	4095	50906	139819
		НР - 72%; СП - 8%			1082,04	5,70	70333	370		10357	
14	Прайс-лист ТОО "Жарык LED"	Светильник светодиодный Gemera-120S	шт	130	52530,00	--	6828900	--	6828900	--	7375212
		СП - 8%			--	--	--	--		546312	
18	1308-0201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	4167	238,89	103,96	995455	433202	195099	368759	1473351
		НР - 72%; СП - 8%			88,02	34,89	366779	145387		109137	
19	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	479	348,63	156,93	166994	75169	21517	68093	253894
		НР - 72%; СП - 8%			146,70	50,74	70269	24304		18807	
20	243-113-0906 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1	км	4,646	1028799,00	--	4779800	--	4779800	--	5162184
		СП - 8%			--	--	--	--		382384	
21	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ"	ТРуба ДКС d=50мм	м	479	1821,43	--	872465	--	872465	--	942262
		СП - 8%			--	--	--	--		69797	

		Железобетонные элементы										
31	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	м3	0,7	12712,67 5203,28	7509,39 2070,39	8899 3642	5256 1449	--	4073 1038	14010
32	225-204-1001 РСНБ РК 2015	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и** *СП - 8%*	шт.	14	3600,00 --	-- --	50400 --	-- --	50400	-- 4032	54432
33	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами). Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	8	8351,59 3904,56	3756,79 1704,01	66813 31236	30054 13632	5523	35895 8217	110924
34	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	опора	4	17013,92 7630,48	8693,20 3940,40	68056 30522	34773 15762	2761	37027 8407	113489
35	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	2	26176,33 11484,00	14002,09 6344,47	52353 22968	28004 12689	1381	28526 6470	87349
36	225-204-0308 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5** *СП - 8%*	шт.	22	37736,00 --	-- --	830192 --	-- --	830192	-- 66415	896607
		Установка КТПН									
94	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	4	1799,53 831,95	967,58 371,54	7198 3328	3870 1486	--	5680 1030	13909
95	221-102-0101 РСНБ РК 2015	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78** *СП - 8%*	м3	2,304	25540,00 --	-- --	58844 --	-- --	58844	-- 4708	63552
96	211-201-0503 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-15 мм** *СП - 8%*	м3	0,68	2414,00 --	-- --	1642 --	-- --	1642	-- 131	1773
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				27802733 950224	1051312 375657	17607567 7707266	1001726 1687777	30492235
		Стоимость оборудования	Тенге				7707266				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				7707266				
		Итого по акту	Тенге				30492235				
		Временные здания и сооружения-1,3%					296205				
		Итого по акту					30788439				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 0,7%					161568				

		Итого						30950007				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					464855				
		ИТОГО	Тенге					31414862				
		Итого с пониж коэф.	Тенге					21990404				
		Ндс-12%	Тенге					2638848				
		Итого с НДС	**Тенге**					**24629252**				

Генподрядчик:
ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Директор _____ Пазылов Ж.С.
БИН/ИИН 051140008585

Субподрядчик:
ТОО «СК Орда-Курылыс»
Директор _____ Калдыбаева Б.Т.
БИН/ИИН 080140017041