Форма КС-3
Утверждена
приказом министрества национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г №229

Генподрядчик ТОО "ГЕМАКАСЕС".
Субподрядчик: ТОО «СК Орда-Құрылыс»

Наименование объекта: Капитальный ремонт по замене окон и дверей в зданий школы ГУ "Майская средняя общеобразовательная школа" по адресу: Павлодарскай область Майский район Майский с.о. с.Майское ул.Школьная здание 7

Справка №1
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2021 г.

код.заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		02/9	01.07.2021г				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт по замене окон и дверей в зданий школы ГУ "Майская средняя общеобразовательная школа" по адресу: Павлодарскай область Майский район Майский с.о. с.Майское ул.Школьная здание 7	28929380	25829804	-	-	-	-	-	3099576	28929380
Итого:	28929380	25829804	-	-	-	-	-	3099576	28929380

Генподрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор _____ **Пазылов Ж.С.**

Субподрядчик: ТОО «СК Орда-Құрылыс»

Директор _____ **Калдыбаева Б.**

Генподрядчик: **ТОО "ГЕМАКАСЕС"**

Субподрядчик: **ТОО «СК Орда-Құрылыс»**

Форма 2

Наименование объекта: Капитальный ремонт по замене окон и дверей в зданий школы ГУ "Майская средняя общеобразовательная школа" по адресу: Павлодарскай область Майский район Майский с.о. с.Майское ул.Школьная здание 7

Согласно договору №02/9 от 01.07.2021 года.

А К Т №1

приемки выполненных работ за июль месяц 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
1	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	619,2		1664,94	156,58	1030931	96954	--	707384	1877376
		НР - 72%; СП - 8%				1508,36	78,33	933977	48502		139065	
2	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	221,38		987,87	156,58	218695	34664	--	144988	392776
		НР - 72%; СП - 8%				831,29	78,33	184031	17341		29095	
		Оконные блоки										
3	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	60,47		3008,40	157,77	181918	9540	84450	83149	286273
		НР - 90%; СП - 8%				1454,07	73,76	87928	4460		21205	
4	2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	55,4		15278,00	--	846401	--	846401	--	914113
		СП - 8%				--	--	--	--		67712	
5	2109-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	5,07		15573,00	--	78955	--	78955	--	85272
		СП - 8%				--	--	--	--		6316	
6	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	162,02		2142,14	157,69	347070	25549	162234	154032	541188
		НР - 90%; СП - 8%				982,57	73,76	159196	11951		40088	
7	2109-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	46,02		15573,00	--	716669	--	716669	--	774003
		СП - 8%				--	--	--	--		57334	
8	2109-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	116		15596,00	--	1809136	--	1809136	--	1953867

		СП - 8%			--	--	--	--		144731	
9	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	1,2	3264,56	163,29	3917	196	2076	1560	5916
		НР - 90%; СП - 8%			1370,76	73,76	1645	89		438	
10	2109-0201-0203 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	1,2	27434,00	--	32921	--	32921	--	35554
		СП - 8%			--	--	--	--		2634	
11	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	5,07	2976,18	175,43	15089	889	7603	6317	23118
		НР - 90%; СП - 8%			1301,16	83,18	6597	422		1712	
12	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	5,04	2252,31	172,30	11352	868	5668	4711	17347
		НР - 90%; СП - 8%			955,30	83,18	4815	419		1285	
13	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	10,11	22436,00	--	226828	--	226828	--	244974
		СП - 8%			--	--	--	--		18146	
14	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	360	2529,29	174,61	910544	62860	416628	415230	1431836
		НР - 90%; СП - 8%			1197,38	84,20	431056	30311		106062	
15	2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	360	19845,00	--	7144200	--	7144200	--	7715736
		СП - 8%			--	--	--	--		571536	
16	2108-0102-0101 РСНБ РК 2015	Сетки полимерные фасадные и укрывные плетено-тканые, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40 СТ РК 2433-2013	м2	98,805	75,00	--	7410	--	7410	--	8003
		СП - 8%			--	--	--	--		593	
		Подоконные доски									
17	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	83,82	1768,92	9,78	148271	819	127273	18525	180140
		НР - 90%; СП - 8%			240,74	4,83	20179	405		13344	
18	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	83,82	1377,00	--	115420	--	115420	--	124654
		СП - 8%			--	--	--	--		9234	
		Дверные блоки									

19	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков *НР - 90%; СП - 8%*	м2	117,400848	2760,22 1131,84	548,74 142,80	324052 132879	64422 16765	126751	134680 36699	495431
20	1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков *НР - 90%; СП - 8%*	м2	83,163076	2215,30 1043,70	423,64 114,81	184231 86798	35232 9548	62202	86711 21675	292617
21	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	5,96448	5239,00 --	-- --	31248 --	-- --	31248	-- 2500	33748
22	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	86,48496	4292,00 --	-- --	371193 --	-- --	371193	-- 29695	400889
23	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	108,114484	5096,00 --	-- --	550951 --	-- --	550951	-- 44076	595028
24	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная *СП - 8%*	шт.	232	295,00 --	-- --	68440 --	-- --	68440	-- 5475	73915
25	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах *НР - 69%; СП - 8%*	м2	5,46	2668,04 2189,77	51,36 21,55	14568 11956	280 118	2331	8331 1832	24730
26	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах *НР - 69%; СП - 8%*	м2	10	2936,56 2353,81	48,69 20,23	29366 23538	487 202	5341	16381 3660	49406
27	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 *СП - 8%*	м2	12,86	52097,00 --	-- --	669967 --	-- --	669967	-- 53597	723565
28	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 *СП - 8%*	м2	2,6	25269,00 --	-- --	65699 --	-- --	65699	-- 5256	70955
29	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей *НР - 90%; СП - 8%*	м2	7,98	1407,65 869,89	179,16 87,24	11233 6942	1430 696	2862	6874 1449	19556
30	2109-0202-0603 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 24-19, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 *СП - 8%*	м2	7,98	23999,00 --	-- --	191512 --	-- --	191512	-- 15321	206833
		Отделка дверных и оконных откосов									

31	1211-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные**	м2	197,11	5514,52	25,62	1086967	5051	159406	666061	1893270
		НР - 72%; СП - 8%			4680,18	13,06	922510	2575		140242	
		Состав работ:									
32	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	197,11	2550,42	21,65	502713	4266	106504	314631	882731
		НР - 80%; СП - 8%			1988,45	6,83	391943	1346		65387	
33	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	197,11	658,21	4,56	129741	898	35442	75074	221200
		НР - 80%; СП - 8%			473,85	2,24	93401	442		16385	
34	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	1043	2077,50	5,67	2166830	5910	1681948	384140	2755047
		НР - 80%; СП - 8%			459,23	1,15	478972	1203		204078	
35	2109-0205-0305 РСНБ РК 2015	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 150мм. Установка**	м	1043	425,00	--	443275	--	443275	--	478737
		СП - 8%			--	--	--	--		35462	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								25829804
		Итого по акту :	**Тенге**								25829804
		НДС 12%		Тенге							3099576
		Итого с текущих ценах с НДС 12%		Тенге							28929380

Генподрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор Пазылов Ж.С.

Субподрядчик: ТОО «СК Орда-Құрылыс»

Директор Калдыбаева Б.