Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "ГЕМАКАСЕС"**

Субподрядчик : **ТОО "СК Алаш Құрылыс"**

Наименование строительства и его адрес: **«Капитальный ремонт по замене окон и дверей в здании школы ГУ "Майская средняяобщеобразовательная школа", по адресу: Павлодарская область, Майский район, Майский с.о., с.Майское, ул.Школьная, здание 7»**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(ресурсный метод)

за август 2021 (месяц, год) **№1**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтаж	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт по замене окон и дверей в здании школы ГУ "Майская средняяобщеобразовательная школа", по адресу: Павлодарская область, Майский район, Майский с.о., с.Майское, ул.Школьная, здание 7»	11 760 000	10 500 000							1 260 000	11 760 000
Итого за стройку									1 260 000	11 760 000
В том числе за август	11 760 000	10 500 000								-
Итого	11 760 000	10 500 000							1 260 000	11 760 000

Генподрядчик : **ТОО "ГЕМАКАСЕС"** **Директор** **Пазылов Ж.С.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Субподрядчик : **ТОО "СК Алаш Құрылыс"** **Директор** **Абылаев М.А.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Генподрядчик : ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Субподрядчик : ТОО "Алаш-Құрылыс"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт по замене окон и дверей в здании школы ГУ "Майская средняя общеобразовательная школа" по адресу: Павлодарская область, Майский район, Майский с.о ., с.Майское ул. Школьная, здание7 »

АКТ

о стоимости выполненных работ за август месяц 2021 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**10500000**
	Подраздел 0.2.	**Крыша АС-12**				**10500000**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3684157
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1844306*
		машины и механизмы	тенге			179708
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*47027*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5686968
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	814		
24	**Е11-100105-101 1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28***	**Стропила. Установка с изготовлением**	**м3древесины в конструкции**	**4,721**	**262 030**	**1237044**
25	**Е11-100102-401 1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28***	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3древесины вконструкции**	**3,401**	**240 809**	**818991**
26	**Е11-100114-401 1110-0114-0401 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28***	**Прогоны из досок. Укладка по фермам**	**м3древесины в конструкции**	**1,626**	**203 425**	**330769**
27	**Е11-120101-716 1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32***	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2кровли**	**406,7**	**5 294**	**2153070**
28	**С1224-102-0708 224-102-0708 *РСНБ РК 2022***	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**$м^2$**	**467,705**	**2 984**	**1395632**

1	2	3	4	5	6	7
29	**Е11-100115-101** **1110-0115-0101** ***РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28***	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3древесины в конструкции**	**13,042**	**3 746**	**48855**
30	**С1236-202-608** 236-202-0608 *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 на основе** водной винилацетатной дисперсии, содержащаягазообразующие и пенообразующие наполнители, обработка **при Т от -5°С до +40°С, относительной влажности не более 85%, предел огнестойкости от 15 до90 минут**	**кг**	**33,2571**	**1 552**	**51615**
31	Е11-90302-301 1109-0302-0301 ***РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32***	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили длинапролетов до 24 м **при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,12451**	**316 764**	**39440**
32	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный **из углеродистой стали** обыкновенного качества, **ширинаполки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,12451**	**457 354**	**56945**
33	Е11-130301-406 **1113-0301-0406** *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	**м²**	**3,61079**	**257**	**928**
34	Е11-130301-1406 **1113-0301-1406** *РСНБ РК 2022* *К-2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	**м²**	**3,61079**	**397**	**1433**
35	Е11-120101-1503 **1112-0101-1503** *РСНБ РК 2022*	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2изолируемой поверхности**	**498,4**	**474**	**236242**
36	С1261-107-0510 261-107-0510 *РСНБ РК 2022*	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с** армированным слоем из полиэтиленовых полос/ (мембрана)	**м²**	**548,24**	**137**	**75109**
37	Е11-120101-1305 **1112-0101-1305** *РСНБ РК 2022*	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или **фибролита насухо**	**м2утепляемого покрытия**	**297,6**	**1 677**	**499075**
38	**С1234-101-0205** **234-101-0205** *РСНБ РК 2022*	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130**	**м³**	**30,6528**	**46 463**	**1424221**
39	**С1217-103-0104** **217-103-0104** *РСНБ РК 2022*	**Анкер забиваемый размерами 12 мм х 50 мм**	**1000 шт.**	**0,074**	**61 545**	**4554**
40	**С1217-103-0102** **217-103-0102** *РСНБ РК 2022*	**Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм**	**1000 шт.**	**0,152**	**16 517**	**2511**
41	**С1217-103-0103** **217-103-0103** *РСНБ РК 2022*	**Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм**	**1000 шт.**	**0,074**	**25 351**	**1876**
	Примыкания, фартук					
42	**Е11-120101-1001** **1112-0101-1001** ***РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28***	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2покрытия**	**30,8**	**4 475**	**137830**
43	**С1224-104-0304** **224-104-0304** *РСНБ РК 2022*	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м²**	**34,804**	**2 735**	**95189**

1	2	3	4	5	6	7
		Элементы коньковые и др.				
44	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 *РСНБ РК 2022*	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м планки**	**36,12**	**2 178**	**78669**
45	С1224-105-0111 224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**36,12**	**2 042**	**73757**
		Подшивка свеса				
46	Е11-100102-205 1110-0102-0205 *РСНБ РК 2022*	**Стены. Устройство карнизов**	**м2стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**74,4**	**10 579**	**787078**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**10500000**
		НДС:	12%			**1260000**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**11760000**

Генподрядчик : **ТОО "ГЕМАКАСЕС"**
Директор _____ **Пазылов Ж.С.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Субподрядчик : **ТОО "Алаш-Құрылыс"**
Директор _____ **Абылаев М.А.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)