Генподрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС", БИН 051140008585, Кызылординская область, г.Кызылорда, с.Махамбетова, Отек Кулманов, 58
Подрядчик: ТОО СК "Орда-Құрылыс "
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Миялинская средняя школа" по адресу: с.Жангелдин, Кызылкогинский район Атырауская

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2023 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№24 от 04.08.2023 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР в	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт здания КГУ "Миялинская средняя школа" по адресу: с.Жангелдин, Кызылкогинский район Атырауская	**12 018 571,71**	**27 468 201,95**							**3 296 184,23**	**30 764 386,18**
за ноябрь месяц 2023 года.		**27 468 201,95**							**3 296 184,23**	**30 764 386,18**
И Т О Г О к оплате:		**27 468 201,95**							**3 296 184,23**	**30 764 386,18**

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор _____ **Джумашев Д.К.**

Подрядчик: ТОО СК "Орда-Құрылыс "

Директор _____ **Нуртай Н.Н**

Генподрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС", БИН 051140008585, Кызылординская область, г.Кызылорда, с.Махамбетова, Отек Кулманов, 58

Подрядчик:ТОО СК "Орда-Құрылыс "

Наименование объекта : Капитальный ремонт здания КГУ "Миялинская средняя школа" по адресу: с.Жангелдин, Кызылкогинский район Атырауская область"

Договор подряда (контракта): №24 от 04.08.2023 г.

Акт №1 от "8" ноябрь 2023 г.
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2023 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Водопровод и канализация										
		Водомерный узел СТВ 50 - лист ВК8										
1	С123-040101-0303 2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	2		26236,00	--	52472,00	--	52472,00	--	56669,76
		СП - 8%				--	--	--	--		4197,76	
2	51-010101-1003 5101-0101-1003 РСНБ РК 2015	**Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002**	шт.	1		236993,00	--	236993,00	--		--	236993,00
						--	--	--	--	236993,00	--	
3	С123-020103-0310 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015**	шт.	6		2854,00	--	17124,00	--	17124,00	--	18493,92
		СП - 8%				--	--	--	--		1369,92	
		Водопровод В2										
4	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	32,08		1204,42	70,87	38637,79	2273,51	2198,44	34303,70	78776,80
		НР - 98%; СП - 8%				1065,02	26,12	34165,84	837,93		5835,32	
5	С123-010201-0158 2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	32,08		1409,00	--	45200,72	--	45200,72	--	48816,78
		СП - 8%				--	--	--	--		3616,06	
		Кран пожарный д-50 мм										
6	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	кран	10		12572,34	120,56	125723,40	1205,60	111548,80	13133,27	149965,21
		НР - 98%; СП - 8%				1296,90	43,23	12969,00	432,30		11108,53	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	187933 С	**Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009**	шт.	3	30	839,00				25170,00		
6.2	187939 С	**Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007**	м	2	20	733,00				14660,00		
6.3	252975 С	**Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Dy 50 мм ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	10	6005,00				60050,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-161401-0101 1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише**	шт.	10		1028,92	16,77	10289,20	167,70	186,10	9798,82	21695,07
		НР - 98%; СП - 8%				993,54	6,34	9935,40	63,40		1607,04	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	287729 С	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	кг	0,023	0,23	809,00				186,07		
8	С123-080307-0102 2308-0307-0102 РСНБ РК 2015	**Шкаф пожарный ШПК-310 НОК/НОБ**	шт.	10		12547,00	--	125470,00	--	125470,00	--	135507,60
		СП - 8%				--	--	--	--		10037,60	
9	С123-080305-0105 2308-0305-0105 РСНБ РК 2015	**Огнетушители порошковые ОП-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	шт.	20		7709,00	--	154180,00	--	154180,00	--	166514,40
		СП - 8%				--	--	--	--		12334,40	
10	С123-040501-0218 2304-0501-0218 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	шт.	10		4256,00	--	42560,00	--	42560,00	--	45964,80
		СП - 8%				--	--	--	--		3404,80	
11	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	35,18		96,41	2,43	3391,70	85,49	1608,42	1178,51	4935,83
		НР - 69%; СП - 8%				48,26	0,29	1697,79	10,20		365,62	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	149219 С	**Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00009	0,003166	460049,00				1456,61		
12	Е11-130301-0806 1113-0301-0806 РСНБ РК 2015	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177**	м2	35,18		128,68	3,14	4526,96	110,47	3465,57	666,57	5609,01
		НР - 69%; СП - 8%				27,03	0,43	950,92	15,13		415,48	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	249439 С	**Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79**	кг	0,09	3,1662	1053,00				3334,01		
13	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции	1,07		77143,82	1175,72	82543,89	1258,02	54169,50	21077,17	111910,74
		НР - 76%; СП - 8%				25342,40	576,40	27116,37	616,75		8289,68	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	139579 С	**Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003**	м3	1,032	1,10424	34368,00				37950,52		
13.2	279797 С	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,039	0,04173	332118,00				13859,28		
14	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	2,2		421,19	27,84	926,62	61,24	--	669,00	1723,27
		НР - 76%; СП - 8%				393,35	6,77	865,37	14,89		127,65	
15	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,00253		460541,00	--	1165,17	--	1165,17	--	1258,38
		СП - 8%				--	--	--	--		93,21	
		Насосы										
16	Е11-180501-0103 1118-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,3 т. Установка**	насос	1		34139,37	1618,35	34139,37	1618,35	6377,56	26281,43	65254,47
		НР - 98%; СП - 8%				26143,46	674,33	26143,46	674,33		4833,66	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	145198 С	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	т	0,00305	0,00305	234011,00				713,73		
16.2	158886 С	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015**	шт.	1	1	1963,00				1963,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16.3	158887 С	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1	2490,00				2490,00		
17	51-021503-0401 5102-1503-0401 РСНБ РК 2015	Установки пожаротушения многонасосные сертифицированные модели Hydro MX 1/1 2 CR 10-3, типа Grundfos	комплект	1		4442783,00	--	4442783,00	--		--	4442783,00
						--	--	--	--	4442783,00	--	
		Оборудование										
18	Е11-170501-0102 1117-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки. Установка	комплект	1		3883,80	256,43	3883,80	256,43	370,71	3322,24	7782,52
		НР - 98%; СП - 8%				3256,66	133,38	3256,66	133,38		576,48	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	135925 С	Замазка защитная	кг	0,2	0,2	357,00				71,40		
18.2	147076 С	Каболка	т	0,00014	0,00014	1358592,00				190,20		
18.3	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,036	0,036	809,00				29,12		
19	Прайс ТОО "Компания БИО"	Ванна моечная ВМП-7-3-5РН (нерж)	шт	1		135964,01	--	135964,01	--		--	135964,01
						--	--	--	--	135964,01	--	
		Кран поливочный										
20	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 15/20 мм. Установка	кран	2		633,77	--	1267,54	--	402,94	847,31	2284,04
		НР - 98%; СП - 8%				432,30	--	864,60	--		169,19	
21	С123-040902-1401 2304-0902-1401 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 15 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2		8789,00	--	17578,00	--	17578,00	--	18984,24
		СП - 8%				--	--	--	--		1406,24	
22	С123-030103-0502 2303-0103-0502 РСНБ РК 2015	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	20		972,00	--	19440,00	--	19440,00	--	20995,20
		СП - 8%				--	--	--	--		1555,20	
		Водопровод горячий Т3										
23	Е11-170201-0102 1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	1		10836,21	28,87	10836,21	28,87	7233,66	3516,33	15500,74
		НР - 98%; СП - 8%				3573,68	14,41	3573,68	14,41		1148,20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	187915 С	Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d=25	шт.	1	1	7177,00				7177,00		
24	Е11-170801-0201 1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Демонтаж	комплект	16		4595,15	49,00	73522,40	784,00	1239,36	70369,33	155403,07
		НР - 98%; СП - 8%				4468,69	19,15	71499,04	306,40		11511,34	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	147614 С	Лента ФУМ	кг	0,015	0,24	5164,00				1239,36		
		Канализация К3										
25	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Монтаж	насос	1		22644,20	444,32	22644,20	444,33	3828,79	18151,21	44059,05
		НР - 98%; СП - 8%				18371,08	150,57	18371,08	150,57		3263,63	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	145198 С	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0022	234011,00				514,82		

		низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015										
25.3	158884 С	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1	1089,00				1089,00		
26	51-020106-0103 5102-0106-0103 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1	1	1369,00				1369,00		
						72970,00	--	72970,00	--		--	72970,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			--	--	--	--	72970,00	--	
												6066814,91
		ЭО										
27	Е11-210501-0101 1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1		19317,00	673,03	19317,00	673,03	10194,96	6291,19	27657
		НР - 72%; СП - 8%				8449,01	288,75	8449,01	288,75		2048,66	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	129995 С	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,015	0,015	599397,00				8990,95		
28	51-080401-0401 5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1		236158,00	--	236158,00	--		--	236158,00
						--	--	--	--	236158,00	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге									
												263815
		Наружный водопровод и канализация										
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод										
		Колодец д1500										
29	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1		2188,32	1378,75	2188,32	1378,75	--	1200,03	3659
		НР - 99%; СП - 8%				809,57	402,58	809,57	402,58		271,07	
30	С123-020304-1410 2302-0304-1410 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110х110х110, PN 16	шт.	1		5514,00	--	5514,00	--	5514,00	--	5955
		СП - 8%				--	--	--	--		441,12	
		Отмостки										
31	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,64		13477,85	1776,48	8625,82	1136,95	5193,39	2634,54	12161
		НР - 94%; СП - 8%				3586,68	792,55	2295,48	507,23		900,83	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	100078 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	0,1856	6985,00				1296,42		
31.2	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	0,64	5448,00				3486,72		
32	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,16		35748,99	7,20	5719,84	1,15	5070,43	609,36	6836
		НР - 94%; СП - 8%				4051,62	--	648,26	--		506,34	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,1632	27443,00				4478,70		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								28611

РАЗДЕЛ 2.Канализация

		Землянные работы									
33	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	488,7054	157,34	148,38	76892,91	72514,10	--	17135,97	101551
		НР - 72%; СП - 8%			8,96	39,74	4378,80	19421,15		7522,31	
34	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	15,1146	2152,92	--	32540,52	--	--	23429,18	60448
		НР - 72%; СП - 8%			2152,92	--	32540,52	--		4477,58	
35	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	485,781432	35,96	35,96	17468,70	17468,70	--	4854,71	24110
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,88	--	6742,65		1785,87	
36	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	15,024168	936,04	--	14063,22	--	--	10125,52	26124
		НР - 72%; СП - 8%			936,04	--	14063,22	--		1935,10	
37	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	485,781432	169,56	78,30	82369,10	38036,68	--	45150,86	137721
		НР - 72%; СП - 8%			91,26	37,83	44332,41	18377,11		10201,60	
		Трубопроводы									
38	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,15	501635,20	153363,76	75245,28	23004,56	2297,32	56451,60	142232,63
		НР - 99%; СП - 8%			332956,00	47189,46	49943,40	7078,42		10535,75	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48 7,2	317,00				2282,40		
39	С123-010503-0203 2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	151,5	1149,00	--	174073,50	--	174073,50	--	187999,38
		СП - 8%			--	--	--	--		13925,88	
		Колодцы ж/б д-1000мм-3 шт									
40	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,81	46523,10	11101,76	84206,81	20094,18	30851,31	41170,10	135407
		НР - 99%; СП - 8%			18376,42	4599,25	33261,32	8324,64		10030,15	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,41 0,7421	29639,00				21995,10		
40.2	279119 С	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0017 0,003077	902009,00				2775,48		
41	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	11778,00	--	35334,00	--	35334,00	--	38161
		СП - 8%			--	--	--	--		2826,72	
42	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	15109,00	--	30218,00	--	30218,00	--	32635

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		2417,44	
43	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2		11147,00	--	22294,00	--	22294,00	--	24078
		СП - 8%				--	--	--	--		1783,52	
44	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3		9312,00	--	27936,00	--	27936,00	--	30171
		СП - 8%				--	--	--	--		2234,88	
45	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6		3018,00	--	18108,00	--	18108,00	--	19557
		СП - 8%				--	--	--	--		1448,64	
46	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1		5504,00	--	5504,00	--	5504,00	--	5944
		СП - 8%				--	--	--	--		440,32	
47	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	14,444		896,87	19,84	12954,39	286,57	8322,63	4079,71	18396
		НР - 93%; СП - 8%				300,83	2,88	4345,19	41,60		1362,73	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	34,6656	223,00				7730,43		
48	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3		21723,00	--	65169,00	--	65169,00	--	70383
		СП - 8%				--	--	--	--		5213,52	
		Колодцы ж/б д-1500мм-3 шт										
49	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3,835		40693,07	7373,83	156057,92	28278,63	78718,60	60540,74	233927
		НР - 99%; СП - 8%				12792,88	3152,95	49060,69	12091,56		17327,89	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,52	1,9942	29639,00				59106,09		
49.2	279119 С	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0019	0,007287	902009,00				6572,49		
50	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3		21833,00	--	65499,00	--	65499,00	--	70739
		СП - 8%				--	--	--	--		5239,92	
51	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5		17010,00	--	85050,00	--	85050,00	--	91854
		СП - 8%				--	--	--	--		6804,00	
52	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1		23192,00	--	23192,00	--	23192,00	--	25047
		СП - 8%				--	--	--	--		1855,36	
53	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3		21553,00	--	64659,00	--	64659,00	--	69832
		СП - 8%				--	--	--	--		5172,72	
54	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3		3018,00	--	9054,00	--	9054,00	--	9778
		СП - 8%				--	--	--	--		724,32	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
55	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2		5504,00	--	11008,00	--	11008,00	--	11889
		СП - 8%				--	--	--	--		880,64	
56	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	28,7781		896,87	19,84	25810,21	570,96	16581,93	8128,38	36653
		НР - 93%; СП - 8%				300,83	2,88	8657,32	82,88		2715,09	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	135867 С	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	2,4	69,06744	223,00				15402,04		
57	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3		21723,00	--	65169,00	--	65169,00	--	70383
		СП - 8%				--	--	--	--		5213,52	
58	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка С1-02,С1-03	т	0,042		582071,00	--	24446,98	--	24446,98	--	26403
		СП - 8%				--	--	--	--		1955,76	
59	Е11-130301-1417 1113-0301-1417 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784	м2	1,218		401,25	2,01	488,72	2,44	464,01	15,72	545
		НР - 69%; СП - 8%				18,28	0,43	22,27	0,52		40,36	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	249521 С	**Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ Р 52165-2003**	кг	0,23	0,28014	1356,00				379,87		
		Отмостки										
60	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,2		13477,85	1776,48	43129,12	5684,74	25967,00	13172,72	60806
		НР - 94%; СП - 8%				3586,68	792,55	11477,38	2536,16		4504,15	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	100078 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,29	0,928	6985,00				6482,08		
60.2	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	1	3,2	5448,00				17433,60		
61	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,8		35748,99	7,20	28599,19	5,76	25352,13	3046,82	34178
		НР - 94%; СП - 8%				4051,62	--	3241,30	--		2531,68	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	100467 С	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	0,816	27443,00				22393,49		
		Жироуловитель (лист 9НВК)										
62	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,72		46523,10	11101,76	33496,63	7993,27	12272,34	16377,06	53864
		НР - 99%; СП - 8%				18376,42	4599,25	13231,02	3311,46		3989,90	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,41	0,2952	29639,00				8749,43		
62.2	279119 С	**Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017**	т	0,0017	0,001224	902009,00				1104,06		
63	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1		11778,00	--	11778,00	--	11778,00	--	12720
		СП - 8%				--	--	--	--		942,24	
64	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2		11147,00	--	22294,00	--	22294,00	--	24078
		СП - 8%				--	--	--	--		1783,52	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
65	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1**		**9312,00**	--	**9312,00**	--	**9312,00**	--	**10057**
		СП - 8%				--	--	--	--		**744,96**	
66	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1**		**3018,00**	--	**3018,00**	--	**3018,00**	--	**3259**
		СП - 8%				--	--	--	--		**241,44**	
67	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**2**		**5504,00**	--	**11008,00**	--	**11008,00**	--	**11889**
		СП - 8%				--	--	--	--		**880,64**	
68	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**6,594**		**896,87**	**19,84**	**5913,96**	**130,82**	**3799,47**	**1862,48**	**8399**
		НР - 93%; СП - 8%				**300,83**	**2,88**	**1983,67**	**18,99**		**622,12**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	**135867 С**	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**2,4**	**15,8256**	**223,00**				**3529,11**		
69	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1**		**21723,00**	--	**21723,00**	--	**21723,00**	--	**23461**
		СП - 8%				--	--	--	--		**1737,84**	
70	С123-020802-0115 2302-0802-0115 РСНБ РК 2015	**Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100x100 ГОСТ 6942-98**	**шт.**	**2**		**3910,00**	--	**7820,00**	--	**7820,00**	--	**8446**
		СП - 8%				--	--	--	--		**625,60**	
71	Е11-100103-0101 1110-0103-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перегородки щитовые неодранкованные толщиной 48 мм. Устройство под штукатурку**	**м2**	**0,42**		**5933,44**	**144,47**	**2492,04**	**60,68**	**2160,22**	**267,52**	**2980**
		НР - 90%; СП - 8%				**645,57**	**62,16**	**271,14**	**26,11**		**220,77**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	**133152 С**	**Щиты перегородок**	**м2**	**0,964**	**0,40488**	**5129,00**				**2076,63**		
72	С123-061710-2573 2306-1710-2573 РСНБ РК 2015	**Скоба**	**шт.**	**7**		**911,00**	--	**6377,00**	--	**6377,00**	--	**6887**
		СП - 8%				--	--	--	--		**510,16**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**									**1962989**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**8322229,89**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										**3197362**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**1297159,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**914736,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**279431,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**12678876,00**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							**5124868,00**		
		- Накладные расходы	Тенге								**1505584,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**1311708,00**	
		Временные здания и сооружения (1,2 %)										38368
		ИТОГО										3235730
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35% с затратами не включенные в летнее время от предыдущих актов за июнь, август месяцы 2022 года.										1281928

П	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО									4517658
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)									90353
			ИТОГО									4608012
			Итого с оборудованием									9732880
			в том числе в текущих ценах на 2021 года-100%, К=1,050036									10219873,90
			Скидка понижения 5%									510993,69
			ИТОГО									10730867,59
			Налог на добавленную стоимость 12%									1287704,11
			ИТОГО									12018571,71

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор _____ **Джумашев Д.К.**

Подрядчик: ТОО СК "Орда-Құрылыс "

Директор _____ **Нуртай Н.Н**