ASPEL

ул. Сатыбалдина 13, офис 10
Караганда, Казахстан
e: info@aspel.kz
www.aspel.kz
+7 707 328 00 00

13 Satybaldina street, office 10
Karaganda, Kazakhstan
e: info@aspel.kz
www.aspel.kz

Договор от №256 от 23.05.2025г. **«27» мая 2025г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Код инженера:		Номер и дата подачи заявки		**Время прибытия**	**Время убытия**	**Затраченное время**

Организация здравоохранения: КГП "Многопрофильная больница № 2 города Караганды" управления здравоохранения Карагандинской области"	Город: Караганда
Отделение:	Адрес: ул. Крылова 23

Медицинская техника:	Серийный номер:	Дата монтажа медицинской техники:
Гарантийное ☐ ***Постгарантийное*** ☐ ***Стороннее*** ☐		
Газовый стерилизатор Steri vac 5 XL		

Выполненные работы

Диагностика	Ремонт	Модернизация	ПТО*	Демонтаж	Обучение
☐	☐	☐	■	☐	☐

Затраченные материалы при ремонте медицинской техники:

Наименование материала	Единица измерения	Количество	Общая стоимость (тенге)

Типы неисправностей

Ошибка программы ☐	Техническая неисправность ☐	Механическая неисправность ☐

Виды ремонта

Гарантийный ремонт ☐	Негарантийный ремонт ☐

<u>Комментарии/техническое заключение</u>: Плановое сервисное техническое обслуживание аппарата.
Визуальный осмотр, разбор аппарата, чистка, продувка, осмотр плат, разъемов, контактов, соединений, проверка и продувка системы отвода отработанных газов, проверка соединений на течи/утечки. Проведение встроенных в ПО системных тестов, проверка соленоидов, эжектора, проверка уплотнительных прокладок, проведение теста на утечку, тест на вакуумирование, тест нагревателя и испарителя дистиллированной воды, тест датчиков давления и датчиков температуры. Проведение других работ согласно технической документации и договора.
- Утечка сжатого воздуха через корпус электромагнитного клапана, рекомендуется замена электромагнитного клапана;
- Для стабильной работы аппарата рекомендуется замена комплекта расходных материалов (сервисного набора);
- Через централизованную систему подачи сжатого воздуха периодически попадает большое количество конденсата, установленные на аппарате влагоуловители не рассчитаны на такой объем жидкости. Рекомендуется не допускать образование конденсата в централизованной системе подачи сжатого воздуха;
Аппарат готов к работе.

<u>Услуги на территории заказчика</u> ■ <u>Услуги в условиях сервисного центра</u> ☐

Медицинскую технику сдал: _____ (ФИО (при его наличии) представителя организации здравоохранения) **Дата: «___» _____**202_ г. **Подпись**_____	**Медицинскую технику принял: Мукашев Б.М.** (ФИО (при его наличии) представителя поставщика услуг) **Дата: «27» мая 2025 г. Подпись**_____
Медицинскую технику сдал: Мукашев Б.М. (ФИО (при его наличии) представителя поставщика услуг) **Дата: «27» мая 2025 г. Подпись**_____	**Медицинскую технику принял:** _____ (ФИО (при его наличии) представителя организации здравоохранения) **Дата: «___» _____**202_ г. **Подпись**_____

Представитель организации здравоохранения: _____ (должность) (Ф.И.О. (при его наличии)) _____ «____» _____202_ г. М.П.	**Представитель поставщика услуг:** **Директор: Мукашев Б.М.** (должность) (Ф.И.О. (при его наличии)) _____ «27» мая 2025 г. М.П.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРАҒАНДЫ ҚАЛАСЫ
ҚАРАҒАНДЫ ШЫҒЫ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
ҚҰЖАТТАР ҮШІН
"Aspel"
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД КАРАГАНДА