Заказчик: ТОО "KazConstructionGroup"

Подрядчик: ТОО "Construction Company "KazConstructionGroup"

Наименование объекта: Реконструкция водопровода с. Бурлин, Бурлинского района ЗКО

# А К Т

## приемки выполненных работ №2

за май 2017 года

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Вынос проекта в натуру | | | | | | | | |
| 1 | ЛС1-2 | Вынос проекта в натуру | 1 | 172588,68 | 0 | 172589 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | шт | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | Итого по разделу: Вынос проекта в натуру | | | | 172589 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: Земляные работы | | | | | | | | |
| 2 | Е0101-12-8 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 8086 | 23,36 | 22,08 | 188882 | 178532 | 53636 | 0,01 | 72 |
| | | м3 | | 1,28 | 5,56 | 10350 | 44945 | 97 | 0,02 | 156 |
| 3 | Е0101-12-8#т.ч. п-3.46#К=1,1 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья | 1728 | 25,7 | 24,29 | 44401 | 41968 | 12608 | 0,01 | 17 |
| | | м3 | | 1,41 | 6,11 | 2433 | 10565 | 97 | 0,02 | 37 |
| 4 | Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 772 | 262,72 | 0 | 202817 | 0 | 229183 | 1,85 | 1427 |
| | | м3 | | 262,72 | 0 | 202817 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 5 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 1507 | 134,1 | 0 | 202089 | 0 | 228360 | 0,97 | 1465 |
| | | м3 | | 134,1 | 0 | 202089 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 6 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 12271 | 6,48 | 6,48 | 79509 | 79509 | 25040 | 0 | 0 |
| | | м3 | | 0 | 2,1 | 0 | 25814 | 97 | 0,01 | 99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | E0101-27-8 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м | 12271 | 3,2 | 3,2 | 39261 | 39261 | 12364 | 0 | 0 |
| | | м3 | | 0 | 1,04 | 0 | 12747 | 97 | 0 | 49 |
| 8 | E0101-27-2 | Обратная засыпка колодцев | 135 | 6,48 | 6,48 | 875 | 875 | 275 | 0 | 0 |
| | | м3 | | 0 | 2,1 | 0 | 284 | 97 | 0,01 | 1 |
| 9 | E0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 3189 | 21,55 | 4,52 | 68710 | 14402 | 52679 | 0,11 | 344 |
| | | м3 | | 17,03 | 0 | 54309 | 0 | 97 | 0 | 0 |
| | | Итого по разделу: Земляные работы | | | | 826545 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: Трубопроводы | | | | | | | | |
| 10 | E0122-11-3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм | 1,12 | 58881,69 | 25695,31 | 65947 | 28779 | 58078 | 194 | 217 |
| | | км | | 33075 | 6813,45 | 37044 | 7631 | 130 | 26,38 | 30 |
| 11 | C130804-328 | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,4 МПа, SDR 41 Dв 85,1 мм | 1131 | 169 | | 191139 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 12 | E0122-11-1 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм | 2 | 47611,09 | 17877,09 | 95222 | 35754 | 89437 | 173 | 346 |
| | | км | | 29700 | 4698,68 | 59400 | 9397 | 130 | 18,1 | 36 |
| 13 | 8-4-28 | Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм | 127,26 | 664 | | 84501 | | | | |
| | | 10м | | | | | | | | |
| 14 | E0111-2-1 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных | 2,28 | 2629,65 | 0 | 5996 | 0 | 1338 | 2,99 | 7 |
| | | м3 | | 477 | 0 | 1088 | 0 | 123 | 0 | 0 |
| 15 | E0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | 7,22 | 8656,16 | 1879,87 | 62497 | 13573 | 18527 | 8,86 | 64 |
| | | м3 | | 1435,5 | 538,43 | 10364 | 3887 | 130 | 2,06 | 15 |
| 16 | 30-18-37 | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм | 3,3 | 7810 | | 25773 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 17 | 30-18-23 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные | 3,108 | 22600 | | 70241 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 18 | E0146-33-6 | Заделка отверстий Б7,5 | 1,04 | 17488,11 | 332,71 | 18188 | 346 | 9688 | 60,8 | 63 |
| | | м3 | | 9189 | 126 | 9557 | 131 | 100 | 0,61 | 1 |
| 19 | 1-1-21 | Асбестоцементная смесь | 0,14 | 43400 | | 6076 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1-1-457 | Пакля пропитанная | 3,88 | 195 | | 757 | | | | |
| | | кг | | | | | | | | |
| 21 | Е0108-6-9 | Кладка стен приямков и каналов | 0,1 | 10186,85 | 296,6 | 1019 | 30 | 121 | 5,95 | 1 |
| | | м3 | | 915,75 | 110,25 | 92 | 11 | 118 | 0,54 | 0 |
| 22 | Е0101-166-1 | Обсыпка оголовка колодца | 1,25 | 122,18 | 0 | 153 | 0 | 173 | 0,89 | 1 |
| | | м3 | | 122,18 | 0 | 153 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 23 | Е0108-6-9#т.ч. п-3.11#К=1,1 | Каменная отмостка колодцев | 1,4 | 10278,42 | 296,6 | 14390 | 415 | 1846 | 6,55 | 9 |
| | | м3 | | 1007,33 | 110,25 | 1410 | 154 | 118 | 0,54 | 1 |
| 24 | Е0101-90-5 | Планировка обсыпки вручную | 19,9 | 8,28 | 0 | 165 | 0 | 186 | 0,05 | 1 |
| | | м2 | | 8,28 | 0 | 165 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| 25 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция кололдцев битумная в 2 слоя | 81 | 245,44 | 3,82 | 19881 | 309 | 3708 | 0,21 | 17 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 3025 | 117 | 118 | 0,01 | 1 |
| 26 | 1-1-773 | Скобы ходовые | 26 | 221 | | 5746 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 27 | 11-4-8 | Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 | 4 | 8060 | | 32240 | | | | |
| | | комплект | | | | | | | | |
| 28 | Е0110-23-5 | Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 | 1,3 | 375,5 | 30,89 | 488 | 40 | 318 | 1,23 | 2 |
| | | м2 | | 191,93 | 11,68 | 250 | 15 | 120 | 0,06 | 0 |
| 29 | 6-4-7 | Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП | 1,3 | 13100 | | 17030 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 30 | 8-6-88 | Футляры из труб /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х3,5 мм | 0,5 | 931 | | 466 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 31 | 8-6-99 | Футляр из труб /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм | 3,4 | 1710 | | 5814 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| | | Итого по разделу: Трубопроводы | | | | 723727 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: Водонапорная башня емкостью 50м3 высотой 18м (ЛС6-4) | | | | | | | | |
| 32 | 2-1-204 | Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов /без арматуры/, поставляемые целиком, круглого сечения, масса изделий свыше 3,0 т | 6,74 | 134900 | | 909226 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| | | Итого по разделу: Водонапорная башня емкостью 50м3 высотой 18м (ЛС6-4) | | | | 909226 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: ЗДАНИЕ ДЛЯ ОТПУСКА ВОДЫ И РАЗМЕЩЕНИЯ БАКТЕРИЦИДНОЙ УСТАНОВКИ(ЛС6-3) | | | | | | | | |
| 33 | Е0101-12-14 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 15 | 32,01 | 30,1 | 480 | 452 | 148 | 0,01 | 0 |
| | | м3 | | 1,91 | 8,28 | 29 | 124 | 97 | 0,03 | 0 |
| 34 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 11 | 7,45 | 7,45 | 82 | 82 | 26 | 0 | 0 |
| | | м3 | | 0 | 2,42 | 0 | 27 | 97 | 0,01 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Е0127-14-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 0,48 | 2215,19 | 78,35 | 1063 | 38 | 25 | 0,17 | 0 |
| | | м3 | | 24,59 | 14,68 | 12 | 7 | 133 | 0,05 | 0 |
| 36 | Е0107-1-1 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т | 18 | 347,4 | 226,83 | 6253 | 4083 | 4995 | 0,75 | 13 |
| | | шт | | 120,58 | 77,64 | 2170 | 1397 | 140 | 0,29 | 5 |
| 37 | 30-3-20 | Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В5 /М-75/ | 5,76 | 10200 | | 58752 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 38 | Е0106-1-2 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны | 0,48 | 9664,58 | 113,07 | 4639 | 54 | 424 | 5,07 | 2 |
| | | м3 | | 799,54 | 42,72 | 384 | 21 | 105 | 0,21 | 0 |
| 39 | Е0108-4-5 | Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов | 60,2 | 678,97 | 9,46 | 40874 | 570 | 6924 | 0,54 | 32 |
| | | м2 | | 93,93 | 3,54 | 5655 | 213 | 118 | 0,02 | 1 |
| 40 | Е0146-30-3 | Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 500 см2 | 2 | 362,78 | 171,61 | 726 | 343 | 512 | 1,1 | 2 |
| | | отверст. | | 191,16 | 64,81 | 382 | 130 | 100 | 0,32 | 1 |
| 41 | Е0108-6-1 | Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м | 16,4 | 2789,18 | 386,22 | 45743 | 6334 | 18377 | 5,22 | 86 |
| | | м3 | | 804,71 | 144,9 | 13197 | 2376 | 118 | 0,7 | 12 |
| 42 | 30-7-1 | Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х120х65 мм М-75 | 6,56 | 12500 | | 82000 | | | | |
| | | 1000шт | | | | | | | | |
| 43 | Е0108-11-1 | Расшивка швов кладки из кирпича | 63,35 | 44,77 | 0 | 2836 | 0 | 3347 | 0,25 | 16 |
| | | м2 | | 44,77 | 0 | 2836 | 0 | 118 | 0 | 0 |
| 44 | Е0115-61-1 | Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | 4,1 | 152,51 | 3,89 | 625 | 16 | 583 | 0,75 | 3 |
| | | м2 | | 134,55 | 0,83 | 552 | 3 | 105 | 0,06 | 0 |
| 45 | Е0115-161-2 | Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности силикатная | 4,1 | 55,44 | 0,43 | 227 | 2 | 168 | 0,23 | 1 |
| | | м2 | | 38,81 | 0,16 | 159 | 1 | 105 | 0 | 0 |
| 46 | Е0108-4-1 | Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов | 5,2 | 240,84 | 4,82 | 1252 | 25 | 421 | 0,44 | 2 |
| | | м2 | | 66,76 | 1,82 | 347 | 9 | 118 | 0,01 | 0 |
| 47 | 30-2-27 | Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:2 | 0,104 | 8400 | | 874 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 48 | Е0107-44-10 | Укладка перемычек масса до 0,3 т | 3 | 119,2 | 76,4 | 358 | 229 | 230 | 0,17 | 1 |
| | | шт | | 27,43 | 27,43 | 82 | 82 | 140 | 0,12 | 0 |
| 49 | Е0107-46-5 | Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 | 2 | 1992,44 | 463,75 | 3985 | 927 | 1913 | 3,15 | 6 |
| | | шт | | 514,91 | 168,23 | 1030 | 336 | 140 | 0,76 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 30-15-64 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ | 0,086 | 25800 | | 2219 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 51 | 30-17-8 | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см | 9 | 2630 | | 23670 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 52 | 4-1-13 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм | 0,0007 | 50600 | | 35 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 53 | Е0110-14-1 | Установка стропил | 0,022 | 20707,22 | 334,28 | 456 | 7 | 93 | 22,1 | 0 |
| | | м3 | | 3397,5 | 126 | 75 | 3 | 120 | 0,62 | 0 |
| 54 | Е0110-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | 0,0785 | 22541,72 | 316,57 | 1770 | 25 | 340 | 22,5 | 2 |
| | | м3 | | 3487,5 | 119,25 | 274 | 9 | 120 | 0,58 | 0 |
| 55 | Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12 | Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством | 10,2 | 1267,99 | 8,2 | 12934 | 84 | 3350 | 1,71 | 17 |
| | | м2 | | 272,95 | 3,08 | 2784 | 31 | 119 | 0,02 | 0 |
| 56 | 1-1-434 | Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 | 12,9 | 1190 | | 15351 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 57 | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали | 3 | 715,87 | 1,24 | 2148 | 4 | 549 | 0,97 | 3 |
| | | м2 | | 153,23 | 0,47 | 460 | 1 | 119 | 0 | 0 |
| 58 | Е0112-14-2 | Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом | 2,1 | 4274,42 | 245,72 | 8976 | 516 | 1186 | 2,71 | 6 |
| | | м3 | | 382,5 | 92,25 | 803 | 194 | 119 | 0,45 | 1 |
| 59 | Е0112-15-1 | Устройство оклеечной пароизоляции в один слой | 10,8 | 229,96 | 1,19 | 2484 | 13 | 353 | 0,16 | 2 |
| | | м2 | | 27 | 0,45 | 292 | 5 | 119 | 0 | 0 |
| 60 | Е0112-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм | 0,136 | 201,59 | 15,94 | 27 | 2 | 7 | 0,24 | 0 |
| | | м2 | | 34,65 | 5,96 | 5 | 1 | 119 | 0,03 | 0 |
| 61 | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 0,1005 | 573,75 | 28,11 | 58 | 3 | 16 | 0,78 | 0 |
| | | м3 | | 123,75 | 10,58 | 12 | 1 | 120 | 0,05 | 0 |
| 62 | Е0110-23-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 1,89 | 398,48 | 102,53 | 753 | 194 | 425 | 0,9 | 2 |
| | | м2 | | 151,65 | 35,67 | 287 | 67 | 120 | 0,14 | 0 |
| 63 | 6-3-1 | Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ | 1,89 | 5470 | | 10338 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 64 | 1-1-791 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | 1 | 1380 | | 1380 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | комплект | | | | | | | | |
| 65 | 1-1-815 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | 1 | 844 | | 844 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 66 | Е0127-14-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 0,41 | 2201,76 | 68,13 | 903 | 28 | 19 | 0,14 | 0 |
| | | м3 | | 21,38 | 12,76 | 9 | 5 | 133 | 0,04 | 0 |
| 67 | Е0111-8-3 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой | 0,82 | 4655,36 | 261,86 | 3817 | 215 | 604 | 3,44 | 3 |
| | | м3 | | 499,5 | 99 | 410 | 81 | 123 | 0,48 | 0 |
| 68 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 0,82 | 6976,27 | 66,01 | 5721 | 54 | 190 | 1,35 | 1 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 161 | 20 | 105 | 0,12 | 0 |
| 69 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 9 | 257,9 | 9,95 | 2321 | 90 | 619 | 0,36 | 3 |
| | | м2 | | 52,2 | 3,74 | 470 | 34 | 123 | 0,02 | 0 |
| 70 | Е0111-11-2 К=10 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 9 | 353,17 | 6,7 | 3179 | 60 | 97 | 0,04 | 0 |
| | | м2 | | 6,3 | 2,5 | 57 | 22 | 123 | 0,01 | 0 |
| 71 | Е0115-60-2 | Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону потолков | 8,22 | 219,31 | 2 | 1803 | 16 | 923 | 0,59 | 5 |
| | | м2 | | 106,65 | 0,27 | 877 | 2 | 105 | 0,04 | 0 |
| 72 | Е0115-60-1 | Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен | 30 | 207,31 | 2 | 6219 | 60 | 2957 | 0,57 | 17 |
| | | м2 | | 93,6 | 0,27 | 2808 | 8 | 105 | 0,04 | 1 |
| 73 | Е0115-180-4 | Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами | 8,22 | 325,41 | 2,33 | 2675 | 19 | 709 | 0,49 | 4 |
| | | м2 | | 81,23 | 0,88 | 668 | 7 | 105 | 0 | 0 |
| 74 | Е0115-180-5 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку | 30 | 251,66 | 1,88 | 7550 | 56 | 1249 | 0,23 | 7 |
| | | м2 | | 38,93 | 0,72 | 1168 | 22 | 105 | 0 | 0 |
| 75 | .ПР."ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"2800/1,12/1,02/1,672 | ЭЛЕКТРОПЕЧИ ПЭТ-4 | 2 | 1466 | | 2932 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 76 | Е0106-1-1 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО КРЫЛЬЦА | 0,52 | 6976,27 | 66,01 | 3628 | 34 | 120 | 1,35 | 1 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 102 | 13 | 105 | 0,12 | 0 |
| 77 | Е0127-14-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 0,2 | 2201,76 | 68,13 | 440 | 14 | 9 | 0,14 | 0 |
| | | м3 | | 21,38 | 12,76 | 4 | 3 | 133 | 0,04 | 0 |
| 78 | Е0106-1-1 | БЕТОННАЯ ОТМОСТКА | 1,4 | 6976,27 | 66,01 | 9767 | 92 | 324 | 1,35 | 2 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 274 | 35 | 105 | 0,12 | 0 |
| | | Итого по разделу: ЗДАНИЕ ДЛЯ ОТПУСКА ВОДЫ И РАЗМЕЩЕНИЯ БАКТЕРИЦИДНОЙ УСТАНОВКИ | | | | 385164 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | 3017255 | 448533 | | | 4293 |
| | | | | | | 633381 | 120988 | | | 450 |
| | | Накладные расходы : | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | На общестроительные работы | | | | 849797 | | | | |
| | | Всего накладных расходов: | | | | 849797 | | | | |
| | | Итого с накладными | | | | 3867052 | | | | |
| | | - заработная плата | | | | 127470 | | | | |
| | | - трудоемкость | | | | 425 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 232023 | | | | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 4099075 | | | | |
| | | Итого с временными, 2,48 % | | | | 4200732 | | | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями, 2,3 % | | | | 4297349 | | | | |
| | | Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,212 % | | | | 4348262 | | | | |
| | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 4365065 | | | | |
| | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 4407072 | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | 4407072 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | | | | 881839 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | | | | 5168 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Итого в текущих ценах | | | | 9214212 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 184284 | | | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 9398496 | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 1127820 | | | | |
| | | Итого с НДС | | | | 10526316 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Всего: | | | | 10526316 | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**

**Генеральный директор**
**ТОО "KazConstructionGroup"**

_____ **Мухамбедиев М.К.**

**ПОДРЯДЧИК:**

**Генеральный директор**
**ТОО СС "KazConstructionGroup"**

_____ **Нурмуханов Д.Г.**