Генподрядчик: ПК "Аспап"
Субподрядчик: ТОО "НТ-ДОС"
Наименование объекта: «Строительство водопроводных сетей п. Вольный Абайского района»
Договор № 1 от 24 марта 2017 года

Акт № 1 от 31.05.2017 года
приемки выполненных работ за май 2017 года

Составлен в текущих ценах 01.01.2001 г. По состоянию на 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е0101-12-15 т.ч. п.=3.37 К=1,2	Разработка грунта 3 граппы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	728,76	42,35	39,83	30863	29027	9529	0,02	15
		м3		2,52	10,96	1836	7987	97	0,04	29
2	Е0101-12-15 т.ч. п.=3.37 К=1,2 т.ч. п.-3.46 К=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья в траншеях с откосами	1131,04	46,58	43,81	52684	49551	16259	0,02	23
		м3		2,77	12,05	3133	13629	97	0,04	45
3	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. П.1-55, п.3-180, доп изм №1 К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	34,98	302,12	0	10568	0	11942	2,13	75
		м3		302,12	0	10568	0	113	0	0
4	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	41,6	167,18	0	6955	0	7859	1,21	50
		м3		167,18	0	6955	0	113	0	0

5	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную (для уширения колодцев) *м3*	0,72	389,25 389,25	0 0	280 280	0 0	317 113	2,48 0	2 0
6	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы *м3*	20,3	2011,2 153,68	152,52 57,15	40827 3120	3096 1160	5564 130	1,02 0,28	21 6
7	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм *км*	0,476	139706,75 48375	90794,12 19582,83	66500 23027	43218 9321	42052 130	286 84,07	136 40
8	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм *км*	0,006	51202,26 30825	20326,01 5353,43	307 185	122 32	282 130	179 20,64	1 0
9	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм *шт*	4	1230,66 513	466,78 175,5	4923 2052	1867 702	3580 130	3,04 0,86	12 3
10	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм *шт*	2	405,4 227,25	16,15 6,75	811 455	32 14	608 130	1,36 0,03	3 0
11	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм *т*	0,89707	95357,36 4950	3488,98 1318,5	85542 4440	3130 1183	7310 130	32,7 6,44	29 6
12	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм *т*	0,01195	107786,81 6750	398,18 150,75	1288 81	5 2	107 130	42,1 0,74	1 0
13	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз (фасонные части) *м2*	7,64	32,52 5,81	0,05 0,02	248 44	0 0	40 90	0,03 0	0 0
14	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов *шт*	4	300,57 69,53	225,64 58,98	1202 278	903 236	668 130	0,41 0,23	2 1
15	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок *шт*	3	300,57 69,53	225,64 58,98	902 209	677 177	501 130	0,41 0,23	1 1
16	Е0122-41-2 изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах *м3*	4,16	22464,24 2362,5	2104,76 623,48	93451 9828	8756 2594	16148 130	13,9 2,48	58 10
		Всего прямые затраты				**397352**	**140383**	**122768**		**427**

	66490	**37037**	**141**
Временные здания и сооружения 1,92%	9986		
Зимнее удорожание (3,96%)	20992		
Итого	**551 099**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, (К=2,557)	**1 409 159**		

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	28 183,2
НДС (12 %)	172 481,06
Всего по акту с учетом НДС	1 609 823,24

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ПК "Аспап"
Руководитель Ашимов Т. М.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "НТ-ДОС"
Директор Мубараков Е. К.