Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля
2019 года № 178

Заказчик : **" ГУ "Акжаикский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АСФА"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог (ул.Казахстан, Болашак, Тлеулина) в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог (ул.Казахстан, Болашак, Тлеулина) в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 18 от 02 апреля 2025 года**

Акт выполненных работ №1

"27 " мая 2025 года

Составлен (а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 02-01-01 На автомобильная дорога ул. Тлеулина L-417 м, В-6,0 м					
		Раздел 2.	**Дорожная одежда**					
1	**12**	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 Изм. и доп.вып. 25**	**Устройство подстилающих и вы равнивающих слоев оснований из песка/толщ.15 см**	**м3**		**8 829**	**3285993**	
			из них:					
	12.1		затраты на труд рабочих			623	0	
			в том числе оплата труда рабочих			304	0	
	12.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3) Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел-час	0,00000	3 893	0	
			машины и механизмы			2 558	0	
			в том числе оплата труда машинистов			493	0	
	12.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,00000	20 071	0	
			в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-час	0,00000	3 675	0	
	12.2.2	311-201-0201	массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,000000	20 720	0	
			в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-час	0,000000	3 675	0	
	12.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0000000	11 317	0	
			в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-час	0,000000	2 572	0	
	12.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,000000	11 968	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-час	0,000000	2 572	0	
	12.3		**материалы, изделия и конструкции**			5 648	0	
	12.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	640,17	5 133	3285993	
	12.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0	36	0	
2	**13**	**1127-0401-0102, РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25**	**Устройство подстилающих и вы равнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы /толщ.15 см**	**м3**		**9 958**	**3389025**	
			из них:					
	13.1		затраты на труд рабочих			623	0	
			в том числе оплата труда рабочих			304	0	
	13.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3) Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел-час	0,00000	3 893	0	
			машины и механизмы			2 652	0	
			в том числе оплата труда машинистов			514	0	
	13.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,00000	20 071	0	
			в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-час	0,00000	3 675	0	
	13.2.2	311-201-0201	массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,000000	20 720	0	
			в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-час	0,000000	3 675	0	
	13.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0000000	11 317	0	
			в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-час	0,000000	2 572	0	
	13.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,000000	11 968	0	
			в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-час	0,000000	2 572	0	
	13.3		материалы, изделия и конструкции			6 683	0	
	13.3.1	211-401-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	619,0	5 475	3389025	
	13.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0	36	0	
3	**15**	**1127-0602-0103, РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28**	**Устройство основания из черного щебня, толщина 6 см, плотность каменны х материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**		**4 767**	**7556199**	
			из них:					
	15.1		затраты на труд рабочих			277	0	
			в том числе оплата труда рабочих			135	0	
	15.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6) Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел-час	0,00000	4 914	0	
	15.2		машины и механизмы			467	0	
			в том числе оплата труда машинистов			70	0	
	15.2.1	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	0,00000	15 925	0	
			в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-час	0,00000	3 675	0	
	15.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,000000	160	0	
	15.2.3	321-212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,000000	13568	0	
			в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-час	0,000000	3 074	0	
	15.2.4	321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,000000	10044	0	
			в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-час	0,000000	3 074	0	
	15.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000000	12 409	0	
			в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-час	0,000000	3 675	0	
	15.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000000	7 961	0	
			в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-час	0,000000	2 572	0	
	15.2.7	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,000000	50 308	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-час	0,000000	3 675	0	
	15.3		материалы, изделия и конструкции			4 023	0	
	15.3.1	211-205-0102	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм	т		25 046	0	
	15.3.2	211-205-0103	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	325,6	23 207	7556199	
	15.3.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм мм	м3		103 583	0	
	15.3.4	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		161 231	0	
	15.3.5	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т		624 577	0	
	15.3.6	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т		961 398	0	
4	**19**	**1127-0801-0111, РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25**	**Укрепление обочин щебнем/ГПС, толщина 10 см**	**м2**		**1 248**	**549296**	
			из них:					
	19.1		затраты на труд рабочих			142	0	
			в том числе оплата труда рабочих			70	0	
	19.1.1	005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5) Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел-час	0,00000	4 034	0	
	19.2		машины и механизмы			427	0	
			в том числе оплата труда машинистов			96	0	
	19.2.1	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0,00000	12 561	0	
			в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-час	0,00000	3 074	0	
	19.2.2	311-201-0201	массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,000000	20 720	0	
			в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-час	0,000000	3 675	0	
	19.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0000000	11 317	0	
			в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-час	0,0000000	2 572	0	
	19.2.4	321-101-0102	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т	маш.-ч	0,00000	17 678	0	
			в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-час	0,00000	3 675	0	
	19.2.5	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,000000	11 968	0	
			в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-час	0,000000	2 572	0	
	19.3		материалы, изделия и конструкции			679	0	
	19.3.1	211-401-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	100,328	5 475	549296	
	19.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м3		36	0	
			Итого по разделу 2				**14 780 513**	
			ИТОГО по Локальной смете № 02-01-01 На автомобильная дорога ул. Тлеулина L-417 м, В-6,0 м				**14 780 513**	
Локальная смета № 02-01-02 На автомобильная дорога ул. Болашак L-1430 м, В-6,0 м								
		Раздел 2.	**Дорожная одежда**					
5	**12**	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 Изм. и доп.вып. 25**	**Устройство подстилающих и вы равнивающих слоев оснований из песка/толщ.15 см**	**м3**		**8 829**	**12053619**	
			из них:					
	12.1		затраты на труд рабочих			623	0	
			в том числе оплата труда рабочих			304	0	
	12.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3) Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел-час	0,00000	3 893	0	
			машины и механизмы			2 558	0	
			в том числе оплата труда машинистов			493	0	
	12.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,00000	20 071	0	
			в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-час	0,00000	3 675	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	12.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117, 6 кВт (от 121 до 160 л.с), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,000000	20 720	0	
			в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-час	0,000000	3 675	0	
	12.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0000000	11 317	0	
			в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-час	0,000000	2 572	0	
	12.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,000000	11 968	0	
			в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-час	0,000000	2 572	0	
	12.3		материалы, изделия и конструкции			5 648	0	
	12.3.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	2 348,26	5 133	12053619	
	12.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0	36	0	
6	**13**	**1127-0401-0102, РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25**	**Устройство подстилающих и вы равнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы /толщ.15 см**	**м3**		**9 958**	**12518478**	
			из них:					
	13.1		затраты на труд рабочих			623	0	
			в том числе оплата труда рабочих			304	0	
	13.1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3) Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел-час	0,00000	3 893	0	
			машины и механизмы			2 652	0	
			в том числе оплата труда машинистов			514	0	
	13.2.1	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,00000	20 071	0	
			в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-час	0,00000	3 675	0	
	13.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117, 6 кВт (от 121 до 160 л.с), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,000000	20 720	0	
			в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-час	0,000000	3 675	0	
	13.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0000000	11 317	0	
			в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-час	0,000000	2 572	0	
	13.2.4	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,000000	11 968	0	
			в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-час	0,000000	2 572	0	
	13.3		материалы, изделия и конструкции			6 683	0	
	13.3.1	211-401-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2 286,48	5 475	12518478	
	13.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0	36	0	
7	**15**	**1127-0602-0103, РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28**	**Устройство основания из черного щебня, толщина 6 см, плотность каменны х материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**		**4 767**	**25647216**	
			из них:					
	15.1		затраты на труд рабочих			277	0	
			в том числе оплата труда рабочих			135	0	
	15.1.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6) Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел-час	0,00000	4 914	0	
			машины и механизмы			467	0	
			в том числе оплата труда машинистов			70	0	
	15.2.1	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	0,00000	15 925	0	
			в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-час	0,00000	3 675	0	
	15.2.2	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,000000	160	0	
	15.2.3	321-212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,000000	13568	0	
			в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-час	0,000000	3 074	0	
	15.2.4	321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,000000	10044	0	
			в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-час	0,000000	3 074	0	
	15.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000000	12 409	0	
			в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-час	0,000000	3 675	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	15.2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000000	7 961	0	
			в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-час	0,000000	2 572	0	
	15.2.7	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,000000	50 308	0	
			в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-час	0,000000	3 675	0	
	15.3		материалы, изделия и конструкции			4 023	0	
	15.3.1	211-205-0102 т	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм	т		25 046	0	
	15.3.2	211-205-0103	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	1 105,15	23 207	25647216	
	15.3.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 до 150 мм, толщиной от 40	м3		103 583	0	
	15.3.4	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		161 231	0	
	15.3.5	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т		624577,00	0	
	15.3.6	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т		961 398	0	
8	19	**1127-0801-0111, РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25**	**Укрепление обочин щебнем/ГПС, толщина 10 см**	**м2**		**1 248**	**2323043**	
			из них:					
	19.1		затраты на труд рабочих			142	0	
			в том числе оплата труда рабочих			70	0	
	19.1.1	005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5) Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел-час	0,00000	4 034	0	
	19.2		машины и механизмы			427	0	
			в том числе оплата труда машинистов			96	0	
	19.2.1	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0,00000	12 561	0	
			в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-час	0,00000	3 074	0	
	19.2.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117, 6 кВт (от 121 до 160 л.с), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,000000	20 720	0	
			в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-час	0,000000	3 675	0	
	19.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0000000	11 317	0	
			в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-час	0,0000000	2 572	0	
	19.2.4	321-101-0102	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т	маш.-ч	0,00000	17 678	0	
			в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-час	0,00000	3 675	0	
	19.2.5	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,000000	11 968	0	
			в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-час	0,000000	2 572	0	
	19.3		материалы, изделия и конструкции			679	0	
	19.3.1	211-401-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	424,3	5 475	2323043	
	19.3.2	217-603-0104	Вода техническая	м3		36	0	
			Итого по разделу 2				**52 542 355**	
			ИТОГО по Локальной смете № 02-01-02 На автомобильная дорога ул. Болашак L-1430 м, В-6,0 м				**52 542 355**	
			ВСЕГО ПО СМЕТАМ				**67 322 868**	
			Глава 8 Затраты на организацию и управление строительством					
		НДЦС РК 8.04-09-2022,прил А, п. 8.1	**Затраты на организацию и управление строительно-монтажыми работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%**				**4847246,48**	
			Итого				**72170114,22**	
		НДЦС РК 8.01-08-2022,п.8.2.65.2	**Сметная прибыль 5%**				**3608505,71**	
		НДЦС РК 8.01-08-2022,п.8.2.66.4 а)	**Непредвиденные работы и затраты 2%**				**1443402,28**	
			ИТОГО сметная стоимость				**77 222 022**	
			В том числе на II квартал 2025 г, доля -70%				**54 055 416**	
			В том числе на III квартал 2025 г, доля -30%				**23 166 607**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НДЦС РК 8.04-07-2024, таб 2	В текущих ценах , на II квартал 2025 г, доля -70%, К=1,0388				56 152 766	
		НДЦС РК 8.04-07-2024, таб 2	В текущих ценах , на III квартал 2025 г, доля -30%, К=1,0587				24 526 486	
			Итого в текущих ценах по ТОО АСФА				79 065 667,10	
		Налоговый комитет РК	НДС 12%				9 487 880,05	
			Всего				88 553 547,15	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АСФА", БИН 980640001277
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Енютин И.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял
(Заказчик)

ГУ "Акжаикский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 060240006829
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Замеров А.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт-технадзор ТОО "Комплекс инжиниринговых услуг в строительстве"

Тастихов Ж.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора ТОО "ТМ Проект Строй"

Досов Д.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)