Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы",Акмолинская область, г.Косшы ,ГАРИФУЛЛЫ АМАНСУГУРОВА, 21** — **210840029664**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92** — **000340001900**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл.№220033/08 от 17.03.2025г.к Договору № 32 от 07.07.2022г.

Номер документа	Дата составления
21	22.05.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей водоснабжения в с. Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)			работа	1	37 097 492,00	37 097 492,00	3 974 731,29
				Итого	1	x	37 097 492,00	3 974 731,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) производственный директор / _____ / Абылаев С.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Scanned with CamScanner

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"
Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Наименование объекта: "Строительство сетей водоснабжения в с.Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)"

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2025 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

		код заказчика	код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
				№	дата	№	дата	наименование	код	наименование	код
				№32	07.07.2022 г.	№220033/08	17.03.2025 г.				

Спец и-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед изм	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за май 2025 г		Стоимость выполненных работ , тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Строительство сетей водоснабжения в с.Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)"	тенге	8 768 414 682,92	2 228 310 612,90	1 885 561 657,50	342 748 955,40	6 231 439 538,16	6 268 537 030,16		25 968 244,40	37 097 492,00

Заказчик:
Временно исполняющий обязанности руководителя
ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства
и жилищной инспекции города Косшы"

Куанышбай М.Е.

Подрядчик:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

Абылаев С.М.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Бестау-С"

Рахимбеков Н.Н., аттестат KZ16VJE00062571

Scanned with CamScanner

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика

Заказчик: *Государственное учреждение "Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы"*
(полное наименование, , адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: *ТОО "Мелиоратор" , г. Кызылорда ул. М.Шокая, 18*
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: *"Строительство сетей водоснабжения в с.Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь)"*

Договор подряда (контракт) : *Доп.согл. № 220033/08 от 17.03.2025г. к основному договору №32 от 07.07.2022г.*

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №65
за май месяц 2025 года
Наружные сети водоснабжения. ул.Кокшетау(остаточные работы,1 пуск). Локальная смета №06-01-09

Составлен(а) в ценах 2023 г

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	
			РАЗДЕЛ 1. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА В1									
1	35	241-503-0105 РСНБ РК 2022	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16, DN 110	шт.	43	65 166	–	2802138	–	2802138	–	2802138
						–	–	–	–		–	
2	36	6121-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Задвижки , обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка/4шт-спускник/	задвижка или клапан	43	6 455	100	277565	4300	41581	–	277565
						5 388	34	231684	1462		–	
3	37	242-206-0503 РСНБ РК 2022	Задвижки ответвительные, DN 25	шт.	40	98 546	–	3941840	–	3941840	–	3941840
						–	–	–	–		–	
4	38	242-206-0504 РСНБ РК 2022	Задвижки ответвительные, DN 32 /Спускник/	шт.	3	112 436	–	337308	–	337308	–	337308
						–	–	–	–		–	
5	39	242-108-0101 РСНБ РК 2022	Штурвал для задвижек и вентилей от DN 25 до DN 50/25/	шт.	43	9 170	–	394310	–	394310	–	394310
						–	–	–	–		–	
6	42	251-101-0123 РСНБ РК 2022	Указательные знаки пожарного гидранта	шт.	8	2 793	–	22344	–	22344	–	22344
						–	–	–	–		–	
7	43	1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами/Шурупы с полукруглой головкой/	болт	32	742	3	23744	96	–	–	23744

Scanned with CamScanner

						739	1	23648	32		–	
8	44	217-106-0105 РСНБ РК 2022	Шурупы с полукруглой головкой	кг	0,416	1 251	–	520	–	520	–	520
						–	–	–	–		–	
9	45	251-101-0124 РСНБ РК 2022	Предупредительные знаки	шт.	6	4 841	–	29046	–	29046	–	29046
						–	–	–	–		–	
10	46	1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кутр и Кзм=1,12	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами/Шурупы с полукруглой головкой/	болт	24	742	3	17808	72	–	–	17808
						739	1	17736	24		–	
11	47	217-106-0105 РСНБ РК 2022	Шурупы с полукруглой головкой	кг	0,312	1 251	–	390	–	390	–	390
						–	–	–	–		–	
12	52	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/муфты защитные/	т	0,0036	1 234 313	4 432	4444	16	–	–	4444
						1 229 881	1 428	4428	5		–	
13	53	241-211-0605 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая, DN 50, PN 16	шт.	40	1 428	–	57120	–	57120	–	57120
						–	–	–	–		–	
			Колодцы водопроводные Д=1500мм/34шт/									
14	74	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	135	785	–	105975	–	105975	–	105975
						–	–	–	–		–	
15	75	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Люки и лазы утепленные однопольные	$м^2$	8	55 191	–	441528	–	441528	–	441528
						–	–	–	–		–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				8456080	4484	8174100	–	8456080
								277496	1523	–	–	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				8414528				
		Материалы		тенге				41581				
		Всего заработная плата		тенге					237579			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				8132519				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				8414528				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
			Сметная заработная плата	тенге					237579			
		Стоимость металломонтажных работ		тенге				41552				
		Всего заработная плата		тенге					41440			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				41552				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
			Сметная заработная плата	тенге					41440			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				8456080				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
			Сметная заработная плата	тенге					279019			
			РАЗДЕЛ 2. Подключение частного сектора и объектов соцкультбыта									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
16	87	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. /сухой/	$м^3$ грунта	3 536,05	456	456	1612439	1612439	–	–	1612439
						–	99	–	350069		–	

Scanned with CamScanner

17	88	6101-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	192,24	6 662	–	1280703	–	–	–	1280703
						6 662	–	1280703	–		–	
18	89	6101-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/после разработки механизированным способом/	м³ грунта	115,18	7 661	–	882394	–	–	–	882394
						7 661	–	882394	–		–	
19	90	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³/сухой, разработанный вручную грунт 2гр/.	м³	307,42	456	456	140184	140184	–	–	140184
						–	99	–	30435		–	
20	91	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(во временный отвал- грунт для обратной засыпки)	т·км	89 937,01	39	–	3507543	–		–	3507543
						–	–	–	–		–	
21	92	6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³/грунт для обратной засыпки/	м³	3 304,54	456	456	1506870	1506870	–	–	1506870
						–	99	–	327149		–	
22	93	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км(из временного отвала- грунт для обратной засыпки)	т·км	77 326,23	39	–	3015723	–		–	3015723
						–	–	–	–		–	
23	94	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м³	3 221,98	113	113	364084	364083	–	–	364084
						–	29	–	93437		–	
24	95	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м³	82,56	4 539	–	374740	–	–	–	374740
						4 539	–	374740	–		–	
25	96	6101-0106-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м(ПЕСКОМ)	м³	403,83	100	100	40383	40383	–	–	40383
						–	26	–	10500		–	
26	97	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (ПЕСКОМ)	м³	10,39	4 132	–	42931	–	–	–	42931
						4 132	–	42931	–		–	
27	98	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный с уплотнением до к=0,95	м³	435,872	4 180	–	1821945	–	1821945	–	1821945
						–	–	–	–		–	

Scanned with CamScanner

28	99	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м³	3 625,82	710	268	2574332	971720	–	–	2574332
						442	88	1602612	319072		–	
29	100	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	169,34	10 500	489	1778070	82807	778626	–	1778070
						5 413	118	916637	19982		–	
30	103	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб, диаметр 50(32) мм. Укладка	км трубопровода	0,2	1 527 051	496 691	305410	99338	–	–	305410
						1 030 360	135 991	206072	27198		–	
31	104	6121-0801-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубы диаметром 100 мм./32мм/ Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	85	6 412	22	545020	1870	47515	–	545020
						5 831	6	495635	510		–	
32	107	241-201-0605 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	287,85	228	–	65630	–	65630	–	65630
						–	–	–	–		–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				19858401	4819694	2713716	–	19858401
								5801724	1178352	–	–	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				19858401				
			Материалы	тенге				826140				
			Всего заработная плата	тенге					6980076			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				1887575				
			Транспортные расходы	тенге				6523266				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				19858401				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1590
			Сметная заработная плата	тенге					6980076			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				19858401				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1590
			Сметная заработная плата	тенге					6980076			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								28314481
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				6079220				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					4824178			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					1179875			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						10887815		
			- Перевозка грузов	тенге				6523266				
			ИТОГО:		28 314 481	0		28 314 481				
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%		2 123 586			2 123 586				
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%		91 314			91 314				
			Итого с затратами на организацию и управление и затратами по ликвидации снежных заносов		30 529 381	0	0	30 529 381				
			Сметная прибыль 5%		1 526 469			1 526 469				
			Непредвиденные работы и затраты 5%		1 526 469	0	0	1 526 469				
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами		33 582 319	0	0	33 582 319				

Scanned with CamScanner

			Итого с учетом тендерной скидки	33 122 761	0	0	33 122 761					
			НДС 12%			3 974 731	3 974 731					
			ИТОГО по акту	33 122 761	0	3 974 731	37 097 492					

ЗАКАЗЧИК:
Временно исполняющий обязанности руководителя
ГУ "Отдел жилищно- коммунального хозяйства
и жилищной инспекции города Костаны"

Куаныштбай М.Е.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Генеральный директор ТОО "Мелиоратор"

Абылаев С.М.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Бестау-С"

Рахимбеков Н.Н., аттестат KZ16VJE00062571

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Институт инженерного проектирования"

Жунисбеков А.Е.

Ефасова
Ибрагимова

Scanned with CamScanner