Подрядчик: ТОО "Байсын-А"
Субподрядчик: ТОО "Almas Group"
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей в с.Каменка Сандыктауского района

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/	код
131040017657	070340005757			№27/1	08.06.2021г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство водопроводных сетей в с.Каменка Сандыктауского района	2 090 468,68	2 090 468,68	1 866 489,89				223 978,79	2 090 468,68

Сдал
Субподрядчик:
ТОО "Almas Group" БИН 160140024280
Директор _____ **Уразбаев А.М**

Принял
Подрядчик:
ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757
Директор _____ **Калмагамбетова Ж.Б.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
Субподрядчик: ТОО "Almas Group"
ДОГОВОР №27/1 от 08.06.2024г.
Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в с.Каменка Сандыктауского района

Акт выполненных работ №1
за сентябрь 2024г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1
НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	1101-0101-0327 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	781,4	228,79	219,92	178777	171846	--	26476	221674
		НР - 72%; СП - 8%			8,87	38,19	6931	29842		16420	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	22,218	2306,30	--	51241	--	--	36894	95186
		НР - 72%; СП - 8%			2306,30	--	51241	--		7051	
3	1101-0102-0327 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3//ВЫТЕСНЕНЫЙ ГРУНТ/**	м3 грунта	15,268	323,88	312,48	4945	4771	7	815	6221
		НР - 72%; СП - 8%			10,97	63,20	167	965		461	
4	412-101-0110 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	438,3412	57,00	--	24985	--		--	26984
		СП - 8%			--	--	--	--		1999	
5	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	20,164	1435,06	--	28937	--	--	20834	53753
		НР - 72%; СП - 8%			1435,06	--	28937	--		3982	
6	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	316,682	43,15	43,15	13665	13665	--	3965	19041
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,39	--	5507		1410	
7	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	316,659	213,83	97,09	67711	30745	--	37617	113754
		НР - 72%; СП - 8%			116,74	48,25	36967	15279		8426	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				370261	221027	7	126601	536 613
							124243	51593	--	39749	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				370261				
	Материалы		Тенге				7				
	Всего заработная плата		Тенге					175836			
	Транспортные расходы		Тенге				24985				
		Накладные расходы	Тенге				126601				
		Сметная прибыль	Тенге				39749				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				536611				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								140
		Сметная заработная плата	Тенге					175836			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				536611					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									140
		Сметная заработная плата	Тенге					175836				
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОВОД										
9	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием//ФУТЛЯР**	км трубопровода	0,0042	1434780,10	586687,58	6026	2464	424	3980	10807
		НР - 99%; СП - 8%			747054,00	210250,18	3138	883		801	
10	241-201-0918 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 280x10,7 мм**	м	0,3861271	6601,00	--	2549	--	2549	--	2753
		СП - 8%			--	--	--	--		204	
11	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	4,2	1612,05	9,25	6771	39	915	5771	13545
		НР - 99%; СП - 8%			1384,97	2,93	5817	12		1003	
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д.1,5 10ШТ Л.НВ21									
50	225-101-0104 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	шт.	10	5391,00	--	53910	--	53910	--	58223
		СП - 8%			--	--	--	--		4313	
52	222-503-0201 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,24598	887579,00	--	218327	--	218327	--	235793
		СП - 8%			--	--	--	--		17466	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				287583	2503	276125	9751	321 121
							8955	895	--	23787	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				66707				
		Материалы	Тенге				1339				
		Всего заработная плата	Тенге					9850			
		Местные материалы	Тенге				53910				
		Накладные расходы	Тенге				9751				
		Сметная прибыль	Тенге				6117				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				82575				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					9850			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				218327				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				218327				
		Сметная прибыль	Тенге				17466				
		ВСЕГО, ПО СМЕТЕ	Тенге								857734
		ЛС 4-1-1. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ//									
		Электроснабжение площадки водопроводных сооружений									
1	515-301-0140 РСНБ РК 2015	**Ящики управления Я 5411-2074 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012 /Я 5410-2074/**	шт.	1	253384,00	--	253384	--		--	253384
					--	--	--	--	253384	--	
2	515-301-0104 РСНБ РК 2015	**Ящики управления Я 5110-3474 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 31,5 А, тепловое реле 25 А ГОСТ 30011.1-2012 /ЯУО 9602-3474/**	шт.	1	212718,00	--	212718	--		--	212718
					--	--	--	--	212718	--	
3	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка**	шт.	2	4766,66	1460,30	9533	2920	197	5487	16221
		НР - 72%; СП - 8%			3208,00	602,18	6416	1204		1202	
4	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	31,86	3095,04	--	98608	--	--	70998	183174
		НР - 72%; СП - 8%			3095,04	--	98608	--		13568	

5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	21,24	1003,10 1003,10	-- --	21306 21306	-- --	--	15340 2932	39578
6	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель в траншее один. Устройство постели *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	177	253,42 92,64	160,78 77,05	44855 16397	28458 13638	--	21625 5318	71799
8	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	10	388,72 169,84	169,66 56,26	3887 1698	1697 563	492	1628 441	5956
9	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	173	359,85 154,40	160,44 53,42	62254 26711	27756 9242	7787	25886 7051	95191
10	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	13	497,06 231,60	197,44 63,42	6462 3011	2566 824	885	2761 738	9961
15	1308-0201-3414 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 63 мм. Прокладка в траншеях *НР - 72%; СП - 8%*	м	167	51,61 47,40	0,32 0,15	8619 7916	53 25	650	5717 1147	15483
17	1133-0304-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	4	14525,99 4642,44	5463,17 2193,65	58104 18570	21853 8775	17681	21875 6398	86378
20	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	светильник	4	5798,20 2751,69	3027,02 1250,64	23193 11007	12109 5003	77	12807 2880	38880
24	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	48	81,14 74,80	0,89 0,38	3895 3590	42 18	263	2598 519	7013
26	1308-0206-1907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола *НР - 72%; СП - 8%*	м	8	354,38 284,24	30,09 12,38	2835 2274	241 99	320	1709 363	4907
		Электроснабжение насосной станции на скв.№32э									
28	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,08	3095,04 3095,04	-- --	3343 3343	-- --	--	2407 460	6210
29	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,72	1003,10 1003,10	-- --	722 722	-- --	--	520 99	1341
30	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель в траншее один. Устройство постели *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	6	253,42 92,64	160,78 77,05	1521 556	964 462	--	733 180	2434
32	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	6	388,72 169,84	169,66 56,26	2332 1019	1018 338	295	977 265	3573
33	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	4	497,06 231,60	197,44 63,42	1988 926	790 254	272	850 227	3065
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	тенге								1057266
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				224070				

- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					100467				
- в том числе зарплата машинистов	тенге					40445				
- Материалов, изделий и конструкций	тенге						882928			
- Оборудование, инвентарь	тенге						466102			
- Накладные расходы	тенге							193918		
- Сметная прибыль	тенге							112108		

		Всего по объекту										1 915 000
		в том числе оборудования										**466 102**
		Временные здания и сооружения (2,0%)										28 978
		Итого с временными зданиями и сооружениямми										**1 943 978**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3,96%										58 524
		Итого с зимним удорожанием										**2 002 502**
		Непредвиденные работы изатраты 2%										30 728
		Итого в текущих ценах										**2 033 230**
		в том числе на 2021 год - 60 %										**1 219 938**
		в том числе на 2022 год - 40 %										**813 292**
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 60 %, К=1,0										**1 219 938**
		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 40 %, К=1,0500514										**853 998**
		Итого										**2 073 936**
		С понижающим коэффициентом 0,9										**1 866 489,89**
		НДС (12 %)										223 978,79
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)										**2 090 468,68**

Принял
Подрядчик:
ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757

Директор _____ **Калмагамбетова Ж.Б.**

Сдал
Субподрядчик:
ТОО "Almas Group" БИН 160140024280

Директор _____ **Уразбаев А.М**