Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области"
Подрядчик ТОО "АйТемір-Құрылыс"
Стройка Строительство водопровода в с.Магистральное Теректинскогорайона ЗКО (завершение строительства)
Договор подряда №13 от 12.02.2025г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за май 2025 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Локальная смета №2-2-1. Насосная станция первого подъема (2шт). Обшестроительные работы												
1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	м3	9,66		22481,38 1258,20	1097,59 241,31	217170 12154	10603 2331	194413	13182 18428	248780
2	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки 2. Укладка асфальтовой смеси по бетонной подготовке 3. Укладка сборной железобетонной плиты днища 4. Устройство бетонного лотка с установкой и снятием металлической опалубки, затиркой и железнением поверхности 5. Монтаж сборных железобетонных конструкций 6. Заделка труб 7. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 8. Гидроизоляция стен и днища	м3 конструкций колодца	5,522		50277,85 13648,68	7538,18 3041,41	277634 75368	41626 16795	160640	91241 29510	398385
3	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015 прим.	**Сальники /Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012** *СП - 8%*	т	0,0054		599275,00<--	--<--	3236<--	--<--	3236	--<259	3495
4	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	4		35206,00<--	--<--	140824<--	--<--	140824	--<11266	152090
5	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	шт.	2		22871,00<--	--<--	45742<--	--<--	45742	--<3659	49401
6	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Установка горловин. Кладка** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	0,085		33710,34 6295,10	2173,68 479,16	2865 535	185 41	2145	536 272	3673

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Установка металлических креплений									
7	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Установка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Выравнивание основания под обойму 2. Установка, закрепление и заделка обоймы раствором 3. Установка крышки	**шт.**	2	1782,96 1488,16	191,03 93,17	3566 2976	382 186	208	3131 536	7233
8	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99** *СП - 8%*	**комплект**	2	21720,00 --	-- --	43440 --	-- --	43440	-- 3475	46915
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	**м3**	0,6	27317,20 1258,20	1097,59 241,31	16390 755	659 145	14976	819 1377	18585
10	1122-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Опускание и укладка труб 2. Установка резиновых колец и натягивание муфт с заделкой цементным раствором 3. Гидравлическое испытание с устройством и разборкой временных упоров	**км трубопровода**	0,0024	1051061,25 336150,00	7146,39 3641,09	2523 807	17 9	1699	807 266	3597
11	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания	**м3 основания**	0,9	11611,18 868,70	1737,08 739,54	10450 782	1564 666	8104	1346 944	12740
12	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом	**м2 покрытия**	6	3073,34 273,52	151,05 50,88	18440 1641	906 305	15893	1830 1622	21891
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				782280	55942	631320	112892	966785
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				95018	20478	--	71614	
	Материалы		Тенге				735604				
	Всего заработная плата		Тенге				398081				
	Местные материалы		Тенге					115496			
		Накладные расходы	Тенге				186566				
		Сметная прибыль	Тенге				112892				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				67880				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				916376				
		Сметная заработная плата	Тенге								96
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					115496			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3236				
		Сметная прибыль	Тенге				3236				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				259				
							3495				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				43440				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				43440				
		Сметная прибыль	Тенге				3475				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				46915				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				966786				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					115496			96
		РАЗДЕЛ 2.Локальная смета №2-3-1. Насосная станция второго подъема. Общестроительные работы									
		Фундамент монолитный									
13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	м2 поверхности	109,54	874,07 277,93	19,81 2,66	95746 30444	2170 291	63132	28584 9946	134277
14	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Выравнивание изолируемой поверхности раствором 2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики	м2 поверхности	320,35	2006,52 223,91	44,20 9,32	642789 71730	14160 2986	556899	69485 56982	769256
		Фундамент под перегородки									
15	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	1,062	37885,02 4248,00	1999,92 414,94	40234 4511	2124 441	33599	4506 3579	48320
16	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,01311	228166,00 --	-- --	2991 --	-- --	2991	-- 239	3230
17	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,00385	233333,00 --	-- --	898 --	-- --	898	-- 72	970
18	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	м2 поверхности	6,37	874,07 277,93	19,81 2,66	5568 1770	126 17	3672	1662 578	7809

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Выравнивание изолируемой поверхности раствором 2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики	м2 поверхности	4,96	2006,52 223,91	44,20 9,32	9952 1111	219 46	8622	1076 882	11910
		Фундамент под насосный агрегат ФМ-1									
20	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания	м3 основания	0,06	3525,24 797,16	1021,58 406,79	212 48	61 24	103	67 22	301
21	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси	м3	0,56	36888,73 4310,36	1004,64 362,12	20658 2414	563 203	17681	2381 1843	24882
22	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0025	228166,00 --	-- --	570 --	-- --	570	-- 46	616
23	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	м2 поверхности	1,12	874,07 277,93	19,81 2,66	979 311	22 3	646	292 102	1373
24	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Выравнивание изолируемой поверхности раствором 2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики	м2 поверхности	2,02	2006,52 223,91	44,20 9,32	4053 452	89 19	3512	438 359	4850
		Фундамент под насосный агрегат ФМ-2									
25	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания	м3 основания	0,06	3525,24 797,16	1021,58 406,79	212 48	61 24	103	67 22	301
26	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки	м3	0,22	36888,73 4310,36	1004,64 362,12	8116 948	221 80	6947	935 724	9776

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси									
27	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,00192	228166,00 --	-- --	438 --	-- --	438 --	-- 35	473
28	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	м2 поверхности	0,5	874,07 277,93	19,81 2,66	437 139	10 1	288	130 45	613
29	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Выравнивание изолируемой поверхности раствором 2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики	м2 поверхности	1,84	2006,52 223,91	44,20 9,32	3692 412	81 17	3199	399 327	4418
		Приямок									
30	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	м3	0,63	27317,20 1258,20	1097,59 241,31	17210 793	691 152	15726	860 1446	19515
31	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	м2 поверхности	1,29	874,07 277,93	19,81 2,66	1128 359	25 3	744	337 117	1582
32	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Выравнивание изолируемой поверхности раствором 2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики	м2 поверхности	3,57	2006,52 223,91	44,20 9,32	7163 799	158 33	6206	774 635	8572
		Отмостка									
33	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания	м3 основания	10,97	11611,18 868,70	1737,08 739,54	127375 9530	19056 8113	98789	16407 11503	155285
34	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	м3	2,529	32329,48 1258,20	1097,59 241,31	81761 3182	2776 610	75803	3451 6817	92029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,13006	228166,00	--	29675	--	29675	--	32049
		СП - 8%			--	--	--	--		2374	
		Опорная подушка под монорельс									
36	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	0,192	52542,45	4702,88	10088	903	7281	1902	12949
		НР - 91%; СП - 8%			9916,50	967,23	1904	186		959	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
37	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,114168	233333,00	--	26639	--	26639	--	28770
		СП - 8%			--	--	--	--		2131	
38	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,734692	228166,00	--	167632	--	167632	--	181043
		СП - 8%			--	--	--	--		13411	
		Монорельса									
39	1109-0301-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пути подкрановые по металлическим подкрановым балкам для рельсов типа Р. Монтаж**	м рельса в одну нитку	9	5488,56	1980,35	49397	17824	1066	25678	81081
		НР - 69%; СП - 8%			3389,64	745,29	30507	6708		6006	
		Состав работ: 1. Монтаж подкрановых путей с креплением на сварке 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
40	2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	т	0,30978	347526,00	--	107657	--	107657	--	116270
		СП - 8%			--	--	--	--		8613	
41	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00488	264340,00	--	1290	--	1290	--	1393
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
42	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,04178	261631,00	--	10931	--	10931	--	11805
		СП - 8%			--	--	--	--		874	
43	5110-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС, грузоподъёмность 0,5 т, высота подъема 12 м**	шт.	1	41312,00	--	41312	--		--	41312
					--	--	--	--	41312	--	
44	2113-0201-1107 РСНБ РК 2015	**Болты самоанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90**	шт.	8	167,00	--	1336	--	1336	--	1443
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
		Лестница с ограждением									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций	0,074	75309,35 37252,10	26098,09 8379,13	5573 2757	1931 620	885	2330 632	8535
46	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями** *СП - 8%*	т	0,074	614966,00 --	-- --	45507 --	-- --	45507	-- 3641	49148
		Кладка стен									
47	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен	м3 кладки	49,717	11707,91 6420,03	1576,29 368,55	582082 319185	78368 18323	184529	313882 71677	967641
48	2103-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92** *СП - 8%*	шт.	2726,25	287,00 --	-- --	782434 --	-- --	782434	-- 62595	845029
49	2103-0102-0504 РСНБ РК 2015	**Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015** *СП - 8%*	1000 шт.	2,219308	63307,00 --	-- --	140498 --	-- --	140498	-- 11240	151738
50	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,71645	233333,00 --	-- --	167171 --	-- --	167171	-- 13374	180545
		Перемычки									
51	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка постели из раствора 2. Строповка пакета с перемычками и подача на этаж производства 3. Строповка перемычки и подача их к месту укладки 4. Прием и укладка перемычки 5. Заделка стыков и швов раствором	шт. сборных конструкций	18	559,94 171,15	240,92 53,11	10079 3081	4337 956	2661	4763 1187	16030
52	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84** *СП - 8%*	м3	0,595	99087,00 --	-- --	58957 --	-- --	58957	-- 4717	63674
		Перекрытие									
53	1107-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ:	шт. сборных конструкций	7	6655,14 2519,38	1493,48 391,05	46586 17636	10454 2737	18496	24040 5650	76276

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Установка и сварка монтажных изделий 2. Сварка закладных изделий на опорах 3. Устройство опалубки или прокладка рулонных материалов в 4. Укладка бетона в нормальные и уширенные швы 5. Устройство температурных швов									
54	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92** *СП - 8%*	м2	56,1274	7327,00 --	-- --	411245 --	-- --	411245	-- 32900	444145
55	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,007404	228166,00 --	-- --	1689 --	-- --	1689	-- 135	1824
		Кровля									
56	1112-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной антисептированной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Наклейка рулонных материалов на битумной мастике 2. Защита рулонного кровельного ковра	м2 кровли	65,8	3376,12 337,72	124,57 15,36	222149 22222	8197 1011	191730	21374 19482	263005
57	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек	м2 стяжки	65,8	574,59 226,48	102,35 25,82	37808 14902	6735 1699	16171	15273 4247	57328
58	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек	м2 стяжки	65,8	223,13 12,60	22,69 5,99	14682 829	1493 394	12360	1125 1265	17072
59	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Укладка плит на битумной мастике 4. Приготовление грунтовки	м2 утепляемого покрытия	59,4	595,86 207,20	54,28 12,78	35394 12308	3224 759	19862	12021 3793	51209
60	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка торцевых (ветровых) планок с креплением шурупами-саморезами	м планки	64	1971,38 411,66	1531,74 338,59	126168 26346	98032 21670	1790	44175 13627	183970

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2110-0102-0109 РСНБ РК 2015	**Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80** *СП - 8%*	м	31,2	1373,00 --	-- --	42838 --	-- --	42838	-- 3427	46265
62	2110-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80** *СП - 8%*	м	32,8	1053,00 --	-- --	34538 --	-- --	34538	-- 2763	37301
				Водосток							
63	1112-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка патрубка воронки в стояк и крепление 2. Устройство отверстия на полотне кровельного материала и герметизация края 3. Установка прижимного фланца воронки	1 воронка	8	355,98 154,40	120,76 26,62	2848 1235	966 213	647	1332 334	4515
64	1112-0101-2102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Примыкания ПВХ-мембраны к водосточным воронкам. Устройство герметизации** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Нанесение герметика, закрепление мембраны прижимным	1 воронка	4	803,24 264,44	-- --	3213 1058	-- --	2155	973 335	4521
65	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	**Желоба подвесные. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	м желобов	18,52	1981,34 309,69	11,59 3,61	36694 5735	215 67	30744	5338 3363	45395
66	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм** *СП - 8%*	м	18,6	1512,00 --	-- --	28123 --	-- --	28123	-- 2250	30373
67	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм** *СП - 8%*	шт.	20	757,00 --	-- --	15140 --	-- --	15140	-- 1211	16351
68	2110-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм** *СП - 8%*	шт.	4	3913,00 --	-- --	15652 --	-- --	15652	-- 1252	16904
		Проемы									
69	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов	м2	5,4	3540,49 1508,87	173,42 81,16	19119 8148	936 438	10035	7728 2148	28994

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	2109-0201-0304 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2	5,4	24937,00	--	134660	--	134660	--	145433
		СП - 8%			--	--	--	--		10773	
71	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	4,9	1203,61	4,97	5898	24	4717	1052	7506
		НР - 90%; СП - 8%			236,06	2,44	1157	12		556	
		Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной									
72	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	м	3,9	1156,00	--	4508	--	4508	--	4869
		СП - 8%			--	--	--	--		361	
73	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	1,8	3060,62	13,99	5509	25	3535	1799	7893
		НР - 92%; СП - 8%			1082,81	3,59	1949	6		585	
		Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их									
74	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	3,15	2739,39	544,72	8629	1716	3387	3573	13179
		НР - 90%; СП - 8%			1119,26	141,21	3526	445		976	
		Состав работ: 1. Осмолка и обивка коробок толем 2. Установка блоков 3. Установка приборов									
75	1110-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	м2	22,26	3993,73	106,43	88900	2370	55760	28733	127044
		НР - 90%; СП - 8%			1382,30	51,91	30770	1156		9411	
		Состав работ: 1. Установка блоков 2. Установка наличников 3. Установка приборов									
76	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	м2	1,47	5643,00	--	8295	--	8295	--	8959
		СП - 8%			--	--	--	--		664	
77	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	м2	3,78	4459,00	--	16855	--	16855	--	18203
		СП - 8%			--	--	--	--		1348	
78	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	шт.	3	5658,00	--	16974	--	16974	--	18332
		СП - 8%			--	--	--	--		1358	
79	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	10	406,00	--	4060	--	4060	--	4385

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		325	
80	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	пара	1	4151,00	--	4151	--	4151	--	4483
		СП - 8%			--	--	--	--		332	
		Отделка фасада									
81	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов**	м2	137	3815,15	24,71	522676	3385	185559	267694	853599
		НР - 80% СП - 8%			2436,00	6,46	333732	885		63230	
		Состав работ: 1. Подготовка поверхности 2. Грунтование поверхности упрочняющей грунтовкой 3. Приготовление клеевого раствора 4. Приклеивание плит утеплителя 5. Крепление плит 6. Грунтование плиты утеплителя клеевым раствором при помощи терки 7. Нанесение первого клеевого слоя с втапливанием армирующей 8. Нанесение второго клеевого слоя с выравниванием поверхности									
82	1115-0201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню**	м откосов	22	822,00	0,84	18084	18	1497	13255	33846
		НР - 80% СП - 8%			753,13	--	16569	--		2507	
		Состав работ: 1. Оштукатуривание откосов									
		Облицовка цоколя крыльца									
83	1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе**	м2 поверхности облицовки	9,8	7970,34	93,20	78109	914	23657	43028	130828
		НР - 80%; СП - 8%			5463,04	25,28	53538	248		9691	
		Состав работ: 1. Подбор плитки по размеру и тону 2. Провешивание поверхности с отбивкой маячных линий 3. Разметка мест креплений 4. Изготовление каркаса и анкеров для крепления плит 5. Установка деталей крепления 6. Установка плит 7. Приготовление раствора 8. Заполнение и расшивка швов 9. Очистка облицованной поверхности									
		Полы тип 1									
84	1101-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Грунт оснований под полы промышленных цехов. Уплотнение**	м2 уплотненной площади основания	17,36	35,89	35,89	623	623	--	141	825
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,30	--	196		61	
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта									
85	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	1,736	15382,97	1725,64	26705	2996	17961	6598	35967
		НР - 94%; СП - 8%			3311,28	732,05	5748	1271		2664	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и									
86	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями	м3 подстилающего слоя	1,736	29035,70 3740,52	7,20 --	50406 6494	12 --	43900	6104 4521	61031
87	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Устройство оклеечной изоляции 4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой 5. Приготовление грунтовки 6. Приготовление битумной мастики	м2 изолируемой поверхности	17,36	1579,16 674,75	85,43 12,20	27414 11714	1483 212	14217	11210 3090	41714
88	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	м2 стяжки	17,36	724,58 344,61	29,11 14,15	12579 5982	506 246	6091	5854 1475	19908
89	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора	м2 стяжки	104,16	96,06 4,26	4,94 2,34	10006 444	515 244	9047	646 852	11504
90	1115-0403-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Полы. Покрытие лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза** *НР - 80%; СП - 83%* Состав работ: 1. Покрытие полов лаком	м2 отделываемой поверхности	17,36	445,03 149,07	1,04 0,51	7726 2588	18 9	5120	2077 784	10588
		Полы тип 2									
91	1101-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Грунт оснований под полы промышленных цехов. Уплотнение** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м2 уплотненной площади основания	34,48	35,89 --	35,89 11,30	1237 --	1238 390	--	281 121	1639
92	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ:	м3 подстилающего слоя	3,448	15382,97 3311,28	1725,64 732,05	53040 11417	5950 2524	35673	13105 5292	71437

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и									
93	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями	м3 подстилающего слоя	3,448	29035,70 3740,52	7,20 --	100115 12897	25 --	87193	12123 8979	121218
94	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Устройство оклеечной изоляции 4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой 5. Приготовление грунтовки 6. Приготовление битумной мастики	м2 изолируемой поверхности	34,48	1579,16 674,75	85,43 12,20	54449 23265	2946 421	28238	22265 6137	82851
95	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	м2 стяжки	34,48	724,58 344,61	29,11 14,15	24984 11882	1004 488	12098	11628 2929	39541
96	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора	м2 стяжки	206,88	96,06 4,26	4,94 2,34	19873 881	1022 484	17970	1283 1693	22849
97	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия	м2 покрытия	34,48	1708,97 1060,11	132,02 59,76	58925 36553	4553 2061	17819	36296 7618	102839
		Внутренняя отделка									
98	1115-0405-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	51,79	884,95 676,15	4,26 2,09	45832 35018	220 108	10594	28101 5915	79847

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 2. Оштукатуривание откосов ниш отопления 3. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	м2 оштукатуриваемой поверхности	198,7	533,57 428,46	5,46 2,78	106020 85135	1085 552	19800	68550 13966	188536
100	1115-0405-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	198,7	752,76 561,68	3,98 1,95	149573 111606	790 387	37177	89595 19133	258301
101	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	19,61	416,28 222,34	1,58 0,78	8163 4360	31 15	3772	3500 933	12596
		Крыльцо									
102	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания	м3 основания	0,3	11611,18 868,70	1737,08 739,54	3483 261	521 222	2701	449 315	4246
103	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси 5. Установка арматуры	м3	0,47	6450,47 4430,70	638,01 230,35	3032 2082	300 108	650	1994 402	5428
104	2102-0102-0501 РСНБ РК 2015	**Бетон дорожный класса В12,5 ГОСТ 26633-2012** *СП - 8%*	м3	0,47	24055,00 --	--	11306 --	--	11306	-- 904	12210
105	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,009044	233333,00 --	--	2110 --	--	2110	-- 169	2279
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**				6099235 1406422	310518 81534	4340984 41312	1294719 588214	7982174
Стоимость оборудования			Тенге				41312				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				41312				
Стоимость общестроительных работ			Тенге				5932261				
Материалы			Тенге				2042264				
Всего заработная плата			Тенге					1447364			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				821636				
Местные материалы			Тенге				1404440				
		Накладные расходы	Тенге				1266711				
		Сметная прибыль	Тенге				575920				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				7774892				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1161
		Сметная заработная плата	Тенге					1447364			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				125662				
	Материалы		Тенге				1952				
	Всего заработная плата		Тенге					40592			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				70692				
		Накладные расходы	Тенге				28008				
		Сметная прибыль	Тенге				12294				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				165964				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					40592			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7982168				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1192
		Сметная заработная плата	Тенге					1487956			
РАЗДЕЛ 3.Локальная смета №2-3-2. Насосная станция второго подъема. Водопровод и канализация											
Подраздел 1. В1											
106	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке	задвижка или клапан	2	2061,19 1652,00	81,87 39,93	4122 3304	164 80	654	3350 598	8070
107	2304-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002** *СП - 8%*	шт.	2	38104,00 --	-- --	76208 --	-- --	76208	-- 6097	82305
108	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке	задвижка или клапан	12	1238,78 1038,40	27,29 13,31	14865 12461	328 160	2076	12494 2189	29548
109	2304-1001-2804 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 11823-91** *СП - 8%*	шт.	2	7329,00 --	-- --	14658 --	-- --	14658	-- 1173	15831
110	2304-1001-2805 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 33423-2015** *СП - 8%*	шт.	10	10090,00 --	-- --	100900 --	-- --	100900	-- 8072	108972
111	2302-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 32х32,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-20 10** *СП - 8%*	шт.	13	408,00 --	-- --	5304 --	-- --	5304	-- 424	5728
112	2304-0702-0106 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	шт.	4	6954,00	--	27816	--	27816	--	30041

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2225	
113	2304-0702-0104 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2**	3226,00	--	6452	--	6452	--	6968
		СП - 8%			--	--	--	--		516	
114	2304-0702-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2**	2206,00	--	4412	--	4412	--	4765
		СП - 8%			--	--	--	--		353	
115	2304-1001-2803 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**2**	4053,00	--	8106	--	8106	--	8754
		СП - 8%			--	--	--	--		648	
116	2302-0101-0608 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**4**	909,00	--	3636	--	3636	--	3927
		СП - 8%			--	--	--	--		291	
117	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**3**	2210,00	--	6630	--	6630	--	7160
		СП - 8%			--	--	--	--		530	
118	2302-0101-0621 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**2**	3015,00	--	6030	--	6030	--	6512
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
119	2302-0101-0156 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**7**	699,00	--	4893	--	4893	--	5284
		СП - 8%			--	--	--	--		391	
120	2302-0101-0183 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**3**	2190,00	--	6570	--	6570	--	7096
		СП - 8%			--	--	--	--		526	
121	2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**2**	1043,00	--	2086	--	2086	--	2253
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
122	2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**4**	392,00	--	1568	--	1568	--	1693
		СП - 8%			--	--	--	--		125	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**2**	364,00	--	728	--	728	--	786
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
124	2302-0101-1003 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**2**	277,00	--	554	--	554	--	598
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
125	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	**17**	1079,93	64,08	18359	1089	1042	16066	37179
		НР - 99%, СП - 8%			954,60	--	16228	--		2754	
		Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев									
126	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**17**	1444,00	--	24548	--	24548	--	26512
		СП - 8%			--	--	--	--		1964	
127	2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**17**	2202,00	--	37434	--	37434	--	40429
		СП - 8%			--	--	--	--		2995	
128	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**42,6**	7336,24	76,14	312524	3244	272684	37101	377595
		НР - 98%, СП - 8%			859,05	29,64	36596	1263		27970	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
129	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**19,4**	3310,96	36,22	64233	703	52349	11238	81508
		НР - 98%, СП - 8%			576,32	14,77	11181	287		6038	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
130	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1,5**	2896,96	20,71	4345	31	3641	671	5418
		НР - 98%, СП - 8%			448,55	8,25	673	12		401	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м трубопровода	1,5	2310,28 448,55	20,71 8,25	3465 673	31 12	2761	671 331	4467
132	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м трубопровода	1,5	2058,10 448,55	20,71 8,25	3087 673	31 12	2383	671 301	4059
133	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления	м трубопровода	16,4	1419,63 1392,23	15,14 0,10	23282 22833	249 2	200	22378 3653	49312
134	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	м	16,4	142,00 --	-- --	2329 --	-- --	2329	-- 186	2515
135	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке	задвижка или клапан	1	1238,78 1038,40	27,29 13,31	1239 1038	27 13	174	1041 182	2463
136	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005** *СП - 8%*	шт.	1	804,00 --	-- --	804 --	-- --	804	-- 64	868
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				105660				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5897			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					1841			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге						679634		
	Накладные расходы		Тенге							105681	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль		Тенге							71748	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								968616
				Подраздел 2. В2							
137	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**11,1**	**3310,96**	**36,22**	**36752**	**402**	**29953**	**6430**	**46636**
		НР - 98%; СП - 8%			**576,32**	**14,77**	**6397**	**164**		**3455**	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
138	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**2**	**1238,78**	**27,29**	**2478**	**55**	**346**	**2082**	**4925**
		НР - 99%; СП - 8%			**1038,40**	**13,31**	**2077**	**27**		**365**	
		Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке									
139	2304-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2**	**23917,00**	**--**	**47834**	**--**	**47834**	**--**	**51661**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3827**	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**8474**				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**457**			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					**191**			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**78132**		
	Накладные расходы		Тенге							**8512**	
	Сметная прибыль		Тенге							**7647**	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								**103223**
				Подраздел 3. К1							
140	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**0,5**	**811,69**	**1,38**	**406**	**--**	**2**	**396**	**866**
		НР - 98%; СП - 8%			**807,67**	**0,46**	**404**	**--**		**64**	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами 2. Установка и заделка креплений 3. Установка задвижек 4. Испытание трубопровода									
141	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**9,5**	**784,39**	**3,36**	**7452**	**32**	**62**	**7220**	**15846**
		НР - 98%; СП - 8%			**774,48**	**1,05**	**7358**	**10**		**1174**	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Установка и заделка креплений 3. Установка задвижек 4. Испытание трубопровода									
142	2301-0501-1203 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 50x2,9 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	0,5	333,00	--	166	--	166	--	179
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
143	2301-0501-1207 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110x6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	9,5	1593,00	--	15134	--	15134	--	16345
		СП - 8%			--	--	--	--		1211	
144	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	1	707,00	--	707	--	707	--	764
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
145	1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,001	1860080,78	836135,32	1860	836	126	1155	3256
		НР - 99%; СП - 8%			897900,00	268798,07	898	269		241	
		Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода									
146	2301-0201-0246 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,004	21854,00	--	21941	--	21941	--	23696
		СП - 8%			--	--	--	--		1755	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				8660				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					868			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					279			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге						38137		
	Накладные расходы		Тенге							8771	
	Сметная прибыль		Тенге							4515	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								60952
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				925917	7222	795901	122964	1132790
							122794	2311	--	83910	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				42923				
	Материалы		Тенге				4418				
	Всего заработная плата		Тенге					36555			
		Накладные расходы	Тенге				36188				
		Сметная прибыль	Тенге				6329				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				85440				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					36555			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				882994				
	Материалы		Тенге				364037				
	Всего заработная плата		Тенге					88550			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				427448				
		Накладные расходы	Тенге				86776				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				77581				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1047351				68
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					88550			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1132791				96
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					125105			
		РАЗДЕЛ 4.Локальная смета №2-3-5. Насосная станция второго подъема. АС часть (Фундамент под контейнер)									
		Фундамент монолитный Ф1									
147	1101-0101-0411 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	м3 грунта	4,002	366,48 8,35	358,13 62,88	1467 33	1434 252	--	205 134	1806
148	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания	м3 основания	0,726	11611,18 868,70	1737,08 739,54	8430 631	1261 537	6538	1086 761	10277
149	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	м3	0,726	27317,20 1258,20	1097,59 241,31	19832 913	797 175	18122	991 1666	22489
150	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	2,016	37885,02 4248,00	1999,92 414,94	76376 8564	4032 837	63780	8554 6794	91725
151	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,176088	228166,00 --	-- --	40177 --	-- --	40177	-- 3214	43391
		Фундамент монолитный Ф2									
152	1101-0101-0411 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков	м3 грунта	0,966	366,48 8,35	358,13 62,88	354 8	346 61	--	50 32	436

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой									
153	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	0,84	37885,02 4248,00	1999,92 414,94	31823 3568	1680 349	26575	3564 2831	38218
154	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,013104	228166,00 --	--	2990 --	--	2990	-- 239	3229
155	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,08131	220357,00 --	--	17917 --	--	17917	-- 1433	19350
156	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,00616	233333,00 --	--	1437 --	--	1437	-- 115	1552
		Гидроизоляция									
157	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоёв битумной мастики с разогреванием ее	м2 поверхности	26,64	874,07 277,93	19,81 2,66	23285 7404	528 71	15353	6952 2419	32656
158	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Выравнивание изолируемой поверхности раствором 2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики	м2 поверхности	11,58	2006,52 223,91	44,20 9,32	23236 2593	512 108	20131	2512 2060	27808
		Отмостка									
159	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания	м3 основания	8,333	11611,18 868,70	1737,08 739,54	96756 7239	14476 6163	75041	12463 8738	117957
160	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	м3	1,612	32329,48 1258,20	1097,59 241,31	52115 2028	1769 389	48318	2200 4345	58660
161	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,08436	228166,00 --	--	19248 --	--	19248	-- 1540	20788

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**415443**	**26835**	**355627**	**38577**	**490342**
							32981	**8942**	--	**36321**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**415443**				
		Материалы	Тенге				**273859**				
		Всего заработная плата	Тенге					**41923**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**81769**				
		Накладные расходы	Тенге				**38577**				
		Сметная прибыль	Тенге				**36321**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**490341**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**34**
		Сметная заработная плата	Тенге					**41923**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**490341**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**34**
		Сметная заработная плата	Тенге					**41923**			
		РАЗДЕЛ 5.Локальная смета №2-4-1. Водонапорная башня емкостью 25м3 системы. Общестроительные работы									
		Подраздел 4.Земляные работы									
162	**1101-0203-0112 РСНБ РК 2015**	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**170**	**47,21**	**21,96**	**8026**	**3734**	--	**3672**	**12634**
		НР - 72%, СП - 8%			**25,25**	**4,75**	**4292**	**808**		**936**	
		Состав работ: 1. Планировка поверхности со срезкой неровностей 2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном 3. Планировка основной площадки полотна 4. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей 5. Планировка откосов срезкой 6. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы									
163	**1101-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Бровки откосов земляных сооружений. Укрепление дерновой лентой**	**м бровки**	**122**	**859,27**	**0,04**	**104831**	**5**	**86829**	**12958**	**127212**
		НР - 72%, СП -8%			**147,52**	--	**17997**	--		**9423**	
		Состав работ: 1. Заготовка спиц 2. Укладка и укрепление дерна спицами									
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**22289**				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3739**			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					**808**			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**86829**		
		Накладные расходы	Тенге							**16630**	
		Сметная прибыль	Тенге							**10359**	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4	Тенге								**139846**
		Подраздел 5.Металлоконструкции									
164	**2106-0209-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**4,73**	**643471,00**	--	**3043618**	--	**3043618**	--	**3287107**
		СП - 8%			--	--	--	--		**243489**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	4,73	581949,00	--	2752619	--	2752619	--	2972829
		СП - 8%			--	--	--	--		220210	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5									
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5796237		
	Сметная прибыль		Тенге							463699	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		Тенге								6259936
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				5909094	3739	5883066	16630	6399782
							22289	808	--	474058	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				112857				
	Материалы		Тенге				86829				
	Всего заработная плата		Тенге					23097			
		Накладные расходы	Тенге				16630				
		Сметная прибыль	Тенге				10359				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				139846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					23097			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5796237				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5796237				
		Сметная прибыль	Тенге				463699				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6259936				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6399782				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					23097			

РАЗДЕЛ 6.Локальная смета №6-1. Наружные сети водоснабжения и канализации (Водозаборные сооружение внутриплощадочными сетями ВК)

Подраздел 6. Водопровод В1, В1/1

166	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	км трубопровода	0,1519	522706,33 394200,00	111358,47 41373,35	79399 59879	16916 6285	2604	65502 11592	156493
167	2301-0402-0109 РСНБ РК 2015	**Труба Ст 159х4,5-1-ПВУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006** *СП - 8%*	м	119,786	13687,00 --	-- --	1639511 --	-- --	1639511	-- 131161	1770672
168	2301-0402-0107 РСНБ РК 2015	**Труба Ст 108х4-1-ПВУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006** *СП - 8%*	м	33,633	8692,00 --	-- --	292338 --	-- --	292338	-- 23387	315725
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				59879				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					16916			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					6285			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1934454		
	Накладные расходы		Тенге							65502	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге							166140	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6	Тенге								2242890
		Подраздел 7. Водопровод В10									
169	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	км трубопровода	0,0364	522706,33 394200,00	111358,47 41373,35	19027 14349	4053 1506	625	15696 2778	37501
170	2301-0402-0107 РСНБ РК 2015	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006** *СП - 8%*	м	36,4	8692,00 --	-- --	316389 --	-- --	316389	-- 25311	341700
171	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев	фланец	4	1079,93 954,60	64,08 --	4320 3818	256 --	246	3780 648	8748
172	2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80** *СП - 8%*	шт.	4	2202,00 --	-- --	8808 --	-- --	8808	-- 705	9513
173	2302-0303-7506 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	6	1680,00 --	-- --	10080 --	-- --	10080	-- 806	10886
174	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев	фланец	9	1642,89 1431,90	118,07 13,31	14786 12887	1063 120	836	12877 2213	29876
175	2302-0103-0112 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80** *СП - 8%*	шт.	9	3389,00 --	-- --	30501 --	-- --	30501	-- 2440	32941
176	2302-0303-7509 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	24	3525,00 --	-- --	84600 --	-- --	84600	-- 6768	91368
177	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание	задвижка или клапан	3	2061,19 1652,00	81,87 39,93	6184 4956	246 120	982	5025 897	12106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке									
178	2304-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	37760,00	--	37760	--	37760	--	40781
		СП - 8%			--	--	--	--		3021	
179	2304-0101-1504 РСНБ РК 2015	**Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 150 ГОСТ 5762-2002**	шт.	2	62783,00	--	125566	--	125566	--	135611
		СП - 8%			--	--	--	--		10045	
180	5104-0206-0204 РСНБ РК 2015	**Электропривод, модель MC100/230, для клапанов CV216/316, U 230 В, типа IMI**	шт.	1	207504,00	--	207504	--		--	207504
					--	--	--	--	207504	--	
181	5104-0206-0205 РСНБ РК 2015	**Электропривод, модель MC160/230, для клапанов CV216/316, U 230 В, типа IMI**	шт.	2	259695,00	--	519390	--		--	519390
					--	--	--	--	519390	--	
				Пожарный гидрант							
182	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные. Установка**	шт.	1	2763,70	181,71	2764	182	555	2084	5236
		НР - 99% СП - 8% Состав работ: 1. Сверление отверстий 2. Опускание, установка арматуры и соединение фланцев			2027,48	77,95	2027	78		388	
183	2303-0103-0907 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85**	шт.	1	46133,00	--	46133	--	46133	--	49824
		СП - 8%			--	--	--	--		3691	
184	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	шт.	2	2104,88	1357,63	4210	2716	--	2216	6940
		НР - 99%, СП - 8% Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой			747,25	371,87	1494	744		514	
185	2302-0803-0204 РСНБ РК 2015	**Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 250х100 ГОСТ 5525-88**	шт.	2	245113,00	--	490226	--	490226	--	529444
		СП - 8%			--	--	--	--		39218	
186	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	6	2210,00	--	13260	--	13260	--	14321
		СП - 8%			--	--	--	--		1061	
187	2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	2	727,00	--	1454	--	1454	--	1570
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
188	2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	4	1873,00	--	7492	--	7492	--	8091
		СП - 8%			--	--	--	--		599	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	2302-0302-2413 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10**	**шт.**	**8**	**4933,00**	--	**39464**	--	**39464**	--	**42621**
		СП - 8%			--	--	--	--		**3157**	
190	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Упоры бетонные.В 7,5**	**м3**	**10,1**	**31730,47**	**1153,64**	**320478**	**11652**	**253694**	**52619**	**402944**
		НР - 91%; СП - 8%			**5458,60**	**266,42**	**55132**	**2691**		**29848**	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси									
191	2302-0803-1804 РСНБ РК 2015	**Демонтажная вставка фланцевая, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 100, типа Belgicast**	**шт.**	**1**	**49204,00**	--	**49204**	--	**49204**	--	**53140**
		СП - 8%			--	--	--	--		**3936**	
192	2302-0803-1806 РСНБ РК 2015	**Демонтажная вставка фланцевая, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 150, типа Belgicast**	**шт.**	**6**	**70934,00**	--	**425604**	--	**425604**	--	**459652**
		СП - 8%			--	--	--	--		**34048**	
193	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	**4**	**1079,93**	**64,08**	**4320**	**256**	**246**	**3780**	**8748**
		НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев			**954,60**	--	**3818**	--		**648**	
194	2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4**	**2202,00**	--	**8808**	--	**8808**	--	**9513**
		СП - 8%			--	--	--	--		**705**	
195	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6**	**1444,00**	--	**8664**	--	**8664**	--	**9357**
		СП - 8%			--	--	--	--		**693**	
196	2302-0302-8012 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10**	**шт.**	**24**	**2595,00**	--	**62280**	--	**62280**	--	**67262**
		СП - 8%			--	--	--	--		**4982**	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**98481**				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**20424**			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					**5259**			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2023474**		
		Оборудование, инвентарь	Тенге						**726894**		
	Накладные расходы		Тенге							**98077**	
	Сметная прибыль		Тенге							**179236**	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7		Тенге								**3146589**

Подраздел 8. КЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	км трубопровода	0,0377	471236,78 307515,00	150806,34 43589,54	17766 11593	5685 1643	488	13104 2470	33340
198	2301-0501-1210 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 160x9,1 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	37,8508	3358,00 --	-- --	127103 --	-- --	127103	-- 10168	137271
199	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	км трубопровода	0,0185	357255,12 245798,00	106551,68 30455,73	6609 4547	1971 563	91	5060 934	12602
200	2301-0501-1207 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110x6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	18,574	1593,00 --	-- --	29588 --	-- --	29588	-- 2367	31955
201	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	км трубопровода	0,022	522706,33 394200,00	111358,47 41373,35	11500 8672	2450 910	378	9487 1679	22666
202	2301-0402-0107 РСНБ РК 2015	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108x4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006** *СП - 8%*	м	22,088	8692,00 --	-- --	191989 --	-- --	191989	-- 15359	207348
203	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	км трубопровода	0,0657	818549,39 525600,00	239192,83 81275,23	53779 34532	15715 5340	3532	39473 7460	100712
204	2301-0402-0109 РСНБ РК 2015	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159x4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	м	65,9628	13687,00	--	902833	--	902833	--	975060

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		72227	
		Колодец Ф1500 2 шт									
205	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	3,606	22931,97	9256,75	82693	33380	12316	50015	143325
		НР - 99%; СП - 8%			10259,88	3750,16	36997	13523		10617	
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта щебнем 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 4. Устройство упоров и опор для установки арматуры									
206	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	2	23325,00	--	46650	--	46650	--	50382
		СП - 8%			--	--	--	--		3732	
207	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	2	23325,00	--	46650	--	46650	--	50382
		СП - 8%			--	--	--	--		3732	
208	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	2	13972,00	--	27944	--	27944	--	30180
		СП - 8%			--	--	--	--		2236	
209	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	2	13972,00	--	27944	--	27944	--	30180
		СП - 8%			--	--	--	--		2236	
210	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	2	13972,00	--	27944	--	27944	--	30180
		СП - 8%			--	--	--	--		2236	
211	2104-0302-0111 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	4	--	--	--	--	--	--	--
		СП - 8%			--	--	--	--		--	
212	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	2	9050,00	--	18100	--	18100	--	19548
		СП - 8%			--	--	--	--		1448	
213	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	4	28074,00	--	112296	--	112296	--	121280
		СП - 8%			--	--	--	--		8984	
214	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	2	12547,00	--	25094	--	25094	--	27102
		СП - 8%			--	--	--	--		2008	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**4**	**3882,00**	--	**15528**	--	**15528**	--	**16770**
		СП - 8%			--	--	--	--		**1242**	
216	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2**	**3847,00**	--	**7694**	--	**7694**	--	**8310**
		СП - 8%			--	--	--	--		**616**	
217	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**10**	**21720,00**	--	**217200**	--	**217200**	--	**234576**
		СП - 8%			--	--	--	--		**17376**	
				Колодец Ф1000 2 шт							
218	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**3,606**	**22931,97**	**9256,75**	**82693**	**33380**	**12316**	**50015**	**143325**
		НР - 99%, СП - 8%			**10259,88**	**3750,16**	**36997**	**13523**		**10617**	
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта щебнем 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 4. Устройство упоров и опор для установки арматуры									
219	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2**	**23325,00**	--	**46650**	--	**46650**	--	**50382**
		СП - 8%			--	--	--	--		**3732**	
220	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2**	**23325,00**	--	**46650**	--	**46650**	--	**50382**
		СП - 8%			--	--	--	--		**3732**	
221	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**2**	**13972,00**	--	**27944**	--	**27944**	--	**30180**
		СП - 8%			--	--	--	--		**2236**	
222	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**2**	**13972,00**	--	**27944**	--	**27944**	--	**30180**
		СП - 8%			--	--	--	--		**2236**	
223	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**2**	**13972,00**	--	**27944**	--	**27944**	--	**30180**
		СП - 8%			--	--	--	--		**2236**	
224	2104-0302-0111 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ЗПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**4**	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
225	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	9050,00	--	18100	--	18100	--	19548

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1448	
226	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**4**	**28074,00**	**--**	**112296**	**--**	**112296**	**--**	**121280**
		СП - 8%			--	--	--	--		8984	
227	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**2**	**12547,00**	**--**	**25094**	**--**	**25094**	**--**	**27102**
		СП - 8%			--	--	--	--		2008	
228	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**4**	**3882,00**	**--**	**15528**	**--**	**15528**	**--**	**16770**
		СП - 8%			--	--	--	--		1242	
229	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2**	**3847,00**	**--**	**7694**	**--**	**7694**	**--**	**8310**
		СП - 8%			--	--	--	--		616	
230	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**10**	**21720,00**	**--**	**217200**	**--**	**217200**	**--**	**234576**
		СП - 8%			--	--	--	--		17376	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**133338**				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					92581			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					35502			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2426720		
		Накладные расходы	Тенге							167154	
		Сметная прибыль	Тенге							225590	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8	Тенге								3045385
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**7533165**	**129921**	**6384652**	**330733**	**8434862**
							291698	**47046**	**726894**	**570966**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**726894**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**726894**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1429708**				
		Материалы	Тенге				288905				
		Всего заработная плата	Тенге					338744			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**7492**				
		Местные материалы	Тенге				**711688**				
		Накладные расходы	Тенге				**330733**				
		Сметная прибыль	Тенге				**140842**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1901283**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**255**
		Сметная заработная плата	Тенге					338744			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**5376563**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**5376563**				
		Сметная прибыль	Тенге				**430124**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				5806687				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				8434864				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					338744			
		РАЗДЕЛ 7.Локальная смета №6-2. Наружный водопровод (Поселковая водопроводная сеть)									
231	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	--	1646,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
232	2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	201,93	1101,00	--	222325	--	222325	--	240111
		СП - 8%			--	--	--	--		17786	
233	2301-0501-1303 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	--	134,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
234	2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	--	341,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
235	2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	55,22	2012,00	--	111103	--	111103	--	119991
		СП - 8%			--	--	--	--		8888	
236	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,001	449147,75	69967,63	449	70	10	390	907
		НР - 99%; СП - 8%			369380,00	25062,67	369	25		67	
		Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода									
237	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,004	860,00	--	863	--	863	--	932
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
238	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,002	470323,04	86022,40	941	172	27	797	1877
		НР - 99%; СП - 8%			370840,00	31704,34	742	63		139	
		Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода									
239	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	2,008	1621,00	--	3255	--	3255	--	3515
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
240	Комерческое предложение	**Сигнальная лента ЛСВ "Внимание Водопровод"**	м	222,5	89,29	--	19867	--	19867	--	21456
		СП - 8%			--	--	--	--		1589	
		Футляр									
241	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2013,99	81,87	4028	164	654	3257	7867

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке			1604,80	39,93	3210	80		583	
242	2304-1001-1201 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 50 ГОСТ 33423-2015**	**шт.**	**2**	5282,00	--	10564	--	10564	--	11409
		СП - 8%			--	--	--	--		845	
243	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	1238,78	27,29	2478	55	346	2082	4925
		НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке			1038,40	13,31	2077	27		365	
244	2304-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2**	23917,00	--	47834	--	47834	--	51661
		СП - 8%			--	--	--	--		3827	
245	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	32	2061,19	81,87	65958	2620	10474	53600	129123
		НР - 99%; СП - 8% Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке			1652,00	39,93	52864	1278		9565	
246	2304-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**13**	38104,00	--	495352	--	495352	--	534980
		СП - 8%			--	--	--	--		39628	
247	2304-0902-1909 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	шт.	6	8598,00	--	51588	--	51588	--	55715
		СП - 8%			--	--	--	--		4127	
248	2304-0501-0202 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	--	1036,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
				Пожарный гидрант							
249	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	--	2104,88	1357,63	--	--	--	--	--
		Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой			747,25	371,87	--	--		--	
250	2302-0803-0204 РСНБ РК 2015	**Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 250x100 ГОСТ 5525-88**	шт.	1	245113,00	--	245113	--	245113	--	264722
		СП - 8%			--	--	--	--		19609	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
251	1122-0801-0203 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой	шт.	1	2852,18 1012,64	1839,54 503,32	2852 1013	1839 503	--	1501 348	4701
252	2302-0803-0302 РСНБ РК 2015	**Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб DN 100x100 ГОСТ 5525-88** *СП - 8%*	шт.	1	250404,00 --	-- --	250404 --	-- --	250404	-- 20032	270436
253	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)** *СП - 8%*	шт.	4	2210,00 --	-- --	8840 --	-- --	8840	-- 707	9547
254	2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)** *СП - 8%*	шт.	1	727,00 --	-- --	727 --	-- --	727	-- 58	785
255	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой	шт.	9	1428,31 506,32	921,99 252,46	12855 4557	8298 2272	--	6761 1569	21185
256	2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80** *СП - 8%*	шт.	40	2202,00 --	-- --	88080 --	-- --	88080	-- 7046	95126
257	2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	40	1444,00 --	-- --	57760 --	-- --	57760	-- 4621	62381
258	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы свободные PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80** *СП - 8%*	шт.	9	2490,00 --	-- --	22410 --	-- --	22410	-- 1793	24203
259	2302-0101-1405 РСНБ РК 2015	**Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 40 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)** *СП - 8%*	шт.	3	257,00 --	-- --	771 --	-- --	771	-- 62	833
260	2302-0304-2216 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16** *СП - 8%*	шт.	1	5108,00 --	-- --	5108 --	-- --	5108	-- 409	5517
261	1313-1001-1702 РСНБ РК 2015 ПРИМ	**Установка заглушек на трубопроводы** *НР - 61%; СП - 8%*	заглушка	3	15486,11 12651,60	2002,97 --	46458 37955	6009 --	2494	23152 5569	75179
262	2302-0301-1210 РСНБ РК 2015	**Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 110, PN 10** *СП - 8%*	шт.	1	2973,00 --	-- --	2973 --	-- --	2973	-- 238	3211

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263	2302-0301-1207 РСНБ РК 2015	**Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 63, PN 16**	**шт.**	**1**	657,00	--	657	--	657	--	710
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
264	2302-0301-1205 РСНБ РК 2015	**Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 40, PN 16**	**шт.**	**1**	366,00	--	366	--	366	--	395
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
265	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой	**шт.**	**142**	1428,31	921,99	202820	130922	--	106669	334248
					506,32	252,46	71897	35849		24759	
266	2302-0803-1804 РСНБ РК 2015	**Демонтажная вставка фланцевая, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 100, типа Belgicast** *СП - 8%*	**шт.**	**32**	49204,00	--	1574528	--	1574528	--	1700490
					--	--	--	--		125962	
		Футляры									
		Колодец Ф1500 (77 шт)									
267	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** Состав работ: 1. Уплотнение грунта щебнем 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 4. Устройство упоров и опор для установки арматуры	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	--	22931,97	9256,75	--	--	--	--	--
					10259,88	3750,16	--	--		--	
268	ТССЦ РК 8.04-08-2017 общ.часть	**Поправка на сульфатостойкость ж/бетонных элементов колодцев**	**м3**	--	270,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
269	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**13**	28074,00	--	364962	--	364962	--	394159
		СП - 8%			--	--	--	--		29197	
270	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**26**	23325,00	--	606450	--	606450	--	654966
		СП - 8%			--	--	--	--		48516	
271	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**13**	3882,00	--	50466	--	50466	--	54503
		СП - 8%			--	--	--	--		4037	
272	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**13**	3847,00	--	50011	--	50011	--	54012
		СП - 8%			--	--	--	--		4001	
273	2104-0302-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1** из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99**	комплект	4	21720,00	--	86880	--	86880	--	93830
		СП - 8%			--	--	--	--		6950	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				4718096	150149	4393262	198209	5309608
							174684	40097	--	393303	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				46458				
	Материалы		Тенге				2495				
	Всего заработная плата		Тенге					37955			
		Накладные расходы	Тенге				23152				
		Сметная прибыль	Тенге				5569				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				75179				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					37955			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1517650				
	Материалы		Тенге				11512				
	Всего заработная плата		Тенге					176826			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				153380				
	Местные материалы		Тенге				1071889				
		Накладные расходы	Тенге				175057				
		Сметная прибыль	Тенге				135416				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1828123				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								150
		Сметная заработная плата	Тенге					176826			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3153988				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3153988				
		Сметная прибыль	Тенге				252318				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3406306				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				5309608				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								173
		Сметная заработная плата	Тенге					214781			
		РАЗДЕЛ 8.Локальная смета №6-3. Наружный водопровод (Насосная станция 1 подъема)									
275	1104-0101-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Ктр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Группы 2 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2**	м бурения	70	3422,51	2348,03	239576	164362	1870	109319	376806
		НР - 85%, СП - 85%			1047,77	789,52	73344	55266		27912	
		Состав работ: 1. Бурение скважин с прямой промывкой 2. Наращивание бурильных труб 3. Спуск и подъем бурового снаряда 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки) 5. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда 6. Приготовление глинистого раствора для забурки скважин и в процессе бурения 7. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы 8. Контроль за параметрами глинистого раствора 9. Оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		10. Обслуживание бурового оборудования и внутрипостроечного транспорта									
276	2301-0303-0153 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 273, толщина стенки 10,2 мм**	м	60	27450,00	--	1647000	--	1647000	--	1778760
		СП - 8%			--	--	--	--		131760	
277	2301-0303-0141 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 8,9 мм**	м	10	19287,00	--	192870	--	192870	--	208300
		СП - 8%			--	--	--	--		15430	
278	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	**Сетки латунная плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	м2	8	1603,00	--	12824	--	12824	--	13850
		СП - 8%			--	--	--	--		1026	
279	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,046	449147,75	69967,63	20661	3219	451	17963	41714
		НР - 99%, СП - 8%			369380,00	25062,67	16991	1153		3090	
		Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода									
280	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	46,184	1036,00	--	47847	--	47847	--	51675
		СП - 8%			--	--	--	--		3828	
		Подраздел 9. Земляные работы d=40-110 мм ПЭ.									
		Срезка ПРС									
281	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпкабульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	622	35,10	35,10	21832	21832	--	5741	29779
		НР - 72%, СП - 8%			--	12,82	--	7974		2206	
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
282	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	36,4	864,11	--	31454	--	--	22647	58429
		НР - 72%, СП - 8%			864,11	--	31454	--		4328	
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости									
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				31454				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					21832			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					7974			
	Накладные расходы		Тенге							28388	
	Сметная прибыль		Тенге							6534	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 9		Тенге								88208

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**2214064**	**189413**	**1902862**	**155670**	**2559313**
							121789	**64393**	**--**	**189580**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**326347**				
	Материалы		Тенге				**2321**				
	Всего заработная плата		Тенге					**186182**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**12824**				
		Накладные расходы	Тенге				**155670**				
		Сметная прибыль	Тенге				**38562**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**520579**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**141**
		Сметная заработная плата	Тенге					**186182**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1887717**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1887717**				
		Сметная прибыль	Тенге				**151018**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2038735**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**2559314**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**141**
		Сметная заработная плата	Тенге					**186182**			
		РАЗДЕЛ 9.Локальная смета №6-4. Септик 0,45 м3. 3 м3.									
		Подраздел 10. Септик 0,45 м3/сутки									
283	**1101-0101-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработкав отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	**м3 грунта**	**4,224**	**216,38**	**206,22**	**914**	**871**	**--**	**272**	**1281**
		НР - 72%; СП - 8%			**10,16**	**79,23**	**43**	**335**		**95**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой									
284	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,2672**	**35,10**	**35,10**	**44**	**44**	**--**	**12**	**60**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**12,82**	**--**	**16**		**4**	
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
285	**1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**1,054**	**57244,02**	**11155,17**	**60335**	**11758**	**28122**	**24806**	**91953**
		НР - 99%; СП - 8%			**19406,56**	**4366,74**	**20455**	**4603**		**6811**	
		Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки 2. Укладка асфальтовой смеси по бетонной подготовке 3. Укладка сборной железобетонной плиты днища 4. Устройство бетонного лотка с установкой и снятием металлической опалубки, затиркой и железнением поверхности 5. Монтаж сборных железобетонных конструкций 6. Заделка труб 7. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 8. Гидроизоляция стен и днища									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
286	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1**	**10951,00**	--	**10951**	--	**10951**	--	**11827**
		СП - 8%			--	--	--	--		**876**	
287	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2**	**13972,00**	--	**27944**	--	**27944**	--	**30180**
		СП - 8%			--	--	--	--		**2236**	
288	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1**	**9050,00**	--	**9050**	--	**9050**	--	**9774**
		СП - 8%			--	--	--	--		**724**	
289	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1**	**12547,00**	--	**12547**	--	**12547**	--	**13551**
		СП - 8%			--	--	--	--		**1004**	
290	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9**	**шт.**	**1**	**9981,00**	--	**9981**	--	**9981**	--	**10779**
		СП - 8%			--	--	--	--		**798**	
291	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1**	**3847,00**	--	**3847**	--	**3847**	--	**4155**
		СП - 8%			--	--	--	--		**308**	
292	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1**	**21720,00**	--	**21720**	--	**21720**	--	**23458**
		СП - 8%			--	--	--	--		**1738**	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 10									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				20498				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**12673**			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					**4954**			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге						124163		
	Накладные расходы		Тенге							25090	
	Сметная прибыль		Тенге							**14594**	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 10		Тенге								197017

Подраздел 11. Септик 3 м3/сутки

293	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработкав отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	**м3 грунта**	**35**	**216,38**	**206,22**	**7573**	**7218**	--	**2253**	**10612**
		НР - 72%, СП - 8%			**10,16**	**79,23**	**356**	**2773**		**786**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой									
294	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**10,5**	**35,10**	**35,10**	**369**	**369**	--	**97**	**503**
		НР - 72%, СП - 8%			--	**12,82**	--	**135**		**37**	
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
295	1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство песчаной подготовки 2. Укладка сборной железобетонной плиты днища 3. Устройство бетонного лотка с установкой и снятием металлической опалубки, затиркой и железнением поверхности 4. Монтаж сборных железобетонных конструкций 5. Заделка труб 6. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок	**м3 конструкций колодца**	5,68	33947,58 9859,83	7110,02 2889,72	192822 56004	40385 16414	96433	71693 21161	285677
296	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	**шт.**	2	22871,00 --	-- --	45742 --	-- --	45742	-- 3659	49401
297	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	**шт.**	4	35206,00 --	-- --	140824 --	-- --	140824	-- 11266	152090
298	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	**шт.**	2	51100,00 --	-- --	102200 --	-- --	102200	-- 8176	110376
299	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	**шт.**	2	41760,00 --	-- --	83520 --	-- --	83520	-- 6682	90202
300	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	**шт.**	2	9981,00 --	-- --	19962 --	-- --	19962	-- 1597	21559
301	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90** *СП - 8%*	**шт.**	2	3847,00 --	-- --	7694 --	-- --	7694	-- 616	8310
302	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99** *СП - 8%*	**комплект**	2	21720,00 --	-- --	43440 --	-- --	43440	-- 3475	46915
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 11									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				56360				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					47972			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					19322			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге						539816		
	Накладные расходы		Тенге							74043	
	Сметная прибыль		Тенге							57455	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 11		Тенге								775644
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				801479 76858	60645 24276	663977 --	99133 72049	972663
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				736319				
	Материалы		Тенге				124557				
	Всего заработная плата		Тенге					101134			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				474262				
		Накладные расходы	Тенге				99133				
		Сметная прибыль	Тенге				66836				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				902288				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					101134			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				65160				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				65160				
		Сметная прибыль	Тенге				5213				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				70373				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				972661				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					101134			
		РАЗДЕЛ 10.Локальная смета №7-1. Благоустройства и озеленение 1 подьема									
		Вертикальная планировка									
303	**1101-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (СРЕЗКА ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА)**	**м3 грунта**	**335**	**62,43**	**62,43**	**20914**	**20914**	**--**	**4585**	**27539**
		НР - 72% СП - 8%			--	19,01	--	6368		2040	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением									
		Выемка									
304	**1101-0104-0206 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**27,49**	**35,42**	**35,42**	**974**	**974**	**--**	**154**	**1218**
		НР - 72% СП - 8%			--	7,79	--	214		90	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением									
305	**1101-0104-0214 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**27,49**	**57,01**	**57,01**	**1567**	**1567**	**--**	**248**	**1961**
		НР - 72% СП - 8%			--	12,55	--	345		145	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением									
		Насыпь									
306	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**794,68**	**35,10**	**35,10**	**27893**	**27893**	**--**	**7335**	**38046**
		НР - 72% СП - 8%			--	12,82	--	10188		2818	
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
307	**1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=3**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**794,68**	**52,00**	**52,00**	**41323**	**41323**	**--**	**10871**	**56370**
		НР - 72% СП - 8%			--	19,00	--	15099		4176	
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
308	1218-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную	пень	4	3781,41	81,87	15126	328	1167	9929	27060

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Окопка пня с подрезкой корней 2. Ручная корчевка с очисткой пня от земли и выноской к дороге 3. Засыпка ямы землей			3407,70	39,93	13631	160		2004	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				107797	92999	1167	33122	152194
							13631	32374	--	11273	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				107797				
	Материалы		Тенге				1167				
	Всего заработная плата		Тенге					46005			
		Накладные расходы	Тенге				33122				
		Сметная прибыль	Тенге				11273				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				152192				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					46005			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				152192				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					46005			
		РАЗДЕЛ 11.Локальная смета №7-2. Благоустройства и озеленение 2 подьема									
		Вертикальная планировка									
309	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (СРЕЗКА ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА)** НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	2106,1	62,43 --	62,43 19,01	131484 --	131484 40037	--	28827 12825	173135
		Выемка									
310	1101-0104-0206 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с) при перемещении грунта до 10 м** НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	**м3 грунта**	512,19	35,42 --	35,42 7,79	18142 --	18142 3990	--	2873 1681	22696
311	1101-0104-0214 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	м3 грунта	512,19	57,01 --	57,01 12,55	29200 --	29200 6428	--	4628 2706	36534
		Насыпь									
312	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3 грунта**	3433,6	35,10 --	35,10 12,82	120519 --	120520 44019	--	31694 12177	164390
313	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=3	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2** НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3433,6	52,00 --	52,00 19,00	178547 --	178547 65238	--	46972 18042	243560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
314	1218-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Окопка пня с подрезкой корней 2. Ручная корчевка с очисткой пня от земли и выноской к дороге 3. Засыпка ямы землей	пень	3	3781,41 3407,70	81,87 39,93	11344 10223	246 120	875	7447 1503	20294
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				489236 10223	478139 159832	875 --	122441 48934	660609
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				489236				
	Материалы		Тенге				876				
	Всего заработная плата		Тенге					170055			
		Накладные расходы	Тенге				122441				
		Сметная прибыль	Тенге				48934				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				660611				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
		Сметная заработная плата	Тенге					170055			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				660611				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
		Сметная заработная плата	Тенге					170055			

РАЗДЕЛ 12.Локальная смета №4-1. Наружное электроосвещение

Подраздел 12. Установка КТП

315	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** *СП - 8%*	м3	0,796	32858,00 --	-- --	26155 --	-- --	26155	-- 2092	28247
316	5108-0102-0404 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный**	шт.	1	1039559,00 --	-- --	1039559 --	-- --	 1039559	-- --	1039559
317	5108-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный**	шт.	1	1039559,00 --	-- --	1039559 --	-- --	 1039559	-- --	1039559
318	5108-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	1	586380,00 --	-- --	586380 --	-- --	 586380	-- --	586380

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
319	5108-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	**шт.**	**1**	410644,00	--	410644	--		--	410644
					--	--	--	--	410644	--	
320	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ**	**шт.**	**3**	89830,00	--	269490	--		--	269490
					--	--	--	--	269490	--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 12									
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге						26155		
		Оборудование, инвентарь	Тенге						3345632		
	Сметная прибыль		Тенге							2092	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 12		Тенге								3373879
		Подраздел 13. Промежуточная двухцепная опора П10-2 38 шт									
321	1133-0202-0104 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов	**опора**	**38**	9720,96	3464,96	369396	131669	37509	212535	628486
					5268,90	1722,39	200218	65451		46555	
322	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013** *СП - 8%*	**шт.**	**12**	56641,00	--	679692	--	679692	--	734067
					--	--	--	--		54375	
323	2106-0805-0102 РСНБ РК 2015	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т** *СП - 8%*	**т**	**0,25308**	583491,00	--	147670	--	147670	--	159484
					--	--	--	--		11814	
324	2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	12	479,00	--	5748	--	5748	--	6208
					--	--	--	--		460	
325	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	72	335,00	--	24120	--	24120	--	26050
					--	--	--	--		1930	
326	2404-0102-0224 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93** *СП - 8%*	**шт.**	**72**	1829,00	--	131688	--	131688	--	142223
					--	--	--	--		10535	
327	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004** *СП - 8%*	**шт.**	**72**	47,00	--	3384	--	3384	--	3655
					--	--	--	--		271	
328	Коммерческое предложение	Крепление провода СШ-2 *СП - 8%*	шт	72	2552,44	--	183776	--	183776	--	198478
					--	--	--	--		14702	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 13					200218				
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					131669			
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					65451			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						1213588		
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге							212535	
	Накладные расходы		Тенге							140642	
	Сметная прибыль		Тенге								1898651
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 13		Тенге								
		Подраздел 14. Анкерная концевая опора А10-1									
329	1133-0202-0105 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов	опора	4	17526,62 8974,50	7565,02 3764,13	70106 35898	30261 15057	3947	40764 8870	119739
330	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013** *СП - 8%*	шт.	3	56641,00 --	--	169923 --	--	169923	-- 13594	183517
331	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Бурение котлованов 2. Установка конструкций	шт.	8	2497,38 1112,93	1384,45 541,80	19979 8903	11075 4334	--	10590 2446	33015
332	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты опорно-анкерные типа П-3 и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92** *СП - 8%*	шт.	8	2712,00 --	--	21696 --	--	21696	-- 1736	23432
333	2106-0805-0102 РСНБ РК 2015	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т** *СП - 8%*	(проводники ЗП1-20,6кг/м)т	0,1308	583491,00 --	--	76321 --	--	76321	-- 6106	82427
334	2404-0102-0224 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93** *СП - 8%*	шт.	2	1829,00 --	--	3658 --	--	3658	-- 293	3951
335	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004** *СП - 8%*	шт.	2	47,00 --	--	94 --	--	94	-- 8	102
336	Комерческое предложение	**Крепление провода СШ-2** *СП - 8%*	шт	2	2552,44 --	--	5105 --	--	5105	-- 408	5513
337	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные НА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	180,00	--	540	--	540	--	583

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
338	2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	479,00	--	1916	--	1916	--	2069
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
339	2404-0106-0106 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС 70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	8	3150,00	--	25200	--	25200	--	27216
		СП - 8%			--	--	--	--		2016	
340	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1301,00	--	5204	--	5204	--	5620
		СП - 8%			--	--	--	--		416	
341	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	651,00	--	2604	--	2604	--	2812
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
342	2404-0201-0109 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	635,00	--	2540	--	2540	--	2743
		СП - 8%			--	--	--	--		203	
343	2404-0201-0792 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные типа ПТР-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	5987,00	--	23948	--	23948	--	25864
		СП - 8%			--	--	--	--		1916	
344	Комерческое предложение	Подвеска натяжная изолирующая НБ-2-	шт	8	12294,64	--	98357	--	98357	--	106226
		СП - 8%			--	--	--	--		7869	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 14					44801				
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					41336			
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					19391			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						441054		
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге							51354	
	Накладные расходы		Тенге							46285	
	Сметная прибыль		Тенге								624830
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 14		Тенге								
		Подраздел 15. Угловые анкерные опора УА10									
345	1133-0202-0106 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	13	26983,91	12448,21	350791	161827	12832	205340	600621
		НР - 80%, СП - 8%			13548,60	6195,59	176132	80543		44490	
		Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов									
346	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	12	56641,00	--	679692	--	679692	--	734067
		СП - 8%			--	--	--	--		54375	
347	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	39	2497,38	1384,45	97398	53993	--	51628	160948
		НР - 80%, СП - 8%			1112,93	541,80	43404	21130		11922	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Бурение котлованов 2. Установка конструкций									
348	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты опорно-анкерные типа П-3 н, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92** *СП - 8%*	шт.	39	2712,00 --	--	105768 --	--	105768	-- 8461	114229
349	2106-0805-0102 РСНБ РК 2015	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т** *СП - 8%*	т	0,39528	583491,00 --	--	230642 --	--	230642	-- 18451	249093
350	2404-0102-0224 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93** *СП - 8%*	шт.	8	1829,00 --	--	14632 --	--	14632	-- 1171	15803
351	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004** *СП - 8%*	шт.	8	47,00 --	--	376 --	--	376	-- 30	406
352	Комерческое предложение	**Крепление провода СШ-2** *СП - 8%*	шт	8	2552,44 --	--	20420 --	--	20420	-- 1634	22054
353	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	12	180,00 --	--	2160 --	--	2160	-- 173	2333
354	2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	12	479,00 --	--	5748 --	--	5748	-- 460	6208
355	Комерческое предложение	**Подвеска натяжная изолирующая НБ-2-** *СП - 8%*	шт	24	12294,64 --	--	295071 --	--	295071	-- 23606	318677
356	2404-0106-0106 РСНБ РК 2015	**Изоляторы подвесные стеклянные ПС 70Е 212W ГОСТ 6490-93** *СП - 8%*	шт.	12	3150,00 --	--	37800 --	--	37800	-- 3024	40824
357	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017** *СП - 8%*	шт.	4	1301,00 --	--	5204 --	--	5204	-- 416	5620
358	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	4	651,00 --	--	2604 --	--	2604	-- 208	2812
359	2404-0201-0109 РСНБ РК 2015	**Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	4	635,00 --	--	2540 --	--	2540	-- 203	2743
360	2404-0201-0792 РСНБ РК 2015	**Звенья промежуточные типа ПТР-7-1 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	8	5987,00 --	--	47896 --	--	47896	-- 3832	51728
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 15					219536				
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					215820			
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					101673			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						1463385		
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге							256968	
	Накладные расходы		Тенге							172456	
	Сметная прибыль		Тенге								2328166
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 15		Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел 16. Опора ПП10									
361	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов	опора	2	7365,81 3543,48	3105,23 1545,57	14732 7087	6210 3091	1435	8142 1830	24704
362	2104-0405-0103 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ164-9,3 СТ РК 2387-2013** *СП - 8%*	шт.	1	126639,00 --	-- --	126639 --	-- --	126639	-- 10131	136770
363	2106-0805-0102 РСНБ РК 2015	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т** *СП - 8%*	т	0,087552	583491,00 --	-- --	51086 --	-- --	51086	-- 4087	55173
364	Комерческое предложение	**Подвеска натяжная изолирующая НБ-2-** *СП - 8%*	шт	6	12294,64 --	-- --	73768 --	-- --	73768	-- 5901	79669
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 16									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				7087				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6210			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					3091			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге						252927		
	Накладные расходы		Тенге							8142	
	Сметная прибыль		Тенге							21949	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 16		Тенге								296316
		Подраздел 17. Промежуточная опора ПБ35-3									
365	1133-0202-0104 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов	опора	2	9720,96 5268,90	3464,96 1722,39	19442 10538	6930 3445	1974	11186 2450	33078
366	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013** *СП - 8%*	шт.	1	36259,00 --	-- --	36259 --	-- --	36259	-- 2901	39160
367	2106-0805-0102 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т *СП - 8%*	т	0,05844	583491,00 --	-- --	34099 --	-- --	34099	-- 2728	36827

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
368	2404-0201-0109 РСНБ РК 2015	**Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2**	635,00	--	1270	--	1270	--	1372
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
369	2404-0106-0106 РСНБ РК 2015	**Изоляторы подвесные стеклянные ПС 70Е 212W ГОСТ 6490-93**	**шт.**	**4**	3150,00	--	12600	--	12600	--	13608
		СП - 8%			--	--	--	--		1008	
370	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**2**	1301,00	--	2602	--	2602	--	2810
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 17					10538				
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					6930			
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3445			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						88804		
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге							11186	
	Накладные расходы		Тенге							9397	
	Сметная прибыль		Тенге								126855
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 17		Тенге								

Подраздел 18. Промежуточная опора П4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
371	1133-0202-0104 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка**	**опора**	3	9720,96	3464,96	29163	10395	2961	16779	49617
		НР - 80%; СП - 8%			5268,90	1722,39	15807	5167		3675	
		Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов									
372	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	1	36259,00	--	36259	--	36259	--	39160
		СП - 8%			--	--	--	--		2901	
373	2404-0207-4919 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT21.216 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	1	3668,00	--	3668	--	3668	--	3961
		СП - 8%			--	--	--	--		293	
374	2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	**Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	1	3327,00	--	3327	--	3327	--	3593
		СП - 8%			--	--	--	--		266	
375	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	2	1798,00	--	3596	--	3596	--	3884
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
376	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	3	501,00	--	1503	--	1503	--	1623
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
377	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	2	154,00	--	308	--	308	--	333
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
378	2404-0202-0811 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие с бараШком SO130.02 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	3645,00	--	14580	--	14580	--	15746

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1166	
379	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**4**	**1889,00**	**--**	**7556**	**--**	**7556**	**--**	**8160**
		СП - 8%			--	--	--	--		604	
380	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**4**	2295,00	--	9180	--	9180	--	9914
		СП - 8%			--	--	--	--		734	
381	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антени МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,006**	605014,00	--	3630	--	3630	--	3920
		СП - 8%			--	--	--	--		290	
		Концевая опора К4									
382	1133-0202-0105 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**1**	17526,62	7565,02	17527	7565	988	10191	29935
		НР - 80%; СП - 8%			8974,50	3764,13	8974	3764		2217	
		Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов									
383	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**1**	36259,00	--	36259	--	36259	--	39160
		СП - 8%			--	--	--	--		2901	
384	2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**--**	3605,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
385	2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	**Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**--**	3327,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
386	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2**	1798,00	--	3596	--	3596	--	3884
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
387	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**4**	501,00	--	2004	--	2004	--	2164
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
388	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**3**	154,00	--	462	--	462	--	499
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
389	2404-0202-0811 РСНБ РК 2015	**Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2**	3645,00	--	7290	--	7290	--	7873
		СП - 8%			--	--	--	--		583	
390	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2**	2295,00	--	4590	--	4590	--	4957
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
391	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антени МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,0025**	605014,00	--	1513	--	1513	--	1634
		СП - 8%			--	--	--	--		121	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
392	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2	1889,00	--	3778	--	3778	--	4080
		СП - 8%			--	--	--	--		302	
393	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2	1889,00	--	3778	--	3778	--	4080
		СП - 8%			--	--	--	--		302	
394	Комерчиское предложение	**Проводник ЗП6**	шт	--	1548,21	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
395	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Кронштейн У3**	кг	--	537,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 18									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				24781				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					17960			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					8931			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге						150825		
	Накладные расходы		Тенге							26970	
	Сметная прибыль		Тенге							17640	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 18		Тенге								238177
		Подраздел 19. Угловые анкерная опора УА4									
396	1133-0202-0106 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	2	26983,91	12448,21	53968	24896	1975	31591	92403
		НР - 80%, СП - 8%			13548,60	6195,59	27097	12391		6845	
		Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов									
397	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.	2	56641,00	--	113282	--	113282	--	122345
		СП - 8%			--	--	--	--		9063	
398	2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	1	3605,00	--	3605	--	3605	--	3893
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
399	2404-0207-4921 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4	2579,00	--	10316	--	10316	--	11141
		СП - 8%			--	--	--	--		825	
400	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м	8	501,00	--	4008	--	4008	--	4329
		СП - 8%			--	--	--	--		321	
401	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	5	154,00	--	770	--	770	--	832
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
402	2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	6913,00	--	34565	--	34565	--	37330
		СП - 8%			--	--	--	--		2765	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
403	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1889,00	--	5667	--	5667	--	6120
		СП - 8%			--	--	--	--		453	
404	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	2295,00	--	6885	--	6885	--	7436
		СП - 8%			--	--	--	--		551	
405	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,004	605014,00	--	2420	--	2420	--	2614
		СП - 8%			--	--	--	--		194	
406	2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	--	356,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
407	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Кронштейн У3 7,6кг	кг	2,28	537,00	--	1224	--	1224	--	1322
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
408	Комерчиское предложение	Проводник 3П6	шт	--	1548,21	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 19									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				27097				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					24896			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					12391			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге						184716		
	Накладные расходы		Тенге							31591	
	Сметная прибыль		Тенге							21465	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 19		Тенге								289766

Подраздел 20. Промежуточная опора П4

409	1133-0202-0104 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов	опора	3	9720,96	3464,96	29163	10395	2961	16779	49617
					5268,90	1722,39	15807	5167		3675	
410	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	1	36259,00	--	36259	--	36259	--	39160
		СП - 8%			--	--	--	--		2901	
411	2404-0207-4918 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	2923,00	--	2923	--	2923	--	3157
		СП - 8%			--	--	--	--		234	
412	2404-0202-0811 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	3645,00	--	14580	--	14580	--	15746
		СП - 8%			--	--	--	--		1166	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
413	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**4**	**1889,00**	**--**	**7556**	**--**	**7556**	**--**	**8160**
		СП - 8%			--	--	--	--		604	
414	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**4**	**2295,00**	**--**	**9180**	**--**	**9180**	**--**	**9914**
		СП - 8%			--	--	--	--		734	
415	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,006**	**605014,00**	**--**	**3630**	**--**	**3630**	**--**	**3920**
		СП - 8%			--	--	--	--		290	
416	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**3**	**501,00**	**--**	**1503**	**--**	**1503**	**--**	**1623**
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
417	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2**	**154,00**	**--**	**308**	**--**	**308**	**--**	**333**
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 20									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				15807				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10395			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					5167			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге						78900		
	Накладные расходы		Тенге							16779	
	Сметная прибыль		Тенге							9749	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 20		Тенге								131630

Подраздел 21. Опора ответвительная анкерная ОА2

418	1133-0202-0105 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов	**опора**	**1**	**17526,62**	**7565,02**	**17527**	**7565**	**988**	**10191**	**29935**
					8974,50	3764,13	8974	3764		2217	
419	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**56641,00**	**--**	**56641**	**--**	**56641**	**--**	**61172**
					--	--	--	--		4531	
420	2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**--**	**3605,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
					--	--	--	--		--	
421	2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	**шт.**	**2**	**6913,00**	**--**	**13826**	**--**	**13826**	**--**	**14932**
					--	--	--	--		1106	
422	2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	**Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**--**	**3327,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
					--	--	--	--		--	
423	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**1**	**501,00**	**--**	**501**	**--**	**501**	**--**	**541**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
424	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1**	**154,00**	--	**154**	--	**154**	--	**166**
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
425	2404-0202-0811 РСНБ РК 2015	**Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1**	**3645,00**	--	**3645**	--	**3645**	--	**3937**
		СП - 8%			--	--	--	--		292	
426	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	--	**2295,00**	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
427	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,0005**	**605014,00**	--	**303**	--	**303**	--	**327**
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
428	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	--	**1889,00**	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
429	2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	--	**356,00**	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
430	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2**	**1889,00**	--	**3778**	--	**3778**	--	**4080**
		СП - 8%			--	--	--	--		302	
431	Комерческое предложение	**Проводник ЗП6**	**шт**	--	**1548,21**	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
432	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Кронштейн У3**	**кг**	**2,28**	**537,00**	--	**1224**	--	**1224**	--	**1322**
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
433	2404-0207-4921 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	--	**2579,00**	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 21									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**8974**				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**7565**			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					**3764**			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**81059**		
	Накладные расходы		Тенге							**10191**	
	Сметная прибыль		Тенге							**8622**	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 21		Тенге								**116412**

Подраздел 22. Анкерная опора К2

434	1133-0202-0105 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта	**опора**	**1**	**17526,62**	**7565,02**	**17527**	**7565**	**988**	**10191**	**29935**
					8974,50	**3764,13**	**8974**	**3764**		**2217**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов									
435	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**1**	36259,00	--	36259	--	36259	--	39160
		СП - 8%			--	--	--	--		2901	
436	2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**--**	3605,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
437	2404-0207-4921 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1**	2579,00	--	2579	--	2579	--	2785
		СП - 8%			--	--	--	--		206	
438	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1**	1798,00	--	1798	--	1798	--	1942
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
439	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**2**	501,00	--	1002	--	1002	--	1082
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
440	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2**	154,00	--	308	--	308	--	333
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
441	2404-0202-0811 РСНБ РК 2015	**Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1**	3645,00	--	3645	--	3645	--	3937
		СП - 8%			--	--	--	--		292	
442	2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**1**	6913,00	--	6913	--	6913	--	7466
		СП - 8%			--	--	--	--		553	
443	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2**	1889,00	--	3778	--	3778	--	4080
		СП - 8%			--	--	--	--		302	
444	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1**	1889,00	--	1889	--	1889	--	2040
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
445	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**1**	2295,00	--	2295	--	2295	--	2479
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
446	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**	**0,001**	605014,00	--	605	--	605	--	653
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
447	2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**--**	356,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
448	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Кронштейн У3 7,6кг**	**кг**	**2,28**	537,00	--	1224	--	1224	--	1322
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
449	Комерческое предложение	**Проводник ЗП6**	**шт**	**--**	1548,21	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
	ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 22										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				8974				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					7565			
	- в том числе: Зарплата машинистов		Тенге					3764			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге						63282		
		Накладные расходы	Тенге							10191	
		Сметная прибыль	Тенге							7201	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 22	Тенге								97214
		Подраздел 23. ОА4									
450	1133-0202-0106 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	1	26983,91	12448,21	26984	12449	986	15795	46202
		НР - 80%, СП - 8%			13548,60	6195,59	13549	6196		3422	
		Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов									
451	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.	1	56641,00	--	56641	--	56641	--	61172
		СП - 8%			--	--	--	--		4531	
452	2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	--	3605,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
453	2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	**Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	--	3327,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
454	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м	2	501,00	--	1002	--	1002	--	1082
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
455	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2	154,00	--	308	--	308	--	333
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
456	2404-0202-0811 РСНБ РК 2015	**Зажимы поддерживающие с бараником SO130.02 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2	3645,00	--	7290	--	7290	--	7873
		СП - 8%			--	--	--	--		583	
457	2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	2	6913,00	--	13826	--	13826	--	14932
		СП - 8%			--	--	--	--		1106	
458	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	5	1889,00	--	9445	--	9445	--	10201
		СП - 8%			--	--	--	--		756	
459	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2	1889,00	--	3778	--	3778	--	4080
		СП - 8%			--	--	--	--		302	
460	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	2	2295,00	--	4590	--	4590	--	4957
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
461	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	км	0,002	605014,00	--	1210	--	1210	--	1307
		СП - 8%			--	--	--	--		97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
462	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Кронштейн УЗ 7,6кг**	кг	2,28	537,00	--	1224	--	1224	--	1322
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
463	Комерческое предложение	**Проводник ЗП6**	шт	--	1548,21	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 23									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				13549				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12449			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					6196			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге						100301		
	Накладные расходы		Тенге							15795	
	Сметная прибыль		Тенге							11367	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 23		Тенге								153460

Подраздел 24. Арматура уличного освещения

Кабели и провода

464	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** *НР - 80%, СП - 8%* Состав работ: 1. Раскатка неизолированных проводов с помощью механизмов или вручную 2. Раскатка изолированных проводов с помощью троса-лидера 3. Соединение проводов 4. Подъем неизолированных проводов на опоры 5. Натягивание и визирование проводов 6. Крепление проводов и устройство перемычек	км линии	0,91	119938,33	24114,24	109144	21944	48637	38058	158978
					42377,19	9899,80	38563	9009		11776	
465	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005** *СП - 8%*	км	0,34	154243,00	--	52443	--	52443	--	56638
					--	--	--	--		4195	
466	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012** *СП - 8%*	км	0,34	310382,00	--	105530	--	105530	--	113972
					--	--	--	--		8442	
467	2306-1201-0918 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012** *СП - 8%*	км	0,23	613077,00	--	141008	--	141008	--	152289
					--	--	--	--		11281	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 24									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				38563				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					21944			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					9009			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге						347618		
	Накладные расходы		Тенге							38058	
	Сметная прибыль		Тенге							35694	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 24		Тенге								481877

Подраздел 25. Анкерные ответвительные опора АО3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
468	1133-0202-0106 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов	опора	9	26983,91 13548,60	12448,21 6195,59	242855 121937	112034 55760	8884	142158 30801	415814
469	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	шт.	--	36259,00 --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
470	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и выверка сборных конструкций и анкеров 2. Укладка шин заземлителей в котлован	м3	0,9	11825,17 4720,78	7104,39 1878,93	10643 4249	6394 1691	--	4752 1232	16626
471	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (П-3и)** *СП - 8%*	м3	0,9	54636,00 --	-- --	49172 --	-- --	49172	-- 3934	53106
472	2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	1	3605,00 --	-- --	3605 --	-- --	3605	-- 288	3893
473	2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	**Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	1	3327,00 --	-- --	3327 --	-- --	3327	-- 266	3593
474	2404-0202-0811 РСНБ РК 2015	**Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	--	3645,00 --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
475	2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	--	6913,00 --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
476	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	--	1889,00 --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
477	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	--	1889,00 --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
478	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	--	2295,00 --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
479	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80** *СП - 8%*	км	0,0045	605014,00 --	-- --	2723 --	-- --	2723	-- 218	2941

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
480	2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	356,00	--	712	--	712	--	769
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
481	Комерчиское предложение	Проводник ЗП6	шт	1	1548,21	--	1548	--	1548	--	1672
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
482	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Кронштейн У3	кг	15,2	537,00	--	8162	--	8162	--	8815
		СП - 8%			--	--	--	--		653	
					Промежуточная опора П1 22шт						
483	1133-0202-0104 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	22	9720,96	3464,96	213861	76230	21715	123047	363860
		НР - 80%; СП - 8%			5268,90	1722,39	115916	37893		26953	
		Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов									
484	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	7	56641,00	--	396487	--	396487	--	428206
		СП - 8%			--	--	--	--		31719	
485	2404-0207-4918 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7	2923,00	--	20461	--	20461	--	22098
		СП - 8%			--	--	--	--		1637	
486	2404-0207-4939 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7	2456,00	--	17192	--	17192	--	18567
		СП - 8%			--	--	--	--		1375	
487	2404-0202-0811 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22	3645,00	--	80190	--	80190	--	86605
		СП - 8%			--	--	--	--		6415	
488	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7	2295,00	--	16065	--	16065	--	17350
		СП - 8%			--	--	--	--		1285	
489	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антени МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,011	605014,00	--	6655	--	6655	--	7187
		СП - 8%			--	--	--	--		532	
490	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7	1889,00	--	13223	--	13223	--	14281
		СП - 8%			--	--	--	--		1058	
491	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22	1889,00	--	41558	--	41558	--	44883
		СП - 8%			--	--	--	--		3325	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 25									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				242102				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					194658			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					95344			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге						691680		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге							269957	
		Сметная прибыль	Тенге							111872	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 25	Тенге								1510268
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	**Тенге**				10091353	699397	5184295	959717	11667498
							862027	337617	3345632	616431	
		Стоимость оборудования	Тенге				3345632				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				3345632				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1229147				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1229147				
		Сметная прибыль	Тенге				98332				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1327479				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4963698				
		Материалы	Тенге				148779				
		Всего заработная плата	Тенге					1199644			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				590409				
		Местные материалы	Тенге				2663083				
		Накладные расходы	Тенге				959717				
		Сметная прибыль	Тенге				473868				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6397283				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								932
		Сметная заработная плата	Тенге					1199644			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				539818				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				539818				
		Сметная прибыль	Тенге				43186				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				583004				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				13058				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				13058				
		Сметная прибыль	Тенге				1045				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				14103				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				11667501				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								932
		Сметная заработная плата	Тенге					1199644			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								46728620
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3230414				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2204919			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					819708			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						30537988		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						4113838		
		- Накладные расходы	Тенге							3484807	
		- Сметная прибыль	Тенге							3156653	
		Временные здания и сооружения 2,08%	**2%**				886387				
		Итого					47615007				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	**2,07%**				900474				
		Итого					48515482				
		Непредвиденные работы и затраты	**2 %**				888033				
		Итого					49403515				
		В текущих ценах на 2021 и 2022 года					52083540				
		Коэффициент подрядчика					51041869				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС	12 %			6125024					
		Итого с НДС				57166894					

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района" _____ **Айбергенов К.И.**

Подрядчик:
Директор

ТОО "АйТемір-Құрылыс" _____ **Шоканов Е.Б.**

Эксперт технического надзора:

ТОО "Комплекс инжиниринговых услуг в строительстве" _____ **Бисенгалиев Б.Б.**

Авторский надзор:

ТОО "STROYCONSALTING" _____ **Шукеев А. Н.**

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
Подрядчик: ТОО "АйТемір-Құрылыс"

Наименование строительсва: Строительство водопровода в с.Магистральное Теректинскогорайона ЗКО (завершение строительства)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2025 г.

Код	Код	Договор		Источник финасирования		Организационно- правовая форма	
Заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименовнаие	код
		13	12.02.2025г				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1			Дополнительные работы		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в базис.цен)	на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопровода в с.Магистральное Теректинскогорайона ЗКО (завершение строительства)	57 166 894	51 041 869							6 125 024	57 166 894
К удержанию 30% аванс										17 150 068
Итого к оплате										40 016 826

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района" _____ **Айбергенов К.И.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АйТемір-Құрылыс" _____ **Шоканов Е.Б.**

Эксперт технического надзора:

ТОО "Комплекс инжиниринговых услуг в строительстве" _____ **Бисенгалиев Б.Б.**