Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«30» 07 2023года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Газовое хозяйство «Шымкентгаз» г.Шымкент, проезд Землячки д.5, 8(725) 244-86-00**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Момбаева Ж.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство системы газификации населенного пункта М.Шойманов Отрарского сельского округа Отрарского района ЮКО**

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирскоготранспорта и автомобильных дорог Отырарского района" в лице руководителя Жарасова Н.М.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет,что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ПСИ КазНур» №000-111-2016**

наименование проектной организации, номер проекта утвержден(а)

Экспертиза проекта (экспертное заключение)

филиалом по Южному региону РГП«Госэкспертиза» №19-0079/19 от 29.03.2019г

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**Попроекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**
Строительство сетей газоснабжения	Километр (тысяча метров)	11,715		11,724	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единицаизмерения	По проекту	Фактически
Общаяплощадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Числоэтажей	этаж		
Общийстроительныйобъем	метр в кубе (далее - м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	Попроекту			Фактически		
	Числоквартир	Площадьквартир, $м^2$		Числоквартир	Площадьквартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Показатели	Ед.изм	По проекту	Фактически
1	2	3	4
Газопровод среднего давления		**11715**	**11724**
Труба ПЭ ГАЗ PE 100 SDR 11 – 110х10мм ГОСТ Р 50838-2011	пм	2386	2489
Труба ПЭ ГАЗ PE 100 SDR 11 – 63х5,8мм ГОСТ Р 50838-2011	пм	9044	9095
Труба стальная д.108х4мм ГОСТ 10704-91	пм	55	21
Труба стальная д.57х3мм ГОСТ 10704-91	пм	230	119
ГРПШ-10	шт	63	69
ГРПШ-6	шт	103	101
Краны шаровые ПЭ д.110мм	шт	3	3
Краны шаровые ПЭ д.63мм	шт	19	19
Задвижка ст. д.100 ГОСТ 9698-86	шт	1	1

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ_сентябрь 2021г.;

месяц, год

окончание работ_июль 2023г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:4,0

по норме или по проекту организации строительства, месяц:4,0;

фактически, месяц:4,0;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложениек декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация,теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, чтоподтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг поинженерным и коммунальным обеспечениям:

_____

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии),подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющейсанитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров,проведенныхаккредитованнымииспытательными лабораториями(центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____не предусмотрено_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, датаместо печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство системы газификации населенного пункта М.Шойманов Отрарского сельского округа Отрарского района ЮКО**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,гарантирует качество выполненных строительно-монтажныхи специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии сзаконодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор

ТОО "Газовое хозяйство Шымкентгаз" **Момбаев Ж.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, датаМесто печати (при наличии)