форма 2

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства г.Шымкент»

ИНЖЕНЕР: ТОО «Шымкент Күрделі Құрылыс»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Barat & Co»

Наименование строительства: Строительство 40 многоквартирных жилых домов в г.Шы мкент, ЮКО. Два сблокированных 9-ти этажных жилых дома №1Т с торговыми помещениями, расположенными н а первом этаже

Наименование объекта:

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май-месяц 2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы.АР								
		РАЗДЕЛ 3.ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ								
		Подвал (кроме пристройки), техэтаж								
		Двери								
80	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 /Д-13, 14/	3,6	398,48	102,53	1435	369	809	0,90	3
		м2		151,65	35,67	546	128	120	0,14	1
81	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 /Д-13, 14/	7,2	634,99	31,85	4572	229	1753	1,15	8
		м2		190,80	12,04	1374	87	120	0,06	–
82	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние /Д-13, 14/	10,8	4010,00	–	43308	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Этажи 2-9								
		Двери								
96	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 /Д-1,2,3,4/	43,083464	398,48	102,53	17168	4417	9684	0,90	39
		м2		151,65	35,67	6534	1537	120	0,14	6
97	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние /Д-1,2/	24,760904	4250,00	–	105234	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
98	С12062-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П внутренние /Д-3,4/	18,32256	3640,00	--	66694	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0115-202-2	Остекление оконным стеклом прочих дверей на эластичных прокладках /Д-3,4/	96,8832	830,80	3,04	80491	295	13782	0,84	81
		м2		134,33	1,15	13014	111	105	0,01	1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			365625				
		РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ								
		Отм. -3,000								
		Тип 12								
110	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	126,42	29,20	0,22	3691	28	2891	0,10	13
		м		18,50	0,09	2339	11	123	--	--
		Отм.0,000								
		Лестничная клетка								
115	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	39,333	29,20	0,22	1149	9	899	0,10	4
		м		18,50	0,09	728	4	123	--	--
		Отм.+3,580 ...+23,180								
		Лестничная клетка								
198	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	315,504	29,20	0,22	9213	69	7214	0,10	33
		м		18,50	0,09	5837	28	123	--	--
		Холл, комната учета приборов								
201	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	758,688	29,20	0,22	22154	167	17348	0,10	79
		м		18,50	0,09	14036	68	123	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			68432				
		РАЗДЕЛ 5.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (кроме офисных помещений)								
		Отм. -3,000 (87,42% жилая часть; 12,58% коммерческая)								
		Потолки								
202	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	105,25368	9,90	0,12	1042	13	752	0,04	5
		м2		6,75	0,05	710	5	105	--	--
		Стены								
203	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	101,93172	9,90	0,12	1009	12	728	0,04	4
		м2		6,75	0,05	688	5	105	--	--
205	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	154,803336	88,67	1,42	13726	220	5026	0,19	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		30,38	0,54	4703	84	105	--	--
		Отм. +3,580 ...+23,180								
		Потолки								
207	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	7912,32	196,95	1,65	1558331	13055	209028	0,15	1218
		м2		24,53	0,63	194089	4985	105	--	24
208	Е0115-169-6	Вычитается позиция: Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	7912,32	-27,26	-0,05	-215690	-396	-220742	-0,15	-1187
		м2		-26,55	-0,02	-210072	-158	105	--	-1
		Стены								
212	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	15248,48	194,24	1,19	2961865	18146	363928	0,14	2104
		м2		22,28	0,45	339736	6862	105	--	34
213	Е0115-169-5	Вычитается позиция: Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	15248,48	-19,88	-0,05	-303140	-762	-307249	-0,11	-1662
		м2		-19,17	-0,02	-292313	-305	105	--	-2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			4312730				
		РАЗДЕЛ 6.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (87,42% жилая часть; 12,58% коммерческая)								
229	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов /крыльца, пандусы/	198,5	1965,33	11,72	390118	2326	42988	1,06	210
		м2		171,68	4,39	34078	871	123	0,02	4
230	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамогранитом на цементном растворе стен /цоколь/	170,4	1793,87	2,56	305675	436	83908	2,70	460
		м2		468,00	0,97	79747	165	105	--	1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			872051				
		РАЗДЕЛ 8.Разные работы								
		Решетки продуха								
241	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 /решетки РП-1, 2/	136	789,15	16,15	107324	2196	32118	1,07	146
		шт		177,75	6,75	24174	918	128	0,03	4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			147809				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5175368				
		Накладные расходы -	Тенге			264865				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			326414				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5766647				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водопровод и канализация								
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1								
12	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ОЦБА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	352	1430,00	–	503360	–	–	–	–
		компл		–	–	–	–	–	–	–
13	Е0117-2-3	Установка смесителей	128	143,32	1,57	18345	201	20644	0,70	90
		шт		126,00	–	16128	–	128	–	–
14	С131101-90	Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом	128	1530,00	–	195840	–	–	–	–
		компл		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			782480				
		РАЗДЕЛ 5. Канализация хозяйственно-бытовая К1								
120	С131101-70	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x500x150 мм	96	5470,00	–	525120	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
121	С131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640x215x200, 670x630x240-180, 200-175 мм	96	1750,00	–	168000	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
122	С131101-68 прим.	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, бутылочным латунным сифоном и выпуском, со скрытыми установочными поверхностями, размером 400x500-300x135 мм/угловой ср спинкой	38	5220,00	–	198360	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
123	Е0117-1-1	Установка купальных чугунных ванн	20	15266,57	93,94	305331	1879	13421	2,90	58
		комплект		488,25	36,00	9765	720	128	0,17	3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1282846				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1914356				
		Накладные расходы -	Тенге			34065				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			116905				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2065326				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7089724				
		Накладные расходы -	Тенге			298930				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			443319				

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7831973				
		Итого по смете без стоимости оборудования				7831973				
		Временные здания и сооружения 1,1%				86152				
		Итого:				7918125				
		Доп.затраты в зимнее время 0,7.0,7%				38799				
		Затраты на выслугу лет 1%				79181				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%				31672				
		Итого в ценах 2001 г.				8067777				
		Итого по смете со стоимостью оборудования				8067777				
		Итого без стоимости оборудования в текущих ценах 2014 г., к – 2,38968				19279406				
		Налоги, сборы, платежи 2%				385588				
		Итого с налогами, сборами, платежами (2%)				19664994				
		НДС 12%				2359799				
		Всего с НДС 12%				22024793				

Инженер-технадзор:

ТОО «Шымкент Курделі Құрылыс»

Г. Алимханов

Подрядчик:

Директор ТОО «Barat & Co»

А. Айнабек